Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",050001, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыр, д. 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа),050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом № 302, офис 303** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупах работ 8РБС от 13.08.2024г,Доп сог № 8РБС от 21.11.2024г

Номер документа	Дата составления
9	03.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по строительству «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы.Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон «Айгерим 1,2» в Алатауском районе» КНС-8			работа	1	48 062 992,82	48 062 992,82	5 149 606,37
				Итого	1	x	48 062 992,82	5 149 606,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жебе-АБД"

Эксперт технического надзора

Директор _____ Шарыпов С.Е.

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "AlanSapa"(АланСапа)

Наименование объекта и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8

Справка № 4 от 03.07.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		8 РБС	13.08.2024				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	363-9 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8	115732 334,85	42913 386,45							5149 606,37	48062 992,82
	ВСЕГО к оплате:										**48062 992,82**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора
Шарыпов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	9	242-102-0106 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	476311,00	--	1428933	--	1428933	--	1543248
			СП - 8%			--	--	--	--		114315	
8	10	1312-1101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	37388,57	12655,89	186943	63279	20904	79758	288037
			НР - 61%; СП - 8%			20552,02	5598,03	102760	27990		21336	
9	11	242-102-0107 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	696970,00	--	3484850	--	3484850	--	3763638
			СП - 8%			--	--	--	--		278788	
10	12	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	12557,40	2983,41	37672	8950	921	19367	61602
			НР - 61%; СП - 8%			9267,00	1316,06	27801	3948		4563	
11	13	242-101-2602 СпрСЦ 02.2023	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 50	шт.	3	105853,00	--	317559	--	317559	--	342964
			СП - 8%			--	--	--	--		25405	
12	14	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18727,73	5673,06	37455	11346	2371	17539	59393
			НР - 61%; СП - 8%			11869,19	2506,97	23738	5014		4400	
13	15	242-101-2605 СпрСЦ 02.2023	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	2	191969,00	--	383938	--	383938	--	414653
			СП - 8%			--	--	--	--		30715	
14	16	1312-1305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	24447,39	2346,41	73342	7039	2576	40816	123290
			НР - 61%; СП - 8%			21242,40	1061,34	63727	3184		9133	
15	17	242-305-0106 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	259123,00	--	777369	--	777369	--	839559
			СП - 8%			--	--	--	--		62190	
16	18	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3507,95	--	10524	--	8685	1802	13312
			НР - 98%; СП - 8%			612,96	--	1839	--		986	
17	19	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1797,00	--	5391	--	5391	--	5822
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
18	23	1312-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 175-200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	53067,71	4814,65	106135	9629	915	60623	180099
			НР - 61%; СП - 8%			47795,40	1895,71	95591	3791		13341	
19	24	245-405-0208 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	комплект	2	53237,00	--	106474	--	106474	--	114992
			СП - 8%			--	--	--	--		8518	
20	25	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1150,00	--	2300	--	2300	--	2484
			СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трубопроводная арматура и изделия,см. лист 2									
21	28	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1568,50	76,89	4706	230	71	4400	9835
			НР - 98%; СП - 8%			1468,28	28,40	4405	85		728	
22	29	241-108-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	м	3	3635,00	--	10905	--	10905	--	11777
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
23	30	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	23	2936,73	181,97	67545	4186	2013	61455	139320
			НР - 98%; СП - 8%			2667,23	59,25	61346	1363		10320	
24	31	241-108-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	23	9128,00	--	209944	--	209944	--	226740
			СП - 8%			--	--	--	--		16796	
25	32	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4,6	4614,01	228,25	21224	1050	590	19469	43949
			НР - 98%; СП - 8%			4257,30	61,48	19584	283		3255	
26	33	241-108-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х10,0 мм	м	4,278	50013,00	--	213956	--	213956	--	231072
			СП - 8%			--	--	--	--		17116	
27	34	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1568,50	76,89	1569	76	25	1467	3279
			НР - 98%; СП - 8%			1468,28	28,40	1468	28		243	
28	35	241-105-0114 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,5 мм	м	1	2861,00	--	2861	--	2861	--	3090
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
29	36	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00402	142766,90	5477,22	574	22	169	391	1042
			НР - 99%; СП - 8%			95300,93	2840,67	383	11		77	
30	37	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	405,00	--	2430	--	2430	--	2624
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
31	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2026	2016573,81	811929,82	408558	164497	39276	263644	725978
			НР - 99%; СП - 8%			1010783,99	303664,87	204785	61523		53776	
32	39	241-112-0230 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х12,0 мм	шт.	4	33476,00	--	133904	--	133904	--	144616
			СП - 8%			--	--	--	--		10712	
33	40	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	3	24576,00	--	73728	--	73728	--	79626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5898	
34	41	241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	4	23233,00	--	92932	--	92932	--	100367
			СП - 8%			--	--	--	--		7435	
35	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1334,13	46,85	8005	281	1518	6144	15281
			НР - 99%; СП - 8%			1034,38	--	6206	--		1132	
36	43	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1847,00	--	11082	--	11082	--	11969
			СП - 8%			--	--	--	--		887	
37	44	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	4206,87	184,91	37862	1664	10015	26162	69146
			НР - 99%; СП - 8%			2909,20	27,05	26183	243		5122	
38	45	241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	9	6231,00	--	56079	--	56079	--	60565
			СП - 8%			--	--	--	--		4486	
39	46	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16	6386,04	296,83	102177	4749	23470	73647	189890
			НР - 99%; СП - 8%			4622,39	27,05	73958	433		14066	
40	47	241-116-0113 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	14	8238,00	--	115332	--	115332	--	124559
			СП - 8%			--	--	--	--		9227	
41	48	241-117-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	13479,00	--	26958	--	26958	--	29115
			СП - 8%			--	--	--	--		2157	
42	49	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4354,75	490,76	34838	3926	--	30706	70787
			НР - 99%; СП - 8%			3863,99	12,99	30912	104		5244	
43	50	241-214-0214 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	6098,00	--	12196	--	12196	--	13172
			СП - 8%			--	--	--	--		976	
44	51	241-703-0133 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	326467,00	--	653	--	653	--	705
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
45	52	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668,00	--	25336	--	25336	--	27363
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
46	53	241-208-0314 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12653,00	--	25306	--	25306	--	27330
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
47	54	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2	4614,01	228,25	28607	1415	797	26241	59236
			НР - 98%; СП - 8%			4257,30	61,48	26395	381		4388	
48	55	241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	5,766	11911,00	--	68679	--	68679	--	74173
			СП - 8%			--	--	--	--		5494	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**27125 532**	**325 161**	**7716 559**	**886 806**	**28806 337**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								996 467	126 947	18087 345	794 001	
		Стоимость оборудования		Тенге						18087 345		
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**396602,70**				
			Итого с временными									**29202939,70**
			Зимние удорожания	**%**	**0,65**			**72251,37**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29275191,07**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**223756,92**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28945403,01**
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**29982 806,25**
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**1346 540,15**
			Итого в текущих ценах									**31329 346,40**
			Тендерная скидка		**2,00**							**626 586,93**
			Итого со скидкой									**30702 759,47**
			НДС	**%**	**12,00**							**3684 331,14**
			Итого с НДС									**34387 090,61**

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кудайбергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa (АланСапа)"
Директор

_____ Канизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **ИЮЛЬ 2025** (месяц, год) на **2-1-5 ЭМ.сО**

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВРУ									
1	5	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9993,63	4068,49	9994	4068	412	5352	16574
						5514,12	1919,30	5514	1919		1228	
2	6	247-201-0129 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 У2 IP54									
			СП - 8%	шт.	1	26307,00	--	26307	--	26307	--	28412
						--	--	--	--		2105	
3	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	11478,95	199,78	22958	400	10911	8479	33952
						5823,64	64,48	11647	129		2515	
4	8	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ									
			СП - 8%	кг	0,084	3479,00	--	292	--	292	--	315
						--	--	--	--		23	
5	9	247-204-1836 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	2	11981,00	--	23962	--	23962	--	25879
						--	--	--	--		1917	
6	10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2571,05	132,33	5142	265	80	3547	9384
						2398,64	64,48	4797	129		695	
7	11	247-301-0308 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
				шт.	2	59470,00	--	118940	--	118940	--	128455

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9515	
8	12	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	8019,42	648,64	48117	3892	12361	24248	78154
						5310,60	302,35	31864	1814		5789	
9	13	247-302-0115 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА									
			СП - 8%	шт.	6	3997,00	--	23982	--	23982	--	25901
						--	--	--	--		1919	
10	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	9746,03	195,39	19492	391	8645	7621	29282
						5227,92	64,48	10456	129		2169	
11	15	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ									
			СП - 8%	кг	0,072	3479,00	--	250	--	250	--	270
						--	--	--	--		20	
12	16	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	1	8034,00	--	8034	--	8034	--	8677
						--	--	--	--		643	
13	17	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	1	2444,00	--	2444	--	2444	--	2640
						--	--	--	--		196	
14	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	5394,29	33,80	75520	473	38452	26349	110018
						2613,96	--	36595	--		8150	
15	19	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ									
			СП - 8%	кг	0,168	3479,00	--	584	--	584	--	631
						--	--	--	--		47	
16	20	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	1	1859,00	--	1859	--	1859	--	2008
						--	--	--	--		149	
17	21	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
						--	--	--	--		306	
18	22	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	3	1943,00	--	5829	--	5829	--	6295
						--	--	--	--		466	
19	23	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	3	589,00	--	1767	--	1767	--	1908
						--	--	--	--		141	
20	24	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
						--	--	--	--		130	
21	25	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"									
				шт.	2	616,00	--	1232	--	1232	--	1331

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			ШУ-1, ШУ-2, ШУ-3, ШУ-4									
22	26	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	23302,85	1520,01	93211	6080	65075	17738	119825
23	27	515-301-0248 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А			5514,12	644,80	22056	2579		8876	
				шт.	4	407756,00	--	1631024	--		--	1631024
			ЩУР			--	--	--	--	1631024	--	
24	28	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8027,77	2231,71	8028	2232	282	4716	13763
25	29	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66			5514,12	1035,52	5514	1036		1019	
			СП - 8%	шт.	1	12662,00	--	12662	--	12662	--	13675
26	30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		1013	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9746,03	195,39	9746	195	4323	3811	14641
27	31	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ			5227,92	64,48	5228	64		1085	
			СП - 8%	кг	0,036	3479,00	--	125	--	125	--	135
28	32	247-204-3646 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА			--	--	--	--		10	
			СП - 8%	шт.	1	1676,00	--	1676	--	1676	--	1810
29	33	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка			--	--	--	--		134	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2571,05	132,33	2571	132	40	1773	4692
30	34	247-301-0225 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1			2398,64	64,48	2399	64		348	
			СП - 8%	шт.	1	34857,00	--	34857	--	34857	--	37646
31	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		2789	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5394,29	33,80	16183	101	8240	5646	23575
32	36	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ			2613,96	--	7842	--		1746	
			СП - 8%	кг	0,036	3479,00	--	125	--	125	--	135
33	37	247-204-2610 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА			--	--	--	--		10	
				шт.	1	2757,00	--	2757	--	2757	--	2978

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
34	38	247-204-2602 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	2	2757,00	--	5514	--	5514	--	5955
			СП - 8%			--	--	--	--		441	
			ЩУВ									
35	39	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8027,77	2231,71	8028	2232	282	4716	13763
			НР - 72%; СП - 8%			5514,12	1035,52	5514	1036		1019	
36	40	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 I Р66	шт.	1	12662,00	--	12662	--	12662	--	13675
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
37	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5394,29	33,80	10789	68	5493	3764	15717
			НР - 72%; СП - 8%			2613,96	--	5228	--		1164	
38	42	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,072	3479,00	--	250	--	250	--	270
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
39	43	247-204-3642 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА	шт.	1	1609,00	--	1609	--	1609	--	1738
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
40	44	247-204-3640 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
41	45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка	шт.	1	2571,05	132,33	2571	132	40	1773	4692
			НР - 72%; СП - 8%			2398,64	64,48	2399	64		348	
42	46	247-301-0225 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	34857,00	--	34857	--	34857	--	37646
			СП - 8%			--	--	--	--		2789	
			ЩО									
43	47	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8027,77	2231,71	8028	2232	282	4716	13763
			НР - 72%; СП - 8%			5514,12	1035,52	5514	1036		1019	
44	48	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 I Р31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
45	49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5394,29	33,80	43154	270	21972	15056	62867
			НР - 72%; СП - 8%			2613,96	--	20912	--		4657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	50	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,288	3479,00	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
47	51	247-204-3628 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА	шт.	1	1082,00	--	1082	--	1082	--	1169
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
48	52	247-204-2602 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	2	2757,00	--	5514	--	5514	--	5955
			СП - 8%			--	--	--	--		441	
49	53	247-204-3608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
50	54	247-204-3606 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА	шт.	2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ЩАО									
51	55	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8027,77	2231,71	8028	2232	282	4716	13763
			НР - 72%; СП - 8%			5514,12	1035,52	5514	1036		1019	
52	56	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
53	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5394,29	33,80	21577	135	10986	7528	31434
			НР - 72%; СП - 8%			2613,96	--	10456	--		2328	
54	58	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,144	3479,00	--	501	--	501	--	541
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
55	59	247-204-3626 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА	шт.	1	1071,00	--	1071	--	1071	--	1157
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
56	60	247-204-3608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
			Светотехническое оборудование									
57	61	1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	4079,34	1637,74	20397	8188	905	12834	35890
			НР - 72%; СП - 8%			2260,79	1304,28	11304	6521		2659	
58	62	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,0155	3479,00	--	54	--	54	--	58
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
59	63	247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	5	13530,00	--	67650	--	67650	--	73062
			СП - 8%			--	--	--	--		5412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6						360
60	64	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	3543,84	1295,23	38982	14248	1988	24532	68595
61	65	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ			2067,80	1029,72	22746	11327		5081	
			СП - 8%	кг	0,0341	3479,00	--	119	--	119	--	128
62	66	ена	Светильник настенный с аккумуляторной батареей DAMIN 1x23W E27 SL/DAMIN L NBT/			--	--	--	--		9	
			СП - 8%	шт	1	29767,02	--	29767	--	29767	--	32148
63	67	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6x6 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014			--	--	--	--		2381	
			СП - 8%	шт.	1	5444,00	--	5444	--	5444	--	5880
64	68	ена	Светильник настенный с решеткой, IP54, НПП 1402			--	--	--	--		436	
			СП - 8%	шт	5	2642,23	--	13211	--	13211	--	14268
65	69	ена	Светильник аварийный 1x8Вт, IP64, URAN 6521			--	--	--	--		1057	
			СП - 8%	шт	4	50175,74	--	200703	--	200703	--	216759
66	70	248-304-0141 СпрСЦ 02.2023	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"			--	--	--	--		16056	
			СП - 8%	шт.	1	2644,00	--	2644	--	2644	--	2856
67	71	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91			--	--	--	--		212	
			СП - 8%	шт.	10	435,00	--	4350	--	4350	--	4698
68	72	ена	Лампа люминесцентная 36Вт			--	--	--	--		348	
			СП - 8%	шт	10	472,90	--	4729	--	4729	--	5107
69	73	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 7W			--	--	--	--		378	
			СП - 8%	шт.	4	813,00	--	3252	--	3252	--	3512
			Электроустановочные изделия			--	--	--	--		260	
70	74	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	464,86	0,50	6043	6	158	4235	11101
71	75	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе			452,24	0,24	5879	3		822	
			СП - 8%	кг	0,0143	2773,00	--	40	--	40	--	43
72	76	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54			--	--	--	--		3	
			СП - 8%	шт.	4	1145,00	--	4580	--	4580	--	4946
73	77	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44			--	--	--	--		366	
			СП - 8%	шт.	1	477,00	--	477	--	477	--	515
74	78	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20			--	--	--	--		38	
			СП - 8%	шт.	8	409,00	--	3272	--	3272	--	3534
						--	--	--	--		262	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	79	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	9091,26	--	63639	--	1430	37948	109714
						8887,04	--	62209	--		8127	
76	80	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ									
			СП - 8%	кг	0,035	3479,00	--	122	--	122	--	132
						--	--	--	--		10	
77	81	247-202-0416 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм									
			СП - 8%	шт.	7	456,00	--	3192	--	3192	--	3447
						--	--	--	--		255	
			Кабеленесущие конструкции									
78	82	1308-0206-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам									
			НР - 72%; СП - 8%	м	56	931,33	169,88	52154	9514	132	33933	92974
						759,07	82,53	42508	4622		6887	
79	83	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Короб перфорированный типа КГ-50									
			СП - 8%	шт.	10	2094,00	--	20940	--	20940	--	22615
						--	--	--	--		1675	
80	84	247-202-0902 РСНБ РК 2022	Короб перфорированный типа КГ-100									
			СП - 8%	шт.	10	2832,00	--	28320	--	28320	--	30586
						--	--	--	--		2266	
81	85	247-202-0903 РСНБ РК 2022	Короб перфорированный типа КГ-300									
			СП - 8%	шт.	8	4872,00	--	38976	--	38976	--	42094
						--	--	--	--		3118	
82	86	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Конструкция сварная. Монтаж оборудования, кабеленесущие конструкции /секция угловая 1УГ-50(2шт); секция угловая 1УГ-100(2шт); секция угловая 1УГ-300(2шт); Секция тройниковая 1ТГ-50(1шт)/									
			НР - 72%; СП - 8%	т	0,02289	1197970,22	30903,94	27422	707	24405	1880	31646
						100901,40	13153,88	2310	301		2344	
83	87	243-907-0308 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП800									
			СП - 8%	шт.	17	3602,00	--	61234	--	61234	--	66133
						--	--	--	--		4899	
84	88	243-907-0303 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП300									
			СП - 8%	шт.	4	2116,00	--	8464	--	8464	--	9141
						--	--	--	--		677	
85	89	243-907-3304 РСНБ РК 2022	Полка настенная длиной 340 мм, толщиной 4/2 мм									
			СП - 8%	шт.	8	1663,00	--	13304	--	13304	--	14368
						--	--	--	--		1064	
86	90	243-907-3302 РСНБ РК 2022	Полка настенная длиной 150 мм, толщиной 4/2 мм									
			СП - 8%	шт.	19	1086,00	--	20634	--	20634	--	22285
						--	--	--	--		1651	
			Кабельные изделия									
87	91	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и металлическим лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг									
			НР - 72%; СП - 8%	м	527	760,72	283,51	400899	149410	41585	192487	640858
						398,30	108,99	209904	57438		47472	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	92	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	309939,00	--	52690	--	52690	--	56905
			СП - 8%			--	--	--	--		4215	
89	93	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	480684,00	--	67296	--	67296	--	72680
			СП - 8%			--	--	--	--		5384	
90	94	243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	675858,00	--	8786	--	8786	--	9489
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
91	95	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,103	800694,00	--	82471	--	82471	--	89069
			СП - 8%			--	--	--	--		6598	
92	96	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,042	1242344,00	--	52178	--	52178	--	56352
			СП - 8%			--	--	--	--		4174	
93	97	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,009	3026886,00	--	27242	--	27242	--	29421
			СП - 8%			--	--	--	--		2179	
94	98	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,036	4952683,00	--	178297	--	178297	--	192561
			СП - 8%			--	--	--	--		14264	
95	99	243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,014	10470311,00	--	146584	--	146584	--	158311
			СП - 8%			--	--	--	--		11727	
			Трубы									
96	100	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10	649,20	59,09	6492	591	503	4091	11430
			НР - 72%; СП - 8%			539,81	28,37	5398	284		847	
97	101	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,5	2466,00	--	3699	--	3699	--	3995
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
98	102	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	6	1134,00	--	6804	--	6804	--	7348
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
99	103	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2,5	431,00	--	1078	--	1078	--	1164
			СП - 8%			--	--	--	--		86	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9						360
100	104	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола									
			НР - 72%; СП - 8%	м	2,5	584,71	44,39	1462	111	130	917	2570
						488,40	21,28	1221	53		190	
101	105	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм									
			СП - 8%	м	2,5	331,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
102	106	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
			НР - 72%; СП - 8%	м	80	656,87	21,45	52550	1716	5593	32982	92374
						565,51	7,09	45241	567		6842	
103	107	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм									
			СП - 8%	м	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
						--	--	--	--		220	
104	108	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм									
			СП - 8%	м	30	79,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
			Наконечники									
105	109	243-902-1005 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-32									
			СП - 8%	100 шт.	0,02	20781,00	--	416	--	416	--	449
						--	--	--	--		33	
106	110	243-902-1003 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16									
			СП - 8%	100 шт.	0,56	12808,00	--	7172	--	7172	--	7746
						--	--	--	--		574	
107	111	243-902-1002 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10									
			СП - 8%	100 шт.	0,1	10903,00	--	1090	--	1090	--	1177
						--	--	--	--		87	
			Заземление									
108	112	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
			НР - 72%; СП - 8%	м	70	1186,12	41,67	83028	2917	47723	24132	115733
						462,69	16,12	32388	1128		8573	
109	113	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	8626,35	296,13	77637	2666	54150	15785	100896
						2313,45	122,51	20821	1103		7474	
110	114	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям									
			НР - 72%; СП - 8%	м	54	871,35	33,73	47053	1822	20246	18466	70760
						462,69	12,25	24985	662		5241	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10							360
111	115	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
			НР - 72%; СП - 8%	м	39	1081,69	5,87	42186	229	2859	28204	76022
112	116	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2			1002,50	1,93	39098	75		5631	
			СП - 8%	км	0,035	897689,00	--	31419	--	31419	--	33933
113	117	243-142-0316 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2			--	--	--	--		2514	
			СП - 8%	км	0,004	2255183,00	--	9021	--	9021	--	9743
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		--	--	--	--		722	
		Стоимость оборудования						4537459	217655	1963319	583975	5400672
				Тенге				725461	95119	1631024	279236	
			Временные здания и сооружения							1631024		
			Итого с временными	%	3,70			139476,98				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,65			25409,31				5540148,98
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			78690,69				5565558,29
			В текущих ценах на 2023 год. 96%									
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		1,079							4187157,29
			Итого в текущих ценах		1,163							4337 225,01
			Тендерная скидка									194 786,56
			Итого со скидкой		2,00							4532 011,57
			НДС									90 640,23
			Итого с НДС	%	12,00							4441 371,34
												532 964,56
												4974 335,90

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кулайбергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "АланСапа" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 10

за **ИЮЛЬ 2025** (месяц, год) на **6-1-1 НК**

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разборка и востановление асфальтобетонного покрытия,см. лист 5									
1	79	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	24,5	6176,42	2414,53	151322	59156	--	87606	258042
						3761,89	1204,42	92166	29508		19114	
2	80	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	24,5	204,00	--	4998	--		--	5398
						--	--	--	--		400	
3	81	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	735	45,00	--	33075	--		--	35721
						--	--	--	--		2646	
4	82	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	98	559,09	479,28	54791	46969	98	26108	87371
						78,82	167,86	7724	16450		6472	
5	83	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм *СП - 8%*	$м^3$	18,522	4750,00	--	87979	--	87979	--	95017
						--	--	--	--		7038	
6	84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0686	184834,30	4259,85	12680	292	12388	160	13867
						--	2156,04	--	148		1027	
7	85	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6 см(4см+2см=6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	98	1929,45	293,56	189086	28769	155184	11528	216663
						52,38	56,54	5133	5541		16049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	86	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	98	784,75	0,11	76906	11	75089	1950	85164
			НР - 108%; СП - 8%			18,43	--	1806	--		6308	
9	87	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	98	2075,65	306,80	203414	30067	168214	11382	231979
			НР - 108%; СП - 8%			52,38	55,16	5133	5406		17183	
			Футляр под дорогой,см.лист 5									
10	88	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0251	4464250,23	1738048,80	112053	43625	11737	73969	200903
			НР - 99%; СП - 8%			2258594,39	718135,84	56691	18025		14882	
11	89	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	25,1	35316,00	--	886432	--	886432	--	957347
			СП - 8%			--	--	--	--		70915	
12	90	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы п/э диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,1	3747,46	18,10	94061	454	23481	69587	176740
			НР - 99%; СП - 8%			2793,87	6,53	70126	164		13092	
13	91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15829,62	1579,04	15830	1579	8642	5592	23135
			НР - 99%; СП - 8%			5609,30	38,89	5609	39		1714	
14	92	1122-0601-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0251	9877522,98	907921,65	247926	22788	209828	23216	292833
			НР - 99%; СП - 8%			609951,17	324321,17	15310	8140		21691	
			Байпасная сеть									
15	95	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0186	2289980,88	933719,29	42594	17367	3606	27835	76063
			НР - 99%; СП - 8%			1162401,59	349214,61	21621	6495		5634	
16	96	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	15423,00	--	15423	--	15423	--	16657
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
17	103	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Global Security kz"	Головка рукавная ГР-200 ГОСТ Р 53279-2009, для подключения насоса при аварии диам.200мм	шт	1	9114,11	--	9114	--	9114	--	9843
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
18	104	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АсбоТехИмпорт"	Рукав резинотканный ГОСТ 18698-79 диам.50мм	м	10	4471,07	--	44711	--	44711	--	48288
			СП - 8%			--	--	--	--		3577	
19	105	Прайс-лист ТОО "ГЦБ"	Мотопомпа Akimotor G-1,5 $м^3/ч$,Н=28м	шт	1	337050,00	--	337050	--		--	337050
			Футляр под здание,см.лист 5			--	--	--	--	337050	--	
20	117	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	2947860,49	1016462,00	8844	3049	1281	5726	15736
			НР - 99%; СП - 8%			1504592,33	423469,23	4514	1270		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	118	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм *СП - 8%*	м	3	18250,00	--	54750	--	54750	--	59130
22	119	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы п/э диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	3	3253,95	15,70	9762	47	1837	7815	18983
23	120	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	2532,74	252,65	2533	252	1384	895	3702
24	121	1122-0601-1007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	5161354,55	1023048,04	15484	3069	11706	2077	18966
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		236315,34	463074,86	709	1389		1405	
		Стоимость оборудования						**2710818**	**257494**	**1782884**	**355446**	**3284598**
				Тенге				**238667**	**92597**	**337050**	**218336**	
			Временные здания и сооружения							**337050**		
			Итого с временными	**%**	**3,70**			**109059,28**				
			Зимние удорожания									**3393657,28**
			Итого с зимними удорожаниями	**%**	**0,65**			**19867,95**				
			Непредвиденные работы и затраты									**3413525,22**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**%**	**2,00**			**61529,50**				
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**3475054,73**
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**3599 600,69**
			Итого в текущих ценах									**161 659,55**
			Тендерная скидка		**2,00**							**3761 260,24**
			Итого со скидкой									**75 225,20**
			НДС	**%**	**12,00**							**3686 035,03**
			Итого с НДС									**442 324,20**
												4128 359,23

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кулайбергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "АланСара"(АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ № 11

за **ИЮЛЬ 2025** (месяц, год) на **7-1-1 ГП**

Составлен(а) 1 квартал 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем земляных масс,лист 4									
			Выемка									
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	76	337,39	319,95	25642	24316	44	6249	34442
						16,87	97,32	1282	7396		2551	
2	2	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	1254	53,00	--	66462	--		--	71779
			Устройство корыта			--	--	--	--		5317	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	82	84,71	84,71	6946	6946	--	1787	9431
						--	30,26	--	2481		699	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	82	670,44	670,44	54976	54976	--	14141	74646
						--	239,52	--	19641		5529	
5	5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта при 6-ти проходах с поливом	82	245,47	245,47	20129	20129	--	5297	27461
						--	89,72	--	7357		2034	
6	6	1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	82	183,10	183,10	15014	15014	--	4697	21288
						--	79,55	--	6523		1577	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	82	154,29	128,75	12652	10558	270	3554	17502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												400
			НР - 72%; СП - 8%			22,24	37,96	1824	3113		1296	
8	8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	164	14,50	14,50	2378	2378	--	520	3129
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,40	--	722		231	
			Асфальтобетонное покрытие проезда тип-1, см.лист 5									
			Тип-1									
9	9	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	153,05	384,76	279,78	58888	42820	54	32569	98773
			НР - 108%; СП - 8%			104,63	92,41	16014	14143		7316	
10	10	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	38,2625	2867,00	--	109699	--	109699	--	118475
			СП - 8%			--	--	--	--		8776	
11	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	153,05	559,09	479,28	85569	73354	152	40774	136450
			НР - 108%; СП - 8%			78,82	167,86	12063	25691		10107	
12	12	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,9575	4073,00	--	93506	--	93506	--	100986
			СП - 8%			--	--	--	--		7480	
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,107135	184834,30	4259,85	19802	456	19346	249	21656
			НР - 108%; СП - 8%			--	2156,04	--	231		1604	
14	14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6 см(4см+2см=6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	153,05	1929,45	293,56	295302	44929	242356	18003	338370
			НР - 108%; СП - 8%			52,38	56,54	8017	8653		25065	
15	15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	153,05	784,75	0,11	120106	17	117268	3046	133004
			НР - 108%; СП - 8%			18,43	--	2821	--		9852	
16	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	153,05	2075,65	306,80	317678	46956	262705	17775	362289
			НР - 108%; СП - 8%			52,38	55,16	8017	8442		26836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1304749**	**342849**	**845400**	**148661**	**1569681**
								50038	**96997**	--	**116270**	
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными	%	**3,70**			**58078,20**				
			Зимние удорожания									**1627759,20**
			Итого с зимними удорожаниями	%	**0,65**			**10580,43**				
			Непредвиденные работы и затраты									**1638339,63**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	**2,00**			**32766,79**				
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**1671106,42**
												1730 998,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**77 739,87**
			Итого в текущих ценах									**1808 738,75**
			Тендерная скидка		**2,00**							**36 174,77**
			Итого со скидкой									**1772 563,97**
			НДС	**%**	**12,00**							**212 707,68**
			Итого с НДС									**1985 271,65**

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кедайбергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12

за **ИЮЛЬ 2025 (месяц, год) на 7-1-2 ГП**

Составлен(а) 1 квартал 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Устройство внуреннего сетчатого ограждения Н=2м, длина 52,75 м, см. лист 3									
			Ограждение									
1	1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	16	118413,50	11264,25	1894616	180228	1147760	--	2046185
			СП - 8%			35414,25	4504,55	566628	72073		151569	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1894616**	**180228**	**1147760**		**2046185**
								566628	**72073**	--	**151569**	
			Временные здания и сооружения	%	3,70			**75708,85**				
			Итого с временными									**2121893,85**
			Зимние удорожания	%	0,65			**13792,31**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2135686,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**42713,72**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2178399,88**
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**2256 473,73**
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**101 339,16**
			Итого в текущих ценах									**2357 812,89**
			Тендерная скидка		**2,00**							**47 156,26**
			Итого со скидкой									**2310 656,63**
			НДС	**%**	**12,00**							**277 278,80**
			Итого с НДС									**2587 935,43**

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Подрядчик:
ТОО "Алдыбарак (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кунайбергенов Б.Д.