Счет-фактура № 22 от 25 августа 2015 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2015

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 458-460/95, к.335,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за август 2015г.	тг	1	79 468 005,36	79 468 005,36	12%	9 536 160,64	89 004 166,00		
Всего по счету:					**79 468 005,36**		**9 536 160,64**	**89 004 166,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова,д.3а,оф.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
23	25.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за август 2015г.			тг	1	89 004 166,00	89 004 166,00
				Итого	1	x	89 004 166,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 25 августа 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	119 070 348	79 468 005								9 536 161	89 004 166
Итого к оплате	**119 070 348**	**79 468 005**								**9 536 161**	**89 004 166**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М. "____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "____" _____2015г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 100-03 от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11	
		Общестроительные работы Раздел КЖ (локальная смета 2-1-1)												
		Фундаменты												
1	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	51	6561,57	208,34		334640	10625		26987	2,6		133	
				425,25	78,71		21688	4014		105	0,38		20	
		м3												
		Лифтовой приямок (КЖ-13)												
2	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,5	8828,51	954,99		22071	2387		3691	6,51		16	
				1075,5	330,44		2689	826		105	1,34		3	
		м3												
		Стены подвала												
		Стена подвала по оси 1(КЖ-16)												
3	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных	36,5	8152,77	341,75		297576	12474		43149	6,12		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	36381	4713	105	0,63	23
		м3								
		Стена подвала по оси Д(КЖ-18)	35,9	8152,77	341,75	292684	12269	42439	6,12	220
4	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	35783	4635	105	0,63	23
		м3								
		Стена подвала по оси 5(КЖ-20)	27,9	8152,77	341,75	227462	9535	32982	6,12	171
5	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	27809	3602	105	0,63	18
		м3								
		Стена подвала по оси А(КЖ-22)	26,8	8152,77	341,75	218494	9159	31682	6,12	164
6	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	26713	3460	105	0,63	17
		м3								
		Стена СТм1;СТм1з(КЖ-24)	7	8152,77	341,75	57069	2392	8275	6,12	43
7	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	6977	904	105	0,63	4
		м3								
		Бм1 -1шт(КЖ-24)	0,75	12181,02	407,3	9136	305	1999	14,4	11
8	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	1789	115	105	0,75	1
		м3								
		Стена СТм2;СТм2з(КЖ-24)	10,8	8152,77	341,75	88050	3691	12767	6,12	66
9	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	10765	1394	105	0,63	7
		м3								
		Стена СТм3;СТм3з(КЖ-24)	12,2	8152,77	341,75	99464	4169	14422	6,12	75
10	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		996,75	129,11	12160	1575	105	0,63	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Гидроизоляция стен подвалов	1634,92	245,44	3,82	401275	6245	74834	0,21	347
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	61064	2354	118	0,01	11
		м2								
		Каркас								
		Км1 - 9 шт(КЖ-36)	40,05	11827,12	4110,06	473676	164608	124414	11,06	443
12	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м		1846,31	1112,24	73945	44545	105	4,26	171
		м3								
		Км2 - 10(КЖ-38) шт	44,5	11827,12	4110,06	526307	182898	138238	11,06	492
13	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке		1846,31	1112,24	82161	49494	105	4,26	190
		м3								
		Км3 - 4(КЖ-40) шт	17,8	11827,12	4110,06	210523	73159	55295	11,06	197
14	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке		1846,31	1112,24	32864	19798	105	4,26	76
		м3								
		Км4 - 2(КЖ-43) шт	2,8	11827,12	4110,06	33116	11508	8698	11,06	31
15	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке		1846,31	1112,24	5170	3114	105	4,26	12
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм1-1 -3 шт(КЖ-45) м3	7,92	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	89720 14385	29204 7431	22907 105	11,15 3,9	88 31
17	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм2-1 -1 шт(КЖ-47) м3	2,64	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	29907 4795	9735 2477	7636 105	11,15 3,9	29 10
18	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм2-2 -2 шт(КЖ-49) м3	5,28	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	59814 9590	19469 4954	15271 105	11,15 3,9	59 21
19	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм1-2 -3 шт(КЖ-52) м3	7,92	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	89720 14385	29204 7431	22907 105	11,15 3,9	88 31
20	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм3-2,Рм3-2з -2 шт(КЖ-54) м3	6	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	67970 10898	22124 5630	17354 105	11,15 3,9	67 23
21	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм2-3 -1 шт(КЖ-56) м3	2,64	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	29907 4795	9735 2477	7636 105	11,15 3,9	29 10
22	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм2-4 -2 шт(КЖ-58) м3	5,28	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	59814 9590	19469 4954	15271 105	11,15 3,9	59 21
23	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм4-4, Рм4-4з -2 шт(КЖ-60)	6	11328,33 1816,27	3687,35 938,26	67970 10898	22124 5630	17354 105	11,15 3,9	67 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Рм1-7 -3 шт(КЖ-62)	7,92	11328,33	3687,35	89720	29204	22907	11,15	88
24	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		1816,27	938,26	14385	7431	105	3,9	31
		м3								
		Балка Бм-1 -6 шт(КЖ-97.1)	3,06	12998,02	407,3	39774	1246	8157	14,4	44
25	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	7298	471	105	0,75	2
		м3								
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17028	52102 -	- -	8872 -	- -	- -	- -	- -
		т								
27	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,22596	48300 -	- -	10914 -	- -	- -	- -	- -
		т								
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,32304	45800 -	- -	14795 -	- -	- -	- -	- -
		т								
29	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,02856	60300 -	- -	1722 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Балка Бм-5 -4 шт(КЖ-97.2,КЖ-134,КЖ-144)	0,05632							
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		52102 -	- -	2934 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
31	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,0836	48300 -	- -	4038 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,14904	45800 -	- -	6826 -	- -	- -	- -	- -
		т								
33	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,01104	60300 -	- -	666 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Перекрытие и покрытие								
		Плита Пм1 на отм.-0.100 (КЖ-99-103)	113,3	10617,63 1282,5	241,1 91,08	1202977 145307	27317 10319	163408 105	8,06 0,44	913 50
34	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3								
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19626	52102 -	- -	10226 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,43474	52400 -	- -	599180 -	- -	- -	- -	- -
		т								
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,19765	50900 -	- -	10060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Плита Пм2 на отм.+3.200 (КЖ-104-109)								
38	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	113,3	10617,63 1282,5	241,1 91,08	1202977 145307	27317 10319	163408 105	8,06 0,44	913 50
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19626	52102 -	- -	10226 -	- -	- -	- -	- -
		т								
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,52249	52400 -	- -	708578 -	- -	- -	- -	- -
		т								
41	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,51003	51000 -	- -	26012 -	- -	- -	- -	- -
		т								
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,29408	50900 -	- -	14969 -	- -	- -	- -	- -
		Плита Пм3 на отм.+6.500 (КЖ-110-116)								
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	113,3	10617,63 1282,5	241,1 91,08	1202977 145307	27317 10319	163408 105	8,06 0,44	913 50
		м3								
44	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,19626	52102	-	10226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	12,17203	52400	-	637814	-	-	-	-
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	2,41665	51000	-	123249	-	-	-	-
46	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,31392	50900	-	15979	-	-	-	-
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т								
		Плита Пм4 на отм.+9.800 (КЖ-117-123)								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19626	52102	-	10226	-	-	-	-
		т	13,52335	52400	-	708624	-	-	-	-
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,32805	51000	-	16731	-	-	-	-
50	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,28282	50900	-	14396	-	-	-	-
51	С12041-26	-Арматурные заготовки, не								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т								
		Плита Пм5 на отм.+13.100 (КЖ-124-128)								
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19626	52102	-	10226	-	-	-	-
		т	11,16367	52400	-	584976	-	-	-	-
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,30488	50900	-	15518	-	-	-	-
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т								
		Плита Пм6 на отм.+15,400 (КЖ-129-132)								
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19626	52102	-	10226	-	-	-	-
		т	10,73149	52400	-	562330	-	-	-	-
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,22124	50900	-	11261	-	-	-	-
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Лестницы								
		Лестница в осях 1-2								
		Лестничная площадка ППЛ1, ППЛ2, ППЛ3 (КЖ-136,138,140)								
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00324	55620	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01728	52102	-	900	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08816	53600	-	4725	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,78887	50900	-	40153	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Балка Бм-1 -1 шт(КЖ-141)								
62	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0062	52102	-	323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01314	50900	-	669	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Балка Бм-2 -1шт,Бм-3 -2 шт(КЖ-137)								
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04752	52102	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,10836	48300	-	5234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестничные марши Лм1-Лм4(КЖ-141-142)								
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04144	52102	-	2159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С-1)	0,0424	68200	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1272	53600	-	6818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04968	52400	-	2603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,14555	41200	-	5997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5мм(С-2)	т							
		Лестница в осях 4-5								
		Лестничная площадка ППЛ1з, ППЛ2з, ППЛ3з (КЖ-136,138,140)								
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00324	55620	-	180	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01728	52102	-	900	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08816	53600	-	4725	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,78887	50900	-	40153	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Балка Бм-1 -1 шт(КЖ-141)								
75	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0062	52102	-	323	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01314	50900	-	669	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Балка Бм-2 -1шт,Бм-3 -2 шт(КЖ-137)	0,04752	52102	-	2476	-	-	-	-
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,10836	48300	-	5234	-	-	-	-
78	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестничные марши Лм1з-Лм4з(КЖ-141-142)								
79	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04144	52102	-	2159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т	0,0424	68200	-	2892	-	-	-	-
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С-1)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1272	53600	-	6818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т	0,04968	52400	-	2603	-	-	-	-
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,14555	41200	-	5997	-	-	-	-
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм(С-2) т								
		Шахта лифта КЖ-197								
84	С12021-237	-М/конструкции каркаса из швеллера и угловой стали т	7,015	154400 1190	-	8348	-	-	-	-
85	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	35	36	-	1260	-	-	-	-
86	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт								
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
		Лестница в приямок КЖ-197								
87	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т		133700	-	-	-	-	-	-
		Приямки								
		Приямок ПР1-2шт(КЖ-149)	0,0181	41200	-	746	-	-	-	-
88	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С1,С2) т								
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
		Приямок ПР2 -2шт (КЖ-149)	0,0392	52102	-	2042	-	-	-	-
89	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:								
	Изм. и доп.вып.19	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С3,С4,С5,С6) т	0,34568	67700 - -	- -	23403 - -	- -	- -	- -	- -
		Приямок ПР3 -2шт (КЖ-150)								
91	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0392	52102 - -	- -	2042 - -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С3,С4,С1,С2) т	0,299	67700 - -	- -	20242 - -	- -	- -	- -	- -
		Приямок входа в подвал Пр4-1шт (КЖ-151)								
93	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,10488	52102 - -	- -	5464 - -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,35806	52400 - -	- -	71162 - -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С1,С2) т	0,12916	41200 - -	- -	5321 - -	- -	- -	- -	- -
		Воздухозаборная шахта Вз-1-1шт (КЖ-150)								
96	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0383	52102 - -	- -	1996 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С5,С6,С7,С8)	0,33688	67700	-	22807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Навес в осях Г-Д/3-5 (КЖ-152)								
98	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	-	82900	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	1,18491	82900	-	98229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,35518	69700	-	24756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00798	149300	-	1191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Плита Пм7 на отм.+3.800 в осях Г-Д/3-5(КЖ-154)								
102	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0087	53000	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(Кр-1) т	0,4278	67700 -	-	28962 -	-	-	-	-
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(Кр-1) т	0,0552	65000 -	-	3588 -	-	-	-	-
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С-1) т	0,20636	41200 -	-	8502 -	-	-	-	-
106	С11011-436	-Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	86,25	793 -	-	68396 -	-	-	-	-
		Фундаменты монолитные Фм1-Фм17 (КЖ-156-163)								
107	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12025	52102 -	-	6265 -	-	-	-	-
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,50469	52400 -	-	78846 -	-	-	-	-
		Плиты монолитные Пм1-Пм5 пандуса и лестницы Лм1 в осях Г-Д/3-5 (КЖ-164-169)								
109	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10944	52102 -	-	5702 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,02513	52400 -	- -	53717 -	- -	- -	- -	- -
		Лестница Лм1,Лм2(КЖ-170,Кж171)								
111	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0323	52400 -	- -	1693 -	- -	- -	- -	- -
		Навес в осях А/3-4 (КЖ-172)								
112	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 т	- -	82900 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
113	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 т	0,57332	82900 -	- -	47528 -	- -	- -	- -	- -
114	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,22413	69700 -	- -	15622 -	- -	- -	- -	- -
115	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00364	149300 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита Пм8 на отм.+3.800 в осях А/3-4(КЖ-173)								
116	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03765	52102	-	1962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,22646	50642	-	11468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты монолитные Фм18-Фм26 (КЖ-174-179)								
118	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06266	52102	-	3265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,74005	52400	-	38779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Плиты монолитные Пм10-Пм13 пандуса и лестницы Лм3 в осях А/3-4 (КЖ-180-184)								
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04542	52102	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,576	52400	-	30182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестница Лм3(КЖ-185)								
122	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,01848	52400	-	968	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Навес в осях Б/1 и В/5(КЖ-186)								
123	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 т	- -	82900 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
124	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 т	- -	82900 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
125	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00728	149300 -	- -	1087 -	- -	- -	- -	- -
		Плита Пм9 (КЖ-187)								
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0084	52102 -	- -	438 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,04106	50642 -	- -	2079 -	- -	- -	- -	- -
		Плиты монолитные Пм14 осях Б/1 и В/5 (КЖ-190-191)								
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01836	52102 -	- -	957 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,31612	52400 -	- -	16565 -	- -	- -	- -	- -
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 2-1-2)								
		Кровля (АР-9)								
130	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 м3	176,336	11040 -	- -	1946749 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	1,58175	41200 -	- -	65168 -	- -	- -	- -	- -
132	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	1312,608	189 -	- -	248083 -	- -	- -	- -	- -
133	С11011-1460 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до	1335,84	296 -	- -	395409 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		Усиление стен и перегородок из кирпича (АР-63)								
134	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2186	52400 -	- -	11455 -	- -	- -	- -	- -
		т								
135	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков	5,9	7540,42 1368	316,01 119,39	44489 8071	1864 704	9214 105	8,25 0,58	49 3
		м3								
136	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00658	55620 -	- -	366 -	- -	- -	- -	- -
		т								
137	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0434	52400 -	- -	2274 -	- -	- -	- -	- -
		т								
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С-1)	0,0523	41200 -	- -	2155 -	- -	- -	- -	- -
		т								
139	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(Кр-1)	0,0996	65900 -	- -	6564 -	- -	- -	- -	- -
		т								
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С-2)	0,3196	41200 -	- -	13168 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(Кр-2) т	0,447	65900 - -	-	29457 - -	-	-	-	-
		Установка каркаса для стен из теплоблоков (АР-64)								
142	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	7,2432	172800 - -	-	1251625 - -	-	-	-	-
143	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный шт	857	4,18 - -	-	3582 - -	-	-	-	-
144	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007 м3	232,9092	5802 - -	-	1351339 - -	-	-	-	-
		Установка полистеролбетонных панелей (АР-65)								
145	СПРАЙС лист ТОО "ИНК-Т"	-Стеновые панели толщ.90мм, СТ ТОО50509341-001-2008г. м2	2510,4	1892,25 - -	-	4750313 - -	-	-	-	-
146	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,9034	59500 - -	-	53752 - -	-	-	-	-
147	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,357	52400 - -	-	18707 - -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
148	С11011-2087-Анкерный болт стальной оцинкованный Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт	6234	4,18	-	26058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Вентиляция (локальная смета 2-1-4)									
149	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор канальный ТОО "Веза-Азия" ПКВ-60-35-4-380,(L 980м3/ч;H	шт	1	45955,23	-	45955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	СПРАЙС-ЛИСТ-Гибкая вставка ТОО "Веза-Азия" Канал-ГКВ-60-35	шт	2	2199,48	-	4399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор радиальный из углеродистой стали "ВентКомфорт" ВРАН6-2,5,(L 1040м3/ч;H	шт	1	40147,59	-	40148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор канальный ТОО "Веза-Азия" ПКВ-60-35-4-380,(L 2020м3/ч;H	шт	1	70296,17	-	70296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	СПРАЙС-ЛИСТ-Гибкая вставка ТОО "Веза-Азия" Канал-ГКВ-70-40	шт	2	4807,44	-	9615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор канальный ТОО "Веза-Азия" ПКВ-60-35-4-380,(L 1470м3/ч;H	шт	1	70296,17	-	70296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	СПРАЙС-ЛИСТ-Гибкая вставка ТОО "Веза-Азия" Канал-ГКВ-70-40	шт	2	4807,44	-	9615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор канальный КТ ТОО "СК АзияИмпорт" 60-35-4,(L 690м3/ч;H	шт	1	52658,41	-	52658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор канальный КТ АО "Келет" 60-35-4,(L 720м3/ч;H	шт	1	51474,88	-	51475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентилятор радиальный из углеродистой стали "ВентКомфорт" ВРАН6-2,8,(L 1350м3/ч;H	шт	1	45369,76	-	45370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 70-40-4,(L 1860м3/ч;H	шт	1	78734,5	78735	-	-	-	-
160	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 60-30 4,(L 1650м3/ч;H	шт	1	44012,35	44012	-	-	-	-
161	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 60-35 4,(L 720м3/ч;H	шт	1	51474,88	51475	-	-	-	-
162	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ПКВ-60-35-4-380,(L 760м3/ч;H	шт	1	45955,23	45955	-	-	-	-
163	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-35	шт	2	2199,48	4399	-	-	-	-
164	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ПКВ-60-35-4-380,(L 800м3/ч;H	шт	3	45955,23	137866	-	-	-	-
165	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-35	шт	6	2199,48	13197	-	-	-	-
166	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 200М,(L 260м3/ч;H	шт	1	8131,1	8131	-	-	-	-
167	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 125XL,(L 140м3/ч;H	шт	1	6767,77	6768	-	-	-	-
168	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 100XL,(L 80м3/ч;H	шт	1	6670,02	6670	-	-	-	-
169	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 125XL,(L 100м3/ч;H	шт	1	6767,77	6768	-	-	-	-
170	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 125XL,(L 170м3/ч;H	шт	1	6767,77	6768	-	-	-	-
171	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой К 125XL,(L 200м3/ч;H	шт	1	6767,77	6768	-	-	-	-
172	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор дымоовой крышный КРОС 6-9-ДУ(L		1	115092,3	115092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АО "Келет"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "Веза-Азия"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "Веза-Азия"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "Веза-Азия"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "Веза-Азия"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	ТОО "СК АзияИмпорт"			-	-	-	-	-	-	-
	АО			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Келет"	17800м3/ч;Н								
		шт		1 27428,95	-	27429	-	-	-	-
173	СПРАЙС-ЛИСТ-АО "Келет"	Стакан для установки крышного вентилятора СТАМ-ДУ-115								
		шт		1 80298,58	-	80299	-	-	-	-
174	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Air TECHnOlOgi Es DD"	Вентилятор подпора воздуха осевой УВОП,(L 9810м3/ч;Н								
		шт								
		Электромонтажные работы (локальная смета 2-1-6)								
175	СПРАЙС-ЛИСТ	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП11-311-32		1 6982,49	-	6982	-	-	-	-
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 6982,49	-	6982	-	-	-	-
176	СПРАЙС-ЛИСТ	Ящик силовой Iн 100А, ЯБПВУ-1								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 24038,95	-	24039	-	-	-	-
177	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-01								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 26008,01	-	26008	-	-	-	-
178	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-02								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 27977,07	-	27977	-	-	-	-
179	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-03								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 19936,74	-	19937	-	-	-	-
180	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-04								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 30356,35	-	30356	-	-	-	-
181	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-11								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 27074,59	-	27075	-	-	-	-
182	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-12								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 17803,59	-	17804	-	-	-	-
183	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-21								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 26746,41	-	26746	-	-	-	-
184	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа ЩС-22								
	ТОО"Электр осервис"	шт		1 20757,18	-	20757	-	-	-	-
185	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит распредилительный типа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩС-23								
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
186	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-31		1	30684,53	-	30685	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
187	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-32		1	32981,77	-	32982	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
188	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-41		1	22151,93	-	22152	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
189	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-42		1	35279,01	-	35279	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
190	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-43		1	23565,89	-	23566	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
191	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩС-5		1	17438,76	-	17439	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
192	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩСО-5		1	5420,15	-	5420	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
193	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩОП-1		1	25058,39	-	25058	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
194	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распредилительный типа ЩОП-2		1	25058,39	-	25058	-	-	-	-
		ТОО"Электр		-	-	-	-	-	-	-
		осервис"	шт							
195	С151601-118-0 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	22812	-	2792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
196	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7854	33644	-	26424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
197	С151601-120-7 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ	3,7332	53341	-	199133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	16442-80								
198	С151601-124-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,0204	51548 -	-	1052 -	- -	- -	- -	- -
199	С151601-124-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,2295	78043 -	-	17911 -	- -	- -	- -	- -
200	С151601-127-2 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,816	93270 -	-	76108 -	- -	- -	- -	- -
201	С151601-120-8 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,0867	81275 -	-	7047 -	- -	- -	- -	- -
202	С151601-120-9 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,051	115430 -	-	5887 -	- -	- -	- -	- -
203	С151601-127-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,2499	141785 -	-	35432 -	- -	- -	- -	- -
204	С151601-127-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,3978	200060 -	-	79584 -	- -	- -	- -	- -
205	С151601-127-5 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,0408	324951 -	-	13258 -	- -	- -	- -	- -
206	С151601-127-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,0612	621362 -	-	38027 -	- -	- -	- -	- -
207	С151601-127-7Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение	км 0,1224	882855	-	108061	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
208	С151601-128-0 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0306	2267288	-	69379	-	-	-	-
209	С151603-509-Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 км	1,1016	39868	-	43919	-	-	-	-
210	С151603-510- Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,1683	54459	-	9165	-	-	-	-
211	С151603-517- Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,1938	65029	-	12603	-	-	-	-
212	С151603-524- Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,102	85619	-	8733	-	-	-	-
213	С151603-531- Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,2295	122729	-	28166	-	-	-	-
214	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО"NEwTECH ElECTriC"	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 21х1,5 ГОСТ 1508-78 км	35,7	236,71	-	8450	-	-	-	-
215	С151603-552- Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1,5 ГОСТ 1508-78 м	0,204	297540	-	60698	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			25120801	780753			6039
			Тенге			982968	225092			940
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы						2355274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2355274
Итого с накладными	27476075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1648565
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29124640
Итого с временными, 1,8 %	29648884
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	30049144
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30167740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30464229
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574193548	77909809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1558196
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	79468005
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9536161
Итого с НДС	89004166

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН