Счет-фактура № 28 от 23 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за сентябрь 2015г.	тг	1	44 657 216,96	44 657 216,96	12%	5 358 866,04	50 016 083,00		
Всего по счету:					**44 657 216,96**		**5 358 866,04**	**50 016 083,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
29	23.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за сентябрь 2015г.			тг	1	50 016 083,00	50 016 083,00
				Итого	1	x	50 016 083,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 23 сентября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	169 086 431	44 657 217								5 358 866	50 016 083
Итого к оплате	**169 086 431**	**44 657 217**								**5 358 866**	**50 016 083**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Ибрабаев М. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 100-ОЗ от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы (локальная смета 01-01-1)								
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании / м	360	122,85 / 122,85	- / -	44226 / 44226	- / -	58821 / 133	0,77 / -	276 / -
2	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных / м3	85,2	408,11 / 238,5	169,61 / 4,07	34771 / 20320	14451 / 347	27487 / 133	1,55 / 0,01	132 / 1
3	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных / м3	255,6	66,75 / 15,5	51,25 / 9,62	17062 / 3962	13101 / 2459	8539 / 133	0,12 / 0,04	30 / 9
4	Е0152-1-3	-Разборка монолитного бетона бордюр / м3	12	3714,23 / 1275,75	2438,48 / 950,21	44571 / 15309	29262 / 11403	25242 / 94,5	7,78 / 5,22	93 / 63
5	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / м3	28,8	27,1 / -	- / -	780 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / т	28,8	176,4	-	5080	-	1016	0,74	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		35,28	-	1016	-	100	-	-
		т								
		Общестроительные работы Раздел КЖ (локальная смета 02-01-01)								
		Каркас								
7	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Км5 - 2 (КЖ-42) шт -Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	8,9	11827,12 / 1846,31	4110,06 / 1112,24	105261 / 16432	36580 / 9899	27648 / 105	11,06 / 4,26	98 / 38
		м3								
8	Е0106-21-1	Рм3-7,Рм3-7з -2 шт (КЖ-64) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6	11328,33 / 1816,27	3687,35 / 938,26	67970 / 10898	22124 / 5630	17354 / 105	11,15 / 3,9	67 / 23
		м3								
9	Е0106-21-1	Рм2-5 -1 шт (КЖ-66) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,64	11328,33 / 1816,27	3687,35 / 938,26	29907 / 4795	9735 / 2477	7636 / 105	11,15 / 3,9	29 / 10
		м3								
10	Е0106-21-1	Рм2-6 -2 шт (КЖ-68) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,28	11328,33 / 1816,27	3687,35 / 938,26	59814 / 9590	19469 / 4954	15271 / 105	11,15 / 3,9	59 / 21
		м3								
11	Е0106-21-1	Рм4-6, Рм4-6з -2 шт (КЖ-70) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6	11328,33 / 1816,27	3687,35 / 938,26	67970 / 10898	22124 / 5630	17354 / 105	11,15 / 3,9	67 / 23
		м3								
12	Е0106-21-1	Рм1-8 -3 шт (КЖ-72) -Устройство ригелей гражданских зданий в	7,92	11328,33	3687,35	89720	29204	22907	11,15	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлической опалубке		1816,27	938,26	14385	7431	105	3,9	31
		м3								
13	Е0106-21-1	Рм3-8, Рм3-8з -2 шт (КЖ-74) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6	11328,33	3687,35	67970	22124	17354	11,15	67
				1816,27	938,26	10898	5630	105	3,9	23
		м3								
14	Е0106-21-1	Рм2-9 -1 шт (КЖ-76) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,64	11328,33	3687,35	29907	9735	7636	11,15	29
				1816,27	938,26	4795	2477	105	3,9	10
		м3								
15	Е0106-21-1	Рм2-10 -2 шт (КЖ-78) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,28	11328,33	3687,35	59814	19469	15271	11,15	59
				1816,27	938,26	9590	4954	105	3,9	21
		м3								
16	Е0106-21-1	Рм4-10,Рм4-10з -2 шт (КЖ-80) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6	11328,33	3687,35	67970	22124	17354	11,15	67
				1816,27	938,26	10898	5630	105	3,9	23
		м3								
17	Е0106-21-1	Рм1-11 -3 шт (КЖ-82) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7,92	11328,33	3687,35	89720	29204	22907	11,15	88
				1816,27	938,26	14385	7431	105	3,9	31
		м3								
18	Е0106-21-1	Рм3-11, Рм3-11з -2 шт (КЖ-84) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6	11328,33	3687,35	67970	22124	17354	11,15	67
				1816,27	938,26	10898	5630	105	3,9	23
		м3								
19	Е0106-21-1	Рм2-11 -3 шт (КЖ-86) -Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7,92	11328,33	3687,35	89720	29204	22907	11,15	88
				1816,27	938,26	14385	7431	105	3,9	31
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рм4-11, Рм4-11з -2 шт (КЖ-88)								
20	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,28	11328,33	3687,35	59814	19469	15271	11,15	59
				1816,27	938,26	9590	4954	105	3,9	21
		м3								
		Рм5-12 -3 шт (КЖ-90)								
21	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7,2	11328,33	3687,35	81564	26549	20824	11,15	80
				1816,27	938,26	13077	6755	105	3,9	28
		м3								
		Рм6-12, Рм6-12з -2 шт (КЖ-92)								
22	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,1	11328,33	3687,35	57774	18805	14750	11,15	57
				1816,27	938,26	9263	4785	105	3,9	20
		м3								
		Рм7-12 -3 шт (КЖ-94)								
23	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7,2	11328,33	3687,35	81564	26549	20824	11,15	80
				1816,27	938,26	13077	6755	105	3,9	28
		м3								
		Рм8-12, Рм8-12з -2 шт (КЖ-96)								
24	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,1	11328,33	3687,35	57774	18805	14750	11,15	57
				1816,27	938,26	9263	4785	105	3,9	20
		м3								
		Балка Бм-5 -4 шт (КЖ-97.2,КЖ-134,КЖ-144)								
25	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,04	12998,02	407,3	13518	424	2772	14,4	15
				2385	153,86	2480	160	105	0,75	1
		м3								
		Перекрытие и покрытие								
		Плита Пм1 на отм.-0.100 (КЖ-99-103)								
26	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06434	93997,62	304,24	6048	20	2242	198	13
				33075	114,75	2128	7	105	0,56	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита Пм2 на отм.+3.200 (КЖ-104-109)								
27	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06434	93997,62	304,24	6048	20	2242	198	13
				33075	114,75	2128	7	105	0,56	-
		1т								
		Плита Пм3 на отм.+6.500 (КЖ-110-116)								
28	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06434	93997,62	304,24	6048	20	2242	198	13
				33075	114,75	2128	7	105	0,56	-
		1т								
		Плита Пм4 на отм.+9.800 (КЖ-117-123)								
29	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	113,3	10617,63	241,1	1202977	27317	163408	8,06	913
				1282,5	91,08	145307	10319	105	0,44	50
		м3								
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06434	93997,62	304,24	6048	20	2242	198	13
				33075	114,75	2128	7	105	0,56	-
		1т								
		Плита Пм5 на отм.+13.100 (КЖ-124-128)								
31	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	113,3	10617,63	241,1	1202977	27317	163408	8,06	913
				1282,5	91,08	145307	10319	105	0,44	50
		м3								
32	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06434	93997,62	304,24	6048	20	2242	198	13
				33075	114,75	2128	7	105	0,56	-
		1т								
		Плита Пм6 на отм.+15,400 (КЖ-129-132)								
33	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	113,3	10617,63	241,1	1202977	27317	163408	8,06	913
				1282,5	91,08	145307	10319	105	0,44	50
		м3								
		Лестничная площадка ППЛ1, ППЛ2, ППЛ3 (КЖ-136,138,140)								
34	Е0106-22-1	-Устройство лестничных площадок	5,85	10105,05	241,1	59115	1410	8437	8,06	47
				1282,5	91,08	7503	533	105	0,44	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Балка Бм-1 -1 шт (КЖ-141)	0,2	12998,02	407,3	2600	81	533	14,4	3
35	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	477	31	105	0,75	-
		м3								
		Балка Бм-2 -1шт,Бм-3 -2 шт (КЖ-137)	1,05	12998,02	407,3	13648	428	2799	14,4	15
36	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	2504	162	105	0,75	1
		м3								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198	3
				33075	114,75	421	1	105	0,56	-
		1т								
		Лестничные марши Лм1-Лм4 (КЖ-141-142)								
38	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	10,45	12009,2	379,21	125496	3963	24803	13	136
				2117,25	143,26	22125	1497	105	0,7	7
		м3								
		Лестничная площадка ППЛ1з, ППЛ2з, ППЛ3з (КЖ-136,138,140)								
39	Е0106-22-1	-Устройство лестничных площадок	5,85	10105,05	241,1	59115	1410	8437	8,06	47
				1282,5	91,08	7503	533	105	0,44	3
		м3								
		Балка Бм-1 -1 шт (КЖ-141)	0,2	12998,02	407,3	2600	81	533	14,4	3
40	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	477	31	105	0,75	-
		м3								
		Балка Бм-2 -1шт,Бм-3 -2 шт (КЖ-137)	1,05	12998,02	407,3	13648	428	2799	14,4	15
41	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при		2385	153,86	2504	162	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте балок до 500 мм								
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198	3
				33075	114,75	421	1	105	0,56	-
		1т								
		Лестничные марши Лм1з-Лм4з (КЖ-141-142)								
43	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	10,45	12009,2	379,21	125496	3963	24803	13	136
				2117,25	143,26	22125	1497	105	0,7	7
		м3								
		Шахта лифта КЖ-197								
44	Е0109-43-1	-Монтаж каркаса	3,36025	11487,34	4590,56	38600	15425	16830	25,3	85
				4725	840,11	15877	2823	90	3,01	10
45	С12021-237	-М/конструкции каркаса из швеллера и угловой стали	3,36025	154400	-	518823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	151,21125	21,8	0,05	3296	8	793	0,03	4
				5,81	0,02	879	3	90	-	-
		т								
47	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	151,21125	40,72	0,04	6157	6	1132	0,04	6
				8,32	-	1258	-	90	-	-
		м2								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04499	93997,62	304,24	4229	14	1568	198	9
				33075	114,75	1488	5	105	0,56	-
		1т								
49	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	6,1	121,68	8,3	742	51	692	0,57	3
				94,18	1,17	574	7	119	-	-
		м2								
		Лестница в приямок КЖ-197								
50	Е0109-29-1	-Монтаж металлических стремян	0,01438	13711,47	5475,87	197	79	85	28,9	-
				5040	1552,87	72	22	90	5,46	-
51	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01438	133700	-	1923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4314	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-
		т		5,81	0,02	3	-	90	-	-
53	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4314	40,72	0,04	18	-	3	0,04	-
		м2		8,32	-	4	-	90	-	-
		м2								
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 02-01-02)								
		Устройство защитного слоя по гидроизоляции (АР-9)								
54	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из Пеноплекса стен	2,952	6210,48	185,63	18333	548	9843	18,17	54
		м3		3264,75	69,75	9638	206	100	0,34	1
55	СПрайс-лист-Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)		2,952	8029,86	-	23704	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Стены и перегородки кирпичные								
		Усиление стен и перегородок из кирпича (АР-63)								
56	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщ.250мм	97,575	5685,76	335,84	554788	32770	95076	4,54	443
		м3		699,75	126	68278	12294	118	0,61	60
57	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	764	132,03	66,18	100869	50561	78066	0,34	257
				63,23	38,95	48308	29758	100	0,06	46
58	Е0146-25-17К=10	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	456	16,09	7,61	7337	3468	5331	0,04	17
		отверст.		7,2	4,49	3283	2047	100	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.	308	24,14	11,41	7434	3514	5401	0,06	18
59	Е0146-25-17-К=15	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		10,8	6,73	3326	2074	100	0,01	3
		отверст.	0,9185	8679,65	422,15	7972	388	9120	56,4	52
60	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций		8257,5	157,5	7585	145	118	0,77	1
		т								
		Установка каркаса для стен из теплоблоков (АР-64)								
61	Е0109-43-1	-Монтаж металлических стоек	7,2432	11487,34	4590,56	83205	33250	36278	25,3	183
				4725	840,11	34224	6085	90	3,01	22
		т	250,44	1541,71	372,83	386106	93372	216763	3,72	932
62	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м		594	139,5	148761	34936	118	0,68	170
		м3	0,0136	175710,1	1826,1	2390	25	167	42,7	1
63	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	110	9	140	3,37	-
		т	325,944	21,8	0,05	7105	16	1710	0,03	10
64	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		5,81	0,02	1894	7	90	-	-
		м2	325,944	41,55	0,04	13543	13	2685	0,05	15
65	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	-Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,15	-	2983	-	90	-	-
		м2								
		Проемы								
		Окна								
66	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	285,07	5206	-	1484074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	285,07	-2800	-	-798196	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	285,07	4963	-	1414802	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Узлы примыкания оконного блока (АР-28)								
69	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	2,6	5891	-	15317	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Отопление и вентиляция (локальная смета 02-01-04)								
		Тепловой пункт								
70	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26
				447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
		1шт								
71	С130904-1117 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	36040	-	360400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
72	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								
73	Е0118-21-5	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	3	301,49	94,44	904	283	881	1,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем отопления диаметром 65 мм		194,67	34,76	584	104	128	0,18	1
74	С130905-185-4 Изм. и доп.вып.19	1фильтр Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	3	11961 -	- -	35883 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0116-15-1	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
76	С130904-100-8 Изм. и доп.вып.18	1шт -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	10	429 -	- -	4290 -	- -	- -	- -	- -
77	Ц0111-350-1	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78 164,25	- -	388 329	- -	296 90	1 -	2 -
78	С130905-203-4 Изм. и доп.вып.19	шт -Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	2	1009 -	- -	2018 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0118-22-4	шт. -Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62 55,62	- -	582 501	- -	641 128	0,32 -	3 -
80	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	9	352 -	- -	3168 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0118-22-2	шт -Установка манометров с трехходовым краном	33	859,96 41,72	1,62 -	28379 1377	53 -	1762 128	0,23 -	7 -
82	Е0118-22-1	комплект -Установка кранов для манометрв(доп.краны)	9	491,37 146	1,62 -	4422 1314	15 -	1682 128	0,8 -	7 -
83	С130810-108	комплект -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,	4	302 -	- -	1208 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		76x3,5-57x3 мм								
84	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1
					254,25	15,75	254	16	128	1,47
										0,07
85	С130904-107-7 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1шт	1	6804	-	6804	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
86	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт.	9	473,47	39,24	4261	353	3110	13
					254,25	15,75	2288	142	128	1,47
										0,07
87	С130904-107-8 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1шт	8	7615	-	60920	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
88	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	28483	-	28483	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
89	Ц0111-350-5	-Монтаж прибора учета тепла	шт.	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6
					956,25	2,25	956	2	90	0,01
90	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	-Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М"ТСРВ-034" Ду-100/100	шт	1	111370,64	-	111371	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
91	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	-GPRS-модем	компл	1	12219,35	-	12219	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
		1шт								
93	С130904-107 7 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	7	6804	-	47628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
94	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
95	С131206-177 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	1	192392	-	192392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
96	С131206-347 Изм. и доп.вып.19	-Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	2	6825	-	13650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
97	СПРАЙС-ЛИСТ "DAnfOss"	-Комплект приварых фитингов 003Н6909	1	3017,75	-	3018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
98	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
99	С130903-380 Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа	1	61710	-	61710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Danfoss ГОСТ 5761-2005								
100	С130905-162-7 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	53572 / -	- / -	53572 / -	- / -	- / -	- / -
101	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт.	2	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	1784 / 896	180 / 67	1233 / 128	2,6 / 0,16	5 / -
102	СПРАЙС-ЛИСТ "DAnfOss"	Клапан обратный тип 402 чугунный фланцевый диам.100мм 149B2285	1шт	2	29271,17 / -	- / -	58542 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
103	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных	шт	2	3150,83 / 2285,06	123,78 / 46,35	6302 / 4570	248 / 93	5968 / 128	13,39 / 0,23	27 / -
104	Ц0108-482-1-4	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1насос	2	700,4 / 433,63	29,77 / 2,37	1401 / 867	60 / 5	828 / 95	2,06 / 0,01	4 / -
105	Прайс-лист ТОО"Энерго стан"	Насос циркуляционный TPE 65-110/4-S-A-F-A-DFQE 9x400, 50HZ (№98512443)	шт	2	263616,75 / -	- / -	527233 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
106	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	10	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	8919 / 4478	901 / 337	6163 / 128	2,6 / 0,16	26 / 2
107	С130904-111-9 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1шт	10	51042 / -	- / -	510420 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
108	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	шт.	1	460,24	149,17	460	149	442	1,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем отопления диаметром 100 мм		289,69	55,62	290	56	128	0,27	-
109	С130905-185-6 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss	1фильтр	1 24575 -	- -	24575 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0118-14-5	Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм	шт.	4 746,73 259,56	52,42 18,54	2987 1038	210 74	1424 128	1,5 0,09	6 -
111	С131206-312 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss	1вставка	4 24655 -	- -	98620 -	- -	- -	- -	- -
112	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт.	5 530,56 477	1,58 -	2653 2385	8 -	2147 90	3 -	15 -
113	С131206-317 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт	1 66378 -	- -	66378 -	- -	- -	- -	- -
114	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1 5715 -	- -	5715 -	- -	- -	- -	- -
115	С131206-325 Изм. и доп.вып.19	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1 20880 -	- -	20880 -	- -	- -	- -	- -
116	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1 6415 -	- -	6415 -	- -	- -	- -	- -
117	С131206-334 Изм. и доп.вып.19	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3 6415 -	- -	19245 -	- -	- -	- -	- -
118	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -	шт.	1 193,78 164,25	- -	194 164	- -	148 90	1 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
119	С131206-173- Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт 1	156472 -	- -	156472 -	- -	- -	- -	- -
120	С131206-347- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт. 2	6825 -	- -	13650 -	- -	- -	- -	- -
121	СПРАЙС-ЛИСТ- "DAnfOss"	Комплект приварых фитингов 003Н6909	шт. 1	3017,75 -	- -	3018 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0116-15-1 -	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	к-т 1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
123	С130903-375- Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1шт 1	32787 -	- -	32787 -	- -	- -	- -	- -
124	С130905-163- 6 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт. 1	71508 -	- -	71508 -	- -	- -	- -	- -
125	СПРАЙС-ЛИСТ- "DAnfOss"	2-х концевой переключатель и потенциометр	шт. 1	23034,17 -	- -	23034 -	- -	- -	- -	- -
126	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт 1	193,78 164,25	- -	194 164	- -	148 90	1 -	1 -
127	С131206-248-	Регулятор температуры VG,	шт 1	39396	-	39396	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss		-	-	-	-	-	-	-
128	СПРАЙС-ЛИСТ-"DAnfOss"	Клапан седельный регулирующий VG диам.20мм	шт.	1 35171,68	-	35172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ-"DAnfOss"	Термостатический элемент AVT	шт	1 30534,19	-	30534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПРАЙС-ЛИСТ-"DAnfOss"	Комплект фитингов (2шт) для регуляторов температуры AVT/VG диам.20мм	шт	1 3017,75	-	3018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПРАЙС-ЛИСТ-"DAnfOss"	Погрудная гильза для датчиков	к-т	1 29319,37	-	29319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	E0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1 192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
133	C130905-182-3 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	1фильтр	1 6858	-	6858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	E0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт.	2 192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
135	C130905-182-2 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	1фильтр	2 6092	-	12184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт.	1 473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
137	C130903-156- Изм. и	-Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до	1шт	1 842	-	842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	+95°С, PN 10, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0118-14-3	-Установка виброизолирующих вставок диаметром до 50 мм	шт. 2	528,02 / 183,08	30,94 / 11,59	1056 / 366	62 / 23	498 / 128	1,07 / 0,06	2 / -
139	С131206-307 Изм. и доп.вып.19	-Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss	1вставка 2	4741 / -	- / -	9482 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
140	Е0118-5-2	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	шт. 1	6451,78 / 3615,3	735,48 / 275,78	6452 / 3615	735 / 276	4981 / 128	21,12 / 1,35	21 / 1
141	75-1-93 ПРИМ.	-Водонагреватель электрический накопительный тип КВа, теплопроизводительность 1 МВт, 2965х1620х2350 мм N-15квт	шт 1	593900 / -	- / -	593900 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
142	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / -
143	С130903-170 Изм. и доп.вып.18	-Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32	1шт 1	1298 / -	- / -	1298 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
144	Е0118-13-1	-Установка насосов циркуляционных	шт. 1	3150,83 / 2285,06	123,78 / 46,35	3151 / 2285	124 / 46	2984 / 128	13,39 / 0,23	13 / -
145	Ц0108-482-1-4	-Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1насос 1	700,4 / 433,63	29,77 / 2,37	700 / 434	30 / 2	414 / 95	2,06 / 0,01	2 / -
146	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Энерго стан"	-Циркуляционный насос для системы ГВС Grundfos UPS 25-60 №180 1x230V (№96913085)	шт 1	28872,58 / -	- / -	28873 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
147	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	шт 1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
148	С130903-157 Изм. и доп.вып.18	-Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, T от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32	1шт 1	1067 -	- -	1067 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	шт. 11	266,48 52,2	3,96 1,49	2931 574	44 16	756 128	0,3 0,01	3 -
150	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 1	264,48 52,2	3,96 1,49	264 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
151	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 35	343,48 52,2	3,96 1,49	12022 1827	139 52	2405 128	0,3 0,01	10 -
152	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 3,5	472,48 52,2	3,96 1,49	1654 183	14 5	241 128	0,3 0,01	1 -
153	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 17	422,48 52,2	3,96 1,49	7182 887	67 25	1168 128	0,3 0,01	5 -
154	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 1	623,7 100,35	14,12 5,29	624 100	14 5	135 128	0,55 0,03	1 -
155	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	м 30	801,76 116,1	15,99 5,99	24053 3483	480 180	4688 128	0,66 0,03	20 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 76 мм									
156	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	56	1240,75	20,8	69482	1165	9913	0,73	41
					130,5	7,79	7308	436	128	0,04	2
157	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	68,5	10,99	-	753	-	937	0,05	3
					10,69	-	732	-	128	-	-
158	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	86	11,13	-	957	-	1177	0,05	4
					10,69	-	919	-	128	-	-
159	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	м	0,0754	59500	-	4486	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
160	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	40	21,8	0,05	872	2	210	0,03	1
					5,81	0,02	232	1	90	-	-
161	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
					3,13	-	125	-	90	-	-
162	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2	154	95,34	9,39	14682	1446	9702	0,35	54
					59,4	3,6	9148	554	100	0,02	3
163	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м	1,7	4400	-	7480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	8.02-04С-2 004 Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	55	137,8 / 38,25	8,16 / 3,15	7579 / 2104	449 / 173	2277 / 100	0,24 / 0,02	13 / 1
165	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,055	314500 / -	- / -	17298 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
166	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1000м2	52	200 / -	- / -	10400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
167	С130809-67	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм кг	4	757 / -	- / -	3028 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
168	С130809-69	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм компл	13	953 / -	- / -	12389 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
169	С130809-70	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм компл	18	1090 / -	- / -	19620 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
170	С130809-71	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм компл	4	1170 / -	- / -	4680 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
171	С130809-73	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм компл	30	1600 / -	- / -	48000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С130809-75	компл -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	34	2350 -	- -	79900 -	- -	- -	- -	- -
173	С130809-72	компл -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360 -	- -	2720 -	- -	- -	- -	- -
174	Ц0106-281-5	компл -Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,276	109759 91580	6519 265,98	30293 25276	1799 73	22815 90	557 1,54	154 -
175	75-1-208 Изм. и доп.вып.19	т -Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-50-TKTL81-Liquid, для системы отопления мощностью от 375 кВт до 400 кВт, T1 90°C/T2	2	132199 -	- -	264398 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47 254,25	39,24 15,75	4261 2288	353 142	3110 128	1,47 0,07	13 1
177	С130904-107 7 Изм. и доп.вып.19	1шт -Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	7	6804 -	- -	47628 -	- -	- -	- -	- -
178	С130903-173 Изм. и доп.вып.18	шт. -Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 8, DN 32	2	1304 -	- -	2608 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0118-10-12	шт. -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	1	2712,17 2363,85	238,07 88,07	2712 2364	238 88	3138 128	14,52 0,43	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	СПРАЙС-ЛИСТ-V ТОО"Энко"	Бак мембранный расширительный 200л	1бак	1 17647,13 -	- -	17647 -	- -	- -	- -	- -
181	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3 473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
182	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	1шт	1 1226 -	- -	1226 -	- -	- -	- -	- -
183	С130903-156 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 25	шт.	1 842 -	- -	842 -	- -	- -	- -	- -
184	СПРАЙС-ЛИСТ- "DAnfOss"	Соленоидные вентили типа EV250B с электромагнитной катушкой и штекером, диам.15мм(12мм)	шт.	1 9892,04 -	- -	9892 -	- -	- -	- -	- -
185	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт	1 192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
186	С130905-182 2 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	1фильтр	1 6092 -	- -	6092 -	- -	- -	- -	- -
187	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт.	2 473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
188	С130904-107 5 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс	1шт	1 5940 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
189	С130904-107-7 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 / шт.	1	6804 / -	- / -	6804 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
190	СПРАЙС-ЛИСТ-"DAnfOss"	Реле разности давления CAS 155 / шт	1	32626,36 / -	- / -	32626 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
191	Е0116-10-7	Распределительная гребенка №1 / шт -Коллектор из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1,5	2029,57 / 180,23	27,87 / 10,44	3044 / 270	42 / 16	366 / 128	1,04 / 0,05	2 / -
192	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых / м	1	64,62 / 55,62	- / -	65 / 56	- / -	71 / 128	0,32 / -	- / -
193	С131205-4	-Термометры прямые в оправе / комплект	1	352 / -	- / -	352 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
194	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном / шт	5	859,96 / 41,72	1,62 / -	4300 / 209	8 / -	267 / 128	0,23 / -	1 / -
195	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм / комплект	7	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3314 / 1780	275 / 110	2419 / 128	1,47 / 0,07	10 / -
196	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 / 1шт	4	390 / -	- / -	1560 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
197	С130903-301 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 / шт.	2	18900 / -	- / -	37800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С130904-107-7 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 1	6804 / -	- / -	6804 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
199	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт. 1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / -
200	С130903-306 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1шт 1	57144 / -	- / -	57144 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
201	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт. 1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	616 / 128	2,6 / 0,16	3 / -
202	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1шт 1	28483 / -	- / -	28483 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
203	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	шт. 2	623,7 / 100,35	14,12 / 5,29	1247 / 201	28 / 11	270 / 128	0,55 / 0,03	1 / -
204	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м 2	935,75 / 130,5	20,8 / 7,79	1872 / 261	42 / 16	354 / 128	0,73 / 0,04	1 / -
205	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15	м 1	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	266 / 52	4 / 1	69 / 128	0,3 / 0,01	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
206	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 6	343,48 52,2	3,96 1,49	2061 313	24 9	412 128	0,3 0,01	2 -
207	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2,3	21,8 5,81	0,05 0,02	50 13	- -	12 90	0,03 -	- -
208	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 2,3	19,64 3,13	0,02 -	45 7	- -	6 90	0,02 -	- -
209	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2 11	95,34 59,4	9,39 3,6	1049 653	103 40	693 100	0,35 0,02	4 -
210	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м 0,09	4400 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
211	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м3 5,6	137,8 38,25	8,16 3,15	772 214	46 18	232 100	0,24 0,02	1 -
212	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0056	314500 -	- -	1761 -	- -	- -	- -	- -
213	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1000м2 0,01885	59500 -	- -	1122 -	- -	- -	- -	- -
			т							

Распределительная гребенка №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0116-10-7	-Коллектор из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1,5	2029,57	27,87	3044	42	366	1,04	2
				180,23	10,44	270	16	128	0,05	-
215	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых м	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
216	С131205-4	-Термометры прямые в оправе комплект	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1
				41,72	-	209	-	128	-	-
218	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм комплект	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
219	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 1шт	4	390	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С130904-107 7 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	3	6804	-	20412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт.	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
222	С130904-111 7 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-FF под приварку, безредуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 1шт	1	36040	-	36040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	E0116-15-3	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
224	С130904-111-8 Изм. и доп.вып.19	1шт -Кран шаровый JiP-FF под приварку, безредуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	40503	-	40503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	E0116-10-2	шт. -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
226	E0116-10-4	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
227	E0116-6-1	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
228	E0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	-
229	E0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	21,8	0,05	50	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
230	E0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,3	19,64	0,02	45	-	6	0,02	-
				3,13	-	7	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2 11	95,34	9,39	1049	103	693	0,35	4
				59,4	3,6	653	40	100	0,02	-
232	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м 0,09	4400	-	396	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
233	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	5,6	137,8	8,16	772	46	232	0,24	1
				38,25	3,15	214	18	100	0,02	-
234	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0056	314500	-	1761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1000м2 0,01885	59500	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			13961408	801524			7718
			Тенге			1255466	247963			1011
	Стоимость оборудования -		Тенге			1509121	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1509121	-	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1457255
На металломонтажные работы	53194
На монтажные работы	28087
На сантехнические работы	88322
Всего накладных расходов:	1626858
Итого с накладными	15588266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	844749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16433015
Итого с временными, 1,8 %	16701645
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16906744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16967514
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17119439
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574193548	43781585
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875632
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44657217
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5358866
Итого с НДС	50016083

Принял: Сдал: