Счет-фактура № 30 от 22 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за октябрь2015г.	тг	1	64 315 243,75	64 315 243,75	12%	7 717 829,25	72 033 073,00		
Всего по счету:					**64 315 243,75**		**7 717 829,25**	**72 033 073,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова,д.3а,оф.18**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
31	**22.10.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за октябрь2015г.			тг	1	72 033 073,00	72 033 073,00
				Итого	1	x	72 033 073,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 22 октября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.	-			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	241 119 504	64 315 244								7 717 829	72 033 073
Итого к оплате	**241 119 504**	**64 315 244**								**7 717 829**	**72 033 073**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 100-ОЗ от 10.06.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 02-01-02)														
		Кровля (АР-9)														
1	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	428 м2	70,52	11,59	0,99	0,38	30183	4961	424	163	6097 119	0,07 –	30 1		
2	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	428 м2	189,45	70,88	4,72	1,78	81082	30337	2020	762	37007 119	0,4 0,01	172 4		
3	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(40мм)	427,5 м2	139,08	34,65	15,94	5,96	59456	14813	6814	2548	20659 119	0,24 0,03	104 12		
4	Е0112-17-2К-25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	427,5 м2	95,05	2,75	0,14	0,05	40633	1176	60	21	1424 119	0,02 0,01	10 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,790875	5239,08	327,33	4143	259	1672	11,6	9
				1890	123,75	1495	98	105	0,6	-
6	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном 1т	87,1	9899,19	207,16	862219	18044	60868	3,63	316
				508,5	78,75	44290	6859	119	0,38	33
7	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	580,8	139,08	15,94	80777	9258	28068	0,24	141
				34,65	5,96	20125	3462	119	0,03	17
8	Е0112-17-2К=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек Устройст	580,8	19,12	0,14	11106	81	415	-	3
				0,55	0,05	319	29	119	-	1
9	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер добавлят	580,8	24,75	0,22	14372	128	5038	0,04	26
				7,2	0,09	4182	52	119	-	-
10	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	580,8	42,86	18,33	24893	10646	21695	0,14	80
				24,53	6,86	14247	3984	119	0,03	19
		Стены и перегородки кирпичные								
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	77	840,42	34,73	64712	2674	21626	1,43	110
				225	13,01	17325	1002	118	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
		Установка полистеролбетонных панелей (АР-65)								
12	Е0107-38-1	-Установка стеновых панелей наружных	225,936	597,55	464,9	135007	105038	41506	0,53	120
				85,73	45,49	19369	10278	140	0,14	32
		м3								
13	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1373	132,03	66,18	181274	90864	140293	0,34	463
				63,23	38,95	86815	53478	100	0,06	83
		отверст.								
14	Е0146-25-17 К=10	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1373	16,09	7,61	22092	10443	16050	0,04	52
				7,2	4,49	9886	6164	100	0,01	10
		отверст.								
15	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,2604	13010,1	1826,1	16398	2302	15512	42,7	54
				8100	690,75	10209	871	140	3,37	4
		т								
		Узлы примыкания оконного блока (АР-28)								
16	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	108,36	184	-	19938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	СПРАЙС лист	-Саморасширяющаяся лента для изоляции холодных швов-INDU-FLEX-CJ13	178,6	418,95	-	74824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
		Витражи								
18	С12061-182 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	50,3014	5206	-	261869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	12,15	-2800 -	- -	-34020 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	12,15	4963 -	- -	60300 -	- -	- -	- -	- -
21	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные м2	2,061	13000 -	- -	26793 -	- -	- -	- -	- -
22	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	10,1676	12700 -	- -	129129 -	- -	- -	- -	- -
23	С12069-20	-Доски подоконные ламинированные, ширина 250 мм м	2,8	837 -	- -	2344 -	- -	- -	- -	- -
24	С12069-22	-Доски подоконные ламинированные, ширина 350 мм м	2,8	1200 -	- -	3360 -	- -	- -	- -	- -
		Двери								
25	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	198,24	4010 -	- -	794942 -	- -	- -	- -	- -
26	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	65,52	3540	-	231941	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние		-	-	-	-	-	-	-
27	С12062-15	м2 -Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	56,7	3500 -	- -	198450 -	- -	- -	- -	- -
28	С12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	6,3	3760 -	- -	23688 -	- -	- -	- -	- -
29	С12063-5	м2 -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ	6,3	5630 -	- -	35469 -	- -	- -	- -	- -
30	С12063-3	м2 -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	10,92	6390 -	- -	69779 -	- -	- -	- -	- -
31	С12063-1	м2 -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470 -	- -	20677 -	- -	- -	- -	- -
32	С12062-20	м2 -Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 20-9П внутренние	48,6	5960 -	- -	289656 -	- -	- -	- -	- -
33	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,04	13000 -	- -	65520 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	129	1380 -	- -	178020 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	52	1500 -	- -	78000 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	181	844	-	152764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С12022-1	-Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	7	25100	-	175700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	5,88	8904,76	-	52360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960	-	13720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
40	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
41	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844	-	7596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	9	13100	-	117900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	СПРАЙС лист	-Дверь противопожарная металлическая ДМП EI 30 20-9	1	19166,92	-	19167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПРАЙС лист	-Дверь противопожарная деревянная EI 60 20-9	3	22274,13	-	66822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
45	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	15,44	286,31	4,07	4421	63	2274	0,75	12
				139,28	0,97	2150	15	105	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1874,29	209,8 102,11	3,94 1,49	393226 191384	7385 2793	203885 105	0,55 0,01	1037 14
47	E0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	м2 -Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1889,73	21,1 6,7	0,01 -	39877 12661	19 -	13294 105	0,04 -	78 -
48	E0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1850,57	183,07 81,23	2,33 0,88	338784 150322	4312 1628	159548 105	0,49 -	907 8
49	E0115-165-9	м2 -Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	23,63	202,79 94,95	2,95 1,1	4792 2244	70 26	2383 105	0,57 0,01	13 -
50	E0115-35-1	м2 -Устройство подвесных потолков "Армстронг"	884,96	326,29 319,5	2,21 0,83	288754 282745	1956 735	297653 105	1,76 -	1558 4
51	C11011-651 Изм. и доп.вып.18	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	884,96	340 -	- -	300886 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Стены								
52	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1158,1	279,9 135,68	4,07 0,97	324155 157131	4708 1123	166167 105	0,74 0,05	857 60
53	E0115-60-1	м2 -Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	506,9	193,01 93,6	2 0,27	97836 47446	1015 137	49962 105	0,57 0,04	287 21
54	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	96,36	575,7 312,75	6,33 2,39	55474 30137	610 230	31885 105	1,79 0,01	172 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
55	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	-Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1368,26	21,1	0,01	28873	14	9626	0,04	57
				6,7	-	9167	-	105	-	-
		м2								
56	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	96,36	251,32	6,12	24217	590	14540	0,81	78
				141,39	2,32	13624	224	105	0,01	1
		м2								
57	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5056,6	180,88	3,43	914638	17344	398420	0,46	2302
				73,73	1,31	372823	6624	105	0,01	32
		м2								
58	С11011-764	-Сетка малярная	551,04	142	-	78248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1575,72	166,64	2,1	262578	3309	108900	0,39	615
				65,03	0,79	102469	1245	105	-	6
		м2								
60	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3577,24	141,48	1,88	506108	6725	296807	0,47	1674
				78,3	0,72	280098	2576	105	-	13
		м2								
61	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2035,4	1028,3	4,62	2093002	9404	546371	1,52	3094
				254,97	3,14	518966	6391	104	0,02	33
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
		Подвал на отм. -3,000								
		Тип 1								
62	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	27,494	2050,1	-	56365	-	17957	3,24	89
				531	-	14599	-	123	-	-
		м3								
63	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	21,9952	5089,82	-	111952	-	15340	3,66	81
				567	-	12471	-	123	-	-
		м3								
64	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	274,94	188,46	9,95	51815	2736	18918	0,36	98
				52,2	3,74	14352	1028	123	0,02	5
		м2								
65	Е0111-11-2 к=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	274,94	98,27	0,67	27020	184	937	0,02	5
				2,52	0,25	693	69	123	-	1
		м2								
66	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	274,94	1041,83	15,2	286441	4179	61098	1,07	294
				173,3	7,37	47647	2026	123	0,04	10
		м2								
67	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	241	136,49	0,32	32893	77	12373	0,24	57
				41,63	0,11	10033	27	123	-	-
		м								
		Тип 2								
68	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,443	2050,1	-	15259	-	4861	3,24	24
				531	-	3952	-	123	-	-
		м3								
69	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,9544	5089,82	-	30307	-	4153	3,66	22
				567	-	3376	-	123	-	-
		м3								
70	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	74,43	188,46	9,95	14027	741	5121	0,36	26
				52,2	3,74	3885	278	123	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0111-11-2 к=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74,43	98,27	0,67	7315	50	254	0,02	1
				2,52	0,25	188	19	123	-	-
		м2								
72	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	74,43	769,78	4,9	57295	365	5525	0,38	28
				58,5	1,85	4354	138	123	0,01	1
		м2								
73	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	91,1	123,31	0,16	11234	15	1821	0,09	8
				16,18	0,07	1474	6	123	-	-
		м								
		Тип 3								
74	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,427	2050,1	-	33677	-	10729	3,24	53
				531	-	8723	-	123	-	-
		м3								
75	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,1416	5089,82	-	66888	-	9165	3,66	48
				567	-	7451	-	123	-	-
		м3								
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	164,27	188,46	9,95	30958	1634	11303	0,36	58
				52,2	3,74	8575	614	123	0,02	3
		м2								
77	Е0111-11-2 к=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	164,27	98,27	0,67	16144	110	560	0,02	3
				2,52	0,25	414	41	123	-	1
		м2								
78	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	217,31	794,05	18,42	172555	4003	24821	0,42	90
				85,95	6,91	18678	1502	123	0,03	7
		м2								
79	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	164,27	1041,83	15,2	171141	2497	36505	1,07	176
				173,3	7,37	28468	1211	123	0,04	6
		м2								
80	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	176,8	136,49	0,32	24131	57	9077	0,24	42
				41,63	0,11	7360	19	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
		Лестница ЛП-1 (АР-66)								
81	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,86764	13711,47	5475,87	11897	4751	5148	28,9	25
				5040	1552,87	4373	1347	90	5,46	5
		т								
82	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,86764	133700	-	116003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01542	93997,62	304,24	1449	5	537	198	3
				33075	114,75	510	2	105	0,56	-
		1т								
84	Е0113-29-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	39,0438	332,28	99,18	12973	3872	9496	1,18	46
				233,1	37,15	9101	1450	90	0,36	14
		м2								
85	СПрайс-лист	-Краска огнезащитная "Феникс"	36,1545588	680,79	-	24614	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Лифты								
86	СПрайс-лист	-Лифт пассажирский без машинного отделения, грузоподъемность, кг/чел 1150/15, скорость 1,00 м/с, количество остановок 5	1	3105567,7	-	3105568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Наружные сети электроснабжения (локальная смета 04-01-01)								
		ЛЭП 10кВ								
87	75-5-18	-Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости	2	1156900	-	2313800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм								
		шт								
88	С151601-47	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3x120 мм2	0,918	1057700	-	970969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
89	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10x70-120	2	13100	-	26200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
90	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	4	8550	-	34200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	2,8	9004	-	25211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ЛЭП 0,4кВ								
92	С151601-564 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5x185 мм2	0,1836	992014	-	182134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
93	С151610-26	-Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	4	19400	-	77600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,5	9004 -	- -	4502 -	- -	- -	- -	- -
		Водомерный узел								
95	75-6-16	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А шт	1	38300 -	- -	38300 -	- -	- -	- -	- -
		Наружное освещение								
96	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	224,4	164 -	- -	36802 -	- -	- -	- -	- -
97	С151601-165 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,0408	26229 -	- -	1070 -	- -	- -	- -	- -
98	С151601-186 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,012	38702 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -
99	С151601-937 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80 км	0,204	50517 -	- -	10305 -	- -	- -	- -	- -
		Металлическая опора паркового типа - 4 шт								
100	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	6	250 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	9,92	452 -	- -	4484 -	- -	- -	- -	- -
102	С130806-94 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм м	4	1073 -	- -	4292 -	- -	- -	- -	- -
103	С130810-119	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм шт	4	478 -	- -	1912 -	- -	- -	- -	- -
104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,07648	49389 -	- -	3777 -	- -	- -	- -	- -
105	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,0288	119700 -	- -	3447 -	- -	- -	- -	- -
106	С151703-13	-Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/ шт	4	4950 -	- -	19800 -	- -	- -	- -	- -
		Опора освещения СТ-8 - 8шт								
107	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	3,20864	162200 -	- -	520441 -	- -	- -	- -	- -
108	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	-Доплата за оцинкование т	3,20864	30424 -	- -	97620 -	- -	- -	- -	- -
109	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	8	9380 -	- -	75040 -	- -	- -	- -	- -
110	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые	8	971	-	7768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокого давления/ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1		-	-	-	-	-	-	-
111	С151601-341-Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 шт / км	0,1224	32123 / -	- / -	3932 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге / Тенге			19482374 / 2663592	341851 / 123295			15707 / 474
		Стоимость оборудования -	Тенге			2352100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2352100	-	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2980196
На металломонтажные работы	5148
Всего накладных расходов:	2985344
Итого с накладными	22467718

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1206937
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23674655
Итого с временными, 1,8 %	24058461
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	24351497
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24438322
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24655386
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574193548	63054161
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1261083
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64315244
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7717829
Итого с НДС	72033073

Принял: Сдал: