Счет-фактура № 34 от 26 ноября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за ноябрь2015г.	тг	1	53 013 098,21	53 013 098,21	12%	6 361 571,79	59 374 670,00		
Всего по счету:					**53 013 098,21**		**6 361 571,79**	**59 374 670,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова,д.3а,оф.18**	**050140013648**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №100-03 от 10.06.2015г.	

Номер документа	Дата составления
35	**26.11.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за ноябрь2015г.			тг	1	59 374 670,00	59 374 670,00
				Итого	1	x	59 374 670,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 26 ноября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.				
		Доп соглашение	№1 от 26.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	300 494 174	53 013 098								6 361 572	59 374 670
Итого к оплате	**300 494 174**	**53 013 098**								**6 361 572**	**59 374 670**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2015г. к Договору № 100-03 от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Общестроительные работы Раздел КЖ
(локальная смета 02-01-01)

Приямок ПР1-2шт(КЖ-149)

1	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	1,1	6737,27	738,71	7411	813	1695	5,68	6
				1215	252,7	1337	278	105	0,97	1
2	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков м3	0,03298	174329,6	1941,97	5749	64	300	42,3	1
				6975	726,75	230	24	118	3,55	-
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т м2	6,6	245,44	3,82	1620	25	302	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок ПР2 -2шт (КЖ-149)								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,7	4550,71	66,01	3185	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
		м3								
5	Е0106-24-10	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	3,7	6737,27	738,71	24928	2733	5702	5,68	21
				1215	252,7	4496	935	105	0,97	4
		м3								
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,4	245,44	3,82	4025	63	751	0,21	3
				37,35	1,44	613	24	118	0,01	-
		м2								
		Приямок ПР3 -2шт (КЖ-150)								
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,7	4550,71	66,01	3185	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
		м3								
8	Е0106-24-10	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	3,4	6737,27	738,71	22907	2512	5240	5,68	19
				1215	252,7	4131	859	105	0,97	3
		м3								
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,2	245,44	3,82	3485	54	650	0,21	3
				37,35	1,44	530	20	118	0,01	-
		м2								
		Приямок входа в подвал Пр4-1шт (КЖ-151)								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,3	4550,71	66,01	10467	152	533	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,12	-
		м3								
11	Е0106-24-10	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	20,2	6737,27	738,71	136093	14922	31130	5,68	115
				1215	252,7	24543	5105	105	0,97	20
		м3								
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	42,4	245,44	3,82	10407	162	1941	0,21	9
				37,35	1,44	1584	61	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2								
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 02-01-02)								
		Проемы. Окна								
13	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	19,11	427,5 185,83	19,32 6,39	8170 3551	369 122	4408 120	1,11 0,03	21 1
14	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	265,96	346,04 136,44	18,87 6,39	92033 36288	5019 1699	45584 120	0,82 0,03	217 8
15	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	279,12	230,31 94,05	5,58 2,12	64283 26251	1557 592	32212 120	0,59 0,01	164 3
16	С12069-22	-Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	176,5	1200 -	- -	211800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Узлы примыкания оконного блока (АР-28)								
17	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	51,6	167,6	50,15	8648	2588	5713	0,53	28
				92,03	18,68	4749	964	100	0,09	5
		м2								
18	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта	43,5	161,83	1,24	7040	54	7956	0,97	42
				153,23	0,47	6666	20	119	-	-
		м2								
19	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,0171	162300	-	2775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0110-5-1	-Установка монтажного бруса и опорной рейки	0,161	22951,16	316,57	3695	51	697	22,5	4
				3487,5	119,25	561	19	120	0,58	-
		м3								
21	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	103,2	613,94	4,85	63358	500	24302	1,29	133
				222,86	1,41	22999	146	105	0,01	1
		м2								
		Полы								
		1-й этаж Тип 4								
22	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,8444	5447,36	261,86	69968	3363	9455	3,44	44
				499,5	99	6416	1272	123	0,48	6
		м3								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	321,11	188,46	9,95	60516	3195	22094	0,36	114
				52,2	3,74	16762	1201	123	0,02	6
		м2								
24	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	321,11	100,28	2,68	32202	861	1390	0,02	6
				2,52	1	809	321	123	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-й этаж Тип 5								
25	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,5692	5447,36	261,86	13995	673	1891	3,44	9
				499,5	99	1283	254	123	0,48	1
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	64,23	188,46	9,95	12105	639	4419	0,36	23
				52,2	3,74	3353	240	123	0,02	1
27	Е0111-11-2К-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	64,23	100,28	2,68	6441	172	278	0,02	1
				2,52	1	162	64	123	-	-
		1-й этаж Тип 6								
28	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,101	5447,36	261,86	22340	1074	3019	3,44	14
				499,5	99	2048	406	123	0,48	2
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм) м3	82,02	188,46	9,95	15457	816	5643	0,36	29
				52,2	3,74	4281	307	123	0,02	1
30	Е0111-11-2К-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	82,02	50,14	1,34	4113	110	178	0,01	1
				1,26	0,5	103	41	123	-	-
31	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	117,75	794,05	18,42	93499	2169	13449	0,42	49
				85,95	6,91	10121	814	123	0,03	4
		1-й этаж Тип 7								
32	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,3328	5447,36	261,86	7260	349	981	3,44	5
				499,5	99	666	132	123	0,48	1
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	33,32	188,46	9,95	6279	332	2293	0,36	12
				52,2	3,74	1739	125	123	0,02	1
34	Е0111-11-2К-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	33,32	100,28	2,68	3341	89	144	0,02	1
				2,52	1	84	33	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		2-й этаж Тип 4								
35	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,788	5447,36	261,86	42424	2039	5733	3,44	27
				499,5	99	3890	771	123	0,48	4
		м3								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	194,7	188,46	9,95	36693	1937	13397	0,36	69
				52,2	3,74	10163	728	123	0,02	4
		м2								
37	Е0111-11-2К-=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	194,7	100,28	2,68	19525	522	843	0,02	3
				2,52	1	491	195	123	-	1
		м2								
		2-й этаж Тип 5								
38	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,5052	5447,36	261,86	29989	1442	4053	3,44	19
				499,5	99	2750	545	123	0,48	3
		м3								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	137,63	188,46	9,95	25938	1369	9470	0,36	49
				52,2	3,74	7184	515	123	0,02	3
		м2								
40	Е0111-11-2К-=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	137,63	100,28	2,68	13802	369	596	0,02	2
				2,52	1	347	138	123	-	1
		м2								
		2-й этаж Тип 6								
41	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,7955	5447,36	261,86	15228	732	2058	3,44	10
				499,5	99	1396	277	123	0,48	1
		м3								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	55,91	188,46	9,95	10537	556	3847	0,36	20
				52,2	3,74	2919	209	123	0,02	1
		м2								
43	Е0111-11-2К-=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,91	50,14	1,34	2803	75	121	0,01	-
				1,26	0,5	70	28	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-й этаж Тип 7								
44	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,5324	5447,36	261,86	24690	1187	3337	3,44	16
				499,5	99	2264	449	123	0,48	2
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	113,31	188,46	9,95	21354	1127	7796	0,36	40
				52,2	3,74	5915	424	123	0,02	2
46	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	113,31	100,28	2,68	11363	304	491	0,02	2
				2,52	1	286	113	123	-	1
		3-й этаж Тип 4								
47	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,984	5447,36	261,86	54386	2614	7350	3,44	34
				499,5	99	4987	988	123	0,48	5
48	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	249,6	188,46	9,95	47039	2484	17174	0,36	89
				52,2	3,74	13029	934	123	0,02	5
49	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	249,6	100,28	2,68	25031	669	1081	0,02	4
				2,52	1	629	250	123	-	1
		3-й этаж Тип 5								
50	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,456	5447,36	261,86	35168	1691	4753	3,44	22
				499,5	99	3225	639	123	0,48	3
51	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	161,4	188,46	9,95	30417	1606	11105	0,36	57
				52,2	3,74	8425	604	123	0,02	3
52	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	161,4	100,28	2,68	16186	433	699	0,02	3
				2,52	1	407	161	123	-	1
		3-й этаж Тип 6								
53	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	3,2445	5447,36	261,86	17674	850	2388	3,44	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитовой		499,5	99	1621	321	123	0,48	2
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм) м3	64,89	188,46 / 52,2	9,95 / 3,74	12229 / 3387	646 / 243	4465 / 123	0,36 / 0,02	23 / 1
55	Е0111-11-2К-=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	64,89	50,14 / 1,26	1,34 / 0,5	3254 / 82	87 / 32	140 / 123	0,01 / -	1 / -
56	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	93,93	794,05 / 85,95	18,42 / 6,91	74585 / 8073	1730 / 649	10728 / 123	0,42 / 0,03	39 / 3
		3-й этаж Тип 7								
57	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,0036	5447,36 / 499,5	261,86 / 99	5467 / 501	263 / 99	739 / 123	3,44 / 0,48	3 / -
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	25,09	188,46 / 52,2	9,95 / 3,74	4728 / 1310	250 / 94	1726 / 123	0,36 / 0,02	9 / -
59	Е0111-11-2К-=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	25,09	100,28 / 2,52	2,68 / 1	2516 / 63	67 / 25	109 / 123	0,02 / -	- / -
		4-й этаж Тип 4								
60	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,9672	5447,36 / 499,5	261,86 / 99	37953 / 3480	1824 / 690	5129 / 123	3,44 / 0,48	24 / 3
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	174,18	188,46 / 52,2	9,95 / 3,74	32826 / 9092	1733 / 651	11985 / 123	0,36 / 0,02	62 / 3
62	Е0111-11-2К-=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	174,18	100,28 / 2,52	2,68 / 1	17468 / 439	467 / 174	754 / 123	0,02 / -	3 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-й этаж Тип 5								
63	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,1492	5447,36	261,86	49839	2396	6735	3,44	31
				499,5	99	4570	906	123	0,48	4
64	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) м3	228,73	188,46	9,95	43106	2276	15738	0,36	81
				52,2	3,74	11940	855	123	0,02	4
65	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	228,73	100,28	2,68	22938	613	990	0,02	4
				2,52	1	576	229	123	-	1
		м2								
		4-й этаж Тип 6								
66	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,9135	5447,36	261,86	26766	1287	3617	3,44	17
				499,5	99	2454	486	123	0,48	2
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм) м3	98,27	188,46	9,95	18520	978	6762	0,36	35
				52,2	3,74	5130	368	123	0,02	2
68	Е0111-11-2К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	98,27	50,14	1,34	4927	132	213	0,01	1
				1,26	0,5	124	49	123	-	-
69	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	133,52	794,05	18,42	106021	2459	15250	0,42	56
				85,95	6,91	11476	923	123	0,03	4
		м2								
		Технический этаж Тип 6								
70	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,257	5447,36	261,86	17742	853	2398	3,44	11
				499,5	99	1627	322	123	0,48	2
71	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм) м3	65,14	188,46	9,95	12276	648	4482	0,36	23
				52,2	3,74	3400	244	123	0,02	1
72	Е0111-11-2К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	65,14	50,14	1,34	3266	87	141	0,01	1
				1,26	0,5	82	33	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2 84,73	794,05	18,42	67280	1561	9678	0,42	35
				85,95	6,91	7283	585	123	0,03	3
			м2							
		Лестничные площадки Тип 8								
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	64,1	188,46	9,95	12080	638	4410	0,36	23
				52,2	3,74	3346	240	123	0,02	1
			м2							
75	Е0111-11-2К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,1	100,28	2,68	6428	172	278	0,02	1
				2,52	1	162	64	123	-	-
			м2							
		Ограждения								
		ОГ-1(47,5м)								
76	С130807-25	-Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	4,75	14600	-	69350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
77	С130807-25	-Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	5,7	14600	-	83220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
78	С130807-11	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д25х1,5мм	44,65	7200	-	321480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
		ОГ-2,пандус(2шт)								
79	С130807-25	-Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	11,64	14600	-	169944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
80	С130807-25	-Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	8,16	14600	-	119136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
81	С130807-11	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д25х1,5мм	19,2	7200	-	138240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГ-3,лестничная клетка(2шт)								
82	С130807-25	-Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,26	14600	-	3796	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
83	С130807-25	-Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,72	14600	-	10512	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
84	С130807-11	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д25х1,5мм	2,1	7200	-	15120	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
85	С130807-15	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д32х2,00 мм	0,26	9260	-	2408	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		ОГ-3,(4шт)								
86	С130807-25	-Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,94	14600	-	13724	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
87	С130807-25	-Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	1,08	14600	-	15768	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
88	С130807-11	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д25х1,5мм	5,4	7200	-	38880	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
89	С130807-15	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д32х2,00 мм	0,76	9260	-	7038	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		ОГ-4,(2шт)								
90	С130807-25	-Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,94	14600	-	13724	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
91	С130807-11	-Заполнение - труба из нержавеющей стали Д25х1,5мм	0,24	7200	-	1728	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		Стены лифтовой шахты (АР-2, АР-7)								
92	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,71	1547,31	372,83	22761	5484	12732	3,72	55
				594	139,5	8738	2052	118	0,68	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007 м3	13,6803	5802 -	- -	79373 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	0,9975	7540,42 1368	316,01 119,39	7522 1365	315 119	1558 105	8,25 0,58	8 1
95	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,015295	49131 -	- -	751 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24605	50900 -	- -	12524 -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,01862	50800 -	- -	946 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,033915	41200 -	- -	1397 -	- -	- -	- -	- -
		Стены лестничной клетки (АР-7 п.6, АР-9 п.2)								
99	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,94	1547,31 594	372,83 139,5	9191 3528	2215 829	5141 118	3,72 0,68	22 4
100	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007 м3	5,5242	5802 -	- -	32051 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из м3	23,8	167,6 92,03	50,15 18,68	3989 2190	1194 445	2635 100	0,53 0,09	13 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
102	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 м2	1,4	9141 -	- -	12797 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м3	19,8	613,94 222,86	4,85 1,41	12156 4413	96 28	4663 105	1,29 0,01	26 -
104	СПРАЙС лист ТОО "DElTA VIS GrOuP"	-Стекломагнезитовый лист (СМЛ размары 1220х2440) м2	20,79	235,1 -	- -	4888 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	4	864,07 282,04	2,86 0,94	3456 1128	11 4	1189 105	1,63 -	7 -
		Водопровод и канализация (локальная смета 02-01-03)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
106	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	134	200 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
107	С11031-211 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм м	149,6	161 -	- -	24086 -	- -	- -	- -	- -
108	С11031-206 Изм. и	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST,	15,4	92	-	1417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм		-	-	-	-	-	-	-
109	С11031-204 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм м	55	78 -	- -	4290 -	- -	- -	- -	- -
110	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм м	130,9	68 -	- -	8901 -	- -	- -	- -	- -
111	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм м	118,8	53 -	- -	6296 -	- -	- -	- -	- -
112	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Хомуты для крепления труб шт	657	154,92 -	- -	101782 -	- -	- -	- -	- -
113	С130902-2	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	5	5210 -	- -	26050 -	- -	- -	- -	- -
114	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	2	584 -	- -	1168 -	- -	- -	- -	- -
115	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм шт	6	471 -	- -	2826 -	- -	- -	- -	- -
116	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм шт	34	371 -	- -	12614 -	- -	- -	- -	- -
117	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	225	328 -	- -	73800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 10	202	-	2020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 10	305	-	3050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс-лист	-Шкаф пожарный ШПК 320Н	шт 11	5760,55	-	63366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Прайс-лист	-Насосная станция тип GSDK20/V-14-130.1.1	шт 1	269811,73	-	269812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С130902-480 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт 1	244865	-	244865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С130902-2	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 5	5210	-	26050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
124	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	216,7	53	-	11485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
125	С11031-203	-Гибкая трубчатая изоляция из	127,6	70	-	8932	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
126	С11031-205	-Гибкая трубчатая изоляция из	м 59,4	83	-	4930	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
127	С11031-207	-Гибкая трубчатая изоляция из	м 52,8	103	-	5438	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
128	С11031-208	-Гибкая трубчатая изоляция из	м 31,9	133	-	4243	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	557	154,92	-	86290	-	-	-	-
129	С130810-271	-Хомуты для крепления труб		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт								
			557	86	-	47902	-	-	-	-
130	С130810-263	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
			1	745	-	745	-	-	-	-
131	С130901-16	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
132	С130901-15	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	5	430	-	2150	-	-	-	-
133	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	49	325	-	15925	-	-	-	-
134	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	259	280	-	72520	-	-	-	-
135	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	20	202	-	4040	-	-	-	-
136	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление и вентиляция (локальная смета 02-01-04)								
		Вентиляция								
137	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3 П1,L 1570м3/ч,Р	компл.	1	121801,42	-	121801	-	-	-
138	Прайс-лист	-Автоматика П1, А-1-0-1	компл.	1	164416,23	-	164416	-	-	-
139	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П2,L 1100м3/ч,Р	шт	1	130902,05	-	130902	-	-	-
140	Прайс-лист	-Автоматика П2, А-1-0-1	компл.	1	164416,23	-	164416	-	-	-
141	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П3,L 3460м3/ч,Р	шт	1	135525,85	-	135526	-	-	-
142	Прайс-лист	-Автоматика П3, А-1-0-1	компл.	1	167247,98	-	167248	-	-	-
143	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П4,L 1420м3/ч,Р	шт	1	119097,81	-	119098	-	-	-
144	Прайс-лист	-Автоматика П4, А-1-0-1	компл.	1	164416,23	-	164416	-	-	-
145	Прайс-лист	-Кондиционер гегиенического исполнения КЦКП-3,15-Г2-У3, П5,П5а,L 1430м3/ч,Р	шт	2	239227,97	-	478456	-	-	-
146	Прайс-лист	-Автоматика П5,П5а, А-1-0-15	компл.	2	173463,09	-	346926	-	-	-
147	Прайс-лист	-Кондиционер гегиенического исполнения КЦКП-3,15-Г2-У3, П6,П6а,L 1880м3/ч,Р	шт	2	239227,97	-	478456	-	-	-
148	Прайс-лист	-Автоматика П6,П6а, А-1-0-15	компл.	2	173463,09	-	346926	-	-	-
149	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П7,L 2110м3/ч,Р	шт	1	154364,24	-	154364	-	-	-
150	Прайс-лист	-Автоматика П7, А-1-0-1	компл.	1	167247,98	-	167248	-	-	-
151	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П8,L	шт	1	135525,85	-	135526	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3640м3/ч,Р		-	-	-	-	-	-	-
152	Прайс-лист	-Автоматика П8, А-1-0-1 компл.	1	167247,98	-	167248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Прайс-лист	-Кондиционер КЦКП-3,15-У3, П9,L 1650м3/ч,Р шт	1	152012,89	-	152013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Прайс-лист	-Автоматика П9, А-1-0-1 компл.	1	164416,23	-	164416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Прайс-лист	-Компактная приточная установка VEKA400-5.0L1 П10 шт	1	106644,2	-	106644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Прайс-лист	-Воздушный клапан SMK 125 компл.	1	2354,49	-	2354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Прайс-лист	-Электропривод 225-230Т-05 шт	1	10664,7	-	10665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Прайс-лист	-Шкаф управления ZCS-Mini-6,4 шт	1	59554,66	-	59555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Прайс-лист	-Дифференциальное реле давления PS 500-B шт	1	2792,99	-	2793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Прайс-лист	-Сменная фильтрующая вставка VEKA 400 шт	1	1047,37	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отопление								
161	С131204-74 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	829	641	-	531389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С130804-543-2 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	48,246	1458	-	70343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130804-543-1 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 40 мм,	33,145	908	-	30096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10								
164	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,16	53 -	- -	1969 -	- -	- -	- -	- -
165	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	13,2	53 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
166	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	19,8	70 -	- -	1386 -	- -	- -	- -	- -
167	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	99	83 -	- -	8217 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	33	92 -	- -	3036 -	- -	- -	- -	- -
169	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	38,5	92 -	- -	3542 -	- -	- -	- -	- -
170	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 м	56,1	133 -	- -	7461 -	- -	- -	- -	- -
171	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,59	1523,78 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
172	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм шт	59	86 -	- -	5074 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
173	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,18	6240	-	1123	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
174	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68	200	-	13600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Система отопления №2								
175	С131204-74 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	110	641	-	70510	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
		Система отопления №3								
176	С131204-74 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	81	641	-	51921	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
		Система теплоснабжения приточных установок								
177	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-70 1x230V (№96621354)	2	14453,74	-	28907	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
178	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 1x230V (№95906429)	1	23915,01	-	23915	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
179	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 1x230V (№95906429)	1	23915,01	-	23915	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
180	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-70 1x230V (№96621354)	3	14453,74	-	43361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-70 1x230V (№96621354) 1шт	1	14453,74	-	14454	-	-	-	-
182	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-70 1x230V (№96621354) 1шт	1	14453,74	-	14454	-	-	-	-
		Холодоснабжение системы П4								
183	Прайс-лист	-Компрессорно-конденсаторный блок ANLO25C, QX 6,0кВт шт	2	350861,11	-	701722	-	-	-	-
184	Прайс-лист	-Компрессорно-конденсаторный блок ANLO30C, QX 7,1кВт шт	2	375763,95	-	751528	-	-	-	-
		Электроосвещение (локальная смета 02-01-05)								
185	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩО-02,ЩО-22,ЩО-31,ЩО-32,ЩО-41, ЩО-42, шт	6	7232,81	-	43397	-	-	-	-
186	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩО-11,ЩО-21 шт	2	7036,25	-	14073	-	-	-	-
187	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩО-01 шт	1	6839,34	-	6839	-	-	-	-
188	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩО-12 шт	1	8792,69	-	8793	-	-	-	-
189	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩАО-0,ЩАО-2,ЩАО-3,ЩАО-4, шт	4	6642,79	-	26571	-	-	-	-
190	СПрайс-лист	-Щиток освещения встраиваемый типа ЩАО-1, шт	1	7232,81	-	7233	-	-	-	-
191	СПрайс-лист	-Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами 220В,С 360/132 шт	34	2826,86	-	96113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	СПрайс-лист	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами 220В,С D218	42	4110,59	-	172645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OWP/S 336	12	6082,79	-	72994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OWP/S 418	6	6875,65	-	41254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс-лист	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами 220В,RKL 218	70	4201,71	-	294120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,ALS.OPL 236	21	3935,33	-	82642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OPL/S 218	24	1785,42	-	42850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OPL/R 218	10	1570,36	-	15704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OPL/R 236	71	2706,76	-	192180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	СПрайс-лист	Светильник с призматическим рассеивателем для люминисцентных ламп 220В,AOT.PRS 236	2	2500,78	-	5002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайс-лист	Светильник с призматическим рассеивателем для люминисцентных ламп 220В,AOT.PRS 418	13	3548,85	-	46135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс-лист	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами 220В,CMP/S 2x18	6	2367,06	-	14202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс-лист	Светильник с опаловым рассеивателем 220В,AOT OPL	32	3873,18	-	123942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		418		-	-	-	-	-	-	-
204	шт	СПрайс-лист-Светильник с опаловым рассеивателем 220В,АОТ OPL 236	77	2500,78	-	192560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	шт	СПрайс-лист-Светильник с опаловым рассеивателем 220В,АОТ OPL 218	14	1911,46	-	26760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	шт	СПрайс-лист-Светильник с опаловым рассеивателем 220В,АОТ/OPL 136	6	2236,14	-	13417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	шт	СПрайс-лист-Светильник с опаловым рассеивателем 220В,OPL/S 418	35	2554,54	-	89409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	шт	СПрайс-лист-Светильник потолочный 220В,RKL 1x60	9	2027,36	-	18246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	шт	СПрайс-лист-Светильник URAN 6531-8	27	6657,8	-	179761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	шт	СПрайс-лист-ПЭУ010 "Выход" (130x260)	27	129,87	-	3507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	шт	С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	2208	14	-	30912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	шт	СПрайс-лист-Компактная лампа люминисцентная,220В, 32Вт,TL-E Circular 32W/54 765 Philips	34,68	471,32	-	16345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	шт	СПрайс-лист-Лампа трубчатая люминисцентная,220В,TL-D 36W/54-765 SLV/25	534,48	59,35	-	31722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	шт	СПрайс-лист-Лампа трубчатая люминисцентная,220В,TL-D 18W/54-765 SLV/25	318,24	52,37	-	16666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	шт	СПрайс-лист-Компактная лампа	228,48	303,74	-	69398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминисцентная,220В, MASTER PL-L 18W/840/4P		-	-	-	-	-	-	-
216	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт	9	17 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
217	СПрайс-лист	-Патрон керамика Е-27 шт	15	69,82 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
218	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	1,2903	21720 -	- -	28025 -	- -	- -	- -	- -
219	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	4,0749	32123 -	- -	130898 -	- -	- -	- -	- -
220	С151601-295 26 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,5916	48663 -	- -	28789 -	- -	- -	- -	- -
		Электромонтажные работы (локальная смета 02-01-06)								
221	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	571,2	32 -	- -	18278 -	- -	- -	- -	- -
222	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	346,8	90 -	- -	31212 -	- -	- -	- -	- -
223	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	2407,2	53 -	- -	127582 -	- -	- -	- -	- -
224	С130804-71 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не м	351,9	164 -	- -	57712 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
225	СПрайс-лист-	Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,серая м	122,4	7,33 -	- -	897 -	- -	- -	- -	- -
226	СПрайс-лист-	Труба гибкая гофрированная диам.20мм,легкая с протяжкой,серая м	3590,4	9,08 -	- -	32591 -	- -	- -	- -	- -
		Электромонтажные изделия								
227	СПрайс-лист-	Проволочный лоток 50х100 L-3000,FC5010 м	378	251,72 -	- -	95150 -	- -	- -	- -	- -
228	СПрайс-лист-	Легкая консоль для пров.лотка осн.200мм,толщ.2,5мм шт	252	228,68 -	- -	57626 -	- -	- -	- -	- -
229	СПрайс-лист-	Безвинтовое крепление для проволочного лотка шт	252	67,38 -	- -	16980 -	- -	- -	- -	- -
		Наружные сети электроснабжения (локальная смета 04-01-01)								
		Земляные работы								
230	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	129,27	32,23 1,42	30,77 8,34	4167 184	3978 1079	1224 97	0,01 0,03	1 4
231	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9,0489	262,72 262,72	- -	2377 2377	- -	2686 113	1,85 -	17 -
232	Е0101-17-9	-Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом м3	9,0489	42,12 1,86	40,26 10,92	381 17	364 99	112 97	0,01 0,04	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
233	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 / м3	255,889965	176,4 / -	176,4 / 35,28	45139 / -	45139 / 9028	9028 / 100	- / 0,74	- / 190
234	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки) / т	86,265	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	4853 / 336	4517 / 1671	1946 / 97	0,03 / 0,08	2 / 7
235	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 / м3	159,59025	176,4 / -	176,4 / 35,28	28152 / -	28152 / 5630	5630 / 100	- / 0,74	- / 118
236	С143008-92	Песок природный / т	39	990 / -	- / -	38610 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
237	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м / м3	86,265	7,57 / -	7,57 / 2,46	653 / -	653 / 212	206 / 97	- / 0,01	- / 1
		ЛЭП 10кВ								
238	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг / м	700	54,9 / 30,6	19,9 / 4,6	38430 / 21420	13930 / 3220	23408 / 95	0,19 / 0,03	133 / 19
239	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг / м	200	91,2 / 59,2	25,7 / 6,3	18240 / 11840	5140 / 1260	12445 / 95	0,38 / 0,04	76 / 7
240	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 / м	2	2177,1 / 1667	10,1 / 2,3	4354 / 3334	20 / 5	3172 / 95	9 / 0,01	18 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Ц0108-741-2	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 185 мм2	шт 4	6259	-	25036	-	8208	11	44
				2160	-	8640	-	95	-	-
242	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	шт 0,2	621603,38	-	124321	-	4574	133	27
				20790	-	4158	-	110	-	-
243	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	кан.-км 350	36,7	27,8	12845	9730	5220	0,06	21
				8,8	6,9	3080	2415	95	0,04	14
244	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 350	11,2	7,9	3920	2765	1762	0,02	7
				3,3	2	1155	700	95	0,01	4
245	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м 350	32,4	23,7	11340	8295	4821	0,06	21
				8,6	5,9	3010	2065	95	0,03	12
246	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м 350	18,8	14,2	6580	4970	2660	0,03	11
				4,5	3,5	1575	1225	95	0,02	7
		ЛЭП 0,4кВ	м							
247	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	40	91,2	25,7	3648	1028	2489	0,38	15
				59,2	6,3	2368	252	95	0,04	1
248	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м 140	54,9	19,9	7686	2786	4682	0,19	27
				30,6	4,6	4284	644	95	0,03	4
249	Ц0108-741-2	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3	м 4	6259	-	25036	-	8208	11	44
				2160	-	8640	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		х 185 мм2								
250	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	шт 0,04	621603,38 20790	- -	24864 832	- -	915 110	133 -	5 -
251	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	кан.-км 63	36,7 8,8	27,8 6,9	2312 554	1751 435	940 95	0,06 0,04	4 3
252	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 63	11,2 3,3	7,9 2	706 208	498 126	317 95	0,02 0,01	1 1
253	С143008-92	-Песок природный	м 7,3	990 -	- -	7227 -	- -	- -	- -	- -
254	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м3 63	32,4 8,6	23,7 5,9	2041 542	1493 372	868 95	0,06 0,03	4 2
255	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м 63	18,8 4,5	14,2 3,5	1184 284	895 221	479 95	0,03 0,02	2 1
		Функциональное заземление								
256	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 4,05	218,93 218,93	- -	887 887	- -	1002 113	1,54 -	6 -
257	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 4,05	122,18 122,18	- -	495 495	- -	559 113	0,89 -	4 -
258	СПрайс-лист-ИМ "UGS"	Функциональное заземление	м3 1	40295,92 -	- -	40296 -	- -	- -	- -	- -
		Трансформаторная подстанция (локальная смета 04-01-02)	шт							
		Заземление трансформаторной подстанции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта	0,8	7,91	7,91	6	6	2	-	-
				-	2,57	-	2	97	0,01	-
260	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,2	218,93	-	1576	-	1781	1,54	11
				218,93	-	1576	-	113	-	-
261	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	7,2	122,18	-	880	-	994	0,89	6
				122,18	-	880	-	113	-	-
262	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм м3	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,01	-
263	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 шт	42	61,9	3,3	2600	139	934	0,14	6
				23	0,4	966	17	95	-	-
		м								
		Монтаж КТП								
264	75-4-17 Изм. и доп. вып. 20	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнениепо выводу -кабельный	1	1441537	-	1441537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм шт	2	334439	-	668878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водопровода и канализации (локальная смета 06-01-01)								
		Водопровод хоз.питьевой								
266	С130804-100 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	23,23	237 -	- -	5506 -	- -	- -	- -	- -
267	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	1,2048	1055 -	- -	1271 -	- -	- -	- -	- -
268	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	7386 -	- -	7386 -	- -	- -	- -	- -
269	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
270	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	4	1436 -	- -	5744 -	- -	- -	- -	- -
271	С130804-340 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
272	С130804-328 4 Изм. и доп.вып.18	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	357 -	- -	357 -	- -	- -	- -	- -
273	С130810-156 прим.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-57х3 мм шт	1	2080 -	- -	2080 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец								
274	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	0,89	10887 -	- -	9689 -	- -	- -	- -	- -
275	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20т.ч.п.8	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	0,59	11975,7 -	- -	7066 -	- -	- -	- -	- -
276	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	1,78	7208 -	- -	12830 -	- -	- -	- -	- -
277	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,35	4475 -	- -	1566 -	- -	- -	- -	- -
278	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м	1,51	29600 -	- -	44696 -	- -	- -	- -	- -
279	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 м3	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
280	С12021-267	-Стоимость стремянки комплект	0,0324	133700 -	- -	4332 -	- -	- -	- -	- -
		Водомерный узел т								
281	С130902-480 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из	1	244865 -	- -	244865 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
282	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	7386 -	- -	14772 -	- -	- -	- -	- -
283	С130801-3	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм шт.	1	2630 -	- -	2630 -	- -	- -	- -	- -
284	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 компл	6	135 -	- -	810 -	- -	- -	- -	- -
285	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт.	20	305 -	- -	6100 -	- -	- -	- -	- -
286	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	2	251 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
287	С130905-10 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	1	1954 -	- -	1954 -	- -	- -	- -	- -
288	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч шт	1	10600 -	- -	10600 -	- -	- -	- -	- -
289	СПрайс-лист "Энко"	-Радиомодуль HRI с импульсным выходом А4.для счета информации со счетчика шт	1	13536,47 -	- -	13536 -	- -	- -	- -	- -
290	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	С130905-106-4 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007 F, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 50 шт	1	26280 -	- -	26280 -	- -	- -	- -	- -
292	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0 шт.	0,019	40600 -	- -	771 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Канализация								
		Трубопроводы и арматура								
293	С130804-979 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	97,97	1223 -	- -	119817 -	- -	- -	- -	- -
294	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	18,574	2030 -	- -	37705 -	- -	- -	- -	- -
		Колодец								
295	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	13,35	7208 -	- -	96227 -	- -	- -	- -	- -
296	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20т.ч.п.8	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/ м	3,54	7928,8 -	- -	28068 -	- -	- -	- -	- -
297	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	3,24	29600 -	- -	95904 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев шт	11	998 -	- -	10978 -	- -	- -	- -	- -
299	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	6	17100 -	- -	102600 -	- -	- -	- -	- -
300	С12021-267	-Стоимость стремянки т	0,0972	133700 -	- -	12996 -	- -	- -	- -	- -
		Деталь крепления труб телефонной канализации								
301	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,54	22600 -	- -	12204 -	- -	- -	- -	- -
302	С11011-853	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0 т	0,08	40600 -	- -	3248 -	- -	- -	- -	- -
		Жироуловитель								
303	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	3,56	4427 -	- -	15760 -	- -	- -	- -	- -
304	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20т.ч.п.8	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	4869,7 -	- -	2873 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,65	29600 -	- -	19240 -	- -	- -	- -	- -
306	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев шт	2	998 -	- -	1996 -	- -	- -	- -	- -
307	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
308	С11011-773	-Скобы ходовые шт	12	221 -	- -	2652 -	- -	- -	- -	- -
309	С130810-180	-Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, подуглом 60°, d 100х100 мм шт	2	399 -	- -	798 -	- -	- -	- -	- -
310	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,08694	69700 -	- -	6060 -	- -	- -	- -	- -
311	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп(ручки,анкера) т	0,0017	49389 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге ---- Тенге			17114261 442082	234547 66606			2712 562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			7775938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7775938	-	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1896009
На монтажные работы	81738
Всего накладных расходов:	1977747
Итого с накладными	19092008

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	678964
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19770972
Итого с временными, 1,8 %	19986883
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20151731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20200575
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20322684
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574193548	51973625
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1039473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53013098
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6361572
Итого с НДС	59374670

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: