Счет-фактура № 2 от 16 февраля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова ,д3а,оф.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. №1 от 26.10.2015г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за февраль 2015г.	тг	1	16 848 732,14	16 848 732,14	12%	2 021 847,86	18 870 580,00		
Всего по счету:					**16 848 732,14**		**2 021 847,86**	**18 870 580,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова,д.3а,оф.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 26.10.2015г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
2	16.02.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы за февраль 2015г.			тг	1	18 870 580,00	18 870 580,00
				Итого	1	x	18 870 580,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.02.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 16 февраля 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.				
		Доп соглашение	№2 от 15.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	18 870 580	16 848 732								2 021 848	18 870 580
Итого к оплате	**18 870 580**	**16 848 732**								**2 021 848**	**18 870 580**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б. "____" _____2016г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "____" _____2016г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

15360

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик

Форма N 2в

Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2015г. к Договору № 100-03 от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Раздел КЖ (локальная смета 02-01-01)								
		Воздухозаборная шахта Вз-1-1шт (КЖ-150)								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,32	4550,71	66,01	1456	21	74	1,35	-
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
2	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен воздухозаборной шахты	3,4	8152,77	341,75	27719	1162	4019	6,12	21
		м3		996,75	129,11	3389	439	105	0,63	2
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,8	245,44	3,82	4860	76	906	0,21	4
		м2		37,35	1,44	740	29	118	0,01	-
		Навес в осях Г-Д/3-5 (КЖ-152)								
4	Е0109-22-12	-Монтаж опорных стоек для	1,16734	4658,59	2861,37	5438	3340	1773	5,88	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	пролетов до 24 м т		1067,22	620,1	1246	724	90	1,98	2
5	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 т	1,16734	82900 -	- -	96772 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т	1,54009	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	12487 4553	7821 1292	5261 90	16,29 2,46	25 4
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,27777	93997,62 33075	304,24 114,75	26110 9187	85 32	9680 105	198 0,56	55 -
8	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,45216	64092,87 3330	304,24 114,75	28980 1506	138 52	1635 105	20 0,56	9 -
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	81,2229	21,8 5,81	0,05 0,02	1770 472	4 2	426 90	0,03 -	2 -
10	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	81,2229	40,72 8,32	0,04 -	3307 676	3 -	608 90	0,04 -	3 -
		Плита Пм7 на отм.+3.800 в осях Г-Д/3-5(КЖ-154)								
11	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6	10617,63 1282,5	241,1 91,08	63706 7695	1447 546	8654 105	8,06 0,44	48 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа(несъемная опалубка)	75	121,68	8,3	9126	623	8510	0,57	42
				94,18	1,17	7064	88	119	-	-
		м2								
		Фундаменты монолитные Фм1-Фм17 (КЖ-156-163)								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,3	4550,71	66,01	10467	152	533	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,12	-
		м3								
14	Е0106-19-1	-Устройство монолитных включений из бетона В-15	0,1	7817,52	316,01	782	32	156	8,25	1
				1368	119,39	137	12	105	0,58	-
		м3								
15	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	28,47	6315,69	353,46	179808	10063	21479	3,6	102
				585	133,52	16655	3801	105	0,65	19
		м3								
16	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3248	93997,62	304,24	30530	99	11319	198	64
				33075	114,75	10743	37	105	0,56	-
		1т								
		Плиты монолитные Пм1-Пм5 пандуса и лестницы Лм1 в осях Г-Д/3-5 (КЖ-164-169)								
17	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,97	5350,14	196,62	58691	2157	3991	1,79	20
				272,25	74,27	2987	815	105	0,36	4
		м3								
18	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03031	93997,62	304,24	2849	9	1056	198	6
				33075	114,75	1003	3	105	0,56	-
		1т								
		Лестница Лм1, Лм2 (КЖ-170, Кж171)								
19	Е0106-22-1	-Устройство лестниц монолитных	0,84	9788,37	241,1	8222	203	1211	8,06	7
		м3		1282,5	91,08	1077	77	105	0,44	-
20	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10062	93997,62	304,24	9458	31	3507	198	20
				33075	114,75	3328	12	105	0,56	-
		1т								
		Навес в осях А/3-4 (КЖ-172)								
21	Е0109-22-12	-Монтаж опорных стоек для	0,54026	4658,59	2861,37	2517	1546	820	5,88	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	пролетов до 24 м т		1067,22	620,1	577	335	90	1,98	1
22	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,54026	82900 -	- -	44788 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т	0,79745	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	6466 2358	4050 669	2724 90	16,29 2,46	13 2
24	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12624	93997,62 33075	304,24 114,75	11866 4175	38 14	4399 105	198 0,56	25 -
		1т								
25	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20096	64092,87 3330	304,24 114,75	12880 669	61 23	727 105	20 0,56	4 -
		1т								
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	40,1313	21,8 5,81	0,05 0,02	875 233	2 1	211 90	0,03 -	1 -
		м2								
27	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,1313	40,72 8,32	0,04 -	1634 334	2 -	301 90	0,04 -	2 -
		м2								
		Плита Пм8 на отм.+3.800 в осях А/3-4(КЖ-173)								
28	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,54	10617,63 1282,5	241,1 91,08	37586 4540	853 322	5106 105	8,06 0,44	29 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,13162	93997,62	304,24	12372	40	4587	198	26
				33075	114,75	4353	15	105	0,56	-
		1т								
		Фундаменты монолитные Фм18-Фм26 (КЖ-174-179)								
30	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,31	4550,71	66,01	5961	86	304	1,35	2
				195,75	24,93	256	33	105	0,12	-
31	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	12,86	6315,69	353,46	81220	4545	9702	3,6	46
				585	133,52	7523	1717	105	0,65	8
32	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,15579	93997,62	304,24	14644	47	5429	198	31
				33075	114,75	5153	18	105	0,56	-
		1т								
		Плиты монолитные Пм10-Пм13 пандуса и лестницы Лм3 в осях А/3-4 (КЖ-180-184)								
33	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,3	5350,14	196,62	33706	1239	2292	1,79	11
				272,25	74,27	1715	468	105	0,36	2
34	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,01371	93997,62	304,24	1289	4	478	198	3
				33075	114,75	453	2	105	0,56	-
		1т								
		Лестница Лм3 (КЖ-185)								
35	E0106-1-19	-Устройство лестниц железобетонных с ребрами вверх	0,46	6068,42	353,46	2791	163	367	3,64	2
				625,5	133,52	288	61	105	0,65	-
36	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,05484	93997,62	304,24	5155	17	1911	198	11
				33075	114,75	1814	6	105	0,56	-
		1т								
		Навес в осях Б/1 и В/5 (КЖ-186)								
37	E0109-22-12	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,39304	4658,59	2861,37	1831	1125	597	5,88	2
				1067,22	620,1	419	244	90	1,98	1
		т								

Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-2004, 8.02-17-2006									
38	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,39304	82900 -	- -	32583 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т т	0,30912	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	2506 914	1570 259	1056 90	16,29 2,46	5 1
40	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,30912	82900 -	- -	25626 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,08888	93997,62 33075	304,24 114,75	8355 2940	27 10	3097 105	198 0,56	18 -
42	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,20096	64092,87 3330	304,24 114,75	12880 669	61 23	727 105	20 0,56	4 -
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза 1т	21,0648	21,8 5,81	0,05 0,02	459 122	1 -	111 90	0,03 -	1 -
44	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	21,0648	40,72 8,32	0,04 -	858 175	1 -	158 90	0,04 -	1 -
		Плита Пм9 (КЖ-187) м2								
45	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	3,54	10617,63	241,1	37586	853	5106	8,06	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	4540	322	105	0,44	2
46	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,047552	93997,62	304,24	4470	14	1657	198	9
				33075	114,75	1573	5	105	0,56	-
		1т								
		Фундаменты монолитные Фм27 -4шт(КЖ-188-189)								
47	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,12	6315,69	353,46	19705	1103	2354	3,6	11
				585	133,52	1825	417	105	0,65	2
		м3								
48	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,14208	156751,29	477,54	22271	68	5095	207	29
				33975	180	4827	26	105	0,88	-
		1т								
		Плиты монолитные Пм14 осях Б/1 и В/5 (КЖ-190-191)								
49	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,2	5350,14	196,62	17120	629	1164	1,79	6
				272,25	74,27	871	238	105	0,36	1
		м3								
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 02-01-02)								
		Внутренняя отделка								
		Обшивка воздуховодов (АР-15 п.4)								
50	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	147,1	987,74	4,85	145296	713	34640	1,29	189
				222,86	1,41	32783	207	105	0,01	1
		м2								
		Короба гипсокартонные (АР-15 п.3; АР-44)								
51	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (короба)	349,6	876,44	4,85	306402	1694	82325	1,29	450
				222,86	1,41	77912	493	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Прочие работы								
		Водосточная система (АР-47/1)								
52	Е0116-21-1	-Установка водоприемных воронок	4	636,26	137,88	2545	552	2650	2,58	10
				465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
53	СПрайс-лист-Воронка	1воронка	4	230,77	-	923	-	-	-	-
54	СПрайс-лист-Угол желоба 90гр.	шт	8	201,79	-	1614	-	-	-	-
55	СПрайс-лист-Водосточная труба	шт	16	155,13	-	2482	-	-	-	-
56	СПрайс-лист-Кронштейн трубы	м.п.	12	151,87	-	1822	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Колено трубы	шт	4	151,87	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Утепление воздухозаборной шахты и венткамер (АР-2 прим.5,АР-7 прим.4)								
58	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	341,6	167,6	50,15	57251	17131	37819	0,53	182
				92,03	18,68	31437	6381	100	0,09	31
		м2								
59	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	17,08	6632	-	113275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков стекломагнезитовыми листами на металлическом каркасе	145,84	670,87	2,86	97840	417	43333	1,63	238
				282,04	0,94	41133	137	105	-	1
		м2								
61	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып.	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный	195,76	613,94	4,85	120184	948	46098	1,29	252
				222,86	1,41	43627	276	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11, 12	металлический каркас								
62	СПрайс-лист	м2 -Стекломагнезитовый лист (СМЛ размары 1220х2440)	358,68	235,1	-	84326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Утепление стен и потолков (АР-2 прим.4, АР-4 прим.7, АР-6 прим.5)								
63	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	8,755	10190,32	401,31	89216	3513	40658	25,84	226
				4493,25	150,75	39338	1320	100	0,74	6
64	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м3 -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	8,755	5891	-	51576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м3 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	175,1	864,07	2,86	151299	501	52027	1,63	285
				282,04	0,94	49385	165	105	-	1
		м2 Утепление потолка лестничной клетки(АР-9 прим.2)								
66	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4	167,6	50,15	670	201	443	0,53	2
				92,03	18,68	368	75	100	0,09	-
67	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,4	6632	-	2653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК	м3 -Облицовка потолков стекломагнезитовыми листами на металлическом каркасе	145,84	670,87	2,86	97840	417	43333	1,63	238
				282,04	0,94	41133	137	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2								
69	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	4	864,07 282,04	2,86 0,94	3456 1128	11 4	1189 105	1,63 -	7 -
		Стремянка СТ-1(1шт) АР-40								
70	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,02862	133700 -	- -	3826 -	- -	- -	- -	- -
		Воздухозаборная шахта, АР-53								
71	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	0,63	1547,31 594	372,83 139,5	975 374	235 88	545 118	3,72 0,68	2 -
72	С143004-15 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007 м3	0,58	7204 -	- -	4178 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0108-22-11	-Заполнение пустот в камнях м3	0,63	302,02 195,75	106,27 40,5	190 123	67 26	176 118	1,22 0,19	1 -
74	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3	0,2	4277 -	- -	855 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0084	8679,65 8257,5	422,15 157,5	73 69	4 1	83 118	56,4 0,77	- -
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0084	52400 -	- -	440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
77	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков	0,12	8399,11	316,01	1008	38	187	8,25	1
				1368	119,39	164	14	105	0,58	-
78	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00195	55620	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	52400	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,017	59500	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1,62	759,32	8,2	1230	13	532	1,71	3
				272,95	3,08	442	5	119	0,02	-
82	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта	0,26	161,83	1,24	42	-	48	0,97	-
				153,23	0,47	40	-	119	-	-
83	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,0014	162300	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3								
84	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,91	1547,31	372,83	2955	712	1653	3,72	7
				594	139,5	1135	266	118	0,68	1
85	С143004-15 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	1,75	7204	-	12607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,06216	72779,65	422,15	4524	26	617	56,4	4
				8257,5	157,5	513	10	118	0,77	-
		т								
87	Е0106-19-1	-Устройство монолитных обвязок	0,22	8399,11	316,01	1848	70	344	8,25	2
				1368	119,39	301	26	105	0,58	-
		м3								
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026196	55620	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0412032	52400	-	2159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки, d 1,2 мм	5,91	353	-	2086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
91	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений веншахт	0,0968136	15548,56	627,68	1505	61	1246	86,5	8
				14197,5	101,25	1375	10	90	0,49	-
		т								
92	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0968136	47200	-	4570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07248	60200	-	4363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	48	10,22	-	491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	4	1641,22	12,95	6565	52	726	0,81	3
				137,03	4,73	548	19	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
96	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов, фартуков и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,69	575,05	1,24	3272	7	1041	0,97	6
				153,23	0,47	872	3	119	-	-
		м2								
97	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов шахт минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	16,4	365,57	1,17	5995	19	999	0,35	6
				54,9	0,45	900	7	110	-	-
		м2								
98	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	0,8	70,52	0,99	56	1	11	0,07	-
				11,59	0,38	9	-	119	-	-
		м2								
99	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,8	268,1	15,94	214	13	39	0,24	-
				34,65	5,96	28	5	119	0,03	-
		м2								
		Обрамление проемов (АР-14 п.5, АР-19 п.4)								
100	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,6948	64200	-	44606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стены аптечного киоска (АР-3 п.6)								
101	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,25	1547,31	372,83	3481	839	1947	3,72	8
				594	139,5	1337	314	118	0,68	2
		м3								
102	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	2,0925	5802	-	12141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Навес Нс-1								
103	Е0109-33-1	-Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	0,25265	7917,38	2765,33	2000	699	725	14,2	4
				2587,5	601,25	654	152	90	2,18	1
		т								
104	С11011-873 Изм. и	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,	0,25265	72300	-	18267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0110-12-3	-Подшивка потолков фанерой	10,2	767,07	4,48	7824	46	1326	0,67	7
				106,65	1,69	1088	17	120	0,01	-
		м2								
106	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	10,2	993,79	8,2	10137	84	3350	1,71	17
				272,95	3,08	2784	31	119	0,02	-
		м2								
107	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта	1,21	161,83	1,24	196	2	221	0,97	1
				153,23	0,47	185	1	119	-	-
		м2								
108	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,0066	162300	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	14	13,33	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198	2
				33075	114,75	323	1	105	0,56	-
		1т								
111	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,5795	21,8	0,05	165	-	40	0,03	-
				5,81	0,02	44	-	90	-	-
		м2								
112	Е0113-26-6К =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,5795	40,72	0,04	309	-	57	0,04	-
				8,32	-	63	-	90	-	-
		м2								
113	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	3,15	89,04	5,89	280	19	326	0,42	1
				71,78	2,23	226	7	140	0,01	-
		м								
114	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,15	279	-	879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00078	52400	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,819	21,8	0,05	18	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
117	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,819	40,72	0,04	33	-	6	0,04	-
				8,32	-	7	-	90	-	-
		м2								
118	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	9,51	1041,83	15,2	9908	145	2113	1,07	10
				173,3	7,37	1648	70	123	0,04	-
		м2								
		Навес Нс-2								
119	Е0109-33-1	-Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовойстали и проката	0,1862	7917,38	2765,33	1474	515	534	14,2	3
				2587,5	601,25	482	112	90	2,18	-
		т								
120	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1862	72300	-	13462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	Е0110-12-3	-Подшивка потолков фанерой	7,4	767,07	4,48	5676	33	962	0,67	5
				106,65	1,69	789	13	120	0,01	-
		м2								
122	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,4	993,79	8,2	7354	61	2431	1,71	13
				272,95	3,08	2020	23	119	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта м2	1	161,83	1,24	162	1	183	0,97	1
				153,23	0,47	153	-	119	-	-
124	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм м2	0,0054	162300	-	876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм т	12	13,33	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг шт	0,00948	93997,62	304,24	891	3	330	198	2
				33075	114,75	314	1	105	0,56	-
127	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза 1т	5,586	21,8	0,05	122	-	29	0,03	-
				5,81	0,02	32	-	90	-	-
128	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,586	40,72	0,04	227	-	42	0,04	-
				8,32	-	46	-	90	-	-
		Водопровод и канализация (локальная смета 02-01-03)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
129	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	143	693,07	10,34	99109	1479	14793	0,43	62
				76,95	3,87	11004	553	128	0,02	3
130	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-
131	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных м	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 25 мм								
132	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	119	364,67 59,85	4,19 1,58	43396 7122	499 188	9357 128	0,34 0,01	40 1
133	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	108	329,67 59,85	4,19 1,58	35604 6464	453 171	8492 128	0,34 0,01	36 1
134	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	466	336,95 231,75	7,9 2,95	157018 107996	3681 1375	139994 128	1,29 0,01	601 7
135	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	31	310,32 188,55	5,28 1,98	9620 5845	164 61	7560 128	1,05 0,01	33 -
136	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	427	72,96 38,59	16,85 4,33	31156 16478	7195 1849	18327 100	0,21 0,03	90 11
137	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм м	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 -
138	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, количество окрасок 2 1шт	1,5	148,4 108	0,07 0,02	223 162	- -	170 105	0,65 -	1 -
		м2								
		Горячее водоснабжение(Т3,Т4)								
139	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	29	596,67 59,85	4,19 1,58	17303 1736	122 46	2280 128	0,34 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	48	471,67	4,19	22640	201	3774	0,34	16
				59,85	1,58	2873	76	128	0,01	-
141	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	54	362,67	4,19	19584	226	4246	0,34	18
				59,85	1,58	3232	85	128	0,01	-
142	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	116	364,67	4,19	42302	486	9121	0,34	39
				59,85	1,58	6943	183	128	0,01	1
143	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	197	329,67	4,19	64945	825	15490	0,34	66
				59,85	1,58	11790	311	128	0,01	1
144	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	120	200	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	33	310,32	5,28	10240	174	8048	1,05	35
				188,55	1,98	6222	65	128	0,01	-
146	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	388	336,95	7,9	130736	3065	116561	1,29	501
				231,75	2,95	89919	1145	128	0,01	6
147	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	444	72,96	16,85	32396	7481	19056	0,21	94
				38,59	4,33	17134	1923	100	0,03	11
148	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	9	1750	-	15750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С130903-188	-Клапан смесительный системы	1	5874	-	5874	-	-	-	-

м

м

м

кг

м

м

м

компл

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	водоснабжения типа Herz, 40 л/мин, T 120°C, PN 10, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Наружные сети водопровода и канализации (локальная смета 06-01-01)								
		Водопровод хоз.питьевой								
150	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,90935	32,23	30,77	2382	2274	700	0,01	1
				1,42	8,34	105	617	97	0,03	2
		м3								
151	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,390935	262,72	-	1942	-	2194	1,85	14
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2			262,72	-	1942	-	113	-	-
		м3								
152	E0101-17-9	-Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,390935	42,12	40,26	311	298	92	0,01	-
				1,86	10,92	14	81	97	0,04	-
		м3								
153	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	150,405527	176,4	176,4	26532	26532	5306	-	-
				-	35,28	-	5306	100	0,74	111
		т								
154	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,28084	134,1	-	1647	-	1861	0,97	12
				134,1	-	1647	-	113	-	-
		м3								
155	C143008-92	-Песок природный	12,28084	990	-	12158	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
156	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	57,359445	56,25	52,36	3227	3003	1294	0,03	2
				3,89	19,37	223	1111	97	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (м3)	106,114973	176,4 -	176,4 35,28	18719 -	18719 3744	3744 100	- 0,74	- 79
158	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (т)	57,359445	7,57 -	7,57 2,46	434 -	434 141	137 97	- 0,01	- 1
159	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (м3)	57,359445	25,65 20,27	5,38 -	1471 1163	308 -	1128 97	0,13 -	7 -
160	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм (м3)	0,0218	51202,26 30825	20326,01 5353,43	1116 672	443 117	1025 130	179 20,64	4 -
161	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 65мм (км)	1,2	244,98 146,93	0,28 0,11	294 176	- -	229 130	0,84 -	1 -
162	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр) (м)	0,0012	115456,32 66375	31953,19 12071,25	139 80	38 14	122 130	360 58,95	- -
163	E0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм (км)	0,0012	420081,51 44550	68116,36 25731	504 53	82 31	110 130	256 125,67	- -
164	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм (км)	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
165	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (шт)	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
166	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (шт)	0,0197	121294,13 62775	49389,75 18657	2389 1237	973 368	2085 130	312,7 91,12	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Колодец								
167	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 О2, СН РК 8.02-03-20 О2, СН РК 8.02-05-20 О2, СН РК 8.02-06-20 О2	-Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	3,39	7930,7 1435,5	1879,87 538,43	26885 4866	6373 1825	8699 130	8,86 2,06	30 7
		м3								
168	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	0,972	40,7 8,32	0,02 -	40 8	- -	7 90	0,04 -	- -
		м2								
169	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08624	175710,1 8100	1826,1 690,75	15153 699	157 60	1061 140	42,7 3,37	4 -
		т								
170	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,51	245,44 37,35	3,82 1,44	7243 1102	113 42	1351 118	0,21 0,01	6 -
		м2								
171	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,942	3951,97 195,75	66,01 24,93	3723 184	62 23	218 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
172	Е0106-1-13	-Устройство бетонных упоров	0,15	5990,4 771,75	95,97 36,25	899 116	14 5	127 105	4,9 0,18	1 -
		м3								
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
173	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,66	408,11 238,5	169,61 4,07	4350 2542	1808 43	3439 133	1,55 0,01	17 -
		м3								
		Канализация								
174	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,498	32,23 1,42	30,77 8,34	14908 657	14231 3860	4381 97	0,01 0,03	5 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,2498	262,72 262,72	- -	12151 12151	- -	13730 113	1,85 -	85 -
176	Е0101-17-9	м3 -Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,2498	42,12 1,86	40,26 10,92	1948 86	1862 505	573 97	0,01 0,04	1 2
177	Е010333-А30 -1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	941,18343	176,4 -	176,4 35,28	166025 -	166025 33205	33205 100	- 0,74	- 697
178	Е0101-171-1	т -Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	770,83	483,56 40,73	6,82 2,54	372740 31396	5257 1958	37690 113	0,26 0,01	200 9
179	Е0101-18-5	м2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	399,0878	56,25 3,89	52,36 19,37	22449 1552	20897 7729	9003 97	0,03 0,08	11 31
180	Е010333-А30 -1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	738,31243	176,4 -	176,4 35,28	130238 -	130238 26048	26048 100	- 0,74	- 547
181	Е0101-166-2	т -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,760768	134,1 134,1	- -	4930 4930	- -	5570 113	0,97 -	36 -
182	С143008-92	м3 -Песок природный	36,760768	990 -	- -	36393 -	- -	- -	- -	- -
183	Е0101-27-3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы	399,0878	7,57 -	7,57 2,46	3022 -	3022 981	952 97	- 0,01	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
184	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	399,0878	25,65 20,27	5,38 -	10235 8090	2146 -	7847 97	0,13 -	51 -
		Трубопроводы и арматура								
185	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	19	712,05 119,25	10,58 3,96	13529 2266	201 75	2996 128	0,7 0,02	13 -
186	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,097	78245 41850	36133,62 9612,9	7590 4059	3505 932	6489 130	247 37,3	24 4
187	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) км	0,0185	154577,68 70200	66009,8 24936,75	2860 1299	1221 461	2288 130	376 121,79	7 2
188	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0185	551518,23 48375	80990,95 30595,5	10203 895	1498 566	1899 130	278 149,43	5 3
		Колодец								
189	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	13,6	6853,01 1615,95	1538,85 576,23	93201 21977	20928 7837	38758 130	9,66 2,81	131 38
190	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,48168	175710,1 8100	1826,1 690,75	84636 3902	880 333	5928 140	42,7 3,37	21 2
191	Е0113-26-6к	-Окраска металлических	2,916	40,7	0,02	119	-	22	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=2		стремянок эмалью ПФ-115								
				8,32	-	24	-	90	-	-
192	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 62,16	245,44	3,82	15257	237	2845	0,21	13
				37,35	1,44	2322	90	118	0,01	-
193	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м2 2,826	3951,97	66,01	11168	187	655	1,35	4
				195,75	24,93	553	70	105	0,12	-
		Деталь крепления труб телефонной канализации								
194	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен	м3 1,4	5476,66	86,6	7667	121	769	3,06	4
				490,5	32,72	687	46	105	0,16	-
195	Е0107-37-2	-Укладка плит покрытий	м3 0,54	2495,58	1240,62	1348	670	370	2,13	1
				362,25	127,08	196	69	140	0,41	-
196	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков	м3 6,96	7817,52	316,01	54410	2199	10870	8,25	57
				1368	119,39	9521	831	105	0,58	4
		Жироуловитель								
197	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 10	35,29	33,19	353	332	109	0,01	-
				2,1	9,13	21	91	97	0,03	-
198	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3 2,35	4803,67	66,01	11289	155	545	1,35	3
				195,75	24,93	460	59	105	0,12	-
199	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3 2,56	8040,06	2308,84	20583	5911	10485	13,87	36
				2286	864,68	5852	2214	130	4,22	11
200	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,28	245,44	3,82	1541	24	287	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	235	9	118	0,01	-
201	Е0115-172-4	-Окраска металлических скоб м2	0,095985	148,4	0,07	14	-	11	0,65	-
202	Е0106-1-1	-Устройство бетонной набивки м2	0,13	108 3951,97	0,02 66,01	10 514	- 9	105 30	- 1,35	- -
203	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых м3	0,08	195,75 902,62	24,93 14,05	25 72	3 1	105 18	0,12 1,19	- -
				178,2	5,31	14	-	120	0,03	-
204	Е0106-1-1	-Устройство отмостки вокруг колодца м2	0,314	3951,97	66,01	1241	21	73	1,35	-
				195,75	24,93	61	8	105	0,12	-
205	Е0115-60-1	-Штукатурка простая стен колодца м3	6,28	98,16	2	616	13	619	0,57	4
				93,6	0,27	588	2	105	0,04	-
206	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2	19,721	27,1	-	534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	Е010333-А30-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	19,721	176,4	176,4	3479	3479	696	-	-
				-	35,28	-	696	100	0,74	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4626768	549360			5455
			Тенге			936491	134420			1745

Накладные расходы :

На общестроительные работы	831097
На металломонтажные работы	14737
На сантехнические работы	352850
Всего накладных расходов:	1198684
Итого с накладными	5825452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	349527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6174979
Итого с временными, 1,8 %	6286129
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6370992
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6396137
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6458998
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574193548	16518365
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	330367
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16848732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1021848
Итого с НДС	18870580

Алматы қаласы «Құрылыс бақылауы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

«ТВИК»

Global Trade Center