Счет-фактура № 8 от 22 апреля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. №2 от 15.02.2016г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы	тг	1	32 544 853,57	32 544 853,57	12%	3 905 382,43	36 450 236,00		
Всего по счету:					**32 544 853,57**		**3 905 382,43**	**36 450 236,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 15.02.2016г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
6	22.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы			тг	1	36 450 236,00	36 450 236,00
				Итого	1	x	36 450 236,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 22 апреля 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ Доп соглашение	10.06.2015г. №2 от 15.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	241 618 199	32 544 854								3 905 382	36 450 236

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б. "_____" _____2016г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2016г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 2 от 15.02.2016г. к Договору № 100-ОЗ от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы Раздел АР (локальная смета 02-01-02)												
		Кровля (АР-9)												
1	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	96	481,6 44,42	3,34 0,8	46234 4264	321 76	5166 119	0,28 -	27 -				
		Витражи												
2	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	62,53	965,99 927	28,84 10,15	60404 57965	1804 635	52740 90	4,98 0,04	311 3				
3	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в	35,4	230,31	5,58	8153	198	4085	0,59	21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, высота проема до 2 м		94,05	2,12	3329	75	120	0,01	-
		м2								
		Двери								
4	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	327,06	400,18	102,53	130883	33533	73518	0,9	294
				151,65	35,67	49599	11666	120	0,14	46
		м2								
5	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	69,3	325,27	83,13	22541	5761	13971	0,8	56
				138,83	29,17	9621	2021	120	0,12	8
		м2								
6	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	5,04	447,28	20,21	2254	102	1343	1,29	6
				215,16	6,88	1084	35	120	0,03	-
		м2								
7	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	936,3	93,62	52,19	87656	48865	66249	0,18	172
				30,83	19,71	28866	18454	140	0,1	90
		м								
8	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	19,17	330,85	32,08	6342	615	6542	1,49	29
				272,25	12,13	5219	233	120	0,06	1
		м2								
9	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	36,5	92,51	52,19	3377	1905	2583	0,18	7
				30,83	19,71	1125	719	140	0,1	4
		м								
10	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	9	375,5	30,89	3380	278	2199	1,23	11
				191,93	11,68	1727	105	120	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8	330,85	32,08	2647	257	2730	1,49	12
				272,25	12,13	2178	97	120	0,06	-
		м2								
		Полы								
		1-й этаж Тип 4								
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	321,11	1041,83	15,2	334542	4881	71358	1,07	344
				173,3	7,37	55648	2367	123	0,04	12
		м2								
13	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	254	136,49	0,32	34668	81	13040	0,24	60
				41,63	0,11	10574	28	123	-	-
		м								
		1-й этаж Тип 6								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	82,02	1041,83	15,2	85451	1247	18227	1,07	88
				173,3	7,37	14214	604	123	0,04	3
		м2								
15	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	119,1	136,49	0,32	16256	38	6115	0,24	28
				41,63	0,11	4958	13	123	-	-
		м								
		2-й этаж Тип 4								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	194,7	1041,83	15,2	202844	2959	43267	1,07	208
				173,3	7,37	33742	1435	123	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02 м2								
17	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	154,9	136,49	0,32	21142	50	7953	0,24	37
				41,63	0,11	6448	17	123	-	-
		м								
		2-й этаж Тип 6								
18	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	80,81	794,05	18,42	64167	1489	9230	0,42	34
				85,95	6,91	6946	558	123	0,03	3
		м2								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	55,91	1041,83	15,2	58249	850	12425	1,07	60
				173,3	7,37	9689	412	123	0,04	2
		м2								
20	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	83	136,49	0,32	11328	27	4261	0,24	20
				41,63	0,11	3455	9	123	-	-
		м								
		3-й этаж Тип 4								
21	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	249,6	1041,83	15,2	260041	3794	55467	1,07	267
				173,3	7,37	43256	1840	123	0,04	9
		м2								
22	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	193,2	136,49	0,32	26369	62	9919	0,24	46
				41,63	0,11	8043	21	123	-	-
		м								
		3-й этаж Тип 6								
23	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	64,89	1041,83	15,2	67604	986	14420	1,07	69
				173,3	7,37	11245	478	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	одноцветных с красителем плиток м2								
24	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	96,8	136,49	0,32	13212	31	4970	0,24	23
		м		41,63	0,11	4030	11	123	-	-
		4-й этаж Тип 4								
25	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	174,18	1041,83	15,2	181466	2648	38707	1,07	186
				173,3	7,37	30185	1284	123	0,04	6
26	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	136,2	136,49	0,32	18590	44	6993	0,24	32
		м		41,63	0,11	5670	15	123	-	-
		4-й этаж Тип 6								
27	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	98,27	1041,83	15,2	102381	1494	21838	1,07	105
				173,3	7,37	17030	724	123	0,04	4
28	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	117,5	136,49	0,32	16037	38	6032	0,24	28
		м		41,63	0,11	4892	13	123	-	-
		Технический этаж Тип 6								
29	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	65,14	1041,83	15,2	67865	990	14476	1,07	70
				173,3	7,37	11289	480	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
30	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	65,3	136,49 41,63	0,32 0,11	8913 2718	21 7	3353 123	0,24 -	15 -
		м								
		Лестничные площадки Тип 8								
31	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	64,1	1041,83 173,3	15,2 7,37	66781 11109	974 472	14245 123	1,07 0,04	69 2
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
32	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	62,9	136,49 41,63	0,32 0,11	8585 2619	20 7	3229 123	0,24 -	15 -
		м								
		Фасад								
33	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	661,1	944,73 193,05	4,92 1,87	624561 127625	3253 1236	135305 105	1,15 0,01	760 6
		м2								
34	Е0113-13-11	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	661,1	38,43 5,85	0,07 0,02	25406 3867	46 13	3493 90	0,03 -	19 -
		м2								
35	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1013,67	125,15 68,85	0,62 0,23	126862 69791	628 233	82629 118	0,43 -	440 1
		м2								
36	СПрайс-лист	-Плитка облицовочная сплитерная 390х190х55, цветная	582	60,75 -	- -	35355 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
37	СПрайс-лист	-Накрывочный элемент односкатный 250х190х90, цветной	180	77,16 -	- -	13888 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
38	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,1105	53600	-	5923	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00582	29400 -	- -	171 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2711	59500 -	- -	16130 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	1156,7	1529,7 37,89	1,02 0,16	1769405 43827	1176 185	46213 105	0,24 -	273 1
		Водопровод и канализация (локальная смета 02-01-03)								
42	С130904-996 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 шт.	2	473 -	- -	946 -	- -	- -	- -	- -
43	С131103-9	-Рукава поливочные, d 15 мм м	200	362 -	- -	72400 -	- -	- -	- -	- -
44	С130904-996 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 шт.	13	473 -	- -	6149 -	- -	- -	- -	- -
45	5302-319	-Огнетушитель порошковый шт.	22	2540 -	- -	55880 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция противопожарного водоснабжения								
46	Ц0107-218-7	Насосная станция пожаротушения, масса 2.0 т	1	15679	2568	15679	2568	9012	55	55
				9473	540	9473	540	90	3,13	3
47	Ц0112-790-3 к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1 шт	843,2	63,55	843	64	714	5	5
				773,75	19,75	774	20	90	0,11	-
48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5 шт	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
49	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2 1шт	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С131206-298 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1 шт	8254	-	8254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С130903-73 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1 шт.	6593	-	6593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	29 шт.	693,07	10,34	20099	300	3000	0,43	13
				76,95	3,87	2232	112	128	0,02	1
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1 м	329,67	4,19	330	4	79	0,34	-
				59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
54	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	14 м	305	-	4270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, количество окрасок 2	шт 0,5	148,4	0,07	74	-	57	0,65	-
				108	0,02	54	-	105	-	-
		Водомерный узел В1 Ду-15мм (для буфета)	м2							
56	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	365,31	4,23	365	4	79	0,34	-
				60,45	1,6	60	2	128	0,01	-
57	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 1	330,31	4,23	330	4	79	0,34	-
				60,45	1,6	60	2	128	0,01	-
58	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	м 1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	шт 1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
60	С130905-205 3 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1фильтр 1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт. 2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, количество окрасок 2	шт 0,15	149,48	0,07	22	-	17	0,65	-
				109,08	0,02	16	-	105	-	-
		Горячее водоснабжение(Т3,Т4)	м2							
63	Е0118-22-5	-Установка воздухосборников	18	28,81	-	518	-	534	0,12	2
				23,18	-	417	-	128	-	-
64	Е0117-8-1	-Установка водонагревателей	комплект 10	1526,99	98,04	15270	980	18180	7,95	79
				1383,95	36,36	13840	364	128	0,18	2
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производственная канализация (столовой)								
65	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	46	1220,17 145,44	10,69 4	56128 6690	492 184	8799 128	0,78 0,02	36 1
66	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	4	783,17 131,81	7,14 2,69	3133 527	29 11	689 128	0,71 0,01	3 -
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	27	200 -	- -	5400 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0115-179-6	-Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком м2	26	89,89 83,63	- -	2337 2174	- -	2283 105	0,52 -	14 -
69	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523 -	- -	523 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	3	749,92 103,4	1,44 0,55	2250 310	4 2	399 128	0,57 -	2 -
71	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	16	621,61 107,26	0,65 0,25	9946 1716	10 4	2202 128	0,59 -	9 -
72	С130810-271	-Хомуты для крепления труб Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 шт	14	154,92 -	- -	2169 -	- -	- -	- -	- -
73	С130810-263	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 шт	14	86 -	- -	1204 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130810-182	-Прочистка, d 50 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2899,57	9,29	5799	19	372	0,8	2
		комплект		140,9	4,54	282	9	128	0,02	-
76	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам.100 мм	4	177,32	1,59	709	6	698	0,84	3
				136,35	-	545	-	128	-	-
		1воронка								
77	С130810-363	-Воронка стальная 100х50	4	220,96	-	884	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
78	С131101-60	-Сифоны-ревизии чугунная	4	284	-	1136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	2	384	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Отопление и вентиляция (локальная смета 02-01-04)								
		Вентиляция								
80	Е0120-34-2	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т	2	2050,68	334,04	4101	668	4488	9,96	20
				1627,76	125,21	3256	250	128	0,61	1
		шт								
		ПДУ-1								
81	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп-05 (800х800)	1	4801,99	-	4802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С131312-73	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,21	836	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДУ-1								
83	СПрайс-лист	-Клапан обратный КО-06 (Ф-1000)	1	7119,32	-	7119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс-лист-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (900х400)	шт	3	15121,27	-	45364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-1								
85	СПрайс-лист-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150		2	898,99	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс-лист-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	шт	11	621,44	-	6836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250х200)	шт	1	7552,95	-	7553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-02 (250х200)	шт	1	1706,52	-	1707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-2								
89	СПрайс-лист-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250х200)		1	7552,95	-	7553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С131312-16 -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-02 (250х200)	шт	1	1706,52	-	1707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-3								
92	СПрайс-лист-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150		31	621,44	-	19265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс-лист-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	шт	2	898,99	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100)	8	7134,01	-	57072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
95	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х150)	3	7299,84	-	21900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
96	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х100)	1	7209,42	-	7209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
97	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200х150)	2	7375,25	-	14751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
98	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	146	93	-	13578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				кг						
99	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
100	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп-03 (350х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
		В-4								
101	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	28	621,44	-	17400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
102	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100)	1	7134,01	-	7134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
103	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х150)	2	7299,84	-	14600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
104	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200х150)	2	7375,25	-	14751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3 шт	39	-	117	-	-	-	-
106	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1 шт	2797,53	-	2798	-	-	-	-
		В-5								
107	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	2 шт	898,99	-	1798	-	-	-	-
108	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 200х100	2 шт	587,23	-	1174	-	-	-	-
109	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3 шт	39	-	117	-	-	-	-
110	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп(д-250)	2 шт	2588,35	-	5177	-	-	-	-
		В-6								
111	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	4 шт	898,99	-	3596	-	-	-	-
112	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 200х100	2 шт	587,23	-	1174	-	-	-	-
113	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3 шт	39	-	117	-	-	-	-
114	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп(д-250)	2 шт	2588,35	-	5177	-	-	-	-
		В-7								
115	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	4 шт	898,99	-	3596	-	-	-	-
116	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые	2 шт	1312,71	-	2625	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные RAR 400x200								
				-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 200x100	1 шт	587,23	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 150x150	2 шт	621,44	-	1243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3 шт	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс-лист	Клапан обратный КОп(д-250)	1 шт	2588,35	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		В-8								
121	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 300x150	7 шт	898,99	-	6293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 400x200	1 шт	1312,71	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 150x150	12 шт	621,44	-	7457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100x100)	8 шт	7134,01	-	57072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150x100)	5 шт	7209,42	-	36047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150x150)	1 шт	7299,84	-	7300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200x150)	1 шт	7375,25	-	7375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С131312-16	-Заглушка питометражного	3 шт	39	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лючка, СТД-8281								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129		СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-9								
130		СПрайс-лист-Решетки нерегулируемые стальные RAR 400х200	6	1312,71	-	7876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131		С131312-16 -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132		СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-10								
133		СПрайс-лист-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	14	621,44	-	8700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134		С131312-16 -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135		СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-11								
136		С131312-16 -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137		СПрайс-лист-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-12								
138		СПрайс-лист-Клапан обратный КОп(д-250)	1	2588,35	-	2588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	СПрайс-лист	Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-15								
140	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	3	621,44	-	1864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-16								
142	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	2	898,99	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-17								
144	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	1	898,99	-	899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-18								
146	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100)	1	7134,01	-	7134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-19								
148	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные	2	621,44	-	1243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAR 150x150								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		П1								
150	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	39	93	-	3627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П2								
151	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	22	93	-	2046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П5, П5а								
152	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		П6, П6а								
153	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Система отопления №1								
154	С130804-52	-Тройник с пробкой	3,2	112	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
		Система отопления №2								
155	С130804-52	-Тройник с пробкой	0,4	112	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
156	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Электроосвещение (локальная смета 02-01-05)								
157	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	15	9937 6030	32 2,3	149055 90450	480 35	85960 95	37 0,01	555 -
		шт								
158	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником на ток до 100 А	10	1627,7 459	49,7 9	16277 4590	497 90	4446 95	3 0,05	30 1
		шт								
159	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	180	47 45,5	0,2 0,1	8460 8190	36 18	7798 95	0,29 -	52 -
		шт								
160	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	90	48,5 47	0,2 0,1	4365 4230	18 9	4027 95	0,29 -	26 -
		шт								
161	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	35	55 49,7	0,9 0,2	1925 1740	32 7	1659 95	0,33 -	12 -
		шт								
162	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	318	92,4 90	- -	29383 28620	- -	25758 90	0,5 -	159 -
		шт								
163	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	357,5 131	164 46,6	8580 3144	3936 1118	4049 95	0,82 0,27	20 6
		шт								
164	СПрайс-лист	Светильник настенный для ламп нааливания 220В, НББ77-60-006	24	129,18 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
165	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	27	241,7 131	91 25,7	6526 3537	2457 694	4019 95	0,82 0,15	22 4
166	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами,масса 1 м до 3 кг	225	93,4 31,3	32,3 7	21015 7043	7268 1575	8187 95	0,2 0,04	45 9
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	5615	45	6,7	252675	37621	180298	0,19	1067
				32,2	1,6	180803	8984	95	0,01	52
		м								
		Электромонтажные работы (локальная смета 02-01-06)								
		Силовое электрооборудование								
168	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	4	2070	-	8280	-	5249	6,98	28
				1215	-	4860	-	108	-	-
		шкаф								
169	Ц0108-524-1-	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1514,6	39,6	3029	79	782	2	4
				405	6,8	810	14	95	0,04	-
		шт								
170	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	11	467,4	9,4	5141	103	2748	2	22
				263	-	2893	-	95	-	-
		шт								
171	СППрайс-лист	-Пост управления кнопочный ПКЕ 221-1	11	178,05	-	1959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	Ц0108-532-6-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 9 элементов поста	35	780,2	13,2	27307	462	14607	3	105
				437	2,3	15295	80	95	0,01	-
		шт								
173	СПрайс-лист	-Пост управления кнопочный двухштифтовый ПКУ15-21-131	35	258,35	-	9042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или	6	598,8	14,8	3593	89	1655	2	12
				288	2,3	1728	14	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
175	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б 3МТ 25АТ	3	907,72	-	2723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-40А	3	1221,93	-	3666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Вентиляция								
177	СПрайс-лист	Щит распредилительный типа ЩВ1	1	18586,33	-	18586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	СПрайс-лист	Щит распредилительный типа ЩВ2,ЩВ3	2	35348,83	-	70698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	75-6-10	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А	1	32900	-	32900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	75-6-8	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	32100	-	32100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	СПрайс-лист	Магнитный пускатель ПМЛ2110 380В(закр.нереверс.)	22	2304,22	-	50693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	75-6-17	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1,	2	38300	-	76600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А								
183	75-6-24	-Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1 шт	47900	-	47900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	СПрайс-лист	-Щит распредилительный типа ЩТП	1 шт	17922,64	-	17923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	61,2 шт	156	-	9547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	275,4 шт	116	-	31946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	15,3 шт	96	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	1,02 шт	212	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	17,34 шт	127	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для	0,345 шт	16300	-	5624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
191	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,19	18000	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
192	С151803-46	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	7	244	-	1708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	350	93,4	32,3	32690	11305	12735	0,2	70
				31,3	7	10955	2450	95	0,04	14
		м								
195	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	900	113,2	42,7	101880	38430	42579	0,25	225
				40,5	9,3	36450	8370	95	0,05	49
		м								
196	Ц0108-146-7	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	100	167	71,5	16700	7150	7571	0,41	41
				64,1	15,6	6410	1560	95	0,09	9
		м								
197	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	2377	45	6,7	106965	15926	76326	0,19	452
				32,2	1,6	76539	3803	95	0,01	22
		м								
198	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	1035	60,4	15,6	62514	16146	41788	0,24	248
				38,7	3,8	40055	3933	95	0,02	23
		м								
199	Ц0108-148-6	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	345	91,2	25,7	31464	8867	21468	0,38	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 13 кг		59,2	6,3	20424	2174	95	0,04	13
		м								
200	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х3,2 мм	15,3	116	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
201	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	2920	34,2	1,2	99864	3504	64912	0,14	409
				23,2	0,2	67744	584	95	-	3
		м								
202	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	685	39	1,5	26715	1028	16985	0,16	110
				25,9	0,2	17742	137	95	-	1
		м								
203	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3640	108,6	48,9	395304	177996	179125	0,22	801
				39,6	12,2	144144	44408	95	0,07	258
		м								
		Электромонтажные изделия								
204	Ц0108-396-9	-Прокладка лотков на подвесах, длина 2 м	378	273,7	184	103459	69552	48227	0,51	193
				81,9	52,4	30958	19807	95	0,3	115
		м								
		Заземление								
205	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 12 мм	250	51,7	2,8	12925	700	6602	0,16	40
				27,5	0,3	6875	75	95	-	-
		м								
206	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	350	61,9	3,3	21665	1155	7780	0,14	49
				23	0,4	8050	140	95	-	1
		м								
207	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	0,4	102,6	14,4	41	6	32	0,44	-
				80,1	2,8	32	1	95	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С151609-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	0,000628	341500	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
209	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	92,4	-	924	-	810	0,5	5
				90	-	900	-	90	-	-
		шт								
210	С151801-134	-Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	10	1750	-	17500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	85	78,3	2,1	6656	179	5241	0,39	33
				64,6	0,3	5491	26	95	-	-
		м								
212	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,035	23772	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
213	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	103179	-	5159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Антиобледенительная система								
214	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель двухжильный,длина 14м,devifast TM DTCE-30	2	7171,01	-	14342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель одножильный,длина 110м,devifast TM DSIG-20	2	19606,82	-	39214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель одножильный,длина 13110м,devifast TM DSIG-20	2	23691,57	-	47383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	СПрайс-лист-Стальная монтажная лента		100	145,24	-	14524	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
218	С151803-53 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2		5	244	-	1220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	СПрайс-лист-Терморегулятор deviger 850 III		2	25143,93	-	50288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	СПрайс-лист-Щит ЩОТ		1	21366,4	-	21366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вертикальная планировка (локальная смета 07-01-01)								
221	Е0101-30-2 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		10275	0,2	0,2	2084	2084	701	-	-
				-	0,07	-	723	97	-	2
		м2		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0101-24-1 -Снятие растительного слоя		472,89	7,91	7,91	3741	3741	1178	-	-
		м3		-	2,57	-	1214	97	0,01	5
223	Е0101-24-9К-Разработка грунта =9 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м		472,89	65,91	65,91	31169	31169	9816	-	-
				-	21,4	-	10120	97	0,08	39
		м3		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0101-24-1 -Перемещение растительного грунта бульдозером из временого отвала для озеленения площадки		141,21	7,91	7,91	1117	1117	352	-	-
				-	2,57	-	363	97	0,01	1
		м3		-	-	-	-	-	-	-
225	Е0101-24-9К-Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100м =9		141,21	65,91	65,91	9307	9307	2931	-	-
				-	21,4	-	3022	97	0,08	12
		м3		-	-	-	-	-	-	-
226	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м в выемке		472,89	9,24	9,24	4372	4372	1377	-	-
				-	3	-	1419	97	0,01	5
		м3		-	-	-	-	-	-	-
227	Е0101-24-10-Перемещение грунта бульдозерами в насыпь		472,89	79,1	79,1	37407	37407	11781	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=10			-	25,68	-	12145	97	0,1	47
228	E0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	472,89	25,61	25,61	12110	12110	4082	-	-
				-	8,9	-	4208	97	0,03	14
229	E0101-131-6 К=3	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	472,89	1,6	1,6	756	756	257	-	-
				-	0,56	-	265	97	-	1
230	E0101-24-9 К=10	-Перемещение грунтов бульдозером на 100 м м3	764,43	73,24	73,24	55983	55983	17631	-	-
				-	23,78	-	18176	97	0,09	70
231	E0101-17-1	-Погрузка экскаватором недостающегогрунта м3	764,43	23,68	22,86	18103	17475	6258	0,01	4
				0,79	7,65	604	5848	97	0,03	21
232	C010333-A30-1	-Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1414,1955	176,4	-	249464	-	49893	0,74	1048
				35,28	-	49893	-	100	-	-
233	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	764,43	3,07	2,66	2348	2034	979	-	2
				0,39	0,93	298	711	97	-	2
		Ограждение (локальная смета 07-01-02)								
		Стойка металлическая СТ-1 (49шт)								
234	C11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистойстали Ст3сп т	1,5778	72300	-	114075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение Огм-1 (48шт)								
235	C12021-268	-Сварная решетка ограждения	4,42464	134000	-	592902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытия (локальная смета 07-01-03)								
		Покрытие из тротуарных плит								
236	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	310	585	-	181350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Покрытие из тактильных плиток								
237	СПрайс-лист-Тактильная плитка 300х300х40		166	349,12	-	57955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Озеленение (локальная смета 07-01-04)								
238	С143012-49	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3м	750	301	-	225750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9337824	709440			10510
			Тенге			1633238	206497			1023
	Стоимость оборудования -		Тенге			245380	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			245380	-	-		-

Накладные расходы :

На монтажные работы	893148
На общестроительные работы	935139
На металломонтажные работы	52740
На сантехнические работы	41522
Всего накладных расходов:	1922549
Итого с накладными	11260374

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	660900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11921274
Итого с временными, 1,8 %	12131440
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	12309731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12357275
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12476136
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	31906720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	638134
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32544854
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3905382
Итого с НДС	36450236

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы «Күрылыс бақылауы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН