Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«24» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «БОЛАШАК-УЗЕНЬ, МангистаУская обл., г.Жанаозен. с. Тенге. ул. М. Бегенова. дом 76**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор **Досжанов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство дополнительной пристройки к медицинскому центру и бизнес центру» по адресу Мангистауская область, г.Жанаозен, Коктем строение 10/2»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Башенова А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно — монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно— сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «T&S Construction»
(наименование организации)
Субподрядные организации: ТОО «СК А-Строй монтаж»
(наименование организации)
Субподрядные организации: ТОО «Bolashak Industry Group»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИнжинирингСистемКз». б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Башенова А.М. от 27.03.2024 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Пристройка к медицинскому центру имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
		Пристройка Площадь за стройки S=178,1 м2 Объем зданий V=2938м2		Пристройка Площадь за стройки S=178,1 м2 Объем зданий V=2938м2	

	Общая площадь здании S=320,5м²; Основная площадь S=320,5м²; Число этажей-5		Общая площадь здании S=320,5м²; Основная площадь S=320,5м²; Число этажей-5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Стены наружные и внутренние выполнить из камня ракушечника, толщиной 390 мм и 190 мм соответственно, марки М35 по ГОСТ 4001-86 на цем.-песч. растворе М50.Фундаменты – монолитные и блок бетонные. Перекрытия, покрытия – плиты

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2024г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7**

по норме или по проекту организации строительства **7** месяц;

фактически **7** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Озенэнергосервис" С. Мундаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП "Озенинвест" директор Ш. Шарапатдинов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Туракова А.З. 11. 10. 2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство дополнительной пристройки к медицинскому центру и бизнесцентру» по адресу Мангистауская область, г.Жанаозен, Коктем строение 10/2»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Досжанов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Нелісты делді
„Озенэнергосервис"
ОТБ Басшысы
Б. Алдинепесов