Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 13

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 31 октября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ Доп соглашение	10.06.2015г. №2 от 15.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	440 544 104	38 212 037,5								4 585 444,5	42 797 482

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "_____" _____2016г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2016г.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "GlOBAl TrAdE CEnTEr"
Субподрядчик
Договор 100-03 от 10.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Корректировка к сметной документации: Поликлиника на 200 посещений в мкр.Калкаман, Ауэзовского района, г.Алматы

Наименование обьекта: Корректировка к сметной документации:Поликлиника на 200 посещений в мкр.Калкаман, Ауэзовского района, г.Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Добавить								
1.	Ц0108-600-2	Монтаж счетчиков	шт	4,00	166,90	5,40	668	22	1,00	4
					158,00	2,30	632	9	0,01	0
2.	ТПрайс-лист	Счетчик Альфа A1805 RAL-P40-DW4	шт	2,00	80298,58	--	160597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Счетчик "Отан" САР4У-Э712 TX RS OP IP 5-7,5А 3х220/380 V кл.т. 0,5S; 2,0	шт	2,00	22693,08	--	45386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков	м3	4,47	2646,95	1053,54	11837	4711	3,23	14
					515,25	267,30	2304	1195	1,08	5
5.	С143018-140	Блок Б-2-1	м3	4,47	23900,00	--	106881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-62-3	Изготовление решеток по лоткам в построечных условиях и на производственных базах	т	0,40	27935,09	9375,11	11222	3766	91,00	37
					16380,00	2107,33	6580	847	7,36	3
7.	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ	т	0,14	47200,00	--	6406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8509-86/			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,11	48300,00	--	53613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	3,00	5750,28	21,53	17251	65	1,95	6
					346,50	9,00	1040	27	0,04	0
10.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	3,00	1750,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	18,00	143,32	1,57	2580	28	0,70	13
					126,00	--	2268	--	--	--
12.	С131101-9 3	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	компл	18,00	4790,00	--	86220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	573,95	145,49	2,33	83504	1337	0,26	149
					43,65	0,88	25053	505	0,00	2
14.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	173,70	173,10	1,88	30067	327	0,47	81
					78,30	0,72	13601	125	0,00	1
15.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	28,00	1041,83	15,20	29171	426	1,07	30
					173,30	7,37	4852	206	0,04	1
16.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	1,49	3
					272,25	12,13	515	23	0,06	0
17.	С12022-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-62-	Изготовление решетчатых	т	0,07	27935,09	9375,11	1863	625	91,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	конструкций в построечных условиях и на производственных базах			16380,00	2107,33	1093	141	7,36	0
20.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	57972,00 --	-- --	1351 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	51000,00 --	-- --	2213 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,89	21,80 5,81	0,05 0,02	41 11	-- --	0,03 0,00	0 0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,78	20,36 4,16	0,02 --	77 16	-- --	0,02 --	0 --
24.	Е0110-90-2	Установка решетчатых металлических дверей	м2	1,89	330,85 272,25	32,08 12,13	625 515	61 23	1,49 0,06	3 0
25.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	0,50	1380,00 --	-- --	690 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	10,20	92,51 30,83	52,19 19,71	944 314	532 201	0,18 0,10	2 1
27.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,31	22997,72 3487,50	316,57 119,25	30127 4569	415 156	22,50 0,58	29 1
28.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	56,26	129,31 121,50	4,32 1,64	7275 6836	243 92	0,75 0,01	42 0
29.	С11011-599	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы IV /водоэмульсионное/	100м2	0,56	30100,00 --	-- --	16935 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	12,00	868,94 222,86	4,85 1,41	10427 2674	58 17	1,29 0,01	15 0
31.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	12,00	1028,30	4,62	12340	55	1,52	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			254,97	3,14	3060	38	0,02	0
		Итого по разделу: Добавить								762131

ИТОГО:	762130	12731	453
	75933	3605	15

Накладные расходы :

На монтажные работы	609
На общестроительные работы	74191
На металломонтажные работы	7794
На сантехнические работы	4268
Всего накладных расходов:	86862
Итого с накладными	848992

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38581
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	887573
Итого с временными, 1,8 %	899842
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	909209
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	911984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	918923
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2350071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2397072
Налог на добавленную стоимость, 12 %	287649
Итого с НДС	2684721
Снимается согласно договорной цены	-1131741
Итого по акту выполненных работ:	1552980

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

«Алматы қаласы «Күрылыс басқармасы» коммуналық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик

Форма N 2в

Дополнительное соглашение № 2 от 15.02.2016г. к Договору № 100-ОЗ от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общестроительные работы Раздел КЖ /локальная смета 02-01-01/										
1	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1622	57,81 0,97	56,84 7,19	93762 1573	92188 11669	12845 97	0,01 0,02	10 41		
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	48,66	262,72 262,72	- -	12784 12784	- -	14446 113	1,85 -	90 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Раздел АР /локальная смета 02-01-02/								
		Кровля (АР-9)								
3	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	88,168	-11040	-	-973375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,790875	-41200	-	-32584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	656,304	-189	-	-124041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-1460 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	667,92	-296	-	-197704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Витражи								
7	С12069-20	-Доски подоконные ламинированные, шириной 250 мм	2,8	-837	-	-2344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
8	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	23,63	202,79	2,95	4792	70	2383	0,57	13
				94,95	1,1	2244	26	105	0,01	-
		м2								
9	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков "Армстронг"	884,96	326,29	2,21	288754	1956	297653	1,76	1558
				319,5	0,83	282745	735	105	-	4
		м2								
10	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	884,96	340	-	300886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Полы. 1-й этаж Тип 5								
11	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	64,23	1304,78	4,9	83806	315	4768	0,38	25
				58,5	1,85	3757	119	123	0,01	1
		м2								
12	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	74,6	123,31	0,16	9199	12	1491	0,09	7
				16,18	0,07	1207	5	123	-	-
		м								
		Полы. 1-й этаж Тип 7								
13	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	33,32	1304,78	4,9	43475	163	2473	0,38	13
				58,5	1,85	1949	62	123	0,01	-
		м2								
14	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	33,3	123,31	0,16	4106	5	666	0,09	3
				16,18	0,07	539	2	123	-	-
		м								
		Полы. 2-й этаж Тип 5								
15	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	137,63	1304,78	4,9	179577	674	10216	0,38	53
				58,5	1,85	8051	255	123	0,01	1
		м2								
16	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	140,3	123,31	0,16	17301	22	2804	0,09	13
				16,18	0,07	2270	10	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Полы. 2-й этаж Тип 7								
17	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	113,31	1304,78	4,9	147845	555	8411	0,38	43
				58,5	1,85	6629	210	123	0,01	1
		м2								
18	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	88,4	123,31	0,16	10901	14	1767	0,09	8
				16,18	0,07	1430	6	123	-	-
		м								
		Полы. 3-й этаж Тип 5								
19	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	161,4	1304,78	4,9	210591	791	11981	0,38	62
				58,5	1,85	9442	299	123	0,01	1
		м2								
20	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	170	123,31	0,16	20963	27	3398	0,09	15
				16,18	0,07	2751	12	123	-	-
		м								
		Полы. 3-й этаж Тип 7								
21	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	25,09	1304,78	4,9	32737	123	1862	0,38	10
				58,5	1,85	1468	46	123	0,01	-
		м2								
22	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	18,2	123,31	0,16	2244	3	364	0,09	2
				16,18	0,07	294	1	123	-	-
		м								
		Полы. 4-й этаж Тип 5								
23	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	228,73	1304,78	4,9	298442	1121	16979	0,38	87
				58,5	1,85	13381	423	123	0,01	2
		м2								
24	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	221,5	123,31	0,16	27313	35	4427	0,09	20
				16,18	0,07	3584	16	123	-	-
		м								
		Лестничные марши Тип 9								
25	Е0111-27-5	-Устройство покрытий на	97,6	2081,21	15,2	203126	1484	21689	1,07	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток		173,3	7,37	16914	719	123	0,04	4
		м2								
26	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	85,2	136,49	0,32	11629	27	4374	0,24	20
				41,63	0,11	3547	9	123	-	-
		м								
		Лестничный марш								
27	Е0111-27-5	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	16,56	408,41	15,2	6763	252	3680	1,07	18
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			173,3	7,37	2870	122	123	0,04	1
		м2								
28	СПРАЙС-ЛИСТ	-Плитка тактильная напольная 300х300мм	16,56	349,12	-	5781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	СПРАЙС-ЛИСТ	-Контрастная нескользящая лента,100мм,длина 18,3м	41,2	272,84	-	11241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
		Ограждения								
		ОГ-1(47,5м)	47,5	344,56	7,69	16367	365	16053	1,34	64
30	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями		238,5	2,9	11329	138	140	0,01	1
		м								
		ОГ-2,пандус(2шт)	58,2	344,56	7,69	20053	448	19669	1,34	78
31	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями		238,5	2,9	13881	169	140	0,01	1
		м								
		ОГ-3,лестничная клетка(2шт)	2,6	344,56	7,69	896	20	879	1,34	3
32	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями		238,5	2,9	620	8	140	0,01	-
		м								
		ОГ-3,(4шт)	9,4	344,56	7,69	3239	72	3177	1,34	13
33	Е0107-60-2	-Установка металлических								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений с поручнями		238,5	2,9	2242	27	140	0,01	-
		м								
		ОГ-4, (2шт)								
34	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями	9,4	344,56	7,69	3239	72	3177	1,34	13
				238,5	2,9	2242	27	140	0,01	-
		м								
		Фасад								
35	Е0115-101-3	-Установка декор.элементов, высотой до 500 мм	63,3	172,84	5,54	10941	351	10667	0,97	61
				158,4	2,09	10027	132	105	0,01	1
		м								
36	С12071-73	-Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 26-50 см	63,3	846	-	53552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0115-55-1	-Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	661,1	472,67	2,65	312481	1751	180112	1,43	945
				258,75	0,72	171060	476	105	0,03	18
		м2								
38	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов акриловой краской	661,1	136,4	1,65	90171	1091	17465	0,13	87
				24,53	0,63	16217	416	105	-	2
		м2								
39	Е0115-14-2	-Наружная облицовка цоколя плитками на цементном растворе	60,161	594,27	2,56	35752	154	29624	2,7	162
				468	0,97	28155	58	105	-	-
		м2								
40	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта	94,9	161,83	1,24	15358	118	17357	0,97	92
				153,23	0,47	14542	45	119	-	-
		м2								
41	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,5219	162300	-	84704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-2098	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	634	13,33	-	8451	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
		Стойка регистратуры (АР-5 п.6)								
43	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
				100,35	9,02	100	9	120	0,04	-
44	Прайс-лист	-Стойка регистратуры шт	1	87281,07	-	87281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Козырьки (АР-47,АР-47/1)								
45	Е0109-43-1	-Монтаж металлоконструкций т	0,2131	11487,34	4590,56	2448	978	1067	25,3	5
				4725	840,11	1007	179	90	3,01	1
46	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2131	59500	-	12679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0112-10-1	-Устройство отливов из металлопласта т	38	161,83	1,24	6150	47	6950	0,97	37
				153,23	0,47	5823	18	119	-	-
48	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм . м2	0,20881	162300	-	33890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном т	9,6	9899,19	207,16	95032	1989	6709	3,63	35
				508,5	78,75	4882	756	119	0,38	4
50	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм) м3	140	139,08	15,94	19471	2232	6766	0,24	34
				34,65	5,96	4851	834	119	0,03	4
51	Е0112-17-2К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	140	19,12	0,14	2677	20	100	-	1
				0,55	0,05	77	7	119	-	-
52	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	129,2	42,86	18,33	5538	2368	4826	0,14	18
				24,53	6,86	3169	886	119	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
53	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	145,996	189 -	- -	27593 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-1460 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	148,58	296 -	- -	43980 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	42,9	481,6 44,42	3,34 0,8	20661 1906	143 34	2308 119	0,28 -	12 -
56	Е0110-7-1	-Обшивка стен асбестоцементными листами м2	64,4	69,93 58,05	4,64 1,76	4503 3738	299 113	4622 120	0,36 0,01	23 1
57	С11011-364	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	64,4	589 -	- -	37932 -	- -	- -	- -	- -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						
58	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков листами типа "LUXALON" на металлическом каркасе м2	178	670,87 282,04	2,86 0,94	119415 50203	509 167	52889 105	1,63 -	290 1
59	С11011-444	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цветной матовый м2	186,9	4020 -	- -	751338 -	- -	- -	- -	- -
		Облицовка стоек козырька (АР-47,АР-47/1)								
60	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля м2	99,8	267,57 201,08	5,26 0,47	26704 20068	525 47	21120 105	1,2 -	120 -
61	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка стоек листами типа "LUXALON" с устройством несущего каркаса м2	99,8	186,61 56,78	0,59 0,16	18624 5667	59 16	5966 105	0,35 -	35 -
62	С11011-444	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цветной матовый м2	104,79	4020 -	- -	421256 -	- -	- -	- -	- -
		Деревянный поручень в коридорах (АР-3)								
63	Е0107-60-2	-Установка ограждений с поручнями из хвойных пород м	308,2	496,54 238,5	7,69 2,9	153034 73506	2370 894	104159 140	1,34 0,01	413 4
64	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,290136	49389 -	- -	14330 -	- -	- -	- -	- -
65	С11011-2087	-Анкерный болт стальной	1232	4,18	-	5150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	оцинкованный		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водоприемные воронки ВВ-2 (АР-4 прим.8,АР-47,АР-47/1)								
66	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	6	636,26	137,88	3818	827	3974	2,58	15
		1воронка		465,75	51,75	2795	310	128	0,25	2
67	СПРАЙС лист Технониколь	-Водоприемная воронка ВВ-1 ULTRA парапетная 110	6	1728,17	-	10369	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Стремянка СТ-1(1шт) АР-40								
68	Е0109-29-1	-Монтаж металических стремян	0,02862	13711,47	5475,87	392	157	170	28,9	1
		т		5040	1552,87	144	44	90	5,46	-
69	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8586	21,8	0,05	19	-	5	0,03	-
		м2		5,81	0,02	5	-	90	-	-
70	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8586	40,72	0,04	35	-	6	0,04	-
		м2		8,32	-	7	-	90	-	-
		Люк								
71	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0462	14806,01	1133,15	684	52	553	82,1	4
		т		12892,5	398,25	596	18	90	1,95	-
72	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0278	69100	-	1921	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0184	49389	-	909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	1,386	21,8 5,81	0,05 0,02	30 8	- -	7 90	0,03 -	- -
75	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,386	40,72 8,32	0,04 -	56 12	- -	10 90	0,04 -	- -
76	Е0110-12-3	-Обшивка люка плитами OSB	м2	1,1	117,12 106,65	4,48 1,69	129 117	5 2	143 120	0,67 0,01	1 -
77	С11011-3103 Изм. и доп. вып. 20	-Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	1,1	387 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	0,8	189,45 70,88	4,72 1,78	152 57	4 1	69 119	0,4 0,01	- -
79	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м2	0,0824	5891 -	- -	485 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,46	1541,71 594	372,83 139,5	709 273	172 64	398 118	3,72 0,68	2 -
81	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,4278	5802 -	- -	2482 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-818	-Петля врезная	м3	2	21 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
83	С11011-792	-Скобяные изделия для однопольных люков	шт комплект	2	843 -	- -	1686 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12								
		Стремянка СТ2(1шт)								
84	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,02922	156852,34	2387,56	4583	70	169	35,1	1
				6120	295,43	179	9	90	1,35	-
		т	8	9,14	-	73	-	-	-	-
85	С11011-2092	-Анкер М8х95 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
86	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0008766	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-
		м2	0,0008766	40,72	0,04	1	-	-	0,04	-
87	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Люк Л-2(1шт)								
88	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,04348	14806,01	1133,15	644	49	520	82,1	4
				12892,5	398,25	561	17	90	1,95	-
		т	0,0278	69100	-	1921	-	-	-	-
89	С11011-892	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
90	С11011-881	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01568	49389	-	774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т	1,1	117,12	4,48	129	5	143	0,67	1
	Изм. и доп.вып.9, вып.17									
91	Е0110-12-3	-Обшивка люка плитами OSB		106,65	1,69	117	2	120	0,01	-
		м2	1,1	387	-	426	-	-	-	-
92	С11011-3103	-Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А,		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20		I, E1, толщина 10 мм								
93	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	0,8	189,45 70,88	4,72 1,78	152 57	4 1	69 119	0,4 0,01	- -
94	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75 м2	0,0824	5891 -	- -	485 -	- -	- -	- -	- -
95	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,08	14600 -	- -	1168 -	- -	- -	- -	- -
96	E0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	0,46	1541,71 594	372,83 139,5	709 273	172 64	398 118	3,72 0,68	2 -
97	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007 м3	0,4278	5802 -	- -	2482 -	- -	- -	- -	- -
98	С11011-818	-Петля врезная шт	2	21 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
99	С11011-792	-Скобяные изделия для однопольных люков комплект	2	843 -	- -	1686 -	- -	- -	- -	- -
100	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,215	21,8 5,81	0,05 0,02	26 7	- -	6 90	0,03 -	- -
101	E0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,215	40,72 8,32	0,04 -	49 10	- -	9 90	0,04 -	- -
102	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, м2	1,9	575,05	1,24	1093	2	348	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	291	1	119	-	-
		м2								
		Лючок Л-1 (ВК)-3шт, АР-48								
103	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,01962	14806,01	1133,15	290	22	235	82,1	2
				12892,5	398,25	253	8	90	1,95	-
		т								
104	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0132	59500	-	785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,00606	43100	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00036	55620	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков из бетона В15	0,03	7817,52	316,01	235	9	47	8,25	-
				1368	119,39	41	4	105	0,58	-
		м3								
108	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,5886	21,8	0,05	13	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
109	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5886	40,72	0,04	24	-	4	0,04	-
				8,32	-	5	-	90	-	-
		м2								
		Лючок Л-2 (ВК)-11шт								
110	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,07194	14806,01	1133,15	1065	82	861	82,1	6
				12892,5	398,25	927	29	90	1,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0484	59500 -	- -	2880 -	- -	- -	- -	- -
112	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 т	0,02222	43100 -	- -	958 -	- -	- -	- -	- -
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00132	55620 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков из бетона В15 т	0,44	7817,52 1368	316,01 119,39	3440 602	139 53	687 105	8,25 0,58	4 -
115	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м3	2,1582	21,8 5,81	0,05 0,02	47 13	- -	11 90	0,03 -	- -
116	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,1582	40,72 8,32	0,04 -	88 18	- -	16 90	0,04 -	- -
		Лючок Л-3 (СС)-68шт								
117	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,36856	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	5457 4752	418 147	4409 90	82,1 1,95	30 1
118	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1496	59500 -	- -	8901 -	- -	- -	- -	- -
119	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из	0,19992	43100	-	8617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235		-	-	-	-	-	-	-
120	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01904	55620 -	- -	1059 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	11,0568	21,8 5,81	0,05 0,02	241 64	1 -	58 90	0,03 -	- -
122	Е0113-26-6К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,0568	40,72 8,32	0,04 -	450 92	- -	83 90	0,04 -	- -
		м2 Лючок Л-4 (СС)-41шт								
123	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,22222	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	3290 2865	252 88	2658 90	82,1 1,95	18 -
124	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0902	59500 -	- -	5367 -	- -	- -	- -	- -
125	С11011-870	т -Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,12054	43100 -	- -	5195 -	- -	- -	- -	- -
126	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01148	55620 -	- -	639 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	6,6666	21,8 5,81	0,05 0,02	145 39	- -	35 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	E0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,6666	40,72	0,04	271	-	50	0,04	-
		м2		8,32	-	55	-	90	-	-
		Решетка жалюзийная РЖ-1								
129	E0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,01425	9850,48	1162,95	140	17	96	46,6	1
		т		7357,5	108	105	2	90	0,53	-
130	C12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,01425	134000	-	1910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
131	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,64125	21,8	0,05	14	-	3	0,03	-
		т		5,81	0,02	4	-	90	-	-
132	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,64125	40,72	0,04	26	-	5	0,04	-
		м2		8,32	-	5	-	90	-	-
		Обрамление проемов (АР-14 п.5, АР-19 п.4)								
133	E0107-26-1П РИМ.	-Обрамление проемов по контуру	0,6948	8261,82	364,32	5740	253	7816	52,7	37
		т		7897,5	137,25	5487	95	140	0,67	-
		Решетка РС-1								
134	E0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,7056	9850,48	1162,95	6950	821	4741	46,6	33
		т		7357,5	108	5191	76	90	0,53	-
135	C12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,7056	134000	-	94550	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	126	13,33	-	1680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	C11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки, d 1,2 мм	30,1	353	-	10625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,752	21,8	0,05	692	2	167	0,03	1
					5,81	0,02	184	1	90	-	-
139	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,752	40,72	0,04	1293	1	238	0,04	1
					8,32	-	264	-	90	-	-
		Решетка РС-2	м2								
140	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1024	9850,48	1162,95	1009	119	688	46,6	5
					7357,5	108	753	11	90	0,53	-
141	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	т	0,1024	134000	-	13722	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	т	18	13,33	-	240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	С11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки, d 1,2 мм	шт	4,35	353	-	1536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,608	21,8	0,05	100	-	24	0,03	-
					5,81	0,02	27	-	90	-	-
145	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,608	40,72	0,04	188	-	35	0,04	-
					8,32	-	38	-	90	-	-
		Обшивка фрагмент 2(АР-55)	м2								
146	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,014	4550,71	66,01	64	1	3	1,35	-
					195,75	24,93	3	-	105	0,12	-
147	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		0,075	6315,69	353,46	474	27	57	3,6	-
					585	133,52	44	10	105	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00087	55620 --	- --	48 --	- --	- --	- --	- --
149	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00232	52400 --	- --	122 --	- --	- --	- --	- --
150	Е0109-34-5	т -Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,1688	9751,19 3015	2162,21 415,31	1646 509	365 70	521 90	17,3 1,56	3 -
151	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,142	72300 --	- --	10267 --	- --	- --	- --	- --
152	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0268	59500 --	- --	1595 --	- --	- --	- --	- --
153	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	т -Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	4	13,33 --	- --	53 --	- --	- --	- --	- --
154	Е0106-11-7	шт -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00142	93997,62 33075	304,24 114,75	133 47	- -	49 105	198 0,56	- -
155	Е0113-16-6	1т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,596	21,8 5,81	0,05 0,02	166 44	- -	40 90	0,03 -	- -
156	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических	7,596	40,72	0,04	309	-	57	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		8,32	-	63	-	90	-	-
157	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями м2	12,8	186,61 56,78	0,59 0,16	2389 727	8 2	765 105	0,35 -	4 -
158	С11011-444	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цветной матовый м2	13,44	4020 -	- -	54029 -	- -	- -	- -	- -
159	Е0112-10-1	-Устройство сливов из металлопласта м2	0,5	161,83 153,23	1,24 0,47	81 77	1 -	91 119	0,97 -	- -
160	С11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм т	0,0027	162300 -	- -	438 -	- -	- -	- -	- -
		Передаточное окно ОП-1(1шт)								
161	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,00015	22951,16 3487,5	316,57 119,25	3 1	- -	1 120	22,5 0,58	- -
162	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,3248	472,81 217,73	19 6,18	154 71	6 2	87 120	1,3 0,03	- -
163	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,3248	5206 -	- -	1691 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 30674-99								
164	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,3248	418,5	10,41	136	3	71	1,11	-
		м2		177,3	3,94	58	1	120	0,02	-
165	С12069-22	-Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	1,4	1200	-	1680	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
166	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00108	59500	-	64	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Передаточное окно ОП-2(4шт)								
167	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,00088	22951,16	316,57	20	-	4	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	3	-	120	0,58	-
168	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,7472	472,81	19	826	33	469	1,3	2
		м2		217,73	6,18	380	11	120	0,03	-
169	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,7472	5206	-	9096	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,7472	418,5	10,41	731	18	380	1,11	2
				177,3	3,94	310	7	120	0,02	-
		м2	7,2	1200	-	8640	-	-	-	-
171	С12069-22	-Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	0,00648	59500	-	386	-	-	-	-
172	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Барьер гардеробный БГ-1(АР-52)								
173	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стоек листами ДСП на металлическом каркасе	8,45	749,03	2,86	6329	24	2511	1,63	14
				282,04	0,94	2383	8	105	-	-
		м2								
174	С11011-590	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,05145	42300	-	2176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2	0,013	30100	-	391	-	-	-	-
175	С11011-599	-Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы IV /водоэмульсионное/		-	-	-	-	-	-	-
		100м2	0,00225	230700	-	519	-	-	-	-
176	С11011-581	-Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, твердые, группа Б, марка Т-С, Т-П, с лакокрасочным покрытием II класса, с декоративным печатным рисунком /тип А/ двумя красками		-	-	-	-	-	-	-
		1000м2	1	40	-	40	-	-	-	-
177	С11011-819	-Петля мебельная								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	21	-	42	-	-	-	-
178	С11011-818	-Петля врезная		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Стены аптечного киоска (АР-3 п.6)								
179	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,25	-1547,31	-372,83	-3481	-839	-1947	-3,72	-8
				-594	-139,5	-1337	-314	118	-0,68	-2
		м3	2,0925	-5802	-	-12141	-	-	-	-
180	С143004-18	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м3								
		Оснащение сан.узла для маломобильных групп посетителей								
181	Е0117-2-2 прим.	-Установка поручней стационарных для санузла	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
		шт	1	7298,33	6,95	7298	7	533	2,48	2
182	Е0117-2-2 прим.	-Установка поручней опоясывающих под умывальник		414	2,25	414	2	128	0,01	-
		шт	1	7298,33	6,95	7298	7	533	2,48	2
183	Е0117-2-2 прим.	-Установка потолочных подвесок над унитазом		414	2,25	414	2	128	0,01	-
		шт	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
184	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
185	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект	1	2901	-	2901	-	-	-	-
186	5102-141	-Зеркало навесное		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	3268	-	3268	-	-	-	-
187	5302-86	-Электросушитель для рук		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	108	-	108	-	-	-	-
188	5564-183	-Держатель для туалетной бумаги		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	90	-	90	-	-	-	-
189	5536-11	-Крючки для одежды (в сушилке)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	СПрайс-лист	-Откидной поручень для унитаза, крепление Р-р 800х250мм	шт.	1	9080,72	9081				
			шт							
		Прочие работы								
191	Е0106-13-3	-Устройство парапета высотой до 3 м, толщиной до 300 мм		16	8419,99	360,48	134720	5768	26480	8,99	144
					1440	136,17	23040	2179	105	0,67	11
			м3	0,12	55620		6674				
192	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			т	2,178	52400		114127				
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	350	905,84	4,85	317042	1696	82419	1,29	451
					222,86	1,41	78001	494	105	0,01	2
194	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Устройство коробов из ГКЛ толщ. 12 см с креплением на пристенный металлический каркас									
			м2	674,82	472,67	2,65	318966	1787	183850	1,43	965
					258,75	0,72	174610	486	105	0,03	19
195	Е0115-55-1	-Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких									
			м2	674,82	136,4	1,65	92042	1113	17827	0,13	89
					24,53	0,63	16553	425	105		2
196	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов акриловой краской									
			м2	9,4	2094,75		19691				
197	СПрайс-лист	-Поручни									
			м	146	4084,75		596374				
198	СПрайс-лист	-Перила									
			м	4	13964,97		55860				
199	СПрайс-лист	-Хромированные поручни к туалетам									
			компл	1	97754,79		97755				
200	СПрайс-лист	-Титульная вывеска здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поликлиники		-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайс-лист-Герб d-50 мм	шт	1	24438,7	-	24439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс-лист-Флаг	шт	1	17456,21	-	17456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопровод и канализация /локальная смета 02-01-03/								
203	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	76	-5750,28	-21,53	-437021	-1636	-34583	-1,95	-148
				-346,5	-9	-26334	-684	128	-0,04	-3
204	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	14	-9126,62	-39,24	-127773	-549	-7217	-2,22	-31
		комплект		-387	-15,75	-5418	-220	128	-0,07	-1
205	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	-4106,62	-39,24	-41066	-392	-5155	-2,22	-22
		комплект		-387	-15,75	-3870	-157	128	-0,07	-1
206	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	2	-2940	-	-5880	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
207	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	8	-5020	-	-40160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	-4260,08	-54,7	-8520	-109	-478	-0,99	-2
		комплект		-166,5	-20,25	-333	-40	128	-0,1	-
		Отопление и вентиляция /локальная смета 02-01-04/								
		Тепловой пункт								
209	Е0118-5-2	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2	1	6451,78	735,48	6452	735	4981	21,12	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3615,3	275,78	3615	276	128	1,35	1
		м3								
210	75-1-93 прим.	-Водонагреватель электрический накопительный тип КВа, теплопроизводительность 1 МВт, 2965х1620х2350 мм N-15квт	шт 1	-593900	-	-593900	-	-	-	-
211	Прайс-лист	-Водонагреватель TI 500 STI	шт 2	171070,89	-	342142	-	-	-	-
212	Ц0111-350-1	-Монтаж прибора теплового учета	шт 1	193,78	-	194	-	148	1	1
213	Прайс-лист	-Система теплового учета на базе ТВ-7 с электромагнитными расходомерами Питерфлоу РС20-12А d-20 мм	шт 1	171070,89	-	171071	-	-	-	-
		Электромонтажные работы (локальная смета 02-01-06)								
		Прочие работы								
214	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	800	77,7	35,65	62160	28520	44424	0,24	194
215	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в бороздах, масса 1 м до 1 кг	м 800	27,7	2,1	22160	1680	15352	0,1	80
216	Ц0108-401-1	-Кабели с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м 1625	175,2	75,7	284700	123013	144032	0,44	715
217	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м 1,5	50586	-	75879	-	-	-	-
218	С151601-347 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,025	445899	-	11147	-	-	-	-
219	С151601-341 Изм. и	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,9	32123	-	28911	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	км	4	166,9 / -	5,4 / -	668 / -	22 / -	609 / -	1 / -	4 / -
220	Ц0108-600-2-Монтаж счетчиков	шт	2	158 / 80298,58 / -	2,3 / -	632 / 160597 / -	9 / -	95 / -	0,01 / -	- / -
221	Прайс-лист -Счетчик Альфа А1805 RAL-P40-DW4	шт	2	22693,08 / -	- / -	45386 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
222	Прайс-лист -Счетчик "Отан" САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP 5-7,5А 3х220/380 V кл.т. 0,5S; 2,0	шт								
	Пожарная сигнализация (локальная смета 02-01-07)									
	Автоматическая пожарная сигнализация									
223	Ц0110-669-3-Пульт контроля и управления	шт	1	994,3 / 936 / -	1,6 / -	994 / 11779 / -	2 / -	842 / 90 / -	5 / -	5 / -
224	Прайс-лист -Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором,предназначенидля работы в системе "Орион", два интерфейса RS-485,количество разделов-511,групп разделов-до 128, С2000М	шт	1	11779,45 / -	- / -	11779 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
225	Прайс-лист -Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах,возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела.Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольки контролируемым разделам и возможность его сброса оператором, возможность конфигурирования разного способа отображений состояний-для использования в охранном или пожарном режимах.Интерфейс RS-485,количество устройств,подключаемых к	шт	1	8776,98 / -	- / -	8777 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последовательному интерфейсу-127, питание от 10 до 28В,200мА, С2000-БИ SMD,Болид (Россия)								
226	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	5	4487,6 / 4275	1,6 / -	22438 / 21375	8 / -	19238 / 90	23 / -	115 / -
227	Прайс-лист -	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль 10 шлейфов со всеми типами извещателей, до 100 адресных извещателей,2 ввода питания ,2 выхода оптореле типа(сухой котакт) для ПЦН,2 транзисторных выхода для световых/звуковых оповещателей 28В/1А, вход TOuCH MEMOru (до 90 ключей в памяти прибора),количество программ управления по каждому выходу-37(локальные тактики управления),внутренний буфер-512 событий,напряжение питания 12-28В/410мА-200мА, Сигнал-10, Болид (Россия)	шт	5	3604,71 / -	- / -	18024 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
228	Ц0110-669-6-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	6	1648,6 / 1523	1,6 / -	9892 / 9138	10 / -	8224 / 90	8 / -	48 / -
229	Прайс-лист -	Резервированный источник питания 24В,4А контроль АКБ,защита от переполюсовки клемм АКБ, защита от короткого замыкания клемм АКБ, защита от перенагрузки по току,металл, корпус под 2шт.АКБ 12В/7-12Ач,без аккумулятора,СКАТ-2400И7	шт	1	7628,37 / -	- / -	7628 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
230	Прайс-лист -	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,12В,2А,световая и	шт	5	4988,99 / -	- / -	24945 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звуковая индикация режимов,защита от переразряда.Под 1шт.АКБ 7А/ч.Крышка под замок.Корпус-металл,IP30,без аккумулятора,РИП-12-2/7М1,Болид (Россия)								
231	СПрайс-лист-	Аккумуляторная батарея,12В,7А/ч,АБ 12-7	шт	5	1155,6	-	5778	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	СПрайс-лист-	Аккумуляторная батарея,12В,17А/ч,АБ 12-17	шт	1	2588,76	-	2589	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Ц0110-99-6 -	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
				1440	-	1440	-	90	-	-
234	СПрайс-лист-	Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485,повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой,разделитель интерфейса. От-40 до+45гр.,С2000-ПИ,Болид (Россия)	шт	1	5682	-	5682	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	77	369,9	1,6	28482	123	24047	2	154
				347	-	26719	-	90	-	-
236	Прайс-лист -	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный,питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по 2-хпроводному шлейфу сигнализации (ШС),цифровая обработка сигналов оптопары,улучшенный алгоритм компенсации запыленности,индикация состояния извещателя.Чувствительность 0,05-0,2дБ/м, инерционность срабатывания не более 9 сек., 9-30В,0,04мА в дежурном режиме, Т	шт	18	366,58	-	6598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-45гр.+55гр. IP30, 93x46мм,вес 210гр. Безвинтовой способ крепления проводов,ИП 212-45 "Марко",Рубеж								
			шт	59	300,25	-	17715	-	-	-	-
237	Прайс лист "ROnEX SECuriTY"	-Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный,питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по 2-хпроводному шлейфу сигнализации (ШС),индикация состояния извещателя.Чувствительность 0,05-0,2дБ/м, инерционность срабатывания не более 9 сек., 9-30В,0,045мА в дежурном режиме, Т -45гр.+55гр. IP30, 106x53мм,вес 210гр. Безвинтовой способ крепления проводов.Поставляется в комплекте с базой для монтажа в подвесной потолок, ИП 212-41М с КМЧ,Рубеж								
			шт	224	369,9	1,6	82858	358	69955	2	448
238	Ц0110-668-2	-Монтаж извещателя пожарного теплового			347	-	77728	-	90	-	-
			шт	224	335,16	-	75076	-	-	-	-
239	Прайс-лист	-Извещатель тепловой,максимальный, световая индикация,30мкА в дежурном режиме, в режиме тревоги 30мА,ИП105-1 А3			-	-	-	-	-	-	-
			шт	15	369,9	1,6	5549	24	4685	2	30
240	Ц0110-668-2	-Монтаж извещателя пожарного ручного			347	-	5205	-	90	-	-
			шт	15	326,43	-	4896	-	-	-	-
241	Прайс-лист	-Извещатель пожарный, ручной до 100мкА,9-28В,-40+50град.С,90x90x45мм,ИПР-3СУ,Болид(Россия)			-	-	-	-	-	-	-
			шт	145	92,4	-	13398	-	11745	0,5	73
242	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене			90	-	13050	-	90	-	-
			шт	145	59	-	8555	-	-	-	-
243	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 840	- 108,6 39,6	- 48,9 12,2	- 91224 33264	- 41076 10248	- 41336 95	- 0,22 0,07	- 185 59
245	СПрайс-лист-	Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,серая	м 856,8	7,33 -	- -	6282 -	- -	- -	- -	- -
246	Ц0108-396-5-	Монтаж кабельного канала	м 1416	177,7 54,9	116 33,1	251623 77738	164256 46869	118377 95	0,32 0,19	453 272
247	СПрайс-лист-	Кабельный канал размером 15х10 мм	м 1400	11,87 -	- -	16618 -	- -	- -	- -	- -
248	СПрайс-лист-	Кабельный канал размером 40х16 мм	м 16	46,08 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
249	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м 15	39 25,9	1,5 0,2	585 389	23 3	372 95	0,16 -	2 -
250	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 15,3	164 -	- -	2509 -	- -	- -	- -	- -
251	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м 1570	61,1 48,8	0,8 0,1	95927 76616	1256 157	69096 90	0,28 -	440 1
252	СПрайс-лист-	Кабель парной скрутки для структурированных сетей связи (LAN).Бухта по 305м,ParLan U/UTR Cat 5e 4x2x0,52	м 100	27,23 -	- -	2723 -	- -	- -	- -	- -
253	СПрайс-лист-	Кабель парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80мм, с изоляцией из керамизирующейся	м 1470	37,36 -	- -	54914 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кремнийорганической резины,в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности,нераспространяет горения при групповой прокладке,сохраняет работоспособность при воздействии открвтого пламени в течении 180мин.Цвет оболочки-красный.Диапазон рабочих температур от -30 до+70гр.С.Бухта по 200м,КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80								
		м								
		Оповешение людей о пожаре								
254	Ц0110-761-1-	Аппаратура громкоговорящей связи типаГСШ-1м	10	50147 / 43650	- / -	501470 / 436500	- / -	392850 / -	104 / -	1040 / -
		компл								
255	Прайс-лист -	Прибор речевого оповещения, два канала по 10Вт, до5 сообщений длительностью 38с,управление по RS-485 или от реле.Питание от 220В.Возможность установки аккумулятора 7Ач. От минус 10 до +55град.С В металлическом корпусе,Рупор Болид(Россия)	10	9461,27 / -	- / -	94613 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
256	СПрайс-лист-	Аккумуляторная батарея,12В,7А/ч,АБ 12-7	10	1155,6 / -	- / -	11556 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
257	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	40	332,4 / 317	- / -	13296 / 12680	- / -	12807 / 101	2 / -	80 / -
		шт								
258	Прайс-лист -	Громкоговоритель потолочный круглый, мощность 5/2,5Вт,70Гц-10кГц, 96дБ диам.-231х96мм.Цвет:белый,JCS-605	40	1885,27 / -	- / -	75411 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
259	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,9 / 347	1,6 / -	3699 / 3470	16 / -	3123 / 90	2 / -	20 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Прайс-лист	-Оповещатель свето-звуковой со стробом красного света, внутренней установки, 9-27В,40мА,100дБ/м, 87х88х44мм,ОПОП 124-7,Рубеж	шт 10	272,32 -	- -	2723 -	- -	- -	- -	- -
261	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 570	108,6 39,6	48,9 12,2	61902 22572	27873 6954	28050 95	0,22 0,07	125 40
262	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,серая	м 581,4	7,33 -	- -	4263 -	- -	- -	- -	- -
263	Ц0108-396-5	-Монтаж кабельного канала	м 14	177,7 54,9	116 33,1	2488 769	1624 463	1170 95	0,32 0,19	4 3
264	СПрайс-лист	-Кабельный канал размером 25х16 мм	м 14	24,44 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
265	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м 590	72,1 60,8	- -	42539 35872	- -	32285 90	0,38 -	224 -
266	СПрайс-лист	-Кабель силовой 2х0,75 для внутренней проклаки.Цвет:белый.Бухта по 200м,ШВВП 2х0,75	м 590	21,65 -	- -	12771 -	- -	- -	- -	- -
		Охранная сигнализация (локальная смета 02-01-08)	м							
267	Ц0110-667-1	-Монтаж панели на 4 шлейфа	5	4487,6 4275	1,6 -	22438 21375	8 -	19238 90	23 -	115 -
268	Прайс-лист	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарны, контроль 4 шлейфов,"С2000-4"	шт 5	3927,65 -	- -	19638 -	- -	- -	- -	- -
269	Ц0110-669-6	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт 5	1648,6 1523	1,6 -	8243 7615	8 -	6854 90	8 -	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Прайс-лист	-Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,12В,2А,световая и звуковая индикациярежимов,защита от переразряда.Под 1шт.АКБ 7А/ч.Крышка под замок. Корпус-металл, IP30, без аккумулятора, РИП-12-2/7М1, Болид (Россия)	шт	5	4988,99	-	24945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайс-лист	-Аккумуляторная батарея,12В,7А/ч,АБ 12-7	шт	5	1155,6	-	5778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Ц0110-668-5	-Датчики и извещатели охранные	шт	10	259,1	-	2591	-	2151	1	10
				239	-	2390	-	90	-	-
273	СПрайс-лист	-Извещатель охранный,магнитоконтактный,для поверхностного монтажа на неметаллические конструкции.Расстояние срабатывания 10мм, максимальное напряжение 72В,максимальный коммутируемый ток 250мА, мощность 10Вт, ИО-102-16/2	шт	10	73,32	-	733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	9	860,3	1,6	7743	14	6707	5	45
				828	-	7452	-	90	-	-
275	Прайс-лист	-Извещатель охранный инфракрасный, двухэлементный ИК-сенсор,внутренней установки,контроль вскрытия корпуса, два режима чувствительности,рекомендуемая высота установки 2,2м,дальность действия-12м,90град.,9-16В, не более 20мА,размеры 90х63х45мм, масса 100гр,Рабочая температура -10+50град.С,ИО 409-50,Рубеж	шт	9	693,01	-	6237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
				39,6	12,2	2772	854	95	0,07	5
277	СПрайс-лист-	Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,серая	м 71,4	7,33	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 1 кг	м 95	72,1	-	6850	-	5198	0,38	36
				60,8	-	5776	-	90	-	-
279	СПрайс-лист-	Кабель сигнальный 4-х жильный с многопроволочными медными жилами сечением 0,35мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. Бухта по 200м,КСПВГ,сечением 4х0,35мм2	м 70	22,69	-	1589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280	С151607-309-	Провода с жилой из медных проволок, марка НВМ, сечение 0,35 мм2	м 0,025	2250	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
		Слаботочные сети (локальная смета 02-01-09)								
		Телефонизация								
281	Ц0110-111-2-	Оборудование станции: Мини АТС	1	1291,2	-	1291	-	1126	7	7
				1251	-	1251	-	90	-	-
282	Прайс-лист -	Цифровая гибридная IP-АТС с бл.питания KX-TDA0104(до 128внеш.,до 256внутр. линий,128моб.аьон),СЛ:VOlP (H.323 v2), EI (QSIG, ISDN, PRI EDSS-1,R2 DTMF/MFC/PulsE), ISDN BRI, E-M, микросот связь DECT, DISA, маршрутизация вызова по CAllEr ID, гостиничные	шт 1	90661,64	-	90662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		функции, функции колл-центра,подключения внешних речевых процессоров, PAnAsOniK KX-TDA200RU-1B								
283	Ц0110-1-8	-Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных шт	7	57,5	-	403	-	355	0,3	2
				56,3	-	394	-	90	-	-
284	СПрайс-лист	-Плата городских линий (16x0) для KX-TDA100/200.Panasonic KX-TDA0181XJ плата	2	31555,6	-	63111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	СПрайс-лист	-Плата на 8 внутренних гибритных портов (KX-TDA100/200).Panasonic KX-TDA0170XJ шт	1	18963,73	-	18964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	СПрайс-лист	-Плата 16 внутренних аналоговых линий для KX-TDA100/200.Panasonic KX-TDA0174XJ шт	4	20025,77	-	80103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Ц0110-100-2	-Устройства телефонные шт	7	5196	-	36372	-	31469	28	196
				4995	-	34965	-	90	-	-
288	СПрайс-лист	-Цифровой системный телефон,большой ЖК-дисплей(6строк) с подсветкой и с поддержкой кирилицы,поддержка беспроводных гарнитур стандарта Bluetooth,24 программируемых кнопки с двухцветной индикацией, спикерфон, 4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем)20 мелодий звонка, регулировка угла наклона аппарата и дисплея, возможность подключения 12-кнопочного модуля KX-NT303 или 60-кнопочного модуля KX-DT390.Panasonic KX-TD346RU-B шт	7	17674,07	-	123718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
289	Ц0110-111-2	-Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС шт	64	1291,2	-	82637	-	72058	7	448
				1251	-	80064	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	СПрайс-лист	Телефонный аппарат.Повторный набор последнего номера, кнопка "флеш",тональный/импульсный набор, регулировка громкости звонка/динамика,возможность установки на стене.Panasonic KX-TS2350 CAB	64	845,23	-	54095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	СПрайс-лист	Амфенол с кабелем (аналог) 3м	5	1850,36	-	9252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	СПрайс-лист	Амфенол с кабелем (гибрид) 3м	1	1850,36	-	1850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПрайс-лист	Кабель резервного питания S/M, KX-A228XJ	1	4771,83	-	4772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	СПрайс-лист	Yuasa batteru 12V/18Ah	3	2010,96	-	6033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПрайс-лист	Крепление 19" для TDA200.Адаптор для установки TDA200 в 19-дюймовую стойку	1	3516,03	-	3516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	1	7291	-	7291	-	4954	27	27
				4905	-	4905	-	101	-	-
297	СПрайс-лист	Шкаф стандартный сетевой 19" 42U,600x1000x2055	1	20144,47	-	20144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Ц0110-346-1	Крепежные изделия	4	208,4	-	834	-	699	1	4
				173	-	692	-	101	-	-
299	СПрайс-лист	Горизонтальный организатор SA.0020.031,19",1U,с крышкой,black	4	275,11	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	Ц0108-641-8	Блок электрических розеток	1	5045,5	8,5	5046	9	4063	24	24
				4275	2,3	4275	2	95	0,01	-
301	СПрайс-лист	Блок электрических розеток на 8 портов	1	1117,2	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Ц0110-349-7-	Розетка компьютерная шт	64	107,3	-	6867	-	6399	1	64
303	СПрайс-лист-	Компьютерная розетка RJ-45-1,порт cat5e,PCB,JDC Krone шт	52	99 80,65 --	- - -	6336 4194 -	- - -	101 - -	- - -	- - -
304	СПрайс-лист-	Компьютерная розетка RJ-45-2,порт cat5e,PCB,JDC Krone шт	12	121,15 -	- -	1454 -	- -	- -	- -	- -
305	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг шт	75	72,1 60,8	- -	5408 4560	- -	4104 90	0,38 -	29 -
306	СПрайс-лист-	LCS Патч-корд RJ45-RJ45, UTP,кат.6,длина 1м м	75	71,57 -	- -	5368 -	- -	- -	- -	- -
307	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	80	108,6 39,6	48,9 12,2	8688 3168	3912 976	3937 95	0,22 0,07	18 6
308	СПрайс-лист-	Труба гибкая гофрированная диам.20мм,легкая с протяжкой,серая м	81,6	9,08 -	- -	741 -	- -	- -	- -	- -
309	Ц0108-396-5-	Монтаж кабельного канала м	10	177,7 54,9	116 33,1	1777 549	1160 331	836 95	0,32 0,19	3 2
310	СПрайс-лист-	Кабельный канал размером 100х60 мм м	10	391,02 -	- -	3910 -	- -	- -	- -	- -
311	Ц0108-410-3-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм м	50	41,8 27	2,2 0,3	2090 1350	110 15	1297 95	0,16 -	8 -
312	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	51	432 -	- -	22032 -	- -	- -	- -	- -
313	Ц0110-485-7-	Коробка распределительная, м	1	1752,5	141	1753	141	1615	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором		1595	4,5	1595	4	101	0,03	-
314	СПрайс-лист	Бокс на 10 пар с плинтами 10х2 (KRONE) шт	1	2047,96	-	2048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг шт	2550	88,4	-	225420	-	175568	0,48	1224
				76,5	-	195075	-	90	-	-
316	СПрайс-лист	Кабель парной скрутки кат.5е,для структурированных кабельных систем,UTP4x2x0,52 м	2550	27,58	-	70331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Локальные вычислительные сети								
317	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством номер	1	668,8	-	669	-	580	3	3
				644	-	644	-	90	-	-
318	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 шт	1	7291	-	7291	-	4954	27	27
				4905	-	4905	-	101	-	-
319	Ц0110-346-1	Крепежные изделия шт	1	208,4	-	208	-	175	1	1
				173	-	173	-	101	-	-
320	Ц0108-641-8	Блок электрических розеток шт	1	5045,5	8,5	5046	9	4063	24	24
				4275	2,3	4275	2	95	0,01	-
321	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг м	14	72,1	-	1009	-	766	0,38	5
				60,8	-	851	-	90	-	-
322	Ц0110-349-7	Розетка компьютерная шт	2	107,3	-	215	-	200	1	2
				99	-	198	-	101	-	-
323	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг м	630	88,4	-	55692	-	43376	0,48	302
				76,5	-	48195	-	90	-	-
		Радиофикация								
324	Ц0110-361-1	Радиорелейные линии связи.	1	6139	119	6139	119	5643	30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Станционное оборудование: стойка приемная		5558	29,3	5558	29	101	0,17	-
325	Ц0110-386-5-	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	стойка 1	399,4 / 338	- / -	399 / 338	- / -	341 / 101	1,9 / -	2 / -
326	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	шт 19	107,3 / 99	- / -	2039 / 1881	- / -	1900 / 101	1 / -	19 / -
327	Ц0110-349-4-	Коробка распределительная или разветвительная	шт 51	702,3 / 648	- / -	35817 / 33048	- / -	33378 / 101	4 / -	204 / -
328	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	шт 20	39 / 25,9	1,5 / 0,2	780 / 518	30 / 4	496 / 95	0,16 / -	3 / -
329	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 370	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	40182 / 14652	18093 / 4514	18208 / 95	0,22 / 0,07	81 / 26
330	Ц0110-55-8 -	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м 440	43,8 / 24,5	- / -	19272 / 10780	- / -	9702 / 90	0,15 / -	66 / -
		Система единого времени								
331	Ц0110-694-1-	Часы первичные электрические	1	589,3 / 581	- / -	589 / 581	- / -	523 / 90	3 / -	3 / -
332	Ц0110-695-2-	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт 48	422,7 / 353	- / -	20290 / 16944	- / -	15250 / 90	2 / -	96 / -
333	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 380	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	41268 / 15048	18582 / 4636	18700 / 95	0,22 / 0,07	84 / 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором	45	1752,5	141	78863	6345	72697	10	450
		м		1595	4,5	71775	202	101	0,03	1
335	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39	1,5	780	30	496	0,16	3
		шт		25,9	0,2	518	4	95	-	-
336	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	400	38,1	3,2	15240	1280	11210	0,15	60
		м		28,8	0,7	11520	280	95	-	2
		Телевидение								
337	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
		шт		1103	-	1103	-	101	-	-
338	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	-	1035	-	1034	5	5
		шт		1024	-	1024	-	101	-	-
339	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	1	318,5	-	319	-	318	2	2
		шт		315	-	315	-	101	-	-
340	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	4	107,3	-	429	-	400	1	4
		шт		99	-	396	-	101	-	-
341	Ц0110-875-1-5	Муфта разъемная на одну трубку коаксиального кабеля	12	750	233	9000	2796	6607	2	24
		шт		360	54	4320	648	133	0,31	4
342	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 60мм(мачта)	5	222,7	103	1114	515	572	0,57	3
		м		93,2	27,2	466	136	95	0,16	1
343	Ц0108-407-2	Трубы стальные по	15	159,9	81,1	2399	1217	1066	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		54,5	20,3	818	305	95	0,12	2
344	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м 150	43,8	-	6570	-	3308	0,15	23
				24,5	-	3675	-	90	-	-
345	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 0,5	108,6	48,9	54	24	25	0,22	-
				39,6	12,2	20	6	95	0,07	-
		Диспетчеризация лифта	м							
346	Ц0110-55-6	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	65	88,4	-	5746	-	4475	0,48	31
				76,5	-	4973	-	90	-	-
347	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м 270	34,2	1,2	9234	324	6002	0,14	38
				23,2	0,2	6264	54	95	-	-
348	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м 325	39	1,5	12675	488	8058	0,16	52
				25,9	0,2	8418	65	95	-	-
		Автоматизация (локальная смета 02-01-10)	м							
		Противопожарная насосная								
349	Ц0108-526-1	-Реле промежуточное	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	прим.		шт	227	2,3	227	2	95	0,01	-
350	Ц0108-532-6	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 9 элементов поста	1	780,2	13,2	780	13	417	3	3
				437	2,3	437	2	95	0,01	-
351	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	шт 120	93,4	32,3	11208	3876	4366	0,2	24
				31,3	7	3756	840	95	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	30 м	9,33	0,82	280	25	275	0,05	2
				7,99	0,5	240	15	108	-	-
353	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5 м	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				41,4	15,8	207	79	95	0,09	-
354	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10 м	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
355	Ц0108-545-2	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1 м	1392,9	28,9	1393	29	720	4	4
				756	2,3	756	2	95	0,01	-
			шт							
		Узел выпуска канализации								
356	Ц0108-526-1 прим.	-Датчик-реле уровня РОС-301 в вертикальном исполнении с 2-мя датчиками Lдатч.-0,6м	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
			шт							
357	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
				31,3	7	313	70	95	0,04	-
358	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	140 м	9,33	0,82	1306	114	1284	0,05	7
				7,99	0,5	1119	70	108	-	-
359	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по	20 м	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		41,4	15,8	828	316	95	0,09	2
		м								
		Противодымная защита								
360	Ц0108-572-4-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	3	2849	178	8547	534	1501	3	9
				486	40,5	1458	122	95	0,23	1
		шт								
361	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	6	467,4	9,4	2804	56	1499	2	12
				263	-	1578	-	95	-	-
		шт								
362	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	14	843,5	19,5	11809	273	6401	3	42
				479	2,3	6706	32	95	0,01	-
		шт								
363	Ц0108-545-2-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	16	1392,9	28,9	22286	462	11526	4	64
				756	2,3	12096	37	95	0,01	-
		шт								
364	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	80	93,4	32,3	7472	2584	2911	0,2	16
				31,3	7	2504	560	95	0,04	3
		м								
365	Ц0108-147-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	600	34	4,6	20400	2760	14592	0,16	96
				24,8	0,8	14880	480	95	-	3
		м								
366	Ц0108-147-4-	Кабель до 35 кВ,	1195	46,7	8,5	55807	10158	39961	0,21	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг		33,5	1,7	40033	2032	95	0,01	12
		м								
		Покрытия (локальная смета 07-01-03)								
		Асфальтовое покрытие проездов								
367	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	597,625	864,08	73,75	516398	44077	26269	0,14	86
				21,38	11,67	12777	6974	133	0,04	25
		м3								
368	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	221,975	1629,08	248,35	361615	55127	32701	0,22	48
				32,18	78,59	7143	17444	133	0,27	61
		м3								
369	Е0127-49-2	-Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	1707,5	307,37	13,76	524826	23489	27070	0,05	89
				7,88	4,04	13455	6898	133	0,01	25
		м2								
370	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1707,5	502,39	15,35	857833	26213	24981	0,03	57
				5,94	5,06	10143	8640	133	0,02	30
		м2								
371	Е0127-54-8К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1707,5	238,76	-	407683	-	91	-	1
				0,04	-	68	-	133	-	-
		м2								
372	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	480	1637,14	6,63	785828	3183	70503	0,7	335
				108,68	1,76	52166	843	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
		Покрытие из тротуарных плит								
373	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	62	1629,08	248,35	101003	15398	9134	0,22	13
				32,18	78,59	1995	4872	133	0,27	17
374	Е0127-14-1	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,5	1178,76	68,13	18271	1056	704	0,14	2
				21,38	12,76	331	198	133	0,04	1
375	Е0127-14-1	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка дробленого	9,3	892,76	68,13	8303	634	422	0,14	1
				21,38	12,76	199	119	133	0,04	-
376	Е0127-57-2	м3 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	310	99,96	42,08	30986	13045	29780	0,38	118
				57,38	14,85	17788	4603	133	0,07	23
377	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	140	820,96	6,63	114935	928	20563	0,7	98
				108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие из тактильных плиток								
378	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,1952	1178,76	68,13	1409	81	54	0,14	-
		м3		21,38	12,76	26	15	133	0,04	-
379	Е0127-57-2п-рим.	-Устройство плитных тротуаров с заполнением швов песком	14,94	99,96	42,08	1493	629	1435	0,38	6
		м2		57,38	14,85	857	222	133	0,07	1
		Площадка мусороконтейнеров								
380	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,26	3951,97	66,01	1028	17	60	1,35	-
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	-
381	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,2	6038,6	353,46	7246	424	905	3,6	4
		м3		585	133,52	702	160	105	0,65	1
382	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01804	55620	-	1003	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
383	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0624	52400	-	3270	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
384	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,6	245,44	3,82	1620	25	302	0,21	1
		м2		37,35	1,44	247	10	118	0,01	-
385	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,48	1547,31	372,83	2290	552	1281	3,72	6
		м3		594	139,5	879	206	118	0,68	1
386	С143004-9	-Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-100	1,19	-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
387	Е0108-22-11	-Засыпка пустот бетоном	1,48	302,02	106,27	447	157	413	1,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	40,5	290	60	118	0,19	-
388	С143001-5	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/ м3	0,26	4277	-	1112	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19			-	-	-	-	-	-	-
389	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,16	21,55	4,52	47	10	36	0,11	-
				17,03	-	37	-	97	-	-
390	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	1,3	864,08	73,75	1123	96	57	0,14	-
				21,38	11,67	28	15	133	0,04	-
391	Е0127-53-8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м3	8,6	502,39	15,35	4321	132	126	0,03	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005			5,94	5,06	51	44	133	0,02	-
392	Е0127-54-8К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8,6	119,38	-	1027	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
393	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	6,6	1637,14	6,63	10805	44	969	0,7	5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			108,68	1,76	717	12	133	0,01	-
394	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стен	8,5	1812,93	2,56	15410	22	4186	2,7	23
				468	0,97	3978	8	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
395	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	8	279,9	4,07	2239	33	1148	0,74	6
				135,68	0,97	1085	8	105	0,05	-
		м2								
396	Е0115-155-1	-Окраска стен с подготовкой поверхности известковая	8	13,73	0,9	110	7	84	0,06	-
				9,68	0,34	77	3	105	-	-
		м2								
		Отмостка								
397	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4	21,55	4,52	138	29	106	0,11	1
				17,03	-	109	-	97	-	-
		м3								
398	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	3,2	1629,08	248,35	5213	795	471	0,22	1
				32,18	78,59	103	251	133	0,27	1
		м3								
399	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32	502,39	15,35	16077	491	468	0,03	1
				5,94	5,06	190	162	133	0,02	1
		м2								
400	Е0127-54-8К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32	119,38	-	3820	-	1	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-
		м2								
401	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	45	820,96	6,63	36943	298	6610	0,7	31
				108,68	1,76	4891	79	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86								
		Прочие работы								
402	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков	4,86	2646,95	1053,54	12864	5120	5058	3,23	16
				515,25	267,3	2504	1299	133	1,08	5
		м3								
403	С143018-140	-Блок Б-2-1	4,86	23900	-	116154	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
404	Е0109-62-3	-Изготовление решеток по лоткам в построечных условиях и на производственных базах	0,40172	27935,09	9375,11	11222	3766	6684	91	37
				16380	2107,33	6580	847	90	7,36	3
		т								
405	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,13572	47200	-	6406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
406	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,11	48300	-	53613	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Озеленение (локальная смета 07-01-04)								
		Устройство газона								
407	Е0147-27-1	-Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	974,22	57,86	9,48	56364	9231	65374	0,36	351
				48,38	3,64	47133	3544	129	0,01	14
		м2								
408	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и	974,22	244,28	-	237982	-	73243	0,4	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную		58,28	-	56778	-	129	-	-
409	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	974,22	24,16	-	23537	-	10318	0,05	51
				8,21	-	7998	-	129	-	-
		Цветник								
410	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см м2	55,4	104,18	-	5772	-	7445	0,75	41
				104,18	-	5772	-	129	-	-
411	Е0147-27-4	-Устройство цветников вручную, добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта м2	55,4	30,11	-	1668	-	2152	0,22	12
				30,11	-	1668	-	129	-	-
412	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 15 см м2	55,4	316,04	-	17509	-	4863	0,47	26
				68,04	-	3769	-	129	-	-
413	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 м2	55,4	213,08	-	11804	-	14981	1,35	75
				209,63	-	11614	-	129	-	-
414	СПрайс-лист	-Однолетние цветники шт	886,4	87,28	-	77366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Живая изгородь								
415	Е0147-20-8	-Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% м3	37,5	976,38	-	36614	-	23238	3,34	125
				480,38	-	18014	-	129	-	-
416	Е0147-21-2	-Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь м	150	186,61	-	27991	-	36006	1,15	173
				186,08	-	27912	-	129	-	-
		Посадка деревьев								
417	Е0147-11-8	-Подготовка стандартных	72	588,29	-	42357	-	27460	2,05	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%		295,65	-	21287	-	129	-	-
418	Е0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м яма	72	500,13 321,98	177,05 43,43	36009 23183	12747 3127	33939 129	1,85 0,18	133 13
419	Е0147-6-13	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м шт	11	421,49 221,85	- -	4636 2440	- -	3148 129	1,54 -	17 -
420	Е0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м яма	11	500,13 321,98	177,05 43,43	5501 3542	1948 478	5185 129	1,85 0,18	20 2
421	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м шт	11	649 -	- -	7139 -	- -	- -	- -	- -
		МАФы (локальная смета 07-01-05)								
422	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы урна	5	1343,73 168,3	16,59 5,64	6719 842	83 28	913 105	1 0,03	5 -
423	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций урна	5	1471,62 355,42	2,5 -	7358 1777	13 -	1599 90	2,1 -	11 -
424	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы скамья	9	14359,01 671,55	385,22 129,72	129231 6044	3467 1167	10096 140	4,1 0,63	37 6
425	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций скамья	9	3211,03 550,06	4,37 1,87	28899 4951	39 17	4471 90	3,2 0,01	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге Тенге			10540878 3289610	822908 213662			17993 1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1100863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1100863	-	-		-

Накладные расходы :

На монтажные работы	1015668
На металломонтажные работы	29440
На общестроительные работы	1289773
На сантехнические работы	-35377
Всего накладных расходов:	2299504
Итого с накладными	12840382

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	704371
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13544753
Итого с временными, 1,8 %	13768743
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13939759
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13990431
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14117110
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	36103380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	722068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36825448
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4419054
Итого с НДС	41244502

Принял:

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТОО «ТВИК» Алматы қаласы Сайрам ауданы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Global Trade Center