**Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"**

**Форма № 3-КС**

**Субподрядчик: ТОО "МарСам"**

**Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)**

**Договор: Договор Субподряда №3-2 от 05.03.2024 г.**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Июль месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 3 928 571 | 4 400 000 | 3 928 571 | 4 400 000 | 3 928 571 | 4 400 000 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **3 928 571** | **4 400 000** | **3 928 571** | **4 400 000** | **3 928 571** | **4 400 000** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**Момбекулы Б.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "МарСам"**

**Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"** **Форма-2**

Субподрядчик : **ТОО "МарСам"**

Стройка : **Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)**

# Акт выполненных работ №1
## за Июль 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **02-03-01 Блок В. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ (АС-21)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28** | **Подготовка бетонная.Устройство** | **м³** | **0,88025** | **20136,93** | **1614,87** | **17726** | **1421** | **14416** | **2048** | **21355** |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | **2145,15** | **411,19** | **1888** | **362** | | **1582** | |
| 2 | **Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство** | **м 3** | **5,05434** | **35019,09** | **2988,00** | **176998** | **15102** | **125323** | **36534** | **230615** |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | **7236,00** | **707,07** | **36573** | **3574** | | **17083** | |
| 3 | **Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство** | **м³** | **5,56025** | **42891,59** | **3268,26** | **238488** | **18172** | **155371** | **63334** | **325968** |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | **11680,16** | **836,89** | **64945** | **4653** | | **24146** | |
| 6 | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28** | **Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,04224** | **29743,84** | **1487,43** | **1256** | **63** | **75** | **1039** | **2479** |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | **26477,41** | **550,80** | **1118** | **23** | | **184** | |
| 10 | **Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** | **м² поверхности** | **19,75225** | **3971,40** | **22,42** | **78444** | **443** | **70050** | **7466** | **92783** |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | **402,57** | **3,86** | **7952** | **76** | | **6873** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>НР - 95%; СП - 8% | $м^2$ поверхности | 5,132 | 1153,48<br>616,61 | 15,31<br>7,71 | 5920<br>3164 | 79<br>40 | 2677 | 2980<br>712 | 9611 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 682811 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36)** | | | | | | | | | |
| | | **РАМА РМ-6 = 2ШТ (АС-42)** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 2 | 42500,11<br>11487,79 | 6486,96<br>1569,47 | 85000<br>22976 | 12974<br>3139 | 49050 | 23764<br>8701 | 117465 |
| 59 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,17384 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 5171<br>4603 | 259<br>96 | 309 | 4276<br>756 | 10202 |
| 63 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 1,6 | 81520,37<br>23696,64 | 7862,47<br>1861,26 | 130433<br>37915 | 12580<br>2978 | 79938 | 37212<br>13412 | 181057 |
| 64 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,31836 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 9469<br>8429 | 473<br>175 | 567 | 7830<br>1384 | 18683 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 327 407 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС-18)** | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 95%; СП - 8% | м 3 кладки | 4,5185 | 35149,26<br>9295,44 | 3495,83<br>1033,30 | 158822<br>42001 | 15796<br>4669 | 101025 | 43403<br>16178 | 218403 |
| 90 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2022 | Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 95%; СП - 8% | $м^3$ кладки | 6,946 | 34996,28<br>8818,94 | 3495,83<br>1033,30 | 243084<br>61256 | 24282<br>7177 | 157546 | 63643<br>24538 | 331266 |
| 91 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки<br>НР - 95%; СП - 8% | т металлических изделий | 0,040234 | 99281,00<br>96359,40 | 2921,60<br>1041,01 | 3994<br>3877 | 118<br>42 | | 3644<br>611 | 8250 |
| 93 | Е11-080401-0303<br>1108-0401-0303<br>РСНБ РК 2022 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 95%; СП - 8% | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 4,7335 | 6079,04<br>2891,99 | 320,98<br>93,11 | 28775<br>13689 | 1519<br>441 | 13567 | 13141<br>3353 | 45269 |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-13-15)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 1,257 | 82112,98 | 5485,25 | 103216 | 6895 | 69223 | 26147 | 139712 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 21557,36 | 1301,35 | 27098 | 1636 | | 10349 | |
| 101 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,184564 | 29743,84 | 1487,43 | 5490 | 275 | 328 | 4539 | 10831 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26477,41 | 550,80 | 4887 | 102 | | 802 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-14,АС-17)** | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | $м^3$ | 1,6669 | 38817,69 | 6486,96 | 64705 | 10813 | 34743 | 19806 | 91272 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 11487,79 | 1569,47 | 19149 | 2616 | | 6761 | |
| 106 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0479 | 29743,84 | 1487,43 | 1425 | 71 | 85 | 1178 | 2811 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26477,41 | 550,80 | 1268 | 26 | | 208 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | 847 816 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-29)** | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-070505-0105<br>1107-0505-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны | шт.сборных конструкций | 3 | 10202,83 | 1601,21 | 30608 | 4804 | 11237 | 9367 | 43173 |
| | | НР - 59%; СП - 8% | | | 4855,96 | 435,87 | 14568 | 1308 | | 3198 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 2ШТ (АС-33)** | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство | $м^3$ | 0,8 | 55180,60 | 3650,53 | 44144 | 2921 | 25952 | 14523 | 63360 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 19088,96 | 859,58 | 15271 | 688 | | 4693 | |
| 133 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,101504 | 29743,84 | 1487,43 | 3019 | 151 | 180 | 2497 | 5957 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26477,41 | 550,80 | 2688 | 56 | | 441 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | | | | 112 490 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-60)** | | | | | | | | | |
| 255 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стропила.Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,29515 | 245802,35 | 1009,43 | 72549 | 298 | 62054 | 9289 | 88385 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 34548,50 | 422,36 | 10197 | 125 | | 6547 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,531835 | 195257,11 | 1422,95 | 103845 | 757 | 84434 | 17121 | 130643 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 35075,25 | 694,01 | 18654 | 369 | | 9677 | |
| 257 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,1625 | 178891,45 | 1726,87 | 29070 | 281 | 24466 | 4010 | 35727 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 26603,64 | 817,94 | 4323 | 133 | | 2646 | |
| 269 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 46 | 10484,80 | 27,65 | 482301 | 1272 | 406511 | 68819 | 595209 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1619,96 | 6,20 | 74518 | 285 | | 44090 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 849 964 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1: | Тенге | | | | | | | | 2 820 488 |

**04-01 Сети электроснабжения и наружное освещение**

## РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-330204-0206<br>1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,158 | 269323,44 | 150334,53 | 42553 | 23753 | 763 | 10473 | 57268 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 114157,40 | 51551,64 | 18037 | 8145 | | 4242 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1,2С = 4 КОМПЛ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 4 | 12306,36 | 5342,89 | 49225 | 21371 | 3704 | 13874 | 68147 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 6037,38 | 2634,12 | 24150 | 10536 | | 5048 | |
| 81 | Ц13-080208-0209<br>1308-0208-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 44 | 808,93 | 32,13 | 35593 | 1414 | 16787 | 6427 | 45382 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 395,28 | 10,47 | 17392 | 461 | | 3362 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АтБ10-1,2С = 1КОМПЛ | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 25084,23 | 12359,60 | 25084 | 12359 | 926 | 7156 | 34819 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 11798,54 | 6091,20 | 11799 | 6091 | | 2579 | |
| 94 | Ц13-080208-0209<br>1308-0208-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 808,93 | 32,13 | 8089 | 322 | 3814 | 1461 | 10314 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 395,28 | 10,47 | 3953 | 105 | | 764 | |
| | | **КОНЦЕВАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1,2С = 1КОМПЛ** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 25084,23 | 12359,60 | 25084 | 12359 | 926 | 7156 | 34819 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 11798,54 | 6091,20 | 11799 | 6091 | | 2579 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | 250 749 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1:** | Тенге | | | | | | | | 250 749 |

**06-01 Наружные сети водопровода и канализации**

## РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 7,275 | 6293,23 | 253,89 | 45783 | 1847 | 31010 | 6684 | 56665 |
| | | НР - 42,5%; СП - 8% | | | 1776,84 | 79,38 | 12927 | 577 | | 4197 | |
| 9 | Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31 прим | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 90/63/ мм.Укладка | км трубопровода | 0,07275 | 1715587,61 | 3602,40 | 124809 | 262 | 120435 | 2101 | 137062 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 56520,20 | 1814,40 | 4112 | 132 | | 10153 | |
| 11 | Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 2723,08 | 45,03 | 2723 | 45 | 909 | 887 | 3899 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 1768,80 | 22,68 | 1769 | 23 | | 289 | |
| 13 | Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 2 | 1173,16 | 52,74 | 2346 | 105 | 506 | 859 | 3462 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 867,52 | -- | 1735 | | | 256 | |
| 16 | Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1808,11 | 155,33 | 3616 | 311 | 0 | 1637 | 5673 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 1652,78 | 0,45 | 3306 | 1 | | 420 | |
| 18 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0008 | 1766685,42 | 725095,72 | 1413 | 580 | 155 | 437 | 1998 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 847729,70 | 254677,13 | 678 | 204 | | 148 | |
| 20 | Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1808,11 | 155,33 | 3616 | 311 | 0 | 1637 | 5673 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 1652,78 | 0,45 | 3306 | 1 | | 420 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СБ.Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,24 | 36201,47 | 13852,18 | 81091 | 31029 | 10905 | 26469 | 116165 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 17480,78 | 6391,22 | 39157 | 14316 | | 8605 | |
| 34 | Е11-150404-0406<br>1115-0404-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 1110,60 | -- | 550 | -- | 26 | 210 | 821 |
| | | *НР - 40%; СП - 8%* | | | 1058,82 | -- | 524 | -- | | 61 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | 331418 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1:** | **Тенге** | | | | | | | | 331 418 |

## 06-03 Газопровод среднего и низкого давления

### РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,019 | 1397836,44 | 391140,86 | 26559 | 7432 | 2487 | 9984 | 39466 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 875776,00 | 185736,79 | 16640 | 3529 | | 2923 | |
| 136 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 1247318,91 | 331011,33 | 2495 | 662 | 161 | 985 | 3758 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 835968,00 | 158941,64 | 1672 | 318 | | 278 | |
| 139 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0073 | 1766685,42 | 725095,72 | 12897 | 5293 | 1416 | 3984 | 18231 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 847729,70 | 254677,13 | 6188 | 1859 | | 1350 | |
| 143 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 3308,99 | 135,09 | 3309 | 135 | 903 | 1158 | 4824 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 2270,54 | 68,04 | 2271 | 68 | | 357 | |
| 145 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 2 | 1173,16 | 52,74 | 2346 | 105 | 506 | 859 | 3461 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 867,52 | -- | 1735 | -- | | 256 | |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ.ГАЗ-ДА ДУ 57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДУ 108Х4,0 ОП 11-3-3400 Н=3,0М = 2ШТ** | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-010203-0504<br>1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2022 | Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 | яма | 2 | 1151,82 | 943,66 | 2304 | 1888 | -- | 483 | 3010 |
| | | *НР - 36%; СП - 8%* | | | 208,16 | 463,32 | 416 | 927 | | 223 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство | м$^3$ | 0,16 | 34316,09 | 2559,00 | 5491 | 409 | 3742 | 658 | 6641 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 8374,59 | 662,45 | 1340 | 106 | | 492 | |
| 149 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,00176 | 1441202,23 | 2029,23 | 2537 | 4 | 1806 | 331 | 3098 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 412830,00 | 962,28 | 727 | 2 | | 229 | |
| 150 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,02314 | 179321,65 | 10892,19 | 4150 | 252 | 347 | 1231 | 5811 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 153456,00 | 719,28 | 3551 | 17 | | 430 | |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ.ГАЗ-ДА ДУ 57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДУ 57Х3,0 ОП 11-2-1400 Н=1,0М = 2ШТ** | | | | | | | | | |
| 154 | Е11-010203-0504<br>1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2022 | Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 | яма | 2 | 1151,82 | 943,66 | 2304 | 1888 | -- | 483 | 3010 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 208,16 | 463,32 | 416 | 927 | | 223 | |
| 155 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство | м$^3$ | 0,16 | 34316,09 | 2559,00 | 5491 | 409 | 3742 | 658 | 6641 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 8374,59 | 662,45 | 1340 | 106 | | 492 | |
| 156 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,00176 | 1441202,23 | 2029,23 | 2537 | 4 | 1806 | 331 | 3098 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 412830,00 | 962,28 | 727 | 2 | | 229 | |
| 157 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,01354 | 179321,65 | 10892,19 | 2428 | 148 | 202 | 720 | 3400 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 153456,00 | 719,28 | 2078 | 10 | | 252 | |
| | | **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | | |
| 186 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>К=2 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз | м 2 | 7,54 | 282,91 | 6,39 | 2133 | 48 | 940 | 398 | 2733 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 151,92 | 0,91 | 1145 | 7 | | 202 | |
| 187 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м 2 | 7,54 | 249,08 | 4,70 | 1878 | 36 | 1172 | 233 | 2280 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 88,82 | 0,91 | 670 | 7 | | 169 | |
| 188 | Е11-250126-0101<br>1125-0126-0101<br>РСНБ РК 2022<br>К=0,309 | Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ДИАМ.108ММ | км трубопровода | 0,019 | 176149,51 | 136832,08 | 3347 | 2600 | 134 | 615 | 4278 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 32259,60 | 38830,60 | 613 | 738 | | 317 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Е11-250126-0101<br>1125-0126-0101<br>РСНБ РК 2022<br>К=0,163 | Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/<br>ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ДИАМ.57ММ | км трубопровода | 0,002 | 92920,29 | 72180,03 | 186 | 144 | 8 | 34 | 238 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 17017,20 | 20483,46 | 34 | 41 | | 18 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 113978 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3: | Тенге | | | | | | | | 113 978 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | Тенге | 3 516 633 |
| в том числе оборудование | Тенге | |
| в том числе СМР | Тенге | 3 516 633 |
| Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | 101 982 |
| Итого с временными | Тенге | 3 618 615 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7% | Тенге | 25 330 |
| Итого с зимними | Тенге | 3 643 945 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 72 879 |
| Итого СМР | Тенге | 3 716 824 |
| Итого в базовых ценах. Оборудование | Тенге | - |
| Итого в базовых ценах. СМР+оборудование | Тенге | 3 716 824 |
| в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079 | Тенге | 2 406 272 |
| в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163 | Тенге | 1 729 067 |
| Итого в текущих ценах | Тенге | 4 135 339 |
| Понижающий коэффициент К=0,95 | Тенге | 3 928 572 |
| НДС (12%) | Тенге | 471 429 |
| ВСЕГО | Тенге | 4 400 000 |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

_____ **Момбекулы Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "МарСам"**

_____ **Жумадуллаев А.А.**