Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учереждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»**	**101240006118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "MIR&ER"**	**210340010536**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №284 от 27.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
15	**09.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту здания Кызылкайнской средней школы			Работа	1	53 778 673,00	53 778 673,00	5 762 000,68
				Итого	1	x	53 778 673,00	5 762 000,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учереждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик : ТОО "MIR&ER"

Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2025г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		284	27.06.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту здания Кызылкайнской средней школы	**48016672**	**48016672**							**5762001**	**53778673**
ИТОГО по справке	**48016672**	**48016672**							**5762001**	**53778673**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Руководитель: _____ **Ибраимов А.С.**

Поставщик
ТОО "MIR&ER"

Руководитель: _____ **Байжанов Е.Ж.**

Форма 2в

Заказчик Государственное учереждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу» область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 148

Подрядчик ТОО "MIR&ER"

Наименование стройки Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Договор №284 от 27.06.2025г

Акт выполненных работ №
за июль 2025г.
на Работы по текущему ремонту здания Кызылкайнской средней школы

Составлен в ценах 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**57162517**
1	**1146-0401-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Заполнение оконных проемов деревянное /154 окна/. Разборка**	**м^2**	**536**	**6 262**	**3356432**
2	**223-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным /двойное остекление/**	**м^2**	**536**	**43 186**	**23147696**
3	**1206-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Доски подоконные бетонные. Снятие /разбирается только часть не входящая в стену/**	**м^2**	**184,8**	**9 508**	**1757078**
4	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**697**	**1 010**	**703970**
5	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка**	**м^2 кровли**	**697**	**600**	**418200**
6	**1110-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила, мауэрлаты, балки. Установка /частичная замена/**	**м^3 древесины в конструкции**	**12**	**258 944**	**3107328**
7	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м^2 обработанной поверхности**	**697**	**331**	**230707**
8	**1110-0115-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**12**	**9 168**	**110016**
9	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Очистка от строительного мусора кровельного перекрытия /вывоз/**	**т**	**10**	**7 519**	**75190**
10	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м^2 кровли**	**697**	**7 019**	**4892243**
11	**224-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица**	**м^2**	**770,882**	**4 287**	**3304771**
12	**233-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий /пожарные характеристики-КМ2/**	**м^2**	**1 795,2**	**5 256**	**9435571**
13	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м^2**	**140,8**	**3 942**	**555034**
14	**1110-0107-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные деревянные. Установка блоков м/комнатных на распорных дюбелях**	**м^2**	**140,8**	**5 701**	**802701**
15	**223-201-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной деревянный глухой /88 дверей/**	**м^2**	**140,8**	**20 902**	**2943002**

1	2	3	4	5	6	7
16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	176	601	105776
17	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	88	4 853	427064
18	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	422,5	797	336732
19	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /6 дверей/	$м^2$	12	58 830	705960
20	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Блоки дверные стальные однопольные. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	4	7 181	28724
21	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /2 двери/	$м^2$	4	58 830	235320
22	1215-0101-0906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 50 мм. Смена	м трубопровода	4	9 153	36612
23	1215-0101-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	м трубопровода	25	8 165	204125
24	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром 50 мм	м	4	1 509	6036
25	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром 40 мм	м	25	1 434	35850
26	1146-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Демонтаж бетона	$м^3$	0,18	92 019	16563
27	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Пробивка отверстий в бетоне диам. 100 мм	отверстие	2	2 683	5366
28	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Снятие старого набела	$м^2$	215	830	178450
		Итого по акту со сметной прибылью 5 %	тенге			60020643
		Итого с НДС (12 %)	тенге			67223120
		Ценовая скидка	тенге			13444447
		Всего по акту с учетом ценовой скидки К=0,800002632677	тенге			53778673

Сдал:
Поставщик
ТОО "MIR&ER"

Руководитель:

Байжанов Е.Ж.

Принял:
Заказчик
ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Руководитель:

Ибраимов А.С.