**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

**Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"**
**Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года**

| код.заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн. фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 8 | 02.09.2024 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4** | 28 866 290 | 28 866 290 | - | - | - | - | | | 28 866 290 |
| **Итого к оплате:** | **28 866 290** | **28 866 290** | - | - | - | - | | | **28 866 290** |

**Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

**Директор** _____ **Акжигитов Ж.М.**

**Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"**

**Директор** _____ **Уткельбаев М.**

Форма 4

**Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"**
**Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4**
**Согласно договора №8 от 02.09.2024г.**

# А К Т №1

## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Кровли из черепицы (профлист). Разборка покрытий** | м2 кровли | 800 | | 707,30 | 0,46 | 565840 | 368 | -- | 407140 | 1050818 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 706,84 | -- | 565472 | -- | | 77838 | |
| 3 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 38 | | 304,16 | 1,71 | 11558 | 65 | -- | 8275 | 21420 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 302,45 | -- | 11493 | -- | | 1587 | |
| 4 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 230 | | 95,76 | 0,03 | 22025 | 7 | -- | 15853 | 40908 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 95,73 | -- | 22018 | -- | | 3030 | |
| 5 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 22 | | 185,92 | 20,22 | 4090 | 445 | -- | 2734 | 7370 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 165,70 | 6,91 | 3645 | 152 | | 546 | |
| 6 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | м2 кровли | 22 | | 269,71 | 12,75 | 5934 | 281 | -- | 4139 | 10879 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 256,96 | 4,36 | 5653 | 96 | | 806 | |
| 7 | 1208-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Трубы водосточные. Разборка с люлек** | м | 62 | | 326,55 | -- | 20246 | -- | -- | 14577 | 37609 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 326,55 | -- | 20246 | -- | | 2786 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | | 1169004 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Кровля из сэндвич-панелей** | | | | | | | | | | |
| 16 | 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** | м2 покрытия | 614 | | 2150,41 | 600,86 | 1536577 | 429345 | 651491 | 454741 | 2150623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 637,80 | 246,09 | 455741 | 175844 | | 159305 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 222-502-0309 РСНБ РК 2015 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм | м2 | 623 | 15947,00 | -- | 9934981 | -- | 9934981 | -- | 10729779 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 794798 | |
| 18 | 1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей | м реза | 29,5 | 1193,48 | 6,01 | 35208 | 177 | 362 | 24962 | 64983 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1175,23 | -- | 34669 | -- | | 4814 | |
| 19 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (фасонные элементы). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,897 | 451288,78 | 116545,25 | 404806 | 104541 | 9089 | 214759 | 669131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 324610,50 | 7916,88 | 291176 | 7101 | | 49565 | |
| 21 | 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов | м фасонных (доборных) элементов | 468 | 2628,95 | 1246,60 | 1230349 | 583409 | 299618 | 417012 | 1779150 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 742,14 | 495,43 | 347322 | 231861 | | 131789 | |
| 22 | 224-204-0113 РСНБ РК 2015 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 (МП ТСП-К-А, МП ТСП-К-В) | м | 124 | -236,00 | -- | -29264 | -- | -29264 | -- | -31605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -2341 | |
| 26 | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Стена. Облицовка стальным профилированным листом | м2 | 32 | 487,84 | 16,05 | 15611 | 513 | 442 | 10709 | 28426 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 458,01 | 6,79 | 14656 | 217 | | 2106 | |
| | | **Водосточная система** | | | | | | | | | |
| 28 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 31,2 | 1884,67 | 118,28 | 58802 | 3690 | 2630 | 39208 | 105849 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1710,19 | 35,16 | 53358 | 1097 | | 7841 | |
| | | **СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ** | | | | | | | | | |
| 37 | 1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство | м планки | 30 | 366,94 | 5,10 | 11008 | 153 | 535 | 7457 | 19943 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 343,99 | 1,26 | 10320 | 38 | | 1477 | |
| 38 | 224-105-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 60 | 816,00 | -- | 48960 | -- | 48960 | -- | 52877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3917 | |
| 39 | 224-106-0108 РСНБ РК 2015 | Кронштейн крепежный | шт. | 40 | 1047,00 | -- | 41880 | -- | 41880 | -- | 45230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3350 | |
| 40 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000406 | 647579,00 | -- | 263 | -- | 263 | -- | 284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 261-107-0988 РСНБ РК 2015 прим. | Прокладка из пластиката | 1000 шт. | 0,2 | 3865,00 | -- | 773 | -- | 773 | -- | 835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | **15615505** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Кровля из профилированного листа** | | | | | | | | | |
| 49 | 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 50 | 879,07 | 82,60 | 43954 | 4130 | 21937 | 14150 | 62752 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 357,73 | 35,33 | 17887 | 1766 | | 4648 | |
| 50 | 215-204-0502 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,72 | 123438,00 | -- | 88875 | -- | 88875 | -- | 95985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7110 | |
| 51 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,72 | 9124,53 | 80,48 | 6570 | 58 | 5684 | 615 | 7760 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1149,95 | 35,96 | 828 | 26 | | 575 | |
| 52 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 800 | 986,19 | 28,40 | 788948 | 22720 | 59760 | 515102 | 1408374 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 883,09 | 11,19 | 706468 | 8952 | | 104324 | |
| 53 | 224-103-0719 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 920 | 6133,00 | -- | 5642360 | -- | 5642360 | -- | 6093749 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451389 | |
| 54 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 34 | 2118,88 | 35,99 | 72042 | 1224 | 479 | 51058 | 132948 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2068,78 | 16,91 | 70339 | 575 | | 9848 | |
| 55 | 215-204-0202 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,75 | 123438,00 | -- | 92578 | -- | 92578 | -- | 99984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7406 | |
| 56 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,75 | 9124,53 | 80,48 | 6843 | 60 | 5921 | 640 | 8082 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1149,95 | 35,96 | 862 | 27 | | 599 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1110-0102-0209 РСНБ РК 2015 | Стены (карниз). Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 35 | 345,72 | 9,14 | 12100 | 320 | 122 | 8503 | 22251 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 333,10 | 4,32 | 11658 | 151 | | 1648 | |
| 58 | 214-204-0619 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 35 | 4330,00 | -- | 151550 | -- | 151550 | -- | 163674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12124 | |
| 59 | 224-105-0112 РСНБ РК 2015 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 24 | 1692,00 | -- | 40608 | -- | 40608 | -- | 43857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3249 | |
| 60 | 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 95 | 2114,28 | 1478,06 | 200856 | 140416 | 26071 | 47817 | 268567 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 361,78 | 337,30 | 34369 | 32044 | | 19894 | |
| 61 | 224-105-0105 РСНБ РК 2015 | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 47,5 | 1003,00 | -- | 47642 | -- | 47642 | -- | 51453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3811 | |
| 62 | 224-105-0106 РСНБ РК 2015 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 47,5 | 1003,00 | -- | 47642 | -- | 47642 | -- | 51453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3811 | |
| 63 | 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Разжелобки (ендовы, лоток) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 100 | 1089,22 | 32,81 | 108922 | 3281 | 34704 | 51699 | 173470 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 709,37 | 8,67 | 70937 | 867 | | 12850 | |
| 64 | 224-105-0101 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 50 | 2103,00 | -- | 105150 | -- | 105150 | -- | 113562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8412 | |
| 65 | 224-105-0102 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 50 | 1175,00 | -- | 58750 | -- | 58750 | -- | 63450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4700 | |
| 66 | 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 151,2 | 777,53 | 19,55 | 117562 | 2956 | 17955 | 69992 | 202558 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 639,23 | 3,70 | 96651 | 559 | | 15004 | |
| 67 | 224-104-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 75,6 | 4339,00 | -- | 328028 | -- | 328028 | -- | 354270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26242 | |
| | | **СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ** | | | | | | | | | |
| 68 | 1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство | м планки | 24 | 366,94 | 5,10 | 8807 | 122 | 429 | 5966 | 15954 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 343,99 | 1,26 | 8256 | 30 | | 1182 | |
| 69 | 224-105-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 96 | 816,00 | -- | 78336 | -- | 78336 | -- | 84603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6267 | |
| 70 | 224-106-0108 РСНБ РК 2015 | Кронштейн крепежный | шт. | 64 | 1047,00 | -- | 67008 | -- | 67008 | -- | 72369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5361 | |
| 71 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006496 | 647579,00 | -- | 421 | -- | 421 | -- | 455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 72 | 261-107-0988 РСНБ РК 2015 прим. | Прокладка из пластиката | 1000 шт. | 0,32 | 3865,00 | -- | 1237 | -- | 1237 | -- | 1336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| | | **Огнезащита и биозащита существующих деревянных элементов** | | | | | | | | | |
| 77 | 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 | Покрытия по фермам и обрешетка. Антисептирование водными растворами (сущ.элементы) | м2 покрытия по фермам | 260,72 | 81,29 | 2,90 | 21194 | 756 | 4646 | 11612 | 35431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,57 | 1,29 | 15792 | 336 | | 2624 | |
| 78 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (сущ.элементы). Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 6,7 | 9124,53 | 80,48 | 61134 | 539 | 52891 | 5721 | 72204 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1149,95 | 35,96 | 7705 | 241 | | 5348 | |
| 79 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (сущ.элементы). Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 126,72 | 318,83 | 3,73 | 40402 | 473 | 34406 | 4129 | 48094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,59 | 1,67 | 5524 | 212 | | 3563 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | | | | **9748645** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **26533154** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **26533154** |
| | | **Временные здание и сооружение 1,2%** | **Тенге** | | | | | | | | **318398** |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | | | | | **26851552** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42% | Тенге | | | | | | | | | 649808 |
| | | Итого с доп затратами | Тенге | | | | | | | | | 27501359 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | | 550027 |
| | | Итого с непредвидеными работами | Тенге | | | | | | | | | 28051386 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514 | Тенге | | | | | | | | | 29455398 |
| | | Итого с понижающим коэф-м К=0,98 | Тенге | | | | | | | | | 28866290 |

**Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

**Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"**

**Директор _____ Акжигитов Ж.М.**

**Директор _____ Уткельбаев М.**