Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: Строительство линии электропередачи ВЛ -10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов ,1 этап.

Договор о государственных закупках работ № 198 от 01.06.2018г

Акт
выполненных работ за 3 октября 2018 г.
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,9	1106,51	–	48576	–	28708	1,54	67,606
		м3 грунта								
				1106,51	–	48576	–	59,1	–	–
2	11-470101-0102	Планировка участка вручную (лишний грунт)	175	68,2	–	11935	–	6731	0,102	17,85
		м2								
				68,19	–	11934	–	56,4	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	73,11	4492,76	1143,55	328466	83605	39019	0,85	62,1435
		м3 основания								
				595,02	455,57	43502	33307	50,8	0,54	39,4794
4	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	32	1154,41	531,81	36941	17018	10831	0,476	15,232
		шт. сборных конструкций								
				356,97	188,06	11423	6018	62,1	0,1988	6,3616
5	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	38	1637,63	746,29	62230	28359	18074	0,668	25,384

		шт. сборных конструкций									
				500,95	264,95	19036	10068	62,1	0,2801	10,6438
6	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,392	20303,36		109476				
		м3								
7	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	15,428	16796,57		259137				
		м3								
8	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	5,538	20528,89	642,29	113689	3557	2827	1,35	7,4763
		м3								
				902,67	149,69	4999	829	48,5	0,1813	1,00404
9	11-460201-0601	Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,11	33954,55	18,18	3735	2	573	14,63	1,6093
		м3								
				10245,45	–	1127	–	50,8	–	–
10	11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом фундаментов	105,12	245,04	7,51	25759	789	14718	0,299	31,43088
		м2								
				227	2,9	23862	305	60,9	0,0031	0,32587
11	21-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	105,12	1883,44		197987				
		м2								
12	13-080201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	144	402,85	196,87	58011	28349	14762	0,21	30,24
		м кабеля								
				173,27	66,25	24951	9540	42,8	0,0828	11,9232
13	23-060602-1514	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,144	5490929,03		790694				
		км								
14	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	1781,9	–	37420	–	22115	2,48	52,08
		м3 грунта								
				1781,9	–	37420	–	59,1	–	–
15	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	2234	1315,5	8936	5262	3419	1,21	4,84

		шт. сборных конструкций								
				918,5	457,75	3674	1831	62,1	0,5018	2,0072
16	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,6	35939,22		21564				
		м3								
17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,38	726,12	11,62	6811	109	832	0,212	1,98856
		м2 поверхности								
				172,92	1,6	1622	15	50,8	0,002	0,01876
18	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	20	847	–	16940	–	10012	1,21	24,2
		м3 грунта								
				847	–	16940	–	59,1	–	–
19	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	20	139,5	60	2790	1200	1245	0,129	2,58
		м3 уплотненного грунта								
				79,5	25,8	1590	516	59,1	0,03125	0,625
		Итого прямые затраты по смете добавить				**2141097**				**345**
		в том числе								**72**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				250 656				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				168 250				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				62 429				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 722 190				
		Накладные расходы I уровня, тенге				173 869				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 314 965				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				94 914				
		Итого, тенге				2 409 879				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				192 790				
		Итого по смете добавить, тенге				**2 602 669**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				62 464				
		Итого с временными зданиями и сооруж.				**2 665 133**				
		Затраты на произ-во смр в зимнее время 3,19%				85 018				

		Итого								
		Итого в текущих ценах К=1,060				**2 750 151**				
		НДС 12%				**2 914 990**				
		Всего с НДС				349 799				
		Договорной коэф. К=0,850000002563129				**3 264 789**				
						2 775 070,35				

Заказчик:_гл.специалист _ГУ "Отдел строительства

акимата г.Экибастуза _____А.Н Амирханов

Объём и качество работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Шакимов Е. К.

Подрядчик_Генеральный директор АО "Электромонтаж"

_____Умбеталиев Е.Е

Директор ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

_____Ищанов О.Б