Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Технонадзор-1983"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Баян Жамбылский район Северо-Казахстанской области (привязка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт в селе Баян Жамбылский район Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 2024-10-14

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Проемы									
1	68	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	43,2905	7.099,0 4.398,0	561,0 190,0	307.319,0 190.392,0	24.286,0 8.225,0	92.642,0		307.319,0
2	69	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	м²	43,2905	45.409,52		1.965.801,0		1.965.801,0		1.965.801,0
3	70	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	9,8175	8.284,0 5.512,0	568,0 193,0	81.328,0 54.114,0	5.577,0 1.895,0	21.638,0		81.328,0
4	71	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)**	м²	9,8175	48.893,52		480.012,0		480.012,0		480.012,0
5	72	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	3,179	7.099,0 4.398,0	561,0 190,0	22.568,0 13.981,0	1.783,0 604,0	6.803,0		22.568,0
6	73	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	м²	3,179	45.409,52		144.357,0		144.357,0		144.357,0
7	74	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	0,6498	11.112,0 7.018,0	562,0 188,0	7.221,0 4.560,0	365,0 122,0	2.295,0		7.221,0
8	75	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,6498	49.937,0		32.449,0		32.449,0		32.449,0
9	76	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м²	0,610812	-10.673,0		-6.519,0		-6.519,0		-6.519,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	77	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)**	$м^2$	0,610812	3.006,0		1.836,0		1.836,0		1.836,0
11	78	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	3,828	10.866,0 7.445,0	553,0 188,0	41.595,0 28.499,0	2.117,0 720,0	10.979,0		41.595,0
12	79	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	3,828	33.599,0		128.617,0		128.617,0		128.617,0
13	80	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	3,59832	-10.673,0		-38.405,0		-38.405,0		-38.405,0
14	81	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	$м^2$	3,59832	3.006,0		10.817,0		10.817,0		10.817,0
15	82	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	1,012	10.866,0 7.445,0	553,0 188,0	10.996,0 7.534,0	559,0 190,0	2.902,0		10.996,0
16	83	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	1,012	33.599,0		34.002,0		34.002,0		34.002,0
17	84	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	0,95128	-10.673,0		-10.153,0		-10.153,0		-10.153,0
18	85	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные (прим.13)**	$м^2$	0,95128	4.661,0		4.434,0		4.434,0		4.434,0
19	86	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,5676	11.112,0 7.018,0	562,0 188,0	6.307,0 3.983,0	319,0 107,0	2.005,0		6.307,0
20	87	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,5676	49.937,0		28.344,0		28.344,0		28.344,0
21	88	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	0,533544	-10.673,0		-5.695,0		-5.695,0		-5.695,0
22	89	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	$м^2$	0,533544	3.006,0		1.604,0		1.604,0		1.604,0
23	90	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	0,7375	10.866,0 7.445,0	553,0 188,0	8.014,0 5.491,0	408,0 139,0	2.115,0		8.014,0
24	91	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)**	$м^2$	0,7375	40.593,28		29.938,0		29.938,0		29.938,0
25	92	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной (прим. 8)**	$м^2$	18,3744	5.633,0 647,0	15,0 5,0	103.503,0 11.888,0	276,0 92,0	91.339,0		103.503,0
26	93	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (поз.12)**	шт.	27	2.259,0		60.993,0		60.993,0		60.993,0
27	96	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,3956	3.848,0 3.799,0	49,0 12,0	9.218,0 9.101,0	118,0 29,0			9.218,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	97	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклюпакетом**	$м^2$	2,3956	127.235,68		304.806,0		304.806,0		304.806,0
29	98	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	$м^2$	2,7641	3.498,0 3.409,0	89,0 22,0	9.669,0 9.423,0	246,0 61,0			9.669,0
30	99	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	$м^2$	2,7641	141.672,96		391.598,0		391.598,0		391.598,0
31	100	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,7925	3.848,0 3.799,0	49,0 12,0	10.746,0 10.609,0	137,0 34,0			10.746,0
32	101	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	$м^2$	2,7925	113.786,4		317.749,0		317.749,0		317.749,0
33	102	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	$м^2$	2,7641	3.498,0 3.409,0	89,0 22,0	9.669,0 9.423,0	246,0 61,0			9.669,0
34	103	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	$м^2$	2,7641	124.094,88		343.011,0		343.011,0		343.011,0
35	104	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3.848,0 3.799,0	49,0 12,0	12.556,0 12.396,0	160,0 39,0			12.556,0
36	105	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	3,2629	109.410,0		356.994,0		356.994,0		356.994,0
37	106	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	$м^2$	2,7641	3.498,0 3.409,0	89,0 22,0	9.669,0 9.423,0	246,0 61,0			9.669,0
38	107	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	2,7641	119.322,0		329.818,0		329.818,0		329.818,0
39	108	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	5,66538	-10.673,0		-60.467,0		-60.467,0		-60.467,0
40	109	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)**	$м^2$	5,66538	3.006,0		17.030,0		17.030,0		17.030,0
41	110	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**		3,3883	3.848,0	49,0	13.038,0	166,0			13.038,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3.799,0	12,0	12.872,0	41,0			
42	111	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	3,3883	109.410,0		370.714,0		370.714,0		370.714,0
43	112	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	$м^2$	1,7091	3.767,0 3.694,0	73,0 18,0	6.438,0 6.313,0	125,0 31,0			6.438,0
44	113	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	1,7091	119.322,0		203.933,0		203.933,0		203.933,0
45	114	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	4,791556	-10.673,0		-51.140,0		-51.140,0		-51.140,0
46	115	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)**	$м^2$	4,791556	3.006,0		14.403,0		14.403,0		14.403,0
			Итого по разделу 4: Проемы					6.070.735 400.002	37.134 12.451	5.633.599 0	0 0	6.070.735
			ИТОГО по акту					6.070.735 400.002	37.134 12.451	5.633.599 0	0 0	6.070.735
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								6070735*9,4/100	570.649
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								6070735+0+0+570649	**6.641.384**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								6641384*5/100	332.069
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								6641384*2/100	132.828
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7.106.281**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									**3.197.826**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									**3.908.455**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									**3.375.945**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									**4.201.589**
			Итого в прогнозных ценах:									**7.577.534**
			Скидка подрядчика к=0,98									**7.425.983,34**
			НДС (12%)									891.118,00
			Итого с НДС									**8.317.101,35**

Принял (Заказчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Технонадзор-1983"

Директор **Алпысбайклы Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.