Счет-фактура № 01000000981 от 26 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.10.2018

Поставщик: Акционерное общество "Электромонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940940000691, Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044151, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ906017131000015242, в банке ЮКОФ АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 70/18 от 04.09.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940940000691, Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140340017022, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Ленина, корпус 59, к.409

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140340017022, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Ленина, корпус 59, к.409

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Инженерные сети тепличного комплекса №1 г.Экибастуз Павлодарской области. Часть 2»	усл	1	17 219 387,50	17 219 387,50	12%	2 066 326,50	19 285 714,00		
Всего по счету:					**17 219 387,50**		**2 066 326,50**	**19 285 714,00**		

Руководитель: УМБЕТАЛИЕВ Е. Е.

Уполномоченный работник на право подписи за руководителя по приказу №36/2ЛС от 01.07.2016г.

Финансовый директор: Ихсангалиева С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: АБДРАСИЛОВА Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

АДИЛБЕКОВА А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" **ФОРМА КС 3**
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей тепличного комплекса №1 г.Экибастуз **Павлодарской области. Часть 2»**

Договор о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г., Дополнительное соглашение № 1 от 07.09.2018 г. к договору о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г.

СПРАВКА № 1 от 26 октября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	19 285 714	17 219 388							2 066 327	19 285 714
в том числе										
Акт № 1 от 26.10.2018 года		12 053 668							1 446 440	13 500 108
Акт № 2 от 26.10.2018 года		5 165 720							619 886	5 785 606
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5 785 714,20
Итого к оплате:										13 499 999,80
Итого к оплате: Тринадцать миллионов четыреста девяноста девять тысяч девятьсот девяноста девять тенге 80 тиын										

Заказчик:
И.о.руководителя Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Козыбаев А.Е.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____ Кудайберген Ә. С.

Технический надзор: ТОО "EG-Compani - ПВ"
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор: ТОО "Стройиндустрия"

_____ Паненкова Е.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Ф-2В
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей тепличного комплекса №1 г.Экибастуз Павлодарской области. Часть 2»
Локальная смета Общестроительные работы смета 2-1-2

Договор о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г., Дополнительное соглашение № 1 от 07.09.2018 г. к договору о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г.

АКТ № 1

выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
от 26 октября 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	370		316,69	306,04	117176	113234	42	22657	151019
		НР - 72%; СП - 8%				10,54	74,51	3900	27568		11187	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,1		2606,98	--	28937	--	--	20835	53754
		НР - 72%; СП - 8%				2606,98	--	28937	--		3982	
3	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	728,9		240,00	--	174936	--		--	188931
						--	--	--	--		13995	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	370		17,86	15,25	6607	5641	34	2184	9495
		НР - 72%; СП - 8%				2,52	5,68	932	2101		703	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	144		13,22	13,22	1903	1903	--	511	2607
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,93	--	709		193	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48		640,74	--	30756	--	--	22144	57131
		НР - 72%; СП - 8%				640,74	--	30756	--		4232	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	144		131,32	62,74	18910	9034	--	10061	31288
		НР - 72%; СП - 8%				68,58	28,46	9876	4098		2318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					379225	129813	76	78392	494225
								74401	34475	--	36610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					379225				
	Материалы		Тенге					75				
	Всего заработная плата		Тенге						108876			
	Транспортные расходы		Тенге					174936				
		Накладные расходы	Тенге					78391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				36609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				494225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					108876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				494225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					108876			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под трансформатор ТРДНС-25000/35У1-/2шт/									
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство /под ФБС/**	м3 основания	2,4	3912,06	861,70	9389	2068	5763	2188	12503
		НР - 93%; СП - 8%			648,96	331,32	1558	795		926	
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка на р-ре М-75**	шт. сборных конструкций	36	2077,84	1041,00	74802	37476	14649	42071	126223
		НР - 118%; СП - 8%			629,92	360,44	22677	12976		9350	
11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка на р-ре М-75**	шт. сборных конструкций	36	1467,13	741,87	52817	26707	9951	29940	89377
		НР - 118%; СП - 8%			448,87	255,92	16159	9213		6620	
12	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	14,616	17912,00	--	261802	--	261802	--	282746
					--	--	--	--		20944	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,256	21650,00	--	113792	--	113792	--	122896
					--	--	--	--		9103	
14	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015 К=2	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая за 2 раза /прим.п6/**	м2 поверхности	141	1820,69	19,69	256717	2776	19	237284	533521
		НР - 93%; СП - 8%			1800,86	8,67	253922	1223		39520	
15	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,(расход 1,2 кг/м2, на 2 слоя)**	кг	169,2	1647,00	--	278672	--	278672	--	300966
					--	--	--	--		22294	
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка из бетона В7,5 /прим.п5/**	м3	0,6	23045,31	1272,68	13827	764	11498	1559	16617
		НР - 91%; СП - 8%			2608,50	246,91	1565	148		1231	
17	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,(1% от массы цемента, расход 2,04 кг/м3)**	кг	1,24236	1647,00	--	2046	--	2046	--	2210
					--	--	--	--		164	
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство балласта**	м3 основания	31	3912,06	861,70	121274	26713	74443	28261	161498
		НР - 93%; СП - 8%			648,96	331,32	20118	10271		11963	
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство балласта**	м3 основания	23,6	4931,95	1452,20	116394	34272	65432	28741	156746
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	16690	14215		11611	
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство балласта**	м3 основания	40,4	5734,65	1452,20	231680	58669	144440	49201	303352
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	28571	24334		22470	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	32	21880,29	1042,88	700169	33372	634008	35561	794588
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	32789	6289		58858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,(1% от массы цемента, расход 2,04 кг/м3)	кг	66,5856	1647,00	--	109666	--	109666	--	118440
					--	--	--	--		8773	
23	1109-0301-0503 РСНБ РК 2015	Монтаж рельсового пути по железобетонной плите. Монтаж	м рельса в одну нитку	27,794	8042,67	2798,62	223538	77785	3740	117238	368038
		НР - 69%; СП - 8%			5109,48	1003,73	142013	27898		27262	
24	2401-0101-0204 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные типа Р50	т	1,4350042	314531,00	--	451353	--	451353	--	487462
					--	--	--	--		36108	
25	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления рельсов-/узел А/	т	0,1584	690433,00	--	109365	--	109365	--	118114
					--	--	--	--		8749	
26	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов путей. Монтаж-/М-6,М-9/	т конструкций	0,0904	29796,85	3091,74	2694	279	197	1585	4621
		НР - 69%; СП - 8%			24540,00	878,16	2218	79		342	
27	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,0904	420390,00	--	38003	--	38003	--	41044
					--	--	--	--		3040	
28	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка МК-5	т металлических изделий	0,22	525410,60	8387,64	115590	1845	104802	8869	134416
		НР - 93%; СП - 8%			40650,30	2699,16	8943	594		9957	
		Фундамент ФМ1-/2шт/									
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские В25. Устройство	м3	26,48	25445,60	1595,71	673799	42254	588554	46749	778193
		НР - 91%; СП - 8%			1623,53	316,53	42991	8382		57644	
30	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,(1% от массы цемента, расход 3,82 кг/м3)	кг	102,670904	1647,00	--	169099	--	169099	--	182627
					--	--	--	--		13528	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-ПКР1	т	0,28344	16391,62	1220,38	4646	346	82	3918	9249
		НР - 91%; СП - 8%			14880,24	309,80	4218	88		685	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08702	195527,00	--	17015	--	17015	--	18376
					--	--	--	--		1361	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19642	192200,00	--	37752	--	37752	--	40772
					--	--	--	--		3020	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-детали	т	1,9403664	192200,00	--	372938	--	372938	--	402773
					--	--	--	--		29835	
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка -/МН135-3, МН114-3/	т	0,3928	361827,41	1165,41	142126	458	64205	70656	229804
		НР - 91%; СП - 8%			197208,00	459,99	77463	181		17023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	9,82	136,99	3,13	1345	31	897	290	1767
		НР - 69%; СП - 8%			42,43	0,43	417	4		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4702312	345815	3684183	704111	5838939
							672311	116689	--	432512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4328712				
	Материалы		Тенге				1718745				
	Всего заработная плата		Тенге					616792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1438542				
	Местные материалы		Тенге				375594				
		Накладные расходы	Тенге				585290				
		Сметная прибыль	Тенге				393120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5307122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					616792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				373600				
	Материалы		Тенге				3936				
	Всего заработная плата		Тенге					172208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147368				
		Накладные расходы	Тенге				118824				
		Сметная прибыль	Тенге				39394				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					172208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5838939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					789000			
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент монолитный ФМ2-/1шт/									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	2,91	21880,29	1042,88	63672	3035	57655	3234	72258
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	2982	572		5352	
38	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство**	м3	8,424	25663,18	1626,64	216187	13703	176735	25830	261377
		НР - 91%; СП - 8%			3056,59	312,85	25749	2635		19361	
39	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,976	47079,56	5885,31	234268	29285	138703	65054	323268
		НР - 91%; СП - 8%			13320,00	1046,59	66280	5208		23946	
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3476	192200,00	--	66809	--	66809	--	72153
					--	--	--	--		5345	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39456	195527,00	--	77147	--	77147	--	83319
					--	--	--	--		6172	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00288	194468,00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка -/МН-552/**	т	0,384	361827,41	1165,41	138942	448	62766	69073	224656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			197208,00	459,99	75728	177		16641	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	9,6	136,99	3,13	1315	30	878	284	1727
		НР - 69%; СП - 8%			42,43	0,43	407	4		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				798899	46500	581253	163475	1039363
							171146	8596	--	76990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				798899				
	Материалы		Тенге				436737				
	Всего заработная плата		Тенге					179742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144516				
		Накладные расходы	Тенге				163475				
		Сметная прибыль	Тенге				76990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					179742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1039363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					179742			
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент монолитный ФМ3-/1шт/									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	7,74	21880,29	1042,88	169353	8072	153350	8601	192191
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	7931	1521		14236	
46	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство**	м3	21,06	25663,18	1626,64	540467	34257	441838	64574	653444
		НР - 91%; СП - 8%			3056,59	312,85	64372	6589		48403	
47	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	16,82	47079,56	5885,31	791878	98991	468845	219898	1092718
		НР - 91%; СП - 8%			13320,00	1046,59	224042	17604		80942	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,076928	192200,00	--	206986	--	206986	--	223544
					--	--	--	--		16559	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0176	195527,00	--	198968	--	198968	--	214886
					--	--	--	--		15917	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00768	194468,00	--	1494	--	1494	--	1613
					--	--	--	--		119	
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка -/МН-552/**	т	3,3244	361827,41	1165,41	1202859	3874	543387	597986	1944913
		НР - 91%; СП - 8%			197208,00	459,99	655598	1529		144068	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	83,11	136,99	3,13	11385	260	7599	2458	14951
		НР - 69%; СП - 8%			42,43	0,43	3526	36		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3123390	145454	2022467	893517	4338260
							955470	27279	--	321351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3123390				
	Материалы		Тенге				1615019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					982748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407447				
		Накладные расходы	Тенге				893517				
		Сметная прибыль	Тенге				321353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4338260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					982748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4338260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					982748			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9003826	667582	6287979	1839495	11710787
							1873328	187039	–	867463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8630226				
	Материалы		Тенге				3770576				
	Всего заработная плата		Тенге					1888158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1990506				
	Местные материалы		Тенге				375594				
	Транспортные расходы		Тенге				174936				
		Накладные расходы	Тенге				1720672				
		Сметная прибыль	Тенге				828072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11178970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1953
		Сметная заработная плата	Тенге					1888158			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				373600				
	Материалы		Тенге				3936				
	Всего заработная плата		Тенге					172208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147368				
		Накладные расходы	Тенге				118824				
		Сметная прибыль	Тенге				39394				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					172208			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11710787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2117
		Сметная заработная плата	Тенге					2060367			
	Итого смета		**Тенге**				**11 710 787**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**11 710 787**				
		Временные здания и сооружения 2,5%	**Тенге**				**292 770**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**12 003 557**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	**Тенге**				**435 729**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**12 439 286**				
	в том числе СМР						**12 439 286**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**248 786**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**12 688 071**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Договорной коэффициент к = 0,95000000492						12 053 668				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				1 446 440				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				13 500 108				

Заказчик: Г.У. "Управление строительства Павлодарской области"

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

расценки соответствуют псд

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Жолдасова А.Т.

расценки соответствуют ПСД

Подрядчик:

Заместитель генерального директора АО "Электромонтаж"

_____Құдайберген Ә. С.

Техничнский надзор: ТОО "EG-Compani - ПВ"

(объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор: ТОО "Стройиндустрия"

_____Паненкова Е.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей тепличного комплекса №1 г.Экибастуз Павлодарской области. Часть 2»

Локальная смета Кабельная эстакада. Конструкции металлические 2-2-2

Договор о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г., Дополнительное соглашение № 1 от 07.09.2018 г. к договору о государственных закупках работ №70/18 от 04.09.18 г.

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
от 26 октября 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1104-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 3 группы**	м бурения	57,645		995,48	689,79	57384	39763	--	27787	91985
		НР - 85%; СП - 8%				305,69	261,41	17621	15069		6814	
2	2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС**	шт.	0,0276696		139027,00	--	3847	--	3847	--	4155
						--	--	--	--		308	
3	2403-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Шнек SB диаметром до 880 мм**	шт.	3,631635		92705,00	--	336671	--	336671	--	363604
						--	--	--	--		26934	
		Опоры бетонные										
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	7,9605		7164,07	1091,28	57030	8687	12964	33767	98060
		НР - 91%; СП - 8%				4444,30	216,99	35379	1727		7264	
5	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	8,11971		19688,00	--	159861	--	159861	--	172650
						--	--	--	--		12789	
6	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами "Пенетрон-Адмикс" для бетонных и железобетонных конструкций (расход 2,86кг/м3)**	кг	23,2223706		1647,00	--	38247	--	38247	--	41307
						--	--	--	--		3060	
		Конструкции металлические										
7	1109-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж**	т конструкций	6,9209998		80651,12	24497,59	558186	169548	91544	232867	854338
		НР - 69%; СП - 8%				42926,40	5836,56	297094	40395		63284	
8	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны**	т	7,1978398		436432,00	--	3141368	--	3141368	--	3392677
						--	--	--	--		251309	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4352594	217998	3784502	294421	5018776
								350094	57191	--	371762	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					653040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12964				
	Всего заработная плата		Тенге					69797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378765				
	Местные материалы		Тенге				159861				
		Накладные расходы	Тенге				61553				
		Сметная прибыль	Тенге				57167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					69797			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3699554				
	Материалы		Тенге				91545				
	Всего заработная плата		Тенге					337488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3141368				
		Накладные расходы	Тенге				232867				
		Сметная прибыль	Тенге				314594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4247015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					337488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5018775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					407285			
	Итого смета		**Тенге**				**5 018 775**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**5 018 775**				
		Временные здания и сооружения 2,5%	**Тенге**				**125 469**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**5 144 244**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	**Тенге**				**186 736**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**5 330 980**				
	в том числе СМР						**5 330 980**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**106 620**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**5 437 600**				
	Договорной коэффициент к = 0,95000000492						**5 165 720**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**619 886**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**5 785 606**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

соответствует внот псд

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Жолдасова А.Т.

расчетам соответствует ПСД

Подрядчик:

Заместитель генерального директора АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор: ТОО "EG-Compani - ПВ"

(объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор: ТОО "Стройиндустрия"

_____ Паненкова Е.Г.