Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Северная" до РТП 1,2,3 жилого массива "Лесная поляна", расположенного в селе Косшы ,Целиноградского района, Акмолинской области

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№130940012140 /190034/00	30.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР (в смет базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	231 980 643									
За отчетный месяц		96 984 904							11 638 188	108 623 092

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Северная" до РТП 1,2,3 жилого массива "Лесная поляна", расположенного в селе Косшы ,Целиноградского района, Акмолинской

Ф-2В

Договор № 130940012140/190034/00 от 30.07.2019г
Локальная смета 04-01-02

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине Демонтаж	м кабеля	6413	258,12	129,69	1655322	831681	--	788664	2639504
					128,43	42,37	823641	271725		195519	
2	Е12-160101-1101 1216-0101-1101 РСНБ РК 2015	Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	6,5141	4708,15	--	30669	--	--	22082	56971
					4708,15	--	30669	--		4220	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	923,4	149,21	140,62	137778	129848	--	31026	182307
					8,59	38,08	7929	35162		13504	
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	534,8	149,21	140,62	79796	75203	--	17969	105586
					8,59	38,08	4592	20365		7821	
5	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство Демонтаж	м3 сборных конструкций	584,12	5596,64	2154,76	3269112	1258636	--	2870453	6630730
					3441,89	722,64	2010476	422111		491165	
6	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования Демонтаж	шт.	1896	121,04	21,61	229499	40976	--	141368	400537
					99,43	4,13	188523	7822		29669	
7	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках Демонтаж	шт.	9480	11,16	2,88	105822	27270	--	64112	183528
					8,29	1,11	78551	10493		13595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине Демонтаж	м кабеля	7579	258,12 128,43	129,69 42,37	1956289 973394	982895 321130	--	932057 231068	3119414
9	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	146,9	149,21 8,59	140,62 38,08	21918 1261	20657 5594	--	4936 2148	29003
10	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство Демонтаж	м3 сборных конструкций	96,56	5596,64 3441,89	2154,76 722,64	540412 332349	208063 69779	--	474510 81194	1096116
11	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования Демонтаж	шт.	816	121,04 99,43	21,61 4,13	98772 81137	17635 3366	--	60842 12769	172383
12	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках Демонтаж	шт.	3264	11,16 8,29	2,88 1,11	36435 27046	9389 3613	--	22074 4681	63189
13	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине Демонтаж	м кабеля	9047	258,12 128,43	129,69 42,37	2335209 1161933	1173276 383331	--	1112590 275824	3723623
14	Е12-160101-1101 1216-0101-1101 РСНБ РК 2015	Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	6,065	4708,15 4708,15	-- --	28555 28555	-- --	--	20560 3929	53044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10525587 5750056	4775531 1554490	--	6563243 1367106	18455935
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6417347				
	Всего заработная плата		Тенге					4335704			
		Накладные расходы	Тенге				3121707				
		Сметная прибыль	Тенге				763124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10302178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10655
		Сметная заработная плата	Тенге					4335704			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4108240				
	Всего заработная плата		Тенге					2968842			
		Накладные расходы	Тенге				3441535				
		Сметная прибыль	Тенге				603982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8153757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2748
		Сметная заработная плата	Тенге					2968842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18455935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13403
		Сметная заработная плата	Тенге					7304546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,12	17,40 --	17,40 7,50	1203 --	1203 518	--	373 126	1702
16	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	45,44	8225,07 1944,67	1261,33 903,31	373747 88366	57315 41046	228066	152706 42116	568570
17	С121-040302-0242 2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,23	56595,00 --	-- --	522372 --	-- --	522372	-- 41790	564162
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2967,42 935,90	163,95 46,96	23739 7487	1312 376	14940	5661 2352	31753
19	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	396	260,00 213,92	17,37 4,70	102961 84712	6878 1859	11371	62332 13223	178516
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0879	198797,00 --	-- --	17474 --	-- --	17474	-- 1398	18872
21	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	384	489,93 331,44	72,04 13,75	188134 127273	27663 5281	33198	95439 22686	306258
22	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	1896	39,39 27,62	9,59 3,69	74689 52368	18180 6995	4141	42741 9394	126824
23	С123-061710-0603 2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	24	646,00 --	-- --	15504 --	-- --	15504	-- 1240	16744
24	С123-061710-0605 2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	360	646,00 --	-- --	232560 --	-- --	232560	-- 18605	251165
25	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	1896	333,00 --	-- --	631368 --	-- --	631368	-- 50509	681877
26	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1624,7619	924,92 428,11	432,29 141,24	1502772 695577	702367 229476	104828	666038 173505	2342315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	325,7143	760,66 331,44	383,54 128,89	247758 107955	124926 41980	14877	107953 28457	384168
28	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	51086,34 12429,00	38584,41 14653,62	204345 49716	154338 58614	291	77998 22587	304931
29	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная концевая GUST-12/150-240/1200-L12	шт	4	38392,86 --	-- --	153571 --	-- --	153571	-- 12286	165857
30	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21326,30 16572,00	261,51 100,62	170610 132576	2092 805	35942	96034 21332	287976
31	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная соединительная GUSJ-12/150-240	шт	8	63839,29 --	-- --	510714 --	-- --	510714	-- 40857	551571
				Монтаж КЛ-10кВ на участке ПС 110/10кВ - "Северная" -РТП2							
32	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4479,1	198,21 9,52	188,58 56,29	887803 42620	844650 252127	533	212218 88002	1188022
33	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2598,18	17,40 --	17,40 7,50	45219 --	45219 19480	--	14025 4740	63984
34	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2598,18	157,91 87,37	70,53 36,25	410268 227008	183259 94187	--	231261 51322	692851
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	128,88	3672,69 826,80	952,39 422,01	473336 106558	122744 54389	244034	149680 49841	672858
36	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	501,71	12014,88 4302,36	2693,45 903,31	6027983, 2158537	1351328 453198	2518118	3081847 728786	9838617
37	С121-040303-0139 2104-0303-0139 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	24,96	62471,00 --	-- --	1559276 --	-- --	1559276	-- 124742	1684018
38	С121-040303-0140 2104-0303-0140 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	45,36	60137,00 --	-- --	2727814 --	-- --	2727814	-- 218225	2946039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-040302-0242 2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	44,02	56595,00 --	-- --	2491312 --	-- --	2491312	-- 199305	2690617
40	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3674	14617,00 --	-- --	19987 --	-- --	19987	-- 1599	21586
41	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	2967,42 935,90	163,95 46,96	106827 33692	5902 1690	67233	25476 10584	142887
42	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1773	260,00 213,92	17,37 4,70	460983 379280	30794 8325	50909	279076 59205	799264
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3935948	198797,00 --	-- --	78245 --	-- --	78245	-- 6260	84505
44	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1650	489,93 331,44	72,04 13,75	808388 546876	118866 22690	142646	410087 97478	1315954
45	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	8496	39,39 27,62	9,59 3,69	334680 234660	81466 31345	18554	191523 42096	568300
46	С123-061710-0607 2306-1710-0607 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1153 У3	шт.	882	1089,00 --	-- --	960498 --	-- --	960498	-- 76840	1037338
47	С123-061710-0605 2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	768	646,00 --	-- --	496128 --	-- --	496128	-- 39690	535818
48	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	8496	333,00 --	-- --	2829168 --	-- --	2829168	-- 226333	3055501
49	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2081,9048	924,92 428,11	432,29 141,24	1925592 891284	899985 294042	134323	853435 222322	3001348
50	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	325,7143	760,66 331,44	383,54 128,89	247758 107955	124926 41980	14877	107953 28457	384168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	51086,34 12429,00	38584,41 14653,62	204345 49716	154338 58614	291	77998 22587	304931
52	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная концевая GUST-12/150-240/1200-L12	шт	4	38392,86 --	--	153571 --	--	153571	-- 12286	165857
53	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	21326,30 16572,00	261,51 100,62	213263 165720	2615 1006	44928	120043 26664	359970
54	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная соединительная GUSJ-12/150-240	шт	10	63839,29 --	--	638393 --	--	638393	-- 51071	689464
55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,9	17,40 --	17,40 7,50	2557 --	2557 1101	--	793 268	3618
56	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	96,56	8225,07 1944,67	1261,33 903,31	794213 187777	121794 87223	484642	324500 89497	1208210
57	С121-040302-0242 2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	м3	19,17	56595,00 --	--	1084926 --	--	1084926	-- 86794	1171720
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	2967,42 935,90	163,95 46,96	47479 14974	2623 751	29882	11323 4704	63505
59	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	820	260,00 213,92	17,37 4,70	213201 175414	14242 3850	23545	129071 27382	369654
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	198797,00 --	--	36181 --	--	36181	-- 2894	39076
61	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	816	489,93 331,44	72,04 13,75	399785 270455	58784 11221	70546	202807 48207	650799
62	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	3264	39,39 27,62	9,59 3,69	128578 90152	31298 12042	7128	73580 16173	218330
63	С123-061710-0603 2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	816	646,00	--	527136	--	527136	--	569307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42171	
64	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	3264	333,00	--	1086912	--	1086912	--	1173865
					--	--	--	--		86953	
65	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7674,2857	924,92	432,29	7098086	3317509	495139	3145918	11063524
					428,11	141,24	3285438	1083892		819520	
66	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	942,8571	760,66	383,54	717194	361627	43066	312495	1112064
					331,44	128,89	312501	121521		82375	
67	С123-060602-3406 2306-0602-3406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1х630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 прим	км	2,3403858	5043849,00	--	11804553	--	11804553	--	12748917
					--	--	--	--		944364	
68	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	51086,34	38584,41	613036	463013	875	233994	914792
					12429,00	14653,62	149148	175843		67762	
69	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная концевая POLT-12F/1XI-L20A	шт	12	65178,57	--	782143	--	782143	--	844714
					--	--	--	--		62571	
70	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	21326,30	261,51	511831	6276	107827	288103	863929
					16572,00	100,62	397728	2415		63995	
71	ЦЦП Прайс СТПРАЙС	Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x630	шт	24	74107,14	--	1778571	--	1778571	--	1920857
					--	--	--	--		142286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56700743	9442086	36085127	11784481	73964039
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11173523	3219884	--	5478814	
	Материалы		Тенге				39146826				
	Всего заработная плата		Тенге				1471361				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10579272			
		Накладные расходы	Тенге				22600791				
		Сметная прибыль	Тенге				7617075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3741112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50505014				
		Сметная заработная плата	Тенге								7733
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10579272			
	Материалы		Тенге				17553917				
	Всего заработная плата		Тенге				3475393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3814135			
	Местные материалы		Тенге				131901				
		Накладные расходы	Тенге				8405688				
		Сметная прибыль	Тенге				4167404				
			Тенге				1737706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23459026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2907
		Сметная заработная плата	Тенге					3814135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73964040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10640
		Сметная заработная плата	Тенге					14393407			
		РАЗДЕЛ 3.Включаемое по акту замены									
		Кабельные колодцы									
72	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	75,4432	149,21 8,59	140,62 38,08	11257 648	10609 2873	--	2535 1103	14895
73	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,2051388	2109,24 2109,24	-- --	10979 10979	-- --	--	7905 1511	20394
74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	2,47275	897,16 897,16	-- --	2218 2218	-- --	--	1597 305	4121
75	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,9190625	33,45 --	33,45 13,30	700 --	700 278	--	200 72	972
76	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (КЦ 15-9 - 29шт 0,4м3, ПН 15 - 13шт 0,38м3, 1ПП 15-1 - 14шт 0,27м3	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,32	35402,96 10640,86	8937,83 3891,86	719388 216222	181617 79083	321549	292352 80939	1092679
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	169,25385	881,66 288,32	19,22 2,76	149224 48799	3254 467	97171	45818 15603	210645
78	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	15877,00 --	-- --	460433 --	-- --	460433	-- 36835	497268
79	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	22130,00 --	-- --	287690 --	-- --	287690	-- 23015	310705
80	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21403,00 --	-- --	299642 --	-- --	299642	-- 23971	323613
81	ЦЦП Прайс	Люк	шт	14	25000,00 --	-- --	350000 --	-- --	350000	-- 28000	378000
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-010405-0101 2301-0405-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	739,531	826,00	--	610853	--	610853	--	659721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		48868	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2902383	196179	2427338	350407	3513013
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278867	82701	--	260222	
		Сметная прибыль	Тенге				350000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				350000				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28000				
	Материалы		Тенге				378000				
	Всего заработная плата		Тенге				1941531				
	Местные материалы		Тенге				418720				
		Накладные расходы	Тенге					361568			
		Сметная прибыль	Тенге				1047765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				183355				
		Сметная заработная плата	Тенге				2475293				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге								276
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					361568			
		Сметная прибыль	Тенге				610853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				610853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				659721				
		Сметная заработная плата	Тенге				3513014				
								361568			276
		РАЗДЕЛ 4.По акту замены названия кабеля									
83	С123-060602-3406 2306-0602-3406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1x630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 прим	км	9,048	-5043849,00	--	-45636746	--	-45636746	--	-49287685
84	С123-060602-3406 2306-0602-3406 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(А) 1x630/120TAL-10 ТУ 16.К180-014-2009	км	9,048	5043849,00	--	45636746	--	45636746	--	49287685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		3650940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				--	--	--	--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									95932987
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17202445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14413797			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4857075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38512465		
		- Накладные расходы	Тенге							18698131	
		- Сметная прибыль	Тенге							7106142	
	Итого смета		**Тенге**			95 932 987					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					95 932 987					
		Временные здания и сооружения 2,4*0,8%	Тенге			1 841 913					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			97 774 900					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге			2 977 246					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г					100 752 146					
	в том числе СМР					100 752 146					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					2 015 043					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		Тенге			102 767 189					
	Договорной коэффициент к = 0,90					92 490 470					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			11 098 856					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			103 589 326					

Заказчик:

Подрядчик:

шин. бас. инженер
Виткалов Е.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Северная" до РТП 1,2,3 жилого массива "Лесная поляна", расположенного в селе Косшы ,Целиноградского района, Акмолинской

Договор № 130940012140/190034/00 от 30.07.2019г
Локальная смета 04-01-01

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж ВЛ-10кВ на участке ПС 110/10кВ									
1	51-080301-0902 5108-0301-0902 РСНБ РК 2015	**ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	шт.	1	4993815,20 --	-- --	4993815 --	-- --	 4993815	-- --	4993815
		РАЗДЕЛ 1.По акту замены названия кабеля									
2	С123-060602-3406 2306-0602-3406 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1х630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 прим**	км	2,048	-5043849,00 --	-- --	-10329803 --	-- --	-10329803	-- -826384	-11156187
3	С123-060602-3406 2306-0602-3406 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(А) 1х630/120TAL-10 ТУ 16.К180-014-2009**	км	2,048	5043849,00 --	-- --	10329803 --	-- --	10329803	-- 826384	11156187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59215 --	-- --	-- 4993815	-- --	4993815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4993815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4993815		
	Итого смета		Тенге			4 993 815					
	Оборудование					4 993 815					
	ИТОГО СМР					0					
		Временные здания и сооружения 2,4*0,8%	Тенге			0					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			0					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9*1.05%	Тенге			0					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г					4 993 815					
	в том числе СМР					0					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					0					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		Тенге			4 993 815					
	Договорной коэффициент к = 0,90					4 494 434					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			539 332					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			5 033 766					

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская обл, Целиноградский район, с. Акмол, ГАГАРИНА, дом № 14
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 130940012140

Исполнитель: Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940940000691

Договор (контракт): Договор №130940012140/190034/00 от 30.07.2019

Номер документа	Дата составления
409	31.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Северная" до РТП 1,2,3 жилого массива "Лесная поляна", расположенного в селе Косшы ,Целиноградского района, Акмолинской области			усл	1	108 623 092,00	108 623 092,00
				Итого	1	x	108 623 092,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Финансовый директор / подпись / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2020

М.П.