Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45

Справка №1
о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			9	14.08.2024				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45	13 297 464	13 297 464	-	-	-	-			13 297 464
Итого к оплате:	**13 297 464**	**13 297 464**	-	-	-	-			**13 297 464**

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор **Акжигитов Ж.М.**

Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор **Утсельбаев М.**

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45
Согласно договора №9 от 14.08.2024г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Лечебный корпус										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	330		396,81	1,96	130947	647	--	93816	242744
		НР - 72%; СП - 8%				394,85	--	130301	--		17982	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	$м^2$ кровли	330		248,41	32,27	81975	10650	--	53500	146312
		НР - 72%; СП - 8%				216,14	9,02	71326	2977		10837	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	42,53		2724,75	211,09	115884	8977	--	80970	212602
		НР - 72%; СП - 8%				2513,66	130,55	106906	5552		15748	
4	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	$м^3$	3,52		107364,36	1990,39	377923	7006	189916	132697	551469
		НР - 72%; СП - 8%				51420,61	937,60	181001	3300		40850	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	28,37		1596,43	211,09	45291	5989	--	30964	82356
		НР - 72%; СП - 8%				1385,34	130,55	39302	3704		6100	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	200,9		484,29	22,83	97294	4587	--	68792	179374
		НР - 72%; СП - 8%				461,46	14,12	92707	2837		13288	
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки и стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	936,18		244,47	--	228868	--	--	164786	425147
		НР - 72%; СП - 8%				244,47	--	228868	--		31493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									1840004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
34	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	м^2	1,91	2939,61	322,72	5615	616	1728	3215	9536
		НР - 90%; СП - 8%			1712,67	157,59	3271	301		706	
35	223-203-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м^2	1,91	41432,00	--	79135	--	79135	--	85466
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	
36	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях	м^2	25,2	2753,69	153,77	69393	3875	15977	46063	124692
		НР - 90%; СП - 8%			1965,93	65,06	49541	1640		9237	
37	223-201-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДУ 21-9	м^2	25,2	10255,00	--	258426	--	258426	--	279100
		СП - 8%			--	--	--	--		20674	
38	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	527,00	--	14756	--	14756	--	15936
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
39	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	5075,00	--	71050	--	71050	--	76734
		СП - 8%			--	--	--	--		5684	
40	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2перегородок (за вычетом проемов)Е11-100501-0302(РС295689=)	16,05	1455,38	34,03	23359	546	--	20672	47554
		НР - 90%; СП - 8%			1421,35	9,75	22813	156		3522	
41	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	16,05	26924,00	--	432130	--	432130	--	466700
		СП - 8%			--	--	--	--		34570	
42	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	3,15	44943,00	--	141570	--	141570	--	152896
		СП - 8%			--	--	--	--		11326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1095434	5037	1014772	69950	1258614
							75625	2097	--	93230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095434				
	Материалы		Тенге				17704				
	Всего заработная плата		Тенге					77722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				997067				
		Накладные расходы	Тенге				69950				
		Сметная прибыль	Тенге				93230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1258614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					77722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1258614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					77722			

РАЗДЕЛ 4.Окна

43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	27,41	4029,14 2062,89	317,58 157,59	110439 56544	8705 4320	45190	54777 13217	178433
44	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	7,72	5621,06 2950,01	321,61 157,59	43395 22774	2483 1217	18138	21592 5199	70185
45	223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м²	35,13	33890,00 --	-- --	1190556 --	-- --	1190556	-- 95244	1285800
46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	2,55	4701,60 2241,69	318,79 155,70	11989 5716	813 397	5460	5502 1399	18890
47	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м²	2,55	38517,00 --	-- --	98218 --	-- --	98218	-- 7857	106075
48	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	27,52	5087,45 380,39	18,02 8,53	140007 10468	496 235	129043	9633 11971	161611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	99,24	960,67	9,92	95337	985	30331	57990	165593
		НР - 90%; СП - 8%			645,11	4,16	64021	413		12266	
50	261-107-0846 РСНБ РК 2022	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 $м^2$	0,04962	3715098,00	--	184343	--	184343	--	199090
		СП - 8%			--	--	--	--		14747	
51	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3изоляции	1,4886	53667,60	2479,27	79890	3691	12342	49500	139742
		НР - 76%; СП - 8%			42897,63	856,32	63857	1275		10351	
52	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /подоконнаячасть/**	$м^3$ изоляции	0,3714	23019,54	1771,74	8549	658	--	6218	15948
		НР - 76%; СП - 8%			21247,80	780,77	7891	290		1181	
53	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипиренамарки ПСБ-С-35**	$м^3$	1,837656	25969,00	--	47722	--	47722	--	51540
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
54	214-402-0201 РСНБ РК 2022	**Сетка москитная /прим./**	$м^2$	17,44	1174,00	--	20475	--	20475	--	22113
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
55	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	99,24	146,00	2,23	14489	221	465	12513	29163
		НР - 90%; СП - 8%			139,09	1,01	13803	100		2160	
56	223-503-0105 РСНБ РК 2022	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	м	101,2248	490,00	--	49600	--	49600	--	53568
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2095009	18052	1831883	217725	2497751
							245074	8247	--	185016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095009				
	Материалы		Тенге				240968				
	Всего заработная плата		Тенге					253321			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1590914				
		Накладные расходы	Тенге				217725				
		Сметная прибыль	Тенге				185016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2497750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					253321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2497750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					253321			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
57	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	180,6	2444,11	267,52	441406	48314	--	332438	835752
		НР - 80%; СП - 8%			2176,59	124,34	393092	22456		61908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	180,6	4122,00	--	744433	--	744433	--	803988
		СП - 8%			--	--	--	--		59555	
59	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	20,3	1602,66	11,98	32534	243	8868	18808	55450
		НР - 80%; СП - 8%			1153,86	4,29	23423	87		4107	
60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,3	1198,03	9,10	24320	184	4444	15822	43353
		НР - 80%; СП - 8%			970,03	4,21	19692	85		3211	
61	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоемгипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	70	3560,83	25,82	249258	1807	129789	106551	384274
		НР - 90%; СП - 8%			1680,89	10,40	117662	728		28465	
62	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до3 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,29	1395,01	30,01	103635	2229	19092	66478	183722
		НР - 80%; СП - 8%			1108,01	10,54	82314	783		13609	
63	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,29	980,70	8,57	72856	637	14862	46121	128495
		НР - 80%; СП - 8%			772,07	3,97	57357	295		9518	
64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	315,21	556,71	3,17	175481	999	13886	151383	353014
		НР - 94%; СП - 8%			509,49	1,43	160596	451		26150	
65	232-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91гладкая одноцветная**	$м^2$	31,83621	1901,00	--	60521	--	60521	--	65363
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2853411**
		РАЗДЕЛ 6.Полы лечебный корпус									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=20	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	200,9	3254,30	150,26	653789	30187	595390	42348	751828
		НР - 94%; СП - 8%			140,43	83,81	28212	16837		55691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	200,9	1138,31	74,19	228686	14905	88094	119949	376526
		НР - 94%; СП - 8%			625,62	9,55	125687	1919		27891	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	200,9	4539,25	121,15	911935	24339	481336	393433	1409797
		НР - 94%; СП - 8%			2022,20	61,15	406260	12285		104430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3303091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11752871

Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 3.Установочное оборудование

19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	72	486,35	0,61	35017	44	3176	22908	62559
		НР - 72%; СП - 8%			441,62	0,28	31797	20		4634	
20	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	384,00	--	8832	--	8832	--	9539
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
21	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412,00	--	4120	--	4120	--	4450
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
22	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	35	402,00	--	14070	--	14070	--	15196
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
23	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
24	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1219,00	--	2438	--	2438	--	2633
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
25	247-202-0416 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	40	400,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								112571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Провода и кабели									
26	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	560	177,05 160,85	2,10 0,16	99148 90076	1176 90	7896	64921 13126	177195
27	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0618	291521,00 --	-- --	18016 --	-- --	18016	-- 1441	19457
28	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,16995	427277,00 --	-- --	72616 --	-- --	72616	-- 5809	78425
29	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0412	557596,00 --	-- --	22973 --	-- --	22973	-- 1838	24811
30	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,2472	625686,00 --	-- --	154670 --	-- --	154670	-- 12374	167044
31	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,02575	1073118,00 --	-- --	27633 --	-- --	27633	-- 2211	29844
32	243-107-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0309	492129,00 --	-- --	15207 --	-- --	15207	-- 1217	16424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								513200
		РАЗДЕЛ 5.Трубы									
33	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	514	554,72 535,06	5,47 0,16	285126 275021	2811 82	7294	198075 38658	521859
34	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	519,14	26,00	--	13498	--	13498	--	14578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								536437
		РАЗДЕЛ 6.Заземление ВРУ									
35	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7645,07**	**254,32**	**22935**	**763**	**17045**	**3887**	**28967**
		НР - 72%; СП - 8%			**1708,90**	**90,46**	**5127**	**271**		**2146**	
36	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**17**	**985,11**	**32,01**	**16747**	**544**	**11684**	**3382**	**21739**
		НР - 72%; СП - 8%			**265,83**	**10,47**	**4519**	**178**		**1610**	
37	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**10**	**781,75**	**78,55**	**7818**	**786**	**4564**	**1966**	**10567**
		НР - 72%; СП - 8%			**246,84**	**26,19**	**2468**	**262**		**783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**61273**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1223481**
		ИТОГО ПО АКТУ:									**12976352**
		Временные здание и сооружение 1,2%	**Тенге**								**155716**
		Итого	**Тенге**								**13132068**
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**								**170717**
		Итого с доп затратами	**Тенге**								**13302785**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**266056**
		Итого	**Тенге**								**13568841**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	**Тенге**								**13297464**

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор Акжигитов Ж.М.

Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор Уткельбаев М.