Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтам здания КГУ ОШ №129, расположенной по адресу: город Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-3, д.165»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 22.11.2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтам здания КГУ ОШ №129, расположенной по адресу: город Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-3, д.165»	1 527 243	1 363 610		1 527 243					163 633	1 527 243
	Всего к оплате	**1 527 243**	**1 363 610**		**1 527 243**					**163 633**	**1 527 243**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтам здания КГУ ОШ №129, расположенной по адресу: город Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-3, д.165»

АКТ

выполненных работ от 22.11.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 15.06.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ КЖ84-96										
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ										
1	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство**	м² стяжки	504,69		1116,86	32,47	563668	16387	315911	226510	853390
		НР - 94%, СП - 8%				458,44	19,02	231370	9599		63212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	**Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм**	м² стяжки	504,69		1004,37	34,29	506895	17306	472909	24629	574044
		НР - 94%, СП - 8%				33,05	18,87	16680	9524		42520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7267536		20711,63	1922,17	15052	1397	30	12939	30231
		НР - 94%, СП - 8%				18747,46	817,92	13625	594		2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7267536		481766,00	--	350125	--	350125	--	378135
		СП - 8%				--	--	--	--		28010	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1835800
	Итого по смете											**1 835 800**
	Временные здания и сооружения		0,9%									16 522
	ИТОГО											**1 852 322**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,24%									4 446
	ИТОГО											**1 856 768**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%									37 135
	ИТОГО с оборудованием											**1 893 903**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9*0,8											**1 363 610**
	Налог на добавленную стоимость		12%									163 633
	Итого с НДС											**1 527 243**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**