Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мадин"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобегорэнергосервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе. 9-ти этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур- Актобе" г. Актобе. Инженерные сети.**
наименование, адрес

Объект: **Наружный водопровод, наружная канализация**

Договор №20 от 28.09.2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(по лок. смете №6-2 наружный водопровод, лок. смете №6-3 наружная канализация

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование видов работ, затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы	Затраты труда в ч/ч. Раб. Обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл механи-заторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин всего	в т.ч. з/пл механи-заторов	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета №6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы														
1	ЕО101-12-13	Разработка грунта 1 гр. Экскаватором м3	215	22,04	1,31	20,73	5,7	4739	282	4457	1226	1462	0,03	6
2	ЕО101-164-3К1,2	Доработка грунта вручную м3	7,3	467	467,10			3410	3410			3870	2,98	22
3	ЕО101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	4,3	389,25	389,25			1674	1674			1906	2,48	11
4	ЕО101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м3	226	9,24		9,24	3	2088		2088	678	660	0,01	2
5	ЕО101-138-5	Уплотнение грунта трамбующими плитами м2	31,55	88	15,64	57,94	20	2766	493	1828	622	1080	0,18	6
6	ЕО101-24-2	Разработка бульдозерами из временного резерва м3	223	9,24		9,24	3	2061		2061	669	647	0,01	2
7	ЕО101-27-2	Засыпка траншеи бульдозерами м3	166,75	6,48		6,48	2	1081		1081	350	340	0,01	2
8	ЕО101-166-3	Засыпка траншеи вручную. М3	55,59	167	167,18			9294	9294			10500	1,21	67
9	ЕО101-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	166,75	22	17,03	4,52		3593	2840	754		2754	0,11	18
10	ЕО101-17-13	Разработка грунта 1 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта м3	4,4	33	1,53	30,98	9,01	143	7	136	40	44	0,04	0
11	СО10333-А5-1	Перевозка строительных грузов на 5 км самосвалами вне карьеров. Тн	7,97	45	9,00			359	72			66	0,19	2
12	ЕО101-20-1	Грунты 1 группы. Работа на отвале м3	4,4	3	0,39	2,66	0,93	14	2	12	4	5,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ЕО123-1-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3	0,7	862,8	153,68	152,52	57,15	604	108	107	40	183	1,30	1
14	ЕО122-11-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,02101	58882	33075,00	25695,31	6813	1237	695	540	143	1089	220,38	5
15	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х6,63 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	21,2201	468				9931						
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬЕОЙ СМЕТЕ 6-2						42 992	18 875	13 063	3 771	24 607		144
		Локальная смета №6-3 Наружная канализация Раздел 2 Строительные работы												
16	ЕО101-12-13	Разработка грунта 1 гр. Экскаватором м3	363	22,04	1,31	20,73	5,7	8001	476	7525	2069	7407	0,03	32
17	ЕО101-164-3	Доработка грунта вручную м3	12,6	467,10	467,10			5885	5885			20057	2,98	38
18	ЕО101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	6,6	389,25	389,25			2569	2569			8797	2,48	16
19	ЕО101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м3	382	9,24		9,24	3,0	3530		3530	1146	3339	0,01	4
20	ЕО101-24-2	Уплотнение грунта трамбующими плитами м2	82,85	87,66	15,64	57,94	19,7	7263	1296	4800	1632	8520	0,18	15
21	ЕО101-24-2	Разработка бульдозерами из временного резерва м3	358	9,24		9,24	3,0	3308		3308	1074	3124	0,01	4
22	ЕО101-27-2	Засыпка траншеи бульдозерами м3	268,25	6,48		6,48	2,1	1738		1738	563	1642	0,01	3
23	ЕО101-166-3	Засыпка траншеи вручную. М3	89,40	167,18	167,18			14946	14946			563	1,21	108
24	ЕО101-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	268,25	21,55	17,03	4,52		5781	4568	1212		13294	0,11	2
25	ЕО10333-А5-1	Перевозка строительных грузов на 5 км самосвалами вне карьеров. Тн	41,68	45,00	9,00			1876	375					0
26	ЕО101-17-13	Разработка грунта 1 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта м3	24,6	32,54	1,53	30,98	9,01	800	38	762	222	756	0,04	3
27	ЕО101-20-1	Грунты 1 группы. Работа на отвале м3	24,6	3,07	0,39	2,66	0,93	76	10	65	23	95		
28	ЕО123-1-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3	2	862,80	153,68	152,52	57,15	1726	307	305	114	1644	1,30	3
29	ЕО122-11-5	Укладка труб из ПП гофрированных Д=150 мм км	0,0320	78245	41850	36133,62	*	2504	1339	1156	*	6469	284,30	9
30	ЕО122-11-6	Укладка труб из ПП гофрированных Д=200 мм км	0,023	96708,90	48375	47796,27	12572,33	2224	1113	1099	289	5467	335,07	23
31	С130804-2324	Трубы ПП безнапорные гофрипрванные, Д=150 мм м	32,55	456,00				14843						
32	С130804-2325	Трубы ПП безнапорные гофрипрванные, Д=200 мм м	23,23	1041				24182						
33	ЕО123-13-5	Устройство канализационных круглых ж/б колодцев Д=1,5м м3	5	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	38966	8080	7694	2881	36763	12,47	62
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона с применением сульфатостойкого цемента . м3	5	106				530						
35	С143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 6шт	2	583				1166						
36	С143018-320	Кольца стеновые ж/б КС7.3 шт	1	1618				1618						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	С143018-329	Кольца стеновые ж/б КС15-9 шт	5	5116				25580						
38	С143018-342	Плиты днищ ПН15 шт	4	7738				30952						
39	С143018-347	Плиты перекрытий ПП15-2 шт	4	10151				40604						
40	ЕО108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича м3	0,10	8918,85	915,75	296,60	110,25	892	92	30	11	363	6,49	1
41	ЕО108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом м2	24,11	14,00	37,35	3,82	1,44	338	2702	92	92	3312	0,22	5
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3 ИТОГО ПО АКТУ						241896 284888	43795 62670	33318 46381	10117 13888	121612 146219		327 470,54
	Всего заработная плата							62 670						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							146 219						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													727
	Сметная з/плата в Н.Р.							224 090						
	Социальный налог 20%													
	Ненормированные непредвиденные затраты 6%							17 093						
	ВСЕГО общестроительных работ:							**448 200**						
	Нормативная трудоемкость													2 227
	Сметная зарплата							78 738						
	Временные здания и сооружения 0,9%							4 034						
	Зимнее удорожание 2,73%							12 236						
	Выслуга лет 1%							4 482						
	Дополнительные отпуска 0,4%							315						
	Всего в ценах 2001 г.							**469 267**						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 г. с К-2,737							**1 284 382**						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%							25 688						
	Всего в текущих ценах							**1 310 070**						
	Всего в текущих ценах с учетом понижающего коэфф.-та К=0,9 к договорной стоимости							**1 179 063**						
	НДС 12%							**141 488**						
	Всего к оплате							**1 320 551**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкорпорация Мединг"

_____ К. Мирзагулов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Актобегорэнергосервис"

_____ М. Төлеуов