Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобегорэнергосервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе. 9-ти этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур- Актобе" г. Актобе. Инженерные сети.**
наименование, адрес

Объект: **Сети 0,4 кВ**
Договор №20 от 28.09.2017 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
(по лок. смете №4-1 Сети 0,4 кВ, лок. смете №4-2 заземление)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование видов работ, затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы	Затраты труда в ч/ч. Раб. Обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл механи-заторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин всего	в т.ч. з/пл механи-заторов	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета №4-1 Сети 0,4 кВ Раздел 1. материалы														
1	С151601-549	Кабель силовой АВБбШв 4х120 мм км	0,1088	609341				66296						
2	С151610-58	Муфта концевая rekin Т4-70/120ВЛ-ТА к-т	16	4170				66720						
3	прайс -лист	Лента сигнальная ЛСЭ-3000/03 м	165	26,10				4306						
		Итого по локальной смете 4-1						**137313**						
Локальная смета №4-2 Заземление Раздел 1. Монтаж														
4	ЕО108-472=2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2 м	180	61,9	23	3,3	0	11142	4110	594	72	4001	0,14	25
5	ЕО108-471-1	заземлитель вертикальный из уголка 50х50х5 мм шт	12	431,6	149	21,6	3	5179	1788	259	35	1732	0,92	11
		Итого по разделу 1						**16321**	**5898**	**853**	**107**	**5733**		**36**
		Раздел 2. Материалы												
6	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм тн	0,2268	46400				10524						
7	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм тн	0,1446	47200				6825						
		Итого по разделу 2						**17349**						
		Раздел 3. Строительные												
8	ЕО101-39-1	Разработка и засыпка траншей экскаватором роторн км	0,112	110976,8	24300	86676,75	15125,22	12540	2746	9794	1709	4321	234,58	26
9	ЕО101-39-5 к5	Исключать на изменение траншеи км	0,113	-78557,5	-33750	-44808,5	-7884	-8877	-3814	-5063	-891	4564	-265,5	-30
		Итого по разделу 3						**3663**	**-1068**	**4731**	**818**	**242**		**-3**
		Всего по локальной смете 4-2						**37333**	**4830**	**5584**	**925**	**5975**		**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО АКТУ						**174 646**	**4 830**	**5 584**	**925**	**5 975**		**33**
	Всего заработная плата							5 755						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							5 975						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													30
	Сметная з/плата в Н.Р.							909						
	Социальный налог 20%													
	Ненормированные непредвиденные затраты 6%							10 479						
	ВСЕГО общестроительных работ:							**191 100**						
	Нормативная трудоемкость													950
	Сметная зарплата							33 572						
	Временные здания и сооружения 0,9%							1 720						
	Зимнее удорожание 2,73%							5 217						
	Выслуга лет 1%							1 911						
	Дополнительные отпуска 0,4%							134						
	Всего в ценах 2001 г.							**200 082**						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 г. с К-2,737							**200 079**						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%							4 002						
	Всего в текущих ценах							**204 081**						
	Всего в текущих ценах с учетом понижающего коэфф.-та К=0,9 к договорной стоимости							**183 673**						
	НДС 12%							**22 041**						
	Всего к оплате							**205 713**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкорпорация Медин"

К. Мирзагулов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Актобегорэнергосервис"

М. Төлеуов