Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Подрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГУ "Общеобразовательная школа №145", расположенной по адрес: мкр. Орбита-3, №5Г в Бостандыкском районе города Алматы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГУ "Общеобразовательная школа №145", расположенной по адрес: мкр. Орбита-3, №5Г в Бостандыкском районе города	7 317 011	6 533 046							783 965	7 317 011

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____**Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

_____**Манапов Е.Д.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Корпорация АҚ ордасы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Diamond Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГУ "Общеобразовательная школа №145", расположенной по адрес: мкр. Орбита-3, №5Г в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование)

Акт
выполненных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	19	С123-070201-0903	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	11		11720,00	--	128920,00	--	128920,00	--	139233,60
							--	--	--	--		10313,60	
2	20	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	2220		278,16	2,25	617515,20	4995,00	36785,40	414752,83	1114849,47
							259,34	0,14	575734,80	310,80		82581,44	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
3	21	С123-061710-0102	**Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм**	м	2264,4		47,00	--	106426,80	--	106426,80	--	114940,94
							--	--	--	--		8514,14	
4	22	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	21		438,53	2,61	9209,13	54,81	266,91	6402,72	16860,79
							423,21	0,25	8887,41	5,25		1248,95	
			Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек										

5	23	С123-011305-0104	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	21,21	140,00	--	2969,40	--	2969,40	--	3206,95
						--	--	--	--		237,55	
6	24	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2241	363,05	156,27	813595,05	350201,07	101248,38	350940,60	1257698,50
						161,60	55,90	362145,60	125271,90		93162,85	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										
7	25	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	759	435,55	2,59	330582,45	1965,81	32325,81	213493,34	587601,85
						390,37	0,30	296290,83	227,70		43526,06	
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									
8	26	ПРАЙС	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 2х0,50**	м	3060	217,86	--	666651,60	--	666651,60	--	719983,73
						--	--	--	--		53332,13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2675869,63	357216,69	1075594,30	985589,49	3954375,85
								1243058,64	125815,65	--	292916,73	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1666457,05				
		Материалы		Тенге				138033,78				
		Всего заработная плата		Тенге					1063463,10			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235346,80				
			Накладные расходы	Тенге				765693,43				
			Сметная прибыль	Тенге				194572,03				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2626722,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670,67
			Сметная заработная плата	Тенге					1063463,10			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006443,18				
		Материалы		Тенге				32592,72				
		Всего заработная плата		Тенге					305411,19			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666651,60				
			Накладные расходы	Тенге				219896,06				
			Сметная прибыль	Тенге				98107,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1324446,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205,48
			Сметная заработная плата	Тенге					305411,19			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2969,40				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2969,40				
			Сметная прибыль	Тенге				237,55				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3206,95				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3954375,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876,15

			Сметная заработная плата	Тенге					1368874,29			
			РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ									
9	42	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	215	154,00	--	33110,00	--	33110,00	--	35758,80
						--	--	--	--		2648,80	
10	43	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1600	278,16	2,25	445056,00	3600,00	26512,00	298920,96	803495,12
						259,34	0,14	414944,00	224,00		59518,16	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
11	44	С123-061710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	1632	62,00	--	101184,00	--	101184,00	--	109278,72
						--	--	--	--		8094,72	
12	45	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	21	438,53	2,61	9209,13	54,81	266,91	6402,72	16860,79
						423,21	0,25	8887,41	5,25		1248,95	
			Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
13	46	С123-011305-0104	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	21,21	140,00	--	2969,40	--	2969,40	--	3206,95
						--	--	--	--		237,55	
14	47	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1621	363,05	156,27	588504,05	253313,67	73236,78	253848,60	909740,86
						161,60	55,90	261953,60	90613,90		67388,21	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
15	48	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	637	435,55	2,59	277445,35	1649,83	27129,83	179176,89	493152,02
						390,37	0,30	248665,69	191,10		36529,78	
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									

16	49	ПРАЙС	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,38	м	2303,16	113,39	--	261155,31	--	261155,31	--	282047,73
						--	--	--	--		20892,42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1718633,24**	**258618,31**	**525564,23**	**738349,16**	**2653541,00**
								934450,70	**91034,25**	--	**196558,59**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1167854,05**				
		Материалы		Тенге				**99748,78**				
		Всего заработная плата		Тенге					**767735,50**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**134294,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**552769,56**				
			Сметная прибыль	Тенге				**137649,89**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1858273,50**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**484,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**767735,50**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**547809,79**				
		Материалы		Тенге				**27396,74**				
		Всего заработная плата		Тенге					**257749,45**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**261155,31**				
			Накладные расходы	Тенге				**185579,61**				
			Сметная прибыль	Тенге				**58671,15**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**792060,55**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173,41**
			Сметная заработная плата	Тенге					**257749,45**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2969,40**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2969,40**				
			Сметная прибыль	Тенге				**237,55**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3206,95**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2653541,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657,58**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1025484,95**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6607916,84**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2177509,34**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**615835,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**216849,90**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1601158,53**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1723938,65**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**489475,32**	
			Итого по смете									**6607917**
			Временные здания и сооружения		1,2%							79295
			ИТОГО									**6687212**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,35%							90277
			ИТОГО									**6777489**
			Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							135550
			Всего, стоимость оборудование									
			ИТОГО									**6913039**

			в том числе текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036										7258940
			Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										6533046
			Налог на добавленную стоимость	12%									783965
			Итого с НДС										**7317011**

Генеральный подрядч

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____ **Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

_____ **Манапов Е.Д.**