Заказчик : ГУ «Управлениие строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО «TSG Construction»

Наименование объекта: Строительство музея в г. Кульсары Жылыойского района

Полная сметная стоимость			364 340 580,80 тенге
Лимит финансирования на 2018 год			173 932 500,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:			
а)с нач.стр-ства	173 932 500,00	в т.ч. НДС	18 635 625,00 тенге
в)за отчетный месяц	124 237 500,00	в т.ч. НДС	13 311 160,71 тенге

Программа 016
Специфика 431
БИН: 010240010997
ИИК: KZ 489 260 101 173 015 000
БИК: KZKOKZKX
БАНК: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120	**05.06.2018г.**	**1** **2**	**20.07.2018г.** **04.12.2018г.**				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство музея в г. Кульсары Жылыойского района	тенге	**364 340 580,80**					49 695 000,00	173 932 500,00	124 237 500,00	**124 237 500,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Аманов М.Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "TSG Construction"

Хасенов Р.Т.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены Атырауская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик : ГУ «Управлениие строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО «TSG Construction»

Наименование объекта: Строительство музея в г. Кульсары Жылыойского района Заказ 34

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9

Локальная смета 2-1-2
Общестроительные работы

Раздел 1 Фундамент

1	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1976	209794,74	41 455,44	–
2	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19536	214365,76	41 878,49	–
3	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44228	214365,76	309 175,45	–
21	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,1	36028,18	327 856,44	48,5
							5316,8

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	12,285	765,48	9 403,92	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,65	944,68	1 558,56	
	Итого по заработной плате					**10 962,48**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,282	27514,6	255 391,00	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0182	93	1,69	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	2,275	6598,38	15 011,31	
	Итого по материалам					**270 403,52**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	5,46	11,78	64,00	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	2,0475	3678,17	7 531,00	
					944,68	1 934,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,0147875	1893,09	28,00	
					944,68	14,00	
	Итого по эксплуатации машин					**6 098,69**	
22 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**21**	**38576,16**	**810 099,42**	**48,5**
							12269,55
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	28,35	765,48	24 957,00	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,807	944,68	3 596,68	
	Итого по заработной плате					**25 298,04**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21,42	29733,5	636 891,57	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,042	93	3,91	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	5,25	6598,38	34 641,50	
	Итого по материалам					**671 536,97**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	12,6	11,78	148,00	

					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	4,725	3678,17	17 379,00	
					944,68	4 464,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,034125	1893,09	65,00	
					944,68	32,00	
	Итого по эксплуатации машин					**14 073,91**	
6 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,14892**	**214365,76**	**31 923,35**	**–**
7 11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		**204**	**3816,43**	**778 552,07**	**60,3**
							46443,67
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,458	93,432	801,46	74 882,01	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,979	1080,96	2 139,00	
	Итого по заработной плате					**88 788,00**	
21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,0005	0,102	27066,81	2 760,81	
21-040509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тр	м2	1	204	2752,12	461 432,48	
	Итого по материалам					**564 193,29**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	1,0455	3290,37	3 440,00	
					1267,1	1 325,00	
32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,076625	15,6315	90,02	1 407,00	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,428	1893,09	2 703,00	
					944,68	1 349,00	
	Итого по эксплуатации машин					**6 040,45**	
8 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**15,44**	**38576,16**	**595 615,95**	**48,5**
							9021,04

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	20,844	765,48	15 955,67	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,799	944,68	2 644,42	
	Итого по заработной плате					**18 600,08**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,749	29733,5	468 266,94	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,03088	93	2,87	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	3,86	6598,38	25 469,75	
	Итого по материалам					**493 739,56**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	9,264	11,78	109,00	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	3,474	3678,17	12 778,00	
					944,68	3 282,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,02509	1893,09	47,00	
					944,68	24,00	
	Итого по эксплуатации машин					**10 347,67**	
9 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,36575**	**214365,76**	**78 404,28**	–
10 11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции		**15,252**	**17263,27**	**263 299,42**	**60,9**
							30503,91
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,44	52,467	836,74	43 901,14	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	6,863	901,5	6 187,38	
	Итого по заработной плате					**50 088,52**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	1,1	16,7772	8400,22	140 932,17	
	Итого по материалам					**140 932,17**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,118	3505,83	14 437,15	

					944,68	4 863,00	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	3,4317	1495,22	5 131,00	
					836,74	2 871,00	
	Итого по эксплуатации машин					**18 542,07**	
11 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0,025**	**36028,18**	**900,70**	**48,5**
							14,61
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,03375	765,48	25,83	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,004533	944,69	4,28	
	Итого по заработной плате					**30,12**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0255	27514,6	702,00	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00005	93	0,00	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,00625	6598,38	41,00	
	Итого по материалам					**742,87**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,015	11,78	0,00	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,005625	3678,17	21,00	
					944,68	5,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,000040625	1893,09	0,00	
					944,68	–	
	Итого по эксплуатации машин					**16,75**	
12 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0,08**	**38576,16**	**3 086,09**	**48,5**
							46,74
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,108	765,48	82,67	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,014504	944,68	13,70	
	Итого по заработной плате					**96,37**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	29733,5	2 426,25	

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00016	93	0,01	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,02	6598,38	131,97	
		Итого по материалам					**2 558,24**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,048	11,78	1,00	
						–	–	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,018	3678,17	66,00	
						944,68	17,00	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,00013	1893,09	0,00	
						944,68	–	
		Итого по эксплуатации машин					**53,61**	
13	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,0218**	**214365,76**	**4 673,17**	–
14	**21-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		**0,00792**	**221200,93**	**1 751,91**	–
15	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т		**0,0046**	**622195,86**	**2 862,10**	–
16	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	! поверхности		**1,3**	**960,19**	**1 248,24**	**50,8**
								132,03
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	0,2756	934,1	257,44	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0026	944,69	2,46	
		Итого по заработной плате					**259,89**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	3,12	212,16	661,94	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,000208	117236,52	24,39	

21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000312	51147,9	15,96	
	Итого по материалам					**702,28**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,0316875	477,34	15,00	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,00325	1893,09	6,00	
					944,68	3,00	
	Итого по эксплуатации машин					**17,02**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2 897 735,42**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 465,68	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 190,17	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 146,48	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 656 933,09	
	Накладные расходы I уровня, тенге					103 748,35	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 001 483,77	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					127 262,91	
	Итого, тенге					3 128 746,69	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					250 299,73	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 379 046,42**	
Раздел 2 Каркас							
2.1 Колонна К1- 9 шт							
17 11-060501-0201	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		**6,75**	**79914,94**	**539 425,85**	**48,5**
							101 352
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	12,43	167,805	891,06	149 524,32	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	62,797	946,69	59 449,29	
	Итого по заработной плате					**208 973,62**	
21-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,85125	33971,44	232 746,83	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,3	2,025	107,1	216,88	

21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,02	0,135	32618,1	4 403,44	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,43	2,9025	196,58	570,57	
21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,01485	42708,42	634,22	
	Итого по материалам					**238 571,94**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,010625	0,07171875	37,28	3,00	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,75	38,8125	3678,17	142 759,00	
					944,68	36 665,00	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03625	0,2446875	3290,37	805,00	
					1267,1	310,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02825	0,1906875	1893,09	361,00	
					944,68	180,00	
	Итого по эксплуатации машин					**115 142,20**	
18 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,09153**	**218945,31**	**20 040,06**	–
19 21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,315**	**209794,74**	**66 085,00**	–
2.2 Колонна К2-15 шт							
20 11-060501-0201	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		**16,5**	**79914,94**	**1 318 596,51**	**48,5**
							145980
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	12,43	205,095	891,06	182 751,95	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	76,758	946,69	72 666,03	
	Итого по заработной плате					**255 417,98**	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,7475	33971,44	568 936,69	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,3	4,95	107,1	530,15	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,02	0,33	32618,1	10 764,00	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,43	7,095	196,58	1 394,74	
21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,0363	42708,42	1 550,32	
	Итого по материалам					**583 175,89**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,010625	0,1753125	37,28	7,00	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,75	94,875	3678,17	348 966,00	
					944,68	89 627,00	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03625	0,598125	3290,37	1 968,00	
					1267,1	758,00	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02825	0,466125	1893,09	882,00	
					944,68	440,00	
	Итого по эксплуатации машин					**281 458,71**	
21 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,2184**	**218945,31**	**47 818,00**	–
22 21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,6195**	**209794,74**	**129 968,00**	–
2.3 Колонна К3-1 шт							
23 11-060501-0201	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		**1,65**	**79914,94**	**114 516,00**	**48,5**
							12 388

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	1893,09	0
					944,68	–
	Итого по эксплуатации машин					**0,84**

Итого прямые затраты по смете	**655 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 300
- в.т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 925
- материалы, изделия и конструкции, тенге	274 285
оборудование,тенге	138 679
Накладные расходы I уровня, тенге	116 911
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	772 862
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	32 769
Итого, тенге	805 631
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 680
Итого по смете на подряд, тенге	**870 082**

Локальная ресурсная смета № 6-3-1
Электроснабжение наружное

Раздел 1 Кабельная линия

1	**11-010101-0431**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**24,3**	**199,63**	**4850,91**	**59,1**
								829,62
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	1,29033		1403,75	
		Итого по заработной плате					**1403,75**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0531	1,29033	2696,42	3479	
						1087,9	1404	

	Итого по эксплуатации машин					**3479,27**	
2 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**24,3**	**31,75**	**771,51**	**59,1**
							125,93
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,19586		213,07	
	Итого по заработной плате					**213,07**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,195858	2856,05	559	
					1087,9	213	
	Итого по эксплуатации машин					**559,38**	
3 11-220501-0104	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	трубопровода		**0,013**	**493660,49**	**6417,59**	**62,1**
							1951,2
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	236	3,068	912,23	2798,72	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,40521	847,22	343,3	
	Итого по заработной плате					**3142,02**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00572	215,22	1,23	
	Итого по материалам					**1,23**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,00546	2992,4	16	
					1087,9	6	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,01807	1290,21	23	
					944,68	17	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,3731	2394,7	893	
					836,74	312	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	0,156	128,75	20	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,00858	1893,09	16	
					944,68	8	
	Итого по эксплуатации машин					**949,36**	
4 23-010501-1514							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		**13**	**3353,78**	**43599,13**	–
5 13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**210**	**711,02**	**149313,67**	**42,8**
							28446,47
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,24	50,4	944,68	47611,87	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	20,328	927,38	18851,85	
	Итого по заработной плате					**66463,72**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,0004	0,084	337,28	28	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,00168	281414,94	473	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,02016	1671,53	34	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,00861	2673,63	23	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000005	0,00105	3979654,61	4179	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,126	1112,06	140	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,017472	361,08	6	
	Итого по материалам					**4882,89**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0163	3,423	3473,7	11890	
					1267,1	4337	

	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0642	13,482	10,95	148	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,0642	13,482	2333,22	31456	
						836,74	11281	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0163	3,423	2393,83	8194	
						944,68	3234	
		Итого по эксплуатации машин					**51688,66**	
6	**23-060137-0709**	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,14**	**1545550,1**	**216377,01**	**–**
7	**23-060137-0602**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,09**	**391833,3**	**35265**	**–**
8	**21-130816-1104**	**Лента сигнальная , 40 мм 0,004 кг.**	м		**135**	**5,74**	**775,11**	**–**
	Раздел 2 Наружное освещение							
9	**11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	3 основания		**0,045**	**4917,52**	**221,29**	**50,8**
								27,5
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,03825	801,46	30,66	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0243	965,9	23,47	
		Итого по заработной плате					**54,13**	
	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 2	м3	1,15	0,05175	1610,77	83	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,00675	93	1	
		Итого по материалам					**83,99**	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,0036	3519,46	13	
						1087,9	4	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	0,0207	1994,19	41	

					944,68	20	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,92	0,0414	11,48	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**54,43**	
10 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**5,4**	**35377,82**	**191040,2**	**48,5**
							3155,03
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	7,29	765,48	5580,35	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,97902	944,68	924,86	
	Итого по заработной плате					**6505,21**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,508	26948,23	148431	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0108	93	1	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	1,35	6598,38	8908	
	Итого по материалам					**157339,67**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,592	11,78	31	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,972	3678,17	3575	
					944,68	918	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00702	1893,09	13	
					944,68	7	
	Итого по эксплуатации машин					**3619**	
11 11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		**6**	**9663,24**	**57979,43**	**61,7**
							13580,65

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	18,36	858,61	15764,08	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22	1196,69	6246,7	
	Итого по заработной плате					**22010,78**	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	250454,59	45	
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,06	802	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10	
22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОС	кг	0,4	2,4	367,46	882	
22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	300	180	
24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542	
	Итого по материалам					**3461,02**	
31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3	маш.-ч	0,68	4,08	4053,22	16537	
					1267,1	5170	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14	1893,09	2158	
					944,68	1077	
	Итого по эксплуатации машин					**18695,26**	
12 29-000000-0000(пл	**Опора освещения СТВг-10 м толщ. металла 3 мм покрытие "горячее оцинкование"**	шт		**6**	**68199,63**	**409197,78**	–
13 13-080205-0302	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		**6**	**14681,62**	**88089,74**	**42,8**
							15731,5
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	4,55	27,3	958,79	26174,97	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62	9,72	1088,57	10580,86	
	Итого по заработной плате					**36755,83**	

	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,6	3,6	337,28	1214	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0001	0,0006	381819,66	229	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,7	4,2	–	–	
		Итого по материалам					**1443,3**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,03	0,18	3473,7	625	
						1267,1	228	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,56	9,36	3615,49	33841	
						1087,9	10183	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,18	2393,83	431	
						944,68	170	
		Итого по эксплуатации машин					**34897,14**	
14	**29-000000-0000(пл**	**Кронштейн "ИВА" вылет 1,5 м**	шт		**6**	**6000,68**	**36004,1**	–
15	**13-080205-0903**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.		**12**	**6361,11**	**76333,32**	**42,8**
								11926,67
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	1,83	21,96	1030,76	22635,49	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,8	1089,7	5230,56	
		Итого по заработной плате					**27866,04**	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,01	0,12	621,04	75	
	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,144	303,68	44	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,12	355,84	43	
	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий	км	0,01429	0,17148	93619,51	16054	

	Итого по материалам					**16214,83**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,02	0,24	3473,7	834	
					1267,1	304	
31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,36	4,32	3615,49	15619	
					1087,9	4700	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,24	2393,83	575	
					944,68	227	
	Итого по эксплуатации машин					**17027,12**	
16 29-000000-0000(пл	**Светодиодный светильник Street-100Вт**	шт		**12**	**34327,1**	**411925,17**	–
17 13-080208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**3**	**4266,9**	**12800,7**	**42,8**
							1120,36
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,9	2,7	922,81	2491,59	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	1105,89	126,07	
	Итого по заработной плате					**2617,66**	
21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный и:	т	0,0116	0,0348	174784,26	6082	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	222237,6	43	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1112,06	667	
	Итого по материалам					**7336,95**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,019	0,057	3473,7	198	
					1267,1	72	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,175	0,525	165,8	87	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	2393,83	136	

					944,68	54	
	Итого по эксплуатации машин					**421,49**	
18 13-080208-0202							
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		**40**	**566,55**	**22661,99**	**42,8**
							2295,1
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,14	5,6	922,81	5167,74	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,176	1105,89	194,64	
	Итого по заработной плате					**5362,37**	
21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосое	т	0,0013	0,052	196484,72	10217	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00036	222237,6	80	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,48	1112,06	1646	
	Итого по материалам					**11943,06**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0022	0,088	3473,7	306	
					1267,1	112	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	0,0313	1,252	165,8	208	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,088	2393,83	211	
					944,68	83	
	Итого по эксплуатации машин					**723,92**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**1 207 693**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 845	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 439	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 329	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 054 409
Накладные расходы I уровня, тенге	47 839
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 255 532
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	53 235
Итого, тенге	1 308 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 701
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 413 468**

Итого прямые затраты по смете	**1 487 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 227 002
Накладные расходы I уровня, тенге	79 190
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 566 563
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 422
Итого, тенге	1 632 985
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 639
Итого по смете на подряд, тенге	**1 763 624**

Локальная ресурсная смета № 2-1-4
Электроосвещение

1 51-080401-0401(об	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	**1**	**216620,39**	**216620,39**
2 23-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**3**	**4217,67**	**12653**

3 23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	571301,44	102834,26
4 23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	815885	179494,7
5 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5	157355,62	393389,04
6 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	251159,21	753477,62

Итого прямые затраты по смете	**1 658 469**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 441 849
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	216 620
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 658 469
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	70 319
Итого, тенге	1 728 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 303
Итого по смете на подряд, тенге	**1 867 091**
	104 277 412,26
Итого по смете на подряд, тенге	**104 277 412,26**
Всего по акту	104 277 412,26
Оборудование	6 391 201,68
Всего без оборудования	97 886 210,58
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1 174 634,53
Итого:	99 060 845,11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)	1 337 321,41
Итого с оборудованием	**106 789 368,20**
Итого в базовых ценах 2017 года, тенге	**106 789 368,20**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405/2269тенге	113 190 141,26
Коэфицент договорная сумма К=0,9800000075314	110 926 339,28
НДС (12 %)	13 311 160,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	124 237 500,00

Принял:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
Жантуреев М.Ж. _____

Технический надзор:
ТОО "Жайықэкспертиза"
Алгазиев А. _____

Сдал:

ТОО "TSG Construction"

Директор
Хасенов Р.Т. _____