Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

"__25__" ____июля___ 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "TSG Construction", Республика Казахстан, г. Актобе. Квартал Промхона, ст-е 626. Лицензия №17013061**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хасенова Рената Танербергеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Атырауской области» руководитель: Аманов М.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО "STROYCONSALTING", № 10-2017, №10-17. «Строительство музея в г. Кульсары, Жылыоского района»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района №10 от 01 февраля 2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующее основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подсбное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Численность посетителей музея	Чел.	18		18	

2	Общая площадь земельного участка	га	0,09		0,09	
3	Площадь застройки	м2	539,8		539,8	
4	Площадь покрытия (внутри участка)	м2	903,93		903,93	
5	Общая площадь здания	м2	843,4		843,4	
6	Общая площадь помещений	м2	748,705		748,705	
7	Площадь озеленения	м2	185,0		185,0	
8	Полезная площадь	м2	721,2		721,2	
9	Строительный объем	м3	2571,9		2571,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Здание Г-образное в плане с размерами в осях 24,09х28,60 м.
Высота потолка первого этажа 3,6 м. второго 3,3 м до низа потолка.
Фундаменты- монолитная плита, бетон В25, фундаментные блоки ФБС
Стены наружные – ракушеблок
Крыша – односкатная
Кровля- профнастил НС35
Оконные рамы и переплеты – металлопластиковые двойные стеклопакеты
Двери наружные – остекленные
Внутренние двери – деревянные
Полы в помещениях – плитка напольная керамическая, ламинат
Перекрытие – монолитная железобетонная плита
Внутренняя отделка – штукатурка, шпатлёвка, покраска водоэмульсионной краской
Крыльцо- бетонное
Отмостка – бетонная
Цоколь – плитка керамогранит
Внешняя отделка фасадов здания- алюминиевые композитные панели «Alcotec»

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение здания музея решается от существующего водопровода Д160мм, ввод в здание из полиэтиленовой трубы ПНД тип С «питьевая» Д25 мм, на вводе в здание предусмотрен водомерный узел марки ВКСМ-15.

Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового узла, холодное и горячее водоснабжения из полипропиленовых труб

Канализация наружная здания музея из полиэтиленовых труб ПНД ГОСТ 18599-2001, Д160 мм, и смотровых колодцев

Внутреннее и наружное газоснабжение

Котел иарки Буран Бойлер ВВ-1535RG устанавливается в топочной для отопления музея. Ввод газопровода –открытый, из стальных электросварных труб Д32х3,0, подводка к котлу из стальных водогазопроводных труб Д25х2,8 мм. Проектом предусмотрен система аварийного отключения газа марки УКЗ-РУ с клапанами КЗГУИ Д32 мм. Учет газа осуществляется счетчиком ВК-G25. Точка подключения наружного газопровода – подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб Д110 мм через тройник 110х63х110. Понижение даление с среднего на низкое через ГРПШ-10МС.

Наружное и внутреннее электроснабжение

Электроснабжение здания музея осуществляется кабельной линией 0,4 кВ , кабель АВБбШв-1кВ. Групповые внутренние сети выполняются и кабеля ВВГ-1кВ

Отопление

Система отопления двухтрубная, тупиковая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29 июня 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **28 июня 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, **9** месяц;

фактический, **12** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство музея в г. Кульсары, Жылыойского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Хасенов Ренат Танербергенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.