Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Наименование стройки: «Строительство водопровода в селе Коздикара Сырымского района ЗКО»
ДОГОВОР №70 от 11.07.2022г.

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		70	11.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 894 859,90	21 554 421,43		-	-	-	-	-	2 586 530,57	24 140 952,00
удержание аванса 30 %		6 466 326,43		-	-	-	-	-	775 959,17	7 242 285,60
Итого к оплате:		15 088 095,00							1 810 571,40	16 898 666,40

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 101240020044

Руководитель отдела _____ **Искаков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС"
БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ДОГОВОР №70 от 11.07.2022г.

Наименование стройки:«Строительство водопровода в селе Коздикара Сырымского района ЗКО»

Акт выполненных работ № 7
за декабрь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-2	**Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**								
		Раздел 2 Сеть К1										
12	64	1101-0101-0428	**(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**51,313**	327,88	327,88	16825	16825	–	1920	20245
						–	51,97	–	2667	–	1500	
13	65	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,59**	1809,5	–	2877	–	–	2071	5344
						1809,5	–	2877	–	–	396	
14	66	1101-0104-0405	**(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**48,53543**	18,68	18,68	907	907	–	276	1278
						–	7,89	–	383	–	95	

15	67 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;**	**м3 уплотненного грунта**	**48,53543**	170,09	78,07	8255	3789	–	4550	13829
					92,02	38,17	4466	1853	–	1024	
17	68 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**1,5011**	944,78	–	1418	–	–	1021	2634
					944,78	–	1418	–	–	195	
18	69 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,023**	381847,79	107847,07	8782	2480	127	6871	16905
					268496	33271,5	6175	765	–	1252	
19	70 241-204-0101	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**	**м**	**23,23**	791		18375		18375	–	19845
					–		–		–	1470	

Итого по разделу 2	**80 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 502
- накладные расходы, тенге	16 709
в т.ч. зарплата, тенге	1 504
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 932

Раздел 3 Сеть К3

20	71 1101-0101-0428	**(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**66,93**	327,88	327,88	21945	21945	–	2504	26405

21	72 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,07	–	51,97	–	3478	–	1956	
					1809,5	–	3746	–	–	2697	6958
					1809,5	–	3746	–	–	515	
22	73 1101-0104-0405	(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	62,99871	18,68	18,68	1177	1177	–	358	1658
					–	7,89	–	497	–	123	
23	74 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	62,99871	170,09	78,07	10715	4918	–	5905	17950
					92,02	38,17	5797	2405	–	1330	
24	75 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	1,94841	944,78	–	1841	–	–	1326	3420
					944,78	–	1841	–	–	253	
25	76 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом 6 м, уложенных в футляре) НР=99 %	км трубопровода	0,024	503319,82	152895,1	12080	3669	348	9113	22888
					335920	47619,54	8062	1143	–	1695	
27	77 241-204-0103	(Всего) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	30,3	1836		55631		55631	–	60081
					–		–		–	4450	

28	78 1122-1401-0301	**Трубы п/э диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**6**	1391,94	8,38	8352	50	938	7304	16908
					1227,18	2,47	7363	15	–	1252	
29	79 1122-0501-0108	**(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,006**	664545,38	247569,04	3987	1485	5	2944	7485
					416160	79443,18	2497	477	–	554	
30	80 241-201-1213	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм К=1,010;**	**м**	**6,06**	5504		33354		33354	–	36022
					–		–		–	2668	
31	81 1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;**	**футляр**	**1**	12400,59	1172,24	12401	1172	7294	3921	17628
					3934,08	27,26	3934	27	–	1306	

Итого по разделу 3	**217 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 570
- накладные расходы, тенге	36 072
в т.ч. зарплата, тенге	3 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 102

Раздел 4 Переливной водопровод

32	82 1101-0101-0428	**(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**66,93**	327,88	327,88	21945	21945	–	2504	26405
					–	51,97	–	3478	–	1956	

33	83 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,07	1809,5	–	3746	–	–	2697	6958
					1809,5	–	3746	–	–	515	
34	84 1101-0104-0405	(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	63,31705	18,68	18,68	1183	1183	–	360	1666
					–	7,89	–	500	–	123	
35	85 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	63,31705	170,09	78,07	10770	4943	–	5935	18041
					92,02	38,17	5826	2417	–	1336	
36	86 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	1,95826	944,78	–	1850	–	–	1332	3437
					944,78	–	1850	–	–	255	
37	87 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (за вычетом 6 м, уложенных в футляре) НР=99 %	км трубопровода	0,024	577514,93	115585,77	13860	2774	751	11307	27180
					430650	45196,68	10336	1085	–	2013	
38	88 241-108-0148	(Всего) Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	30,12	5559		167437		167437	–	180832
					–		–		–	13395	
39	89 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 108 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	6	1391,94	8,38	8352	50	938	7304	16908

					1227,18	2,47	7363	15	–	1252	
40	90 1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,006	664545,38	247569,04	3987	1485	5	2944	7485
					416160	79443,18	2497	477	–	554	
41	91 241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм К=1,010;	м	6,06	5504		33354		33354	–	36022
					–		–		–	2668	
42	92 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	1	12400,59	1172,24	12401	1172	7294	3921	17628
					3934,08	27,26	3934	27	–	1306	
43	93 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	2189,94	92,7	6570	278	878	5490	13025
					1804,6	43,62	5414	131	–	965	
44	94 242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	39086		117258		117258	–	126639
					–		–		–	9381	
45	95 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2590		31080		31080	–	33566
					–		–		–	2486	

47	96 1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,0057**	1081090,58	518898,7	6162	2958	107	3989	10963
					543472,6	163271,44	3098	931	–	812	
48	97 241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**1**	2376		2376		2376	–	2566
					–		–		–	190	
49	98 241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**1**	1642		1642		1642	–	1773
					–		–		–	131	
50	99 1106-0101-0113	**Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,09**	35829,15	1194,15	3225	107	2580	512	4036
					5963,3	291,05	537	26	–	299	
51	100 1122-0301-0103	**(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. НР=99 % К=3,000;**	**км трубопровода**	**0,0006**	572804,93	115585,77	344	69	16	282	676
					430650	45196,68	258	27	–	50	
52	101 241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;**	**м**	**0,6024**	4928		2969		2969	–	3207
					–		–		–	238	
53	102 1122-0501-0109	**(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР=99 % К=3,000;**	**км трубопровода**	**0,00105**	870233,93	308553,93	914	324	–	687	1729
					561680	98966,52	590	104	–	128	

54	103 241-201-0822	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм К=1,010;**	**м**	**1,0605**	12951		13735		13735	–	14834
					–		–		–	1099	
55	104 1109-0305-0304	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,00188**	133185,46	2010,74	250	4	–	171	455
					131168,7	525,5	247	1	–	34	
56	105 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,884**	537		1012		1012	–	1093
					–		–		–	81	
57	106 1106-0301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %**	**т**	**0,00016**	46871,43	2227,4	7	–	–	6	14
					44221,6	772,27	7	–	–	1	
58	107 261-107-0202	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00016**	236154		38		38	–	41
					–		–		–	3	
59	108 1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,03**	77623,27	–	2329	–	448	1861	4525
					62675,5	–	1880	–	–	335	
60	109 1122-0601-0303	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-минеральной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,03**	1578275,96	37256,28	47348	1118	37571	8580	60402
					288640	261,72	8659	8	–	4474	

Итого по разделу 4 622 106

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 242

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 227				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					421 489				
		- накладные расходы, тенге					59 882				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 389				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 080				
		Раздел 5 Колодцы водопроводные									
61	**110 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,741**	25131,08	9744,33	144278	55942	23991	86988	249767
					11207,9	4097,17	64345	23522	–	18501	
62	**111 225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	44543		89086		89086	–	96213
					–		–		–	7127	
63	**113 225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	22701		45402		45402	–	49034
					–		–		–	3632	
64	**114 225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	31960		63920		63920	–	69034
					–		–		–	5114	
65	**115 225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**2**	31960		63920		63920	–	69034
					–		–		–	5114	
66	**119 225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	53019		106038		106038	–	114521
					–		–		–	8483	
67	**121 225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	4452		13356		13356	–	14424
					–		–		–	1068	
68	**122 225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**	4998		14994		14994	–	16194
					–		–		–	1200	
69	**123 244-201-0305**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**3**	9004		27012		27012	–	29173

						–		–		–	2161	
70	124	222-503-0201	Стремянки С-5	т	0,0802	887579		71184		71184	–	76879
						–		–		–	5695	
71	125	1106-0101-0101	Отмостки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	2,412	30827,28	1132,38	74355	2731	68306	3598	84189
						1375,65	263,61	3318	636	–	6236	
			Итого по разделу 5					**868 462**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 663				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 673				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 158				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					587 209				
			- накладные расходы, тенге					90 586				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 153				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					64 331				
			Раздел 6 Колодцы канализационные									
72	126	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	7,01	40014,18	7544,42	280499	52886	137190	111593	423459
						12899,08	3180,78	90423	22297	–	31367	
73	127	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	44543		178172		178172	–	192426
						–		–		–	14254	
74	128	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22701		45402		45402	–	49034
						–		–		–	3632	
75	129	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	31960		287640		287640	–	310651
						–		–		–	23011	
76	130	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4452		17808		17808	–	19233
						–		–		–	1425	
77	131	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	53019		212076		212076	–	229042

						–		–		–	16966
78	132	225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**4**	4998		19992		19992	–	21591
						–		–		–	1599
79	133	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**4**	9004		36016		36016	–	38897
						–		–		–	2881

Итого по разделу 6	1 284 333
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 886
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	934 296
- накладные расходы, тенге	111 593
в т.ч. зарплата, тенге	10 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 135

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

80	1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=-0,970;**	**м3 грунта**	**-470,45**	432,79	432,79	-203606	-203606	–	-31237	-253630
						–	92,22	–	-43385	–	-18787	
81	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР=72 % К=-1,000;**	**м3 грунта**	**-14,55**	1809,5	–	-26328	–	–	-18956	-48907
						1809,5	–	-26328	–	–	-3623	
82	3	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=-0,970;**	**м3 грунта**	**-352,692**	18,68	18,68	-6588	-6588	–	-2004	-9279

					–	7,89	–	-2783	–	-687	
83	4 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=-0,970;**	**м3 уплотненного грунта**	**-352,692**	170,09	78,07	-59989	-27535	–	-33060	-100493
					92,02	38,17	-32455	-13462	–	-7444	
84	5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=-0,030;**	**м3 грунта**	**-10,908**	944,78	–	-10306	–	–	-7420	-19144
					944,78	–	-10306	–	–	-1418	
		Итого по разделу 1					**-431 453**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-69 089				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-237 729				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-59 630				
		- накладные расходы, тенге					-92 677				
		в т.ч. зарплата, тенге					-8 341				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-31 959				
		Раздел 3 Наружные отделочные работы									
85	30 1115-0201-0101	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,58**	1270,36	34,17	5818	157	1593	3362	9914
					888,39	29,21	4069	134	–	734	
86	31 1115-0402-0302	**Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР=80 %**	**м2 фасада**	**4,58**	437,78	3,78	2005	17	1229	614	2829
					165,72	1,74	759	8	–	210	
87	32 1115-0201-0301	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %**	**м откосов**	**11,1**	588,38	0,79	6531	9	1358	4132	11516
					465,28	–	5165	–	–	853	

88	33 1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,11	173,76	1,59	367	3	183	146	554
					85,53	0,73	180	2	–	41	
89	34 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,1	2172,28	38,26	187033	3294	49079	108958	319670
					1564	17,86	134660	1538	–	23679	
90	35 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,1	173,76	1,59	14961	137	7460	5942	22575
					85,53	0,73	7364	63	–	1672	
91	36 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=86,100;	т	0,07749	441876		34241		34241	–	36980
					–		–		–	2739	
92	37 1106-0301-0401	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=688,000;	т	0,1032	374946,05	2425,05	38694	250	–	35083	79679
					372521	1057,23	38444	109	–	5902	
93	38 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=688,000;	т	0,1032	346394		35748		35748	–	38608
					–		–		–	2860	
94	39 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов НР=80 %	м2	88,06	3604,89	26,28	317447	2314	80795	187967	545847
					2661,11	7,06	234337	622	–	40433	

95	40	234-101-0202	**Плита "Технониколь" теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=0,080;**	м3	**7,088**	20235		143426		143426	–	154900
						–		–		–	11474	
			Итого по разделу 3					**1 223 072**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					424 978				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 181				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 476				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 112				
			- накладные расходы, тенге					346 204				
			в т.ч. зарплата, тенге					31 158				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					90 597				
			Раздел 4 Внутренние отделочные работы									
97	41	1115-0203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР=0**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,91**	226,49	31,23	4736	653	4083	–	5115
						–	26,65	–	557	–	379	
98	42	1115-0403-0309	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,91**	1000,06	3,88	20911	81	4907	12769	36374
						761,52	1,84	15923	38	–	2694	
99	43	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,86**	1474,15	86,57	188485	11069	44196	113472	326114
						1041,92	67,42	133220	8620	–	24157	

100	44 1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132**	110	0,86	14520	114	842	10894	27447
					102,76	0,41	13564	54	–	2033	
101	45 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,3**	3318,84	49,44	7633	114	1822	4605	13217
					2477,36	25,07	5698	58	–	979	

Итого по разделу 4	**408 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 850
- накладные расходы, тенге	141 740
в т.ч. зарплата, тенге	12 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 242

Раздел 6 Полы

102	54 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**20,91**	3610,47	81,99	75495	1714	45742	27089	110791
					1340,9	37,29	28038	780	–	8207	
103	55 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 % К=1,050;**	**м плинтусов**	**21,9555**	600,68	1,85	13188	41	5728	6993	21796
					337,95	0,87	7420	19	–	1615	
104	56 1111-0101-1101	**Стяжки цементные поризованные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**20,91**	732,88	31,93	15325	668	6781	7707	24875
					376,65	15,46	7876	323	–	1843	

105	57	1111-0101-1102	**Стяжки цементные поризованные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 стяжки**	**20,91**	180,57	10,82	3776	226	3355	284	4385
						9,31	5,11	195	107	–	325	
106	58	1111-0101-1101	**Выравнивающие стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**20,91**	732,88	31,93	15325	668	6781	7707	24875
						376,65	15,46	7876	323	–	1843	

Итого по разделу 6	**186 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 387
- накладные расходы, тенге	49 780
в т.ч. зарплата, тенге	4 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 833

10.2 Крыльцо Кр-1

109	97	1106-0201-0104	**Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,3**	35705,55	658,81	10712	198	9062	1390	13070
						4839,75	251,64	1452	76	–	968	
110	98	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0053**	441876		2342		2342	–	2529
						–		–		–	187	
111	99	1111-0101-1702	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**1,3**	2927,25	109,46	3805	142	983	2558	6872
						2061,41	31,22	2680	41	–	509	

		Итого по разделу 10					22 471				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					340				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 387				
		- накладные расходы, тенге					3 948				
		в т.ч. зарплата, тенге					355				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 664				
		Локальная смета № 2-2-2	**Вентиляция и отопление**								
		Раздел 1 Вентиляция									
112	**1 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 500 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5**	6601,25	54,55	16503	136	11497	4827	23036
					1948,1	22,14	4870	55	–	1706	
113	**2 1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %**	**решетка**	**1**	1640,83	58,56	1641	59	177	1392	3276
					1404,91	14,54	1405	15	–	243	
114	**3 261-302-0126**	**Решетки регулирующие марки ГР300х300**	**м2**	**0,09**	33027		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
115	**4 1120-0901-0103**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**1**	83973,28	21,69	83973	22	79887	3991	95001
					4064,78	7,27	4065	7	–	7037	
117	**5 1120-0801-0103**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР=98 %**	**дефлектор**	**1**	17951,59	149,88	17952	150	12386	5342	25158
					5415,65	35,31	5416	35	–	1864	
		Итого по разделу 1					**149 681**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 756				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					367				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					106 919				
		- накладные расходы, тенге					15 552				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 400				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 088				
		Раздел 2 Отопление									
118	6	**580--00-2-00 (пл) (об)**	**(Стр.3-4) Электропечь ПЭТ-4/1,6 со шнуром и вилкой**	**шт**	**2**	7028		14056		–	–	14056
						–		–		14056	–	
		Итого по разделу 2						**14 056**				
		в том числе										
		- оборудование, тенге						14 056				
		Локальная смета № 2-2-3	**Водопровод и канализация**									
		Раздел 1 ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)									
119	1	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка HP=98 %**	**насос**	**4**	22390	452,53	89560	1810	15782	71107	173520
						17992	147,47	71968	590	–	12853	
120	2	**580-004-0010 (пл) (об)**	**(Стр.5) Насос CRE 5-12**	**шт**	**2**	1161370		2322740		–	–	2322740
						–		–		2322740	–	
121	3	**580-004-0011 (пл) (об)**	**(Стр.5) Насос CRE 10-9**	**шт**	**2**	1706473		3412946		–	–	3412946
						–		–		3412946	–	
122	4	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 шт на складе) HP=98 %**	**насос**	**1**	22390	452,53	22390	453	3945	17776	43379
						17992	147,47	17992	147	–	3213	
123	5	**511-304-0304 (об)**	**Насос дренажный погружной Dab NOVA 600 M-A SV Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст. (в т.ч. 1 на складе)**	**шт.**	**2**	124829		249658		–	–	249658

					–		–		249658	–	
124	6 1303-0110-0114	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	25907,78	12520,78	25908	12521	–	10740	39580
					13387	4219,46	13387	4219	–	2932	
125	7 580-004-0012 (пл) (об)	**(Стр.6) Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1 т, Н=6 м**	**шт**	**1**	162500		162500		–	–	162500
					–		–		162500	–	
126	8 1334-0108-0301	**Воздухоочиститель передвижной бактерицидный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**2**	43091,93	–	86184	–	56	52538	149820
					43064	–	86128	–	–	11098	
127	9 580-004-0012 (пл) (об)	**(Стр.7) Установка УОВ-5 бактерицидная, Q=5 м3/час**	**шт**	**2**	393125		786250		–	–	786250
					–		–		786250	–	
128	10 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**16**	4248,04	300,7	67969	4811	7580	55476	133321
					3473,6	64,39	55578	1030	–	9876	
129	11 242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**16**	28962		463392		463392	–	500463
					–		–		–	37071	
130	12 1122-0901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**7**	2138,38	92,7	14969	649	2048	12450	29612
					1753,04	43,62	12271	305	–	2193	

131	13 242-101-0302	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**7**	20265		141855		141855	–	153203
					–		–		–	11348	
132	14 1116-0901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %**	**счетчик (водомер)**	**2**	4932,27	131,45	9865	263	6166	3424	14352
					1717,76	29,08	3436	58	–	1063	
133	15 244-301-0507	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**шт.**	**2**	54579		109158		109158	–	117891
					–		–		–	8733	
134	16 241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**72**	2590		186480		186480	–	201398
					–		–		–	14918	
135	17 241-116-0209	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**12**	2030		24360		24360	–	26309
					–		–		–	1949	
137	18 241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**12**	1642		19704		19704	–	21280
					–		–		–	1576	
138	19 241-112-0139	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**2**	938		1876		1876	–	2026
					–		–		–	150	

139	20	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**8**	2376		19008		19008	–	20529
						–		–		–	1521	
140	21	241-113-0113	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**4**	1652		6608		6608	–	7137
						–		–		–	529	
141	22	1116-0401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**21**	5322,63	74,98	111775	1575	87637	22655	145184
						1074,45	26,37	22563	554	–	10754	
142	23	1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**5**	4330,75	74,98	21654	375	15907	5394	29212
						1074,45	26,37	5372	132	–	2164	
143	24	1106-0101-0113	**Опоры бетонные под задвижки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,035**	35829,15	1194,15	37083	1236	29675	5890	46411
						5963,3	291,05	6172	301	–	3438	
144	25	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**10,66**	95,28	2,67	1016	28	468	360	1486
						48,7	0,3	519	3	–	110	
145	26	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**10,66**	162,84	3,8	1736	41	1089	423	2332

					56,91	0,58	607	6	–	173	
147	27 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	26	93,91	1,32	2442	34	11	2349	5174
					92,18	–	2397	–	–	383	
148	28 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,026	77623,27	–	2018	–	389	1614	3923
					62675,5	–	1630	–	–	291	
149	29 241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1043		4172		4172	–	4506
					–		–		–	334	
150	30 241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	4	961		3844		3844	–	4152
					–		–		–	308	
161	31 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949		3796		3796	–	4100
					–		–		–	304	
162	32 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	4	2529,74	–	10119	–	8790	1302	12335

					332,2	–	1329	–	–	914	
		Итого по разделу 1					**8 826 729**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					301 349				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 796				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 345				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 163 796				
		- оборудование, тенге					6 934 094				
		- накладные расходы, тенге					263 498				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 715				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					140 196				
		Раздел 2 КЗН-канализация напорная дренажная									
163	**33 1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**8**	2942,63	43,1	23541	345	16640	6549	32497
					819,55	15,84	6556	127	–	2407	
164	**34 242-304-0606**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**1**	5792		5792		5792	–	6255
					–		–		–	463	
165	**35 1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,72**	95,28	2,67	69	2	32	24	100
					48,7	0,3	35	–	–	7	
166	**36 1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,72**	162,84	3,8	117	3	74	28	157
					56,91	0,58	41	–	–	12	

167	37 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	м трубопровода	8	93,91	1,32	751	11	3	722	1591
					92,18	–	737	–	–	118	
		Итого по разделу 2					**40 600**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 369				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					361				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 541				
		- накладные расходы, тенге					7 323				
		в т.ч. зарплата, тенге					659				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 007				
		Локальная смета № 2-2-4	**Электросиловое оборудование и электроосвещение**								
		Раздел 1 Электрооборудование									
168	1 1308-0303-0501	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**1**	5426,19	26,43	5426	26	2492	2094	8122
					2908	–	2908	–	–	602	
169	2 247-206-0118	**Переключатель кулачковый модели ПП3-40М3, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В**	**шт.**	**1**	8688		8688		8688	–	9383
					–		–		–	695	
170	3 1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020	567,05	3020	567	–	568	
171	4 247-201-0120	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	18352		18352		18352	–	19820

						–		–		–	1468
172	5	1308-0303-0607	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	1	11792,16	121,04	11792	121	8807	2087	14989
						2864	35,31	2864	35	–	1110	
173	6	247-204-0685	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	3510		3510		3510	–	3791
						–		–		–	281	
174	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	15	3072,27	26,43	46084	396	24208	15466	66474
						1432	–	21480	–	–	4924	
175	8	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573
						–		–		–	857	
176	9	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354	–	4702
						–		–		–	348	
177	10	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965		5895		5895	–	6367
						–		–		–	472	
178	11	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015
						–		–		–	149	
179	12	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	5	27865,56	6872	139328	34360	10458	78216	234948
						18902	2824,8	94510	14124	–	17404	

180	13	580-006-0011 (пл) (об)	(Стр.10-11) Шкаф АВР 16-32 А	шт	1	32768		32768		–	–	32768
						–		–		32768	–	
181	14	580-006-0012 (пл) (об)	(Стр.15) Станция упрвления СУ-ПН-ЧЭ-220-АД	шт	1	254464		254464		–	–	254464
						–		–		254464	–	
182	15	580-006-0012 (пл) (об)	(Стр.8,12) Станция управления СУЗ-40	шт	2	104018		208036		–	–	208036
						–		–		208036	–	
183	16	515-301-0240 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	180365		180365		–	–	180365
						–		–		180365	–	
184	17	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	1610,45	–	3221	–	110	2333	5998
						1555,3	–	3111	–	–	444	
185	18	580--00-2-00 (пл) (об)	(Стр.13) Реле МДД-2 давления воды	шт	2	2634		5268		–	–	5268
						–		–		5268	–	
186	19	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1522,95	–	1523	–	13	1087	2819
						1510	–	1510	–	–	209	
187	20	580--00-1-00 (пл) (об)	(Стр.14) Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1	4893		4893		–	–	4893
						–		–		4893	–	
188	21	1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	146	386,24	15,74	56391	2298	8868	32970	96510
						309,76	3,88	45225	566	–	7149	

189	22 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	146	72		10512		10512	–	11353
					–		–		–	841	
190	23 1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	13	386,24	15,74	5021	205	790	2935	8593
					309,76	3,88	4027	50	–	637	
191	24 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	13	90		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	
192	25 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	20	522,3	54,32	10446	1086	2038	5511	17234
					366,08	16,59	7322	332	–	1277	
193	26 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20	468		9360		9360	–	10109
					–		–		–	749	
194	27 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	50	282,98	3,68	14149	184	753	9515	25557
					264,25	0,04	13213	2	–	1893	
195	28 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	50	47		2350		2350	–	2538
					–		–		–	188	
196	29 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	50	82,08	0,86	4104	43	536	2543	7179

					70,51	0,12	3526	6	–	532	
197	30 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**373**	347,06	156,65	129453	58430	16789	52551	196564
					145,4	50,28	54234	18754	–	14560	
198	31 243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1**	301095		30110		30110	–	32519
					–		–		–	2409	
199	32 243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	468325		28100		28100	–	30348
					–		–		–	2248	
200	33 243-106-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,03**	789943		23698		23698	–	25594
					–		–		–	1896	
201	34 243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,23**	1240322		285274		285274	–	308096
					–		–		–	22822	
202	35 243-106-0906	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,003**	4872137		14616		14616	–	15785
					–		–		–	1169	
203	36 1308-0401-0417	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР=72 %**	**м кабеля**	**26**	588,36	7,6	15297	198	2624	9035	26279

					479,82	2,85	12475	74	–	1947	
204	37	243-201-0103	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,001	294321		294		294	–	318
						–		–		–	24	
205	38	243-201-0104	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66**	км	0,025	402937		10073		10073	–	10879
						–		–		–	806	
206	39	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %**	шт.	2	542,27	3,44	1085	7	51	742	1973
						513,4	1,41	1027	3	–	146	
207	40	247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	411		822		822	–	888
						–		–		–	66	
208	41	1308-0201-2701	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	2	9442,03	85,9	18884	172	1264	12614	34018
						8724	35,31	17448	71	–	2520	

209	42 243-903-1501	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб**								
			шт.	**2**	10975		21950		21950	–	23706
					–		–		–	1756	
210	43 247-202-1101	**Коробка соединительная типа КС-10**	**шт.**	**4**	7357		29428		29428	–	31782
					–		–		–	2354	
211	44 1308-0208-0206	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % кмат1=0;**	**м**	**15**	248,29	23,01	3724	345	–	2506	6728
					225,28	6,71	3379	101	–	498	
212	45 214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0118**	489955		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
213	46 261-404-0535	**Держатель шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-2017**									
			шт.	**25**	390		9750		9750	–	10530
					–		–		–	780	

Итого по разделу 1	**2 027 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	616 568
- оборудование, тенге	685 794
- накладные расходы, тенге	234 788
в т.ч. зарплата, тенге	21 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 354

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы

	Раздел 1 Бетонные работы										
214	4 1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**5,856**	48967,3	3233,76	286753	18937	214139	55268	369383
					9166,08	1205,09	53677	7057	–	27362	
215	5 214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0076**	441876		3358		3358	–	3627
					–		–		–	269	
216	6 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,63**	25419,24	1132,38	16014	713	14434	940	18310
					1375,65	263,61	867	166	–	1356	
217	7 1109-0302-0401	**(АС-5, фрагмент разреза 1-1) Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,04452**	33095,26	10516,49	1473	468	211	647	2290
					17836,5	3236,32	794	144	–	170	
218	8 222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,04452**	816313		36342		36342	–	39249
					–		–		–	2907	
		Итого по разделу 1					**432 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 338				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 367				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					268 484				
		- накладные расходы, тенге					56 855				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 117				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 064				
	Раздел 2 Стены										
219	9 1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**4,72**	36457,93	2973,38	172081	14034	124945	34206	222790
					7013,06	779,35	33102	3679	–	16503	

220	10 1108-0201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93 % К=-1,000;**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**-20,69**	318,43	–	-6588	–	–	-6127	-13732
					318,43	–	-6588	–	–	-1017	
221	11 1115-0201-0101	**Стены. Наружная штукатурка простая цементно-песчаным раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,88**	1200,5	34,17	22665	645	5248	13859	39446
					888,39	29,21	16773	551	–	2922	
222	12 1115-0212-0101	**Стены. Отделка поверхности механизированная под "шубу" НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,88**	284,03	6,04	5362	114	2621	2109	8069
					139,18	0,44	2628	8	–	598	
223	13 1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,38**	1228,97	81,29	13986	925	3178	8495	24279
					868,4	64,75	9882	737	–	1798	
224	14 1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,21**	110	0,86	1453	11	84	1090	2746
					102,76	0,41	1357	5	–	203	

Итого по разделу 2	**283 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	136 076
- накладные расходы, тенге	53 632
в т.ч. зарплата, тенге	4 827
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 007

Раздел 3 Заполнение дверного проема

225	15 1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2**	**1,83**	2978,43	565,91	5451	1036	2177	2267	8335
					1222,64	154,27	2237	282	–	617	
226	16 223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**1,59**	7622		12119		12119	–	13089
					–		–		–	970	
227	17 1115-0501-0105	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР=80 %**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,24**	1959,36	19,86	470	5	373	75	589
					384,57	6,54	92	2	–	44	
228	18 223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
229	19 223-502-0401	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**шт.**	**1**	1488		1488		1488	–	1607
					–		–		–	119	

Итого по разделу 3	**24 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 197
- накладные расходы, тенге	2 342
в т.ч. зарплата, тенге	211
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 833

Раздел 4 Деревянные конструкции пола

230	20 1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев (лаги. планки). Установка НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,05**	39213,83	1168,09	1961	58	580	1213	3428
					26437,5	523,44	1322	26	–	254	

231	21 215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,05**	100670		5034		5034	–	5437
					–		–		–	403	
232	22 1110-0114-0505	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство НР=90 %**	**м2 покрытия**	**1,6**	6205,64	64,48	9929	103	9249	559	11327
					360,53	27,36	577	44	–	839	
233	23 1110-0201-0101	**Щиты. Укладка над выгребом НР=90 %**	**м2**	**0,9**	1434,19	134,71	1291	121	966	231	1644
					226,48	58,76	204	53	–	122	
234	24 1110-0102-0401	**(Вытяжная труба) Элементы каркаса из досок. Установка НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,074**	183506,52	1168,09	13579	86	11537	1796	16605
					26437,5	523,44	1956	39	–	1230	

Итого по разделу 4	**38 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 366
- накладные расходы, тенге	3 799
в т.ч. зарплата, тенге	342
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 848

Раздел 5 Кровля

235	25 1112-0101-0702	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %**	**м2 кровли**	**3,8**	2353,27	80,26	8942	305	6638	1931	11743
					526,18	26,27	1999	100	–	870	
236	26 215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,041**	100670		4127		4127	–	4457

					–		–		–	330	
237	27	1110-0105-0101	**Стропила, мауэрлаты, кобылки и перемычки. Установка с изготовлением НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,132**	184245,55	1518,81	24320	200	20748	3110	29624
						25547,6	631,43	3372	83	–	2194	
238	28	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,119**	8933,43	62,72	1063	7	940	106	1262
						967,98	27,84	115	3	–	93	
239	29	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**3,8**	311,22	2,91	1183	11	1032	130	1418
						36,69	1,29	139	5	–	105	
			Итого по разделу 5					**48 504**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 625				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					523				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					191				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 485				
			- накладные расходы, тенге					5 277				
			в т.ч. зарплата, тенге					475				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 592				
			Раздел 6 Отмостки и бетонный лоток									
240	30	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,150;**	**м3**	**1,1715**	30827,28	1132,38	36114	1327	33176	1748	40891
						1375,65	263,61	1612	309	–	3029	
241	31	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**7,81**	1426,29	3,16	11139	25	9558	1691	13856
						199,3	1,15	1557	9	–	1026	

242	32 1111-0101-0209	**Лотки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2**	32962,3	7,68	6592	2	5773	769	7950
					4088,22	–	818	–	–	589	
		Итого по разделу 6					**62 697**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 987				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 507				
		- накладные расходы, тенге					4 208				
		в т.ч. зарплата, тенге					379				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 644				
		Раздел 7 Гидроизоляционные работы									
243	33 1108-0101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %**	**м3 изолирующего слоя**	**6,62**	11175,02	1705,2	73979	11288	15942	48668	132459
					7061,67	843,32	46748	5583	–	9812	
244	34 1108-0201-1601	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР=93 %**	**м2 стенки**	**18,54**	3348,07	309,94	62073	5746	31282	23770	92710
					1350,87	27,75	25045	514	–	6867	
245	35 1108-0101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция (гидроизолом) боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**35,38**	3105,46	7,17	109871	254	92134	16325	136292
					494,17	1,97	17484	70	–	10096	
246	36 1115-0201-0101	**Стены. Наружная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,09**	1270,36	34,17	19170	516	5248	11078	32668
					888,39	29,21	13406	441	–	2420	
247	37 1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение НР=94 %**	**м2 покрытия**	**15,09**	164,04	3,98	2475	60	254	2051	4888

					143,2	1,36	2161	21	–	362	
248	38	1141-0103-0106	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР=79 %**	**м2**	**15,09**	1488,38	27,94	22460	422	10726	8937	33909
						749,67	–	11313	–	–	2512	
249	39	1141-0103-0102	**Поверхности днища бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР=79 %**	**м2**	**3,33**	1227,42	27,38	4087	91	2319	1326	5846
						503,77	–	1678	–	–	433	
250	40	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %**	**м2 поверхности**	**3,33**	1134,71	12,36	3779	41	2189	1457	5655
						464,89	5,82	1548	19	–	419	
251	41	1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение НР=94 %**	**м2 покрытия**	**3,33**	164,04	3,98	546	13	56	453	1079
						143,2	1,36	477	5	–	80	
252	42	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция (гидроизолом) горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**3,33**	3129,34	6,76	10421	23	9608	741	12055
						237,28	1,97	790	7	–	893	

Итого по разделу 7	**457 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	169 758
- накладные расходы, тенге	114 806
в т.ч. зарплата, тенге	10 333

	- сметная прибыль (8 %), тенге				33 894						
			Локальная смета № 3-2-1	Общестроительные работы							
	Раздел 1 Фундаменты										
253	1 1101-0101-0363	(См. исх. данные) Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=-0,970;	м3 грунта	-10,2432	263,73	263,73	-2701	-2701	–	-325	-3268
					–	44,03	–	-451	–	-242	
254	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=-1,000;	м3 грунта	-0,32	2914	–	-932	–	–	-671	-1731
					2914	–	-932	–	–	-128	
255	3 1101-0104-0406	(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=-0,970;	м3 грунта	-8,3129	21,29	21,29	-177	-177	–	-54	-249
					–	8,99	–	-75	–	-18	
256	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=-0,970;	м3 уплотненного грунта	-8,3129	202,85	92,94	-1686	-773	–	-930	-2825
					109,91	45,44	-914	-378	–	-209	
257	5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=-0,030;	м3 грунта	-0,2571	1351,57	–	-347	–	–	-250	-645
					1351,57	–	-347	–	–	-48	
258	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=-1,000;	м3	-0,8	24564,48	1132,38	-19652	-906	-17645	-1194	-22514
					1375,65	263,61	-1101	-211	–	-1668	

		Итого по разделу 1					-31 232				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-3 294				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-4 557				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 115				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-17 645				
		- накладные расходы, тенге					-3 424				
		в т.ч. зарплата, тенге					-308				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 313				
		Раздел 3 Наружные отделочные работы									
259	12 1115-0201-0101	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5**	1270,36	34,17	6352	171	1739	3670	10824
					888,39	29,21	4442	146	–	802	
260	13 1115-0402-0302	**Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР=80 %**	**м2 фасада**	**5**	437,78	3,78	2189	19	1341	670	3088
					165,72	1,74	829	9	–	229	
261	14 1115-0201-0301	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %**	**м откосов**	**3,16**	588,38	0,79	1859	3	387	1176	3278
					465,28	–	1470	–	–	243	
262	15 1115-0201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56**	1267,79	34,17	70996	1914	19333	41109	121073
					888,39	29,21	49750	1636	–	8968	
263	16 1115-0402-0403	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56**	173,76	1,59	9731	89	4852	3865	14684
					85,53	0,73	4790	41	–	1088	

264	17 1115-0201-0301	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %**									
			м откосов	**3,16**	588,38	0,79	1859	3	387	1176	3278
					465,28	–	1470	–	–	243	
265	18 1115-0402-0403	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,6**	173,76	1,59	104	1	52	41	157
					85,53	0,73	51	–	–	12	
266	19 1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**50,6**	2172,28	38,26	109917	1936	28843	64034	187867
					1564	17,86	79138	904	–	13916	
267	20 214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=50,600;**	**т**	**0,04554**	441876		20123		20123	–	21733
					–		–		–	1610	
268	21 1106-0301-0401	**Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=404,000;**	**т**	**0,0606**	374946,05	2425,05	22722	147	–	20601	46789
					372521	1057,23	22575	64	–	3466	
269	22 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=404,000;**	**т**	**0,0606**	346394		20991		20991	–	22670
					–		–		–	1679	
270	23 1115-0213-0103	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %**	**м2**	**50,6**	3897,2	30,09	197198	1523	45831	120162	342749
					2961,36	7,06	149845	357	–	25389	

271	24 234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,150;**	**м3**	**7,59**	50750		385193		385193	–	416008
					–		–		–	30815	
		Итого по разделу 3					**1 194 198**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					314 360				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 806				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 157				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					529 072				
		- накладные расходы, тенге					256 504				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 085				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 460				
		Раздел 4 Внутренние отделочные работы									
272	25 1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31**	1226,91	81,29	38034	2520	8594	23142	66070
					868,4	64,75	26920	2007	–	4894	
273	26 1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке + проемы НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,67**	110	0,86	3704	29	215	2779	7002
					102,76	0,41	3460	14	–	519	
274	27 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2**	3318,84	49,44	6638	99	1584	4004	11493
					2477,36	25,07	4955	50	–	851	
275	28 1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1,5**	4815,52	21,96	7223	33	3110	3277	11340
					2720	10,59	4080	16	–	840	

276	29 1110-0104-0203	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %**	**м2 потолков**	**8,52**	1389,04	16,78	11835	143	4597	6446	19743
					832,71	7,85	7095	67	–	1462	
277	30 1115-0403-0302	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,52**	936,05	3,64	7975	31	500	5967	15057
					873,74	1,72	7444	15	–	1115	
		Итого по разделу 4					**130 705**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 954				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 855				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 169				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 600				
		- накладные расходы, тенге					45 615				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 105				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 681				
	Раздел 6 Полы										
278	39 1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %**	**м2 покрытия**	**8,52**	3298,29	23,85	28101	203	24136	3628	34267
					441,59	11,53	3762	98	–	2538	
279	40 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 % К=1,070;**	**м плинтусов**	**9,1164**	347,59	0,93	3169	8	1946	1146	4660
					133,23	0,44	1215	4	–	345	
280	41 1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %**	**м3 изоляции**	**1,28**	18425,78	1792,8	23585	2295	15932	5773	31707
					4186,48	611,64	5359	783	–	2349	
281	42 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**8,52**	732,88	31,93	6244	272	2763	3141	10136
					376,65	15,46	3209	132	–	751	

282	43	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6816**	32962,3	7,68	22467	5	19675	2620	27094
						4088,22	–	2787	–	–	2007	
283	44	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**8,52**	114,08	33,84	972	288	2	744	1853
						80,02	12,8	682	109	–	137	

Итого по разделу 6 **109 717**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге 64 454
- накладные расходы, тенге 17 052
  - в т.ч. зарплата, тенге 1 535
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 127

Раздел 10 Крыльцо Кр-1, козырек Кв-1

10.1 Крыльцо Кр-1

284	74	1106-0201-0104	**Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,3**	38553,64	658,81	11566	198	9917	1390	13993
						4839,75	251,64	1452	76	–	1037	
285	75	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0053**	441876		2342		2342	–	2529
						–		–		–	187	
286	76	1111-0101-1702	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**1,3**	2325,39	109,46	3023	142	201	2558	6027
						2061,41	31,22	2680	41	–	446	

10.2 Козырек Кв-1

287	77 1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,05976**	96331,61	21900,86	5757	1309	177	3208	9682
					71472,5	6322,9	4271	378	–	717	
288	78 222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,05622**	818975		46043		46043	–	49726
					–		–		–	3683	
289	79 222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00354**	818918		2899		2899	–	3131
					–		–		–	232	
290	80 1115-0403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,73**	497,28	1,17	860	2	35	659	1641
					475,64	0,56	823	1	–	122	
291	81 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**4**	67,75	0,94	271	4	–	192	500
					66,81	–	267	–	–	37	
292	82 1219-0101-0202	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**отверстие**	**4**	130,33	1,81	521	7	–	370	962
					128,52	–	514	–	–	71	

293	83 1106-0301-0401	**Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=4,000;**	**т**	**0,00596**	374946,05	2425,05	2235	14	–	2026	4602
					372521	1057,23	2220	6	–	341	
294	84 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0014**	349485		489		489	–	528
					–		–		–	39	
295	85 222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=4,000;**	**т**	**0,00456**	818918		3734		3734	–	4033
					–		–		–	299	
296	86 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %**	**м2 кровли**	**2,85**	6934	104,11	19762	297	13417	5643	27437
					2122,11	30,15	6048	86	–	2032	
297	87 215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,024**	100670		2416		2416	–	2609
					–		–		–	193	
298	88 1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**2,85**	311,22	2,91	887	8	774	98	1064
					36,69	1,29	105	4	–	79	
299	89 1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**0,95**	5219,1	14,61	4958	14	3820	1038	6476
					1182,92	3,93	1124	4	–	480	

		Итого по разделу 10					134 940				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 504				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 995				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					596				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 264				
		- накладные расходы, тенге					17 182				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 546				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 995				
		Локальная смета № 3-2-2	**Внутренние сети водопровода и канализации**								
		Раздел 1 Водопровод В1									
300	1 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**8**	1672,23	19,54	13378	156	88	12872	28350
					1641,71	0,17	13134	1	–	2100	
301	2 241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=0,929;**	**м**	**7,432**	134		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
302	3 242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
303	4 242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	1040		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
		Итого по разделу 1					31 476				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 134				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 982				
		- накладные расходы, тенге					12 872				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 158				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 332				
		Раздел 2 Канализация К1									
304	5 1116-0501-0205	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**5**	2198,23	31,49	10991	157	110	10511	23222
					2144,65	0,63	10723	3	–	1720	
305	6 241-201-0408	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм К=0,946;**	**м**	**4,73**	492		2327		2327	–	2513
					–		–		–	186	
306	7 241-220-0201	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	209		209		209	–	226
					–		–		–	17	
307	8 1117-0101-0105	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98 %**	**комплект**	**1**	10549,14	90,19	10549	90	8292	2165	13731
					2166,46	43,45	2166	43	–	1017	
308	9 244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	785		785		785	–	848
					–		–		–	63	
		Итого по разделу 2					40 540				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 889				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					247				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 723				
		- накладные расходы, тенге					12 676				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 141				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 003				
		Локальная смета № 3-2-3	**Электроосвещение**								
309	**1 1308-0304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4574,1	1465,91	4574	1466	88	2583	7730
					3020	567,05	3020	567	–	573	
310	**2 247-201-0136**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	2769		2769		2769	–	2991
					–		–		–	222	
311	**3 1308-0303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**5**	3266,37	26,43	16332	132	9040	5155	23206
					1432	–	7160	–	–	1719	
312	**4 247-204-0659**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
313	**5 247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
314	**6 247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**2**	5358		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
315	**7 1121-0401-0502**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	2952,09	24,65	2952	25	1337	1153	4433

					1590,31	10,59	1590	11	–	328	
316	8	247-101-0124	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S-4x36**	шт.	1	16754		16754		16754	–	18094
						–		–		–	1340	
317	9	1121-0401-0501	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %**	шт.	1	2494,95	16,43	2495	16	1337	827	3588
						1141,39	7,06	1141	7	–	266	
318	10	247-101-0107	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OD 111**	шт.	1	9024		9024		9024	–	9746
						–		–		–	722	
319	11	261-921-0131	**Лампы люминисцентные,, цоколь Е27, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	4	268		1072		1072	–	1158
						–		–		–	86	
320	12	290-002-0011 (пл)	**Лампа компактная люминисцентная, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт	1	478		478		478	–	516
						–		–		–	38	
321	13	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	шт.	3	243,14	0,22	729	1	102	451	1274
						209,08	0,1	627	–	–	94	
322	14	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	345		345		345	–	373
						–		–		–	28	

323	15 247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
			шт.	**2**	476		952		952	–	1028
					–		–		–	76	
324	16 1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	197,67	0,22	198	–	10	135	360
					187,78	0,09	188	–	–	27	
325	17 247-212-0201	**Выключатель 0-4-Б-01-6/220 открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	286		286		286	–	309
					–		–		–	23	
326	18 1308-0206-1901	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**18**	412,93	16,7	7433	301	1556	4065	12418
					309,76	3,88	5576	70	–	920	
327	19 241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**18**	32		576		576	–	622
					–		–		–	46	
328	20 1308-0206-2203	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**10**	124,68	3,78	1247	38	223	720	2124
					98,56	1,41	986	14	–	157	

329	21 1308-0206-2202	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	м	10	105,97	1,89	1060	19	196	613	1807
					84,48	0,71	845	7	–	134	
330	22 243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,01	468325		4683		4683	–	5058
					–		–		–	375	
331	23 243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01	301095		3011		3011	–	3252
					–		–		–	241	
332	24 247-202-0701	**Коробка ответвительная для электроустановочных изделий типа Л48**	шт.	4	479		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
333	25 247-202-0102	**Коробка У195 УХЛ4 ответвительная настенная**	шт.	6	364		2184		2184	–	2359
					–		–		–	175	
334	26 245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	1	15407		15407		15407	–	16640
					–		–		–	1233	

Итого по смете	136 194
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 271
- накладные расходы, тенге	15 702
в т.ч. зарплата, тенге	1 413
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 090

335	1 1310-0701-0105	**Локальная смета № 3-2-4 Приборы ПС на 2 луча. Монтаж оборудования НР=61 %**	**Пожарная сигнализация**								
			шт.	**1**	9028,82	1,82	9029	2	135	5424	15609
					8892	–	8892	–	–	1156	
336	2 248-303-0201	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2**									
			шт.	**1**	21361		21361		21361	–	23070
					–		–		–	1709	
337	3 1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**									
			шт.	**2**	1494,22	0,84	2988	2	79	1774	5143
					1454	–	2908	–	–	381	
338	4 248-302-0104	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105**	**шт.**	**2**	2351		4702		4702	–	5078
					–		–		–	376	
339	5 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический звуковой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**									
			шт.	**1**	2979,42	2,24	2979	2	69	1774	5133
					2908	–	2908	–	–	380	
340	6 248-304-0211	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Призма-201 ГОСТ 54126-2010**	**шт.**	**1**	1530		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	
341	7 1308-0206-1901	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**									
			м	**8**	412,93	16,7	3303	134	692	1806	5518
					309,76	3,88	2478	31	–	409	

342	8 241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	8	72		576		576	–	622
					–		–		–	46	
343	9 1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	м	9	105,97	1,89	954	17	176	552	1626
					84,48	0,71	760	6	–	120	
344	10 243-401-0204	**Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2**	км	0,009	201958		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
345	11 1310-0105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61 %**	м провода	11	231,13	34,87	2542	384	151	1291	4140
					182,55	9,89	2008	109	–	307	
346	12 243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,011	26765		294		294	–	318
					–		–		–	24	

Итого по смете	**69 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 583
- накладные расходы, тенге	12 621
в т.ч. зарплата, тенге	1 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 175

		Локальная смета № 3-2-5 Отопление									
347	1 290-002-0003 (пл)	**(Стр.3-4) Электропечь ПЭТ-4/1,0 со шнуром с вилкой**	шт	2	5929		11858		11858	–	12807

								–	–	–	949	
		Итого по смете										
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге										
		- сметная прибыль (8 %), тенге										
		Локальная смета № 4-1-1 Электротехнические работы										
		Раздел 2 Оборудование и материалы										
348	27	1337-0101-0106	**Оборудование без механизмов массой до 1,5 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 %**	шт.	1	82650,93	13999,88	82651	14000	16835	34135	126129
						51816	4143,05	51816	4143	–	9343	
349	28	580-001-0003 (пл) (об)	**(Стр.19) ДЭС AKSA APD 40 кВа**	шт	1	2831238		2831238		–	–	2831238
						–		–		2831238	–	
350	29	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	шт.	1	17222,79	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
						3020	353,1	3020	353	–	1572	
351	30	580-015-0001 (пл) (об)	**(Стр.12) Станция управления насосами СУЗ-40**	шт	1	104018		104018		–	–	104018
						–		–		104018	–	
352	31	1311-0201-0104	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %**	шт.	2	3200,23	–	6400	–	179	4666	11951
						3110,6	–	6221	–	–	885	
353	32	580-015-0002 (пл) (об)	**(Стр.4) Датчик РОС-102 реле воды**	шт	2	84181		168362		–	–	168362
						–		–		168362	–	
		Итого по разделу 2										
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге										
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге										

								12 807				
								11 858				
								949				
								3 262 922				
								61 057				
								15 012				
								4 496				
								30 205				

		- оборудование, тенге				3 103 618					
		- накладные расходы, тенге				41 230					
		в т.ч. зарплата, тенге				3 711					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				11 800					
		Локальная смета № 6-1-1	**Котлован на 2 разервуара**								
354	**1 1101-0101-0428**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=-0,970;**	**м3 грунта**	**-414,772**	327,88	327,88	-135995	-135995	–	-15520	-163636
					–	51,97	–	-21556	–	-12121	
355	**2 1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=-1,000;**	**м3 грунта**	**-12,828**	1809,5	–	-23212	–	–	-16713	-43119
					1809,5	–	-23212	–	–	-3194	
356	**3 1101-0104-0106**	**Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % К=-1,000;**	**м3 грунта**	**-73,12**	33,48	33,48	-2448	-2448	–	-744	-3447
					–	14,14	–	-1034	–	-255	
357	**4 1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 % К=-1,000;**	**м2 покрытия**	**-51,59**	3379,39	157,04	-174343	-8102	-150828	-17185	-206850
					298,77	55,59	-15414	-2868	–	-15322	
358	**5 1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=-0,970;**	**м3 грунта**	**-350,4998**	18,68	18,68	-6547	-6547	–	-1991	-9221
					–	7,89	–	-2765	–	-683	
359	**6 1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=-0,970;**	**м3 уплотненного грунта**	**-350,4998**	170,09	78,07	-59617	-27364	–	-32855	-99870
					92,02	38,17	-32253	-13379	–	-7398	

360	7 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=-0,030;**									
			м3 грунта	**-10,8402**	944,78	–	-10242	–	–	-7374	-19025
					944,78	–	-10242	–	–	-1409	
		Итого по смете					**-545 168**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-81 121				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-180 456				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-41 602				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-150 828				
		- накладные расходы, тенге					-92 382				
		в т.ч. зарплата, тенге					-8 314				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-40 382				
		Локальная смета № 6-1-2	**Ж/бетонный резервуар V=50 м (расход на 1 шт)**								
		Раздел 2 Сборное покрытие									
361	8 1107-0504-0108	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	3252,19	1478,94	6504	2958	233	4732	12135
					1656,64	348,52	3313	697	–	899	
362	9 261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**									
			м3	**1,335**	77683		103707		103707	–	112004
					–		–		–	8297	
363	10 1107-0201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,36**	14607,59	7714,51	5259	2777	150	3978	9976
					6477,03	2885,01	2332	1039	–	739	
364	11 225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 К=2,000;**									
			шт.	**2**	20179		40358		40358	–	43587
					–		–		–	3229	

365	12 225-101-0606	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 К=2,000;**	**шт.**	**2**	17473		34946		34946	–	37742
					–		–		–	2796	
366	13 225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;**	**шт.**	**2**	4452		8904		8904	–	9616
					–		–		–	712	
367	14 244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=2,000;**	**комплект**	**2**	18935		37870		37870	–	40900
					–		–		–	3030	
368	15 1110-0107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К-2 НР=90 % К=2,000;**	**м2**	**0,566**	3451,89	553,3	1954	313	809	823	2999
					1469,85	145,65	832	82	–	222	
369	16 261-104-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=2,000;**	**м2**	**0,566**	33110		18740		18740	–	20239
					–		–		–	1499	
		Итого по разделу 2					**289 198**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 477				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 048				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 717				
		- накладные расходы, тенге					9 533				
		в т.ч. зарплата, тенге					858				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 423				
		Раздел 3 Переливное устройство									
370	17 1116-0401-0205	**(Тр-1) Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;**	**м трубопровода**	**10,4**	5322,63	74,98	55355	780	43401	11219	71900
					1074,45	26,37	11174	274	–	5326	

371	18 1109-0601-0102	**(В-1) Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,00468**	62158,1	2748,55	291	13	13	184	513
					56712,2	525,5	265	2	–	38	
372	19 222-504-0101	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=2,000;**	**т**	**0,00468**	894640		4187		4187	–	4522
					–		–		–	335	
373	20 1107-0107-0103	**(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=2,000;**	**т стальных элементов**	**0,00378**	989954,03	7411,45	3742	28	3461	306	4372
					66910,9	1497,62	253	6	–	324	
374	21 1109-0305-0304	**(ПЛ-1) Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР=69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,00166**	149424,87	2010,74	248	3	27	151	431
					131168,7	525,5	218	1	–	32	
375	22 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;**	**кг**	**1,66**	537		891		891	–	962
					–		–		–	71	
376	23 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2,64**	162,84	3,8	430	10	270	105	578
					56,91	0,58	150	2	–	43	

Итого по разделу 3	**83 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 250
- накладные расходы, тенге	11 965
в т.ч. зарплата, тенге	1 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 169

		Раздел 4 Металлические конструкции										
377	24	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,13014**	80623,6	27039,73	10492	3519	1678	4476	16166
						40691,2	9153,37	5296	1191	–	1198	
378	25	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2,000;**	**т**	**0,13014**	887579		115510		115510	–	124751
						–		–		–	9241	
379	26	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**3,78**	162,84	3,8	616	14	386	150	827
						56,91	0,58	215	2	–	61	

Итого по разделу 4	**141 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	117 574
- накладные расходы, тенге	4 626
в т.ч. зарплата, тенге	416
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 500

		Раздел 5 Дыхательное устройство										
380	27	1123-0201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;**	**км трубопровода**	**0,004**	626802,4	3822,63	2507	15	563	1917	4778
						482296	1667,89	1929	7	–	354	
381	28	241-701-0201	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=2,000;**	**м**	**4,032**	1138		4588		4588	–	4955
						–		–		–	367	

382	29 261-301-1701	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-2,000;	шт.	-2	182		-364		-364	–	-393
					–		–		–	-29	
383	30 1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,04596	96331,61	21900,86	4427	1007	136	2467	7446
					71472,5	6322,9	3285	291	–	552	
384	31 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,04596	894640		41118		41118	–	44407
					–		–		–	3289	
385	32 1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00282	928236,03	7411,45	2618	21	2408	228	3074
					66910,9	1497,62	189	4	–	228	
386	33 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 % К=2,000;	зонт	2	3641,74	46,34	7283	93	6212	988	8933
					489,6	14,54	979	29	–	662	
387	34 261-102-0107	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74 К=2,000;	т	0,00058	285333		165		165	–	178
					–		–		–	13	
388	35 214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=2,000;	м2	1,78	891		1586		1586	–	1713

					–		–		–	127	
389	36 1146-0101-0801	**Стояк вентиляционный. Обетонирование НР=84 % К=2,000;**	**м3**	**0,4**	88014,06	1354,59	35206	542	20502	12084	51073
					35404	560,81	14162	224	–	3783	

Итого по разделу 5	**126 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 914
- накладные расходы, тенге	17 684
в т.ч. зарплата, тенге	1 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 346

Раздел 6 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара

6.1 Днище

390	37 1111-0101-0407	**(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР=94 % К=2,000; ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,78**	3126,74	7,74	96241	238	85363	10045	114789
					345,66	1,53	10639	47	–	8503	
391	38 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР=94 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**30,78**	732,88	31,93	22558	983	9982	11345	36615
					376,65	15,46	11593	476	–	2712	
392	39 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000; ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;**	**м2 стяжки**	**30,78**	1083,4	64,93	33347	1999	29629	2503	38718
					55,86	30,67	1719	944	–	2868	

393	40 1141-0101-0103	**Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 % К=2,000;**	**м2**	**145,92**	1624,96	254,85	237114	37188	32902	139730	406992
					1144,63	67,5	167024	9850	–	30148	
394	41 1112-0101-1701	**(Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-50 мм) НР=92 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**41,58**	638,36	110,32	26543	4587	11660	10551	40062
					247,62	28,21	10296	1173	–	2968	
395	42 1112-0101-1702	**Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=2,000; ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;**									
			м2 стяжки	**41,58**	588,86	57,07	24485	2373	20777	1812	28401
					32,1	15,27	1335	635	–	2104	
396	43 1112-0101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 % К=2,000;**	**м2 утепляемого покрытия**	**41,58**	640,15	55,69	26617	2316	14890	9193	38675
					226,36	13,96	9412	580	–	2865	
397	44 234-102-0101	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15 К=0,200;**	**м3**	**4,158**	16119		67023		67023	–	72385
					–		–		–	5362	
398	45 1112-0101-1701	**(Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-20 мм) НР=92 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**41,58**	638,36	110,32	26543	4587	11660	10551	40062
					247,62	28,21	10296	1173	–	2968	

399	46 1112-0101-1702	**Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=2,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 стяжки**	**41,58**	84,12	8,15	3498	339	2968	259	4058
					4,59	2,18	191	91	–	301	
400	47 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % К=2,000;**	**т**	**0,0445**	16483,88	1500,12	734	67	1	632	1475
					14952,4	652,2	665	29	–	109	
401	48 214-401-0111	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=2,000;**	**м2**	**41,58**	737		30644		30644	–	33096
					–		–		–	2452	
402	49 1111-0101-0209	**(Отмостка) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,240;**	**м3 подстилающего слоя**	**4,6704**	37915,42	7,68	177080	36	157951	17948	210630
					4088,22	–	19094	–	–	15602	

Итого по разделу 6	1 065 958
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	475 450
- накладные расходы, тенге	214 569
в т.ч. зарплата, тенге	19 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 962

Локальная смета № 6-2-1 Буровые работы

403	11 1307-0403-0404	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ5-4-75. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000;**	**шт.**	**2**	119180,65	41965	238361	83930	16011	103770	369501

					69210	15847,51	138420	31695	–	27370	
404	12 580-002-0002 (пл) (об)	(Стр.8) Насос ЭЦВ 5-4-75 артезианский скважинный	шт	2	220893		441786		–	–	441786
					–		–		441786	–	
405	13 580-002-0003 (пл) (об)	(Стр.4) Уровнемер ЭУ-50 (аналог ESP-50)	шт	2	61334		122668		–	–	122668
					–		–		122668	–	
406	14 580-002-0008 (пл) (об)	(Стр.9) Оголовок скважинный, d=168 мм	шт	2	30446		60892		–	–	60892
					–		–		60892	–	
407	15 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=98 % К=2,000;	счетчик (водомер)	2	4932,27	131,45	9865	263	6166	3424	14352
					1717,76	29,08	3436	58	–	1063	
408	16 244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный типа СВТ класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50 °С К=2,000;	шт.	2	203246		406492		406492	–	439011
					–		–		–	32519	
409	18 1106-0801-0113	Перекрытие устья скважины бетонное. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5	44846,31	2566,62	224232	12833	160890	48784	294857
					10101,74	619,93	50509	3100	–	21841	

Итого по смете	**1 743 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 559
- оборудование, тенге	625 346
- накладные расходы, тенге	155 978
в т.ч. зарплата, тенге	14 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 793

Локальная смета № 6-3-1 Общестроительно-сантехнические работы (расходы на 1 шт)

Раздел 1 Колодцы

410	1 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,66	25131,08	9744,33	66849	25920	11116	40304	115725
					11207,9	4097,17	29813	10898	–	8572	
411	2 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4998		9996		9996	–	10796
					–		–		–	800	
412	3 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	22701		181608		181608	–	196137
					–		–		–	14529	
413	4 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	53019		106038		106038	–	114521
					–		–		–	8483	
414	5 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4452		17808		17808	–	19233
					–		–		–	1425	
415	6 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144		10288		10288	–	11111
					–		–		–	823	
416	7 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %	м2	0,584	3451,89	553,3	2016	323	834	849	3094
					1469,85	145,65	858	85	–	229	
417	8 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,584	33110		19336		19336	–	20883
					–		–		–	1547	
418	9 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	4,36	37822,26	1032,76	164905	4503	139874	20250	199967
					4708,3	395,59	20528	1725	–	14812	

419	10 1146-0101-0801	**Наружные поверхности стенок колодца. Обетонирование НР=84 %**	**м3**	**1**	91400,46	1354,59	91400	1355	54642	30211	131340
					35404	560,81	35404	561	–	9729	
420	11 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**5,086**	732,88	31,93	3727	162	1649	1875	6050
					376,65	15,46	1916	79	–	448	
421	12 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**5,086**	361,13	21,64	1837	110	1632	138	2133
					18,62	10,22	95	52	–	158	
422	13 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,150;**	**м3 подстилающего слоя**	**1,476**	5439,95	1806,17	8029	2666	22	6131	15293
					3619,08	799,7	5342	1180	–	1133	
423	14 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 80 мм НР=94 %**	**м2 покрытия**	**9,84**	455,81	157,04	4485	1545	–	3278	8384
					298,77	55,59	2940	547	–	621	
424	15 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**9,04**	904,18	19,87	8174	180	5250	2576	11610
					303,58	2,91	2744	26	–	860	

Итого по разделу 1	**866 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 153

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					560 093				
		- накладные расходы, тенге					105 612				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 505				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					64 169				
		Раздел 2 Рамы металлические РМ-1									
425	16 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	м3	0,46	39388,98	1032,76	18119	475	15478	2137	21876
					4708,3	395,59	2166	182	–	1620	
426	17 1109-0301-0201	**Стойки (поз.1, 4, 5) высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	0,07016	27235,97	11776,09	1911	826	193	785	2912
					12716	3507,9	892	246	–	216	
427	18 222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06544	818975		53594		53594	–	57882
					–		–		–	4288	
428	19 214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00472	469545		2216		2216	–	2393
					–		–		–	177	
429	20 1109-0501-0202	**Части опорные каркасов (стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	т	0,07016	3292,77	496,21	231	35	20	121	380
					2511,16	1,45	176	–	–	28	
430	21 1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	0,05568	96321,45	21900,86	5363	1219	164	2989	9020

					71472,5	6322,9	3980	352	–	668	
431	22 222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05568	818975		45601		45601	–	49249
					–		–		–	3648	
432	23 1109-0501-0201	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	т	0,05568	7837,68	1063,7	436	59	51	225	714
					5851,92	2,91	326	–	–	53	
433	24 1112-0101-0702	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %**	м2 кровли	3,92	3776,48	80,26	14804	315	12427	1993	18141
					526,18	26,27	2063	103	–	1344	

Итого по разделу 2	**162 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 744
- накладные расходы, тенге	8 250
в т.ч. зарплата, тенге	743
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 042

Раздел 3 (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы

434	25 1118-1101-0102	**Манометры. Установка НР=98 %**	комплект	4	2529,74	–	10119	–	8790	1302	12335
					332,2	–	1329	–	–	914	
435	26 1116-0901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %**	счетчик (водомер)	4	4932,27	131,45	19729	526	12332	6847	28702
					1717,76	29,08	6871	116	–	2126	

436	27 244-301-0507	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**шт.**	**4**	54579		218316		218316	–	235781
					–		–		–	17465	
437	28 1122-1001-0101	**Вантузы одинарные. Установка НР=99 %**	**шт.**	**4**	48373,71	61,8	193495	247	184590	8685	218354
					2164,32	29,08	8657	116	–	16174	
438	29 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %**									
			шт.	**16**	2369,55	131,45	37913	2103	4387	31250	74696
					1963,92	29,08	31423	465	–	5533	
439	30 242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**									
			шт.	**4**	21534		86136		86136	–	93027
					–		–		–	6891	
440	31 242-304-0702	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120 °С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**									
			шт.	**12**	11972		143664		143664	–	155157
					–		–		–	11493	
441	32 1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм с шаровым краном Herz 15 мм. Установка НР=98 %**	**кран**	**4**	147421,27	126,86	589685	507	583943	5300	642584
					1308,6	43,62	5234	174	–	47599	

442	33 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	347		4164		4164	–	4497
					–		–		–	333	
443	34 241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	12	1102		13224		13224	–	14282
					–		–		–	1058	
444	35 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	80	3071		245680		245680	–	265334
					–		–		–	19654	
445	36 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	1067,5	51,63	21350	1033	874	19419	44031
					972,19	18,53	19444	371	–	3262	
446	37 241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	20	2312		46240		46240	–	49939
					–		–		–	3699	
447	38 290-000-0000 (пл)	Оголовок скважинный, d=200 мм	шт	4	30446		121784		121784	–	131527
					–		–		–	9743	
448	39 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	20	93,91	1,32	1878	26	8	1807	3980
					92,18	–	1844	–	–	295	

		Итого по разделу 3					1 974 226				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 802				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 442				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 242				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 674 132				
		- накладные расходы, тенге					74 610				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 715				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					146 239				
		Раздел 4 (Лист ОВ) Вентиляция									
449	**40 1120-0801-0102**	**Дефлекторы, диаметр 315 мм. Установка НР=98 %**	**дефлектор**	**4**	17195,79	79,09	68783	316	53181	15037	90526
					3821,38	14,54	15286	58	–	6706	
450	**41 1120-0501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %**	**заслонка**	**4**	7015,43	47,37	28062	189	22305	5513	36261
					1391,78	14,54	5567	58	–	2686	
451	**42 1120-0101-0101**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6**	7648,25	54,55	42830	305	31615	10812	57933
					1948,1	22,14	10909	124	–	4291	
452	**43 1123-0201-0102**	**Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,008**	755926,04	86340,42	6047	691	1349	4168	11032
					501000	25262,62	4008	202	–	817	
453	**44 241-701-0203**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ К=1,008;**	**м**	**8,064**	3084		24869		24869	–	26859
					–		–		–	1990	

454	45 261-301-1703	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009**								
			шт.	**4**	276		1104		1104	–	1192
					–		–		–	88	
455	46 214-402-0102	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=2,000;**	**м2**	**0,1256**	1187		149		149	–	161
					–		–		–	12	
456	47 1120-0101-0101	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,04**	7648,25	54,55	306	2	226	77	414
					1948,1	22,14	78	1	–	31	

Итого по разделу 4	**224 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 798
- накладные расходы, тенге	35 607
в т.ч. зарплата, тенге	3 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 621

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории (площадка водозаборных сооружений) (корректировка АВР)

Раздел 1 Вертикальная планировка

457	1 1101-0104-0105	**(ГП-8) Срезка растительного грунта при устр-ве дорог. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**								
			м3 грунта	**74**	27,04	27,04	2001	2001	–	608	2818
					–	11,42	–	845	–	209	

458	2 1101-0104-0405	**(ГП-4) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**								
			м3 грунта	**103**	18,68	18,68	1924	1924	–	585	2710
					–	7,89	–	813	–	201	
459	3 1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**213,5**	33,48	33,48	7148	7148	–	2174	10068
					–	14,14	–	3019	–	746	
460	4 1101-0104-0404	**Разравнивание избыточного плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**68,4**	15,63	15,63	1069	1069	–	325	1506
					–	6,6	–	451	–	112	

Итого по разделу 1	**17 102**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 128
- накладные расходы, тенге	3 692
в т.ч. зарплата, тенге	332
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 268

Раздел 2 Ограждения (корректировка предыдущих забранных объемов)

2.1 Типовые

461	5 1107-0111-0101	**Ограды 1ПБ40.20 железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР=118 % К=-1,000;**								
			м оград	**-396**	3429,79	1681,87	-1358197	-666021	-105166	-1010802	-2558519
					1482,35	680,81	-587011	-269601	–	-189520	
462	6 261-101-0379	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=-1,000;**	**м3**	**-49,104**	52356		-2570889		-2570889	–	-2776560

						–		–	–	-205671
463	10 261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=-1,000;**	**м3**	**-18,612**	56213		-1046236		-1046236	–	-1129935
					–		–		–	-83699	
464	12 261-102-0233	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 К=-1,000;**	**кг**	**-139,392**	641		-89350		-89350	–	-96498
					–		–		–	-7148	
465	13 214-201-0102	**(397 шт) Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=-1,000;**	**т**	**-1,31804**	424901		-560037		-560037	–	-604840
					–		–		–	-44803	
466	14 222-509-1001	**(397 шт) Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (397 шт) К=-1,000;**	**т**	**-0,34539**	845594		-292060		-292060	–	-315425
					–		–		–	-23365	
467	15 8601-0605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0 К=-1,000;**	**конструкция**	**-1**	195410	1455	-195410	-1455	-163607	-21740	-234522
					30348	492	-30348	-492	–	-17372	
468	16 8601-0605-0503	**Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=0 К=-1,000;**	**конструкция**	**-1**	103354	796	-103354	-796	-85186	-12604	-125235
					17372	228	-17372	-228	–	-9277	

469	17 8601-0605-0102	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР=0 К=-1,000;**	конструкция	-1	166917	1285	-166917	-1285	-139450	-18822	-200598
					26182	430	-26182	-430	–	-14859	
470	18 1127-0901-0107	**Ограждения многорядные из колючей проволоки, Н=1,2 м. Устройство НР=108 % К=-1,000;**	м	-353	882,78	390,76	-311621	-137938	-26927	-221100	-575339
					415,74	164,21	-146756	-57966	–	-42618	
471	19 222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=-1,000;**	т	-0,54264	856578		-464813		-464813	–	-501998
					–		–		–	-37185	
472	20 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=-1,000;**	т	-0,1008	346394		-34917		-34917	–	-37710
					–		–		–	-2793	
473	21 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=-1,000;**	т	-0,01344	349485		-4697		-4697	–	-5073
					–		–		–	-376	
474	22 261-102-0233	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 К=-1,000;**	кг	-88,704	641		-56859		-56859	–	-61408
					–		–		–	-4549	
475	23 212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=-1,000;**	м3	-1,008	29385		-29620		-29620	–	-31990
					–		–		–	-2370	

		Итого по разделу 2					-9 255 650				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-807 669				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-807 495				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-328 717				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-5 669 814				
		- накладные расходы, тенге					-1 285 068				
		в т.ч. зарплата, тенге					-115 656				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-685 605				
		Раздел 3 Покрытия									
476	**24**	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,200;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**236**	4169,16	1112,91	983922	262647	684674	106226	1177360
						155,09	261,68	36601	61756	–	87212	
		3.2 Тип II									
477	**25**	**1111-0101-2501**	**Покрытия из брусчатки (плитки). Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %**	**м2 покрытия**	**80**	4240,5	142,63	339240	11410	228252	96698	470813
						1244,72	41,15	99578	3292	–	34875	
478	**26**	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12**	4169,16	1112,91	50030	13355	34814	5401	59865
						155,09	261,68	1861	3140	–	4434	
479	**27**	**1127-0201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % кмат1=0,8;**	**м бортового камня**	**20,5914**	1901	32,51	39139	669	21294	18844	62622
						834,11	13,25	17175	273	–	4639	
		3.3 Отмостки									
481	**29**	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,150;**	**м3**	**7,5**	30827,28	1132,38	231205	8493	212394	11188	261784

				1375,65	263,61	10317	1977	–	19391	

Итого по разделу 3	**2 032 444**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 211 229
- накладные расходы, тенге	238 357
в т.ч. зарплата, тенге	25 522
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 551

Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории (площадка скважин)

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип I

490	1 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,200;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**74**	4169,16	1112,91	308518	82355	214686	33308	369172
					155,09	261,68	11477	19364	–	27346	

Итого по разделу 2	**369 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 686
- накладные расходы, тенге	33 308
в т.ч. зарплата, тенге	2 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 346

	Всего по объекту									**21 274 884**
	в том числе оборудования, прочие затраты									**11 369 168**
	Временные здания и сооружения 1,3%									128 774
	Итого									**21 403 658**
	Дополнительные затраты (зимние) 2,07%									**207 714**
	Итого									**21 611 372**
	Непредвиденные работы изатраты 2%									204 844
	Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**21 816 216**
	в т.ч. 2022г. -100% (МРП=3034) (Инф=1,04)									**22 688 865**
	Итого									**22 688 865**

	С понижающим коэффициентом 0,95									**21 554 421,43**
	НДС (12 %)									2 586 530,57
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**24 140 952,00**

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
101240020044
Руководитель отдела **Искаков А.С.**

БИН

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС"
БИН 091240005958

Директор **Мразбаев А.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
Эксперт **Хамитов Е.Е.**
Аттестат KZ3[illegible]00052741, 12.[illegible].2020 г.