Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" 04 2025 года

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области», БИН 060140013977, тел: 8 775 168 59 60, почтовый индекс: B10M9K6 (040800), Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, 16/4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «01» 04 2025 года., ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» в лице директора Сатыбалдиева Э.А., Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, 78А, БИН 100340020392, тел: 8 702 274 97 55

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «01» 04 2025 года, ТОО «КазТехнадзор-А», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Санкибай Батыра №173Д, директор Ерниязов Н.А. эксперт технического надзора Байгутанов Куват Махметович, аттестат №KZ15VJE00080049 от 11.04.2023, №KZ19VJE00079880 от 04.04.2023, №KZ42VJE00080048 от 11.04.2023

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «01» 04 2025 года, НАО «Turar Healthcare», эксперт авторского надзора Сванов Т.С., аттестат №KZ93VJE00067102 от 13.07.2021г. БИН 201140029530, тел: 87057296691.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Айдарлы Жамбылского района Алматинской области (без наружных инженерных сетей)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Алматинская область, Жамбылский район, Айдарлинский с.о., с.Айдарлы;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано АКИМ АЙДАРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА от 28.11.2022 года №11-10;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,
свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
KZ49REA00381197 от 01.04.2024, ГУ «Управление строительства Алматинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
НАО «Turar Healthcare», номер проекта №101/02/23

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Управление строительства Алматинской области» №48нк от 19.07.2023 года.;

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"01" апреля 2024 года;**
окончание работ **"01" апреля 2025 года**; при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: **12**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая площадь	м 2	448,8		448,8	
Полезная площадь,	м 2	396,35		396,35	
Расчетная площадь	м 2	289,03		289,03	
Стройтельный объем	м 2	1662,94		1662,94	
Площадь застройки	м 2	528,9		528,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

50 посещений в смену;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемно-планировочное решение

Проектом выполнено:

Здание врачебной амбулатории запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане врачебная амбулатория имеет прямоугольную форму с размерами в осях 37,72х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Основные конструкции зданий:

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий: Фундамент - Ленточный железобетонный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W4, F100 на портландцемент.

1. ФБС блоки 1 ряд по ГОСТ 13579-78;
2. Плиты покрытия многопустотные высотой 220 мм; по серии 1.141.1-19с/85 для сейсмичных районов.
3. Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 100мм и декоративная штукатурка.
4. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/15/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе мар ки М75, перегородки армировать через 9 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4BpI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Перемычки – монолитные железобетонные.
5. Кровля - совмещенная вентилируемая, бесчердачная.
6. Оконные блоки - из ПВХ профиля.
7. Дверные блоки внутренние - деревянные, наружные-металлические.
8. Полы в помещениях относящиеся к местам общего пользования, с мокрым режимом из напольной керамогранитной плитки

ОТОПЛЕНИЕ

Схемы системы отопления - горизонтальная двухтрубная, тупиковая. Нагревательные приборы - гигиенические стальные панельные радиаторы PTV-20-50 (фирмы Керми (Германия) с гладкой поверхностью. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов установлены кран регулировки. На ветках систем отопления предусмотрены запорные вентили и спускники для опорожнения. Выпуск воздуха - встроенными воздушными кранами, установленными в верхних пробках нагревательных приборов. Трубопроводы проложены под полом в подпольных каналах, изолированы гибкой трубчатой изоляцией "Misot-Flex" толщиной 19мм.Трубопроводы отопления выполнены из стальных водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75.

Антикоррозийное покрытие под изоляцию масляно-битумное в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой. Неизолированные стальные трубопроводы окрашены масляной краской за 2 раза.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция выполнена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция предусмотрена через вентиляционные каналы, приток - естественный неорганизованный. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнены из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918 2020 класса "Н". Монтаж системы отопление и вентиляция выполнены по СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01 102-2013 Внутренние санитарно-технические системы.

Видеонаблюдение.

Проектом предусматривается система охранного видеонаблюдения. Купольные видеокамеры внутреннего исполнения устанавливаются по коридорам. На наружных стенах входной группы установлены видеокамеры уличного исполнения. Цен тральное оборудование охранного видеонаблюдения установлено в шкафу ШСКС-1 в техническом помещений и включает в себя видеорегистраторы и блок бесперебойного питания. Видеорегистратор подключается к внутренней сети Ethernet для возможности просмотра на рабочей станции. Электропитание видеокамер предусмотрено от блока питания с аккумуляторной батареей. Для резервирования электропитания центрального оборудования предусмотрен источник бесперебойного питания. Передача видеоизображения осуществляется по кабелю типа «витая пара» UTP CAT5E.

Электроосвещение

В связи с изменением потолка на систему типа “Армстронг”, предусмотрена замена указанных светильников на светодиодные встраиваемые светильники размером 600х600 мм. Светильники имеют цветовую температуру 4000-4500 К, а также рассеиватель “Микропризма”, обеспечивающий равномерное распределение света по помещению без резких теней. общее количество светильников составляет 95 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **367 585, 316** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **264 601,526** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **84 201,053** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **284 365,784** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **204 374,783** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **79 991,000** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **II**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Айдарлы Жамбылского района Алматинской области (без наружных инженерных сетей» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Руководитель: Курмангалиев М.Н. М.П.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Байгутанов Дулат Махметович, аттестат №KZ15VJE00080049 от 11.04.2023г
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
2) аккредитованная организация ТОО «КазТехнадзор-А»
(наименование организации)
Генеральный директор Ерниязов Н.А. «КазТехНадзор-А» М.П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор:
1) организация ПАО «Turar Healthcare», авторский надзор Сванов Тимур Сванович, аттестат №KZ93VJE00067102 от 13.07.2021г. М.П.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик:
1) ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы» Директор Сатыбалдиева Э.А. М.П.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство врачебной амбулатории в селе Айдарлы Жамбылского района Алматинской области (без наружных инженерных сетей)»	1 (один)		44	528,9	662,94	448,80				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение

9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ленточный железобетонный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W4, F100 на портландцемент.	Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 100мм и декоративная штукатурка. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.	совмещенная вентилируемая, бесчердачная.	Подключение к БМК	Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемым открыто в трубах. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и аварийное (безопасности) освещение. Наружный контур заземления выполнен в земле из оцинкованной полосы и вертикальных заземлителей на расстоянии от фундамента. Все металлические	В здании предусмотрен один ввод водопровода Ø25. На вводе водопровода холодной воды установлен водомерный узел счетчик Ø15 с обводной линией. Сети выполнены с верхней разводкой под потолком первого этажа. Магистральные трубопроводы выполнены из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262 - 75*, Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 20-32мм по ГОСТ 18599-2001, подводки к санприборам смонтированы из		Трубы и фасонные части хоз-бытовой канализации приняты пластмассовые канализационные и прокладывается в конструкций пола.	

				корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к защитной шине.	полипропиленовых напорных труб ГОСТ 32415-2013 Ø20х3,4мм.			

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			396,5					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта

1. План этажа



2. Экспликация к поэтажным планам

Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, м2
1	Вестибюль	19,21
2	Тамбур	4,06
3	Регистратура с мед.архивом	6,38
4	Процедурный кабинет	12,03
5	Прививочный кабинет	8,03
6	Помещение для картотеки	10,03
7	Стерилизационная	8,03
8	Каб. Для приема противотуберкулезн. препаратов	8,07
9	Тамбур	2,64
10	Тамбур	2,58
11	Коридор	6,60
12	Электрощитовая	2,65
13	Помещение уборочного инвентаря	4,02
14	Складское помещение	11,21

15	Комната для персонала	10,01
16	Тамбур	3,32
17	Помещение для хранения дезинфицирующих	6,01
18	Комната временного хранения медотходов	4,04
19	Душевая	2,91
20	Помещение для надевания СИЗ	2,77
21	Помещение для снятия СИЗ	2,00
22	Санузел с душевой	2,59
23	Изолятор	9,39
24	Кабинет акушерского приема	17,9
25	Санузел персонала	4,77
26	Санузел МГН	5,56
27	Коридор	10,38
28	Мужской санузел	4,26
29	Женский санузел	4,26
30	Дневной стационар на 4 койкоместа	24,08
31	Зал ЛФК	20,07
32	Кабинет физиотерапического лечения	18,15
33	Тех помещение	9,49
34	Комната забора мокроты	6,06
35	Помещение обработки прокладок	4,08
36	Коридор	33,15
37	Тамбур	1,83
38	Аптечный пункт	9,04
39	Кабинет заведующего	10,03
40	Кабинет информатизации	10,03
41	Кабинет врачебного приема	12,03
42	Кабинет доврачебного приема	12,03
43	Гардероб	7,02
44	Коридор	23,55

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь	Застроенная площадь	Незастроенная площадь		

земельного участка	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,4000 га	0,4000 га					

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)

1	2		3
1	Фундамент		Ленточный железобетонный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W4, F100 на портландцемент.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 100мм и декоративная штукатурка
	2) перегородки		Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.
3	Перекрытия	чердачное	Плиты покрытия многопустотные высотой 220 мм; по серии 1.141.1-19с/85 для сейсмичных районов.
		междуэтажное	
4	Крыша		совмещенная вентилируемая, бесчердачная.
5	Полы	1-го этажа	Полы в помещениях относящиеся к местам общего пользования, с мокрым режимом из напольной керамогранитной плитки
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла
		двери	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами и однопольный с глухими полотнами.
7	Отделочные работы	внутренние	Стены комнат оштукатурены по сетке до потолка, окрашиваются эмалевой краской.
		наружные	Наружные стены, внутренние перегородки выполнены из кирпича. поверхность наружных стен выше отметки +0,000 декоративная штукатурка.

8	Водопровод			В здании предусмотрен один ввод водопровода Ø25. На вводе водопровода холодной воды установлен водомерный узел счетчик Ø15 с обводной линией. Сети выполнены с верхней разводкой под потолком первого этажа. Магистральные трубопроводы выполнены из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262 - 75*, Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 20-32мм по ГОСТ 18599-2001, подводки к санприборам смонтированы из полипропиленовых напорных труб ГОСТ 32415-2013 Ø20х3,4мм.
9	Канализация			Трубы и фасонные части хоз-бытовой канализации приняты пластмассовые канализационные и прокладывается в конструкций пола.
10	Электроосвещение			Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемым открыто в трубах. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и аварийное (безопасности) освещение. Наружный контур заземления выполнен в земле из оцинкованной полосы и вертикальных заземлителей на расстоянии от фундамента. Все металлические корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к защитной шине.
11	Отопление	печное		
12		печное газовое		
13		от ТЭЦ		
14		от АГВ		
15		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
16			на твердом топливе	
17			на газе	Подключение к БМК

18			на жидком топливе	
19	Разные работы			Воздуховоды выполнены из листовой оцинкованной стали класса "Н".

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение	Заглубление спланированной	Описание элементов

отдельных частей строения	поверхности земли до пола подвала	стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
	внутренние	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Руководитель Курмангалиев Мухамедрафик Нурязович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:

НАО «Turar Healthcare»

Эксперт Сванов Тимур Сванович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта