Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №2022-8 от 19.04.2022., доп.согл.№2022-8/3 от 13.06.2023
Наименование стройки: Реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		№2022-8	19.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области	105 062 193,52	31 158 381,38		-	-	-	-	-	3 739 005,77	34 897 387,14
Удержание аванса 30%		9 347 514,41							1 121 701,73	10 469 216,14
Итого к оплате		21 810 866,96		-	-	-	-	-	2 617 304,04	**24 428 171,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
БИН 060140010635

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС", БИН 091240005958
Уразбаев А.М.

Технический надзор:
Директор ТОО «Кабылан эксперт»
Байдаров Ж.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №2022-8 от 19.04.2022., доп.согл.№2022-8/3 от 13.06.2023
Наименование стройки: Реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №5

за июнь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ												
		Кабельная продукция										
1	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,402		633095,00	--	254504	--	254504	--	254504
						--	--	--	--		--	
		Заземление										
		Опора угловая анкерная УА10-1(н) - 3шт										
2	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3		79292,00	36164,00	237876	108492	2709	--	237876
						42225,00	11419,00	126675	34257		--	
3	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9		71516,00	--	643644	--	643644	--	643644
						--	--	--	--		--	
4	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,45		32686,00	13552,00	14709	6099	--	--	14709
						19134,00	3728,00	8610	1678		--	
5	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	9		7508,00	--	67572	--	67572	--	67572
						--	--	--	--		--	
		Опора промежуточная П10/0,4-1(н) - 6шт										
6	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6		24974,00	9714,00	149844	58284	5418	--	149844
						14357,00	3067,00	86142	18402		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	71516,00	--	429096	--	429096	--	429096
					--	--	--	--		--	
		Опора концевая с разъеденителем Кр 10-1(н) - 4шт									
8	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	51421,00	22462,00	205684	89848	3612	--	205684
					28056,00	7092,00	112224	28368		--	
9	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	71516,00	--	572128	--	572128	--	572128
					--	--	--	--		--	
10	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	32686,00	13552,00	13074	5421	--	--	13074
					19134,00	3728,00	7654	1491		--	
11	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	7508,00	--	60064	--	60064	--	60064
					--	--	--	--		--	
12	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом ПРНЗ-10-УХЛ1/	шт.	2	185990,00	--	371980	--		--	371980
					--	--	--	--	371980	--	
		Линейная арматура									
		Опора анкерная А10-1(н) - 1шт									
13	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51421,00	22462,00	51421	22462	903	--	51421
					28056,00	7092,00	28056	7092		--	
14	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	71516,00	--	143032	--	143032	--	143032
					--	--	--	--		--	
15	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	32686,00	13552,00	3269	1355	--	--	3269
					19134,00	3728,00	1913	373		--	
16	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7508,00	--	15016	--	15016	--	15016
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3232913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				371274				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					291961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2197698		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						371980		

Локальная смета 02-02-01. Сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция

Площадка под трансформаторы

1	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,6	32010,00	2708,00	51216	4332	38857	--	51216
					5017,00	479,00	8027	766		--	
2	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	5111,00	2726,00	122664	65424	18912	--	122664
					1597,00	510,00	38328	12240		--	
3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м^3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	4,344	58379,00	--	253598	--	253598	--	253598
					--	--	--	--		--	
4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	4,24	58379,00	--	247527	--	247527	--	247527
					--	--	--	--		--	
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	1,6	91263,00	11338,00	146021	18140	64651	--	146021
					39519,00	1919,00	63230	3070		--	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05616	362129,00	--	20337	--	20337	--	20337
					--	--	--	--		--	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1364	336452,00	--	45892	--	45892	--	45892
					--	--	--	--		--	
8	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг/МН-1/	т	0,05856	1995390,00	3725,00	116850	219	60102	--	116850
					965321,00	1120,00	56529	66		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1004105	88115	749876	--	1004105
							166114	16142	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1004105				
		Материалы	Тенге				143665				
		Всего заработная плата	Тенге					182256			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				567354				
		Местные материалы	Тенге				38856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1004105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					182256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1004105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					182256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ											
Заземление опор											
9	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	100	7140,00	368,00	714000	36800	319400	--	714000
					3578,00	87,00	357800	8700		--	
10	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,151744	389326,00	161219,00	448404	185683	4260	--	448404
					224408,00	39984,00	258461	46051		--	
11	С1243-701-0324 243-701-0324 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,194512	1855585,00	--	360934	--	360934	--	360934
					--	--	--	--		--	
Опора промежуточная П1(н) - 236шт											
12	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	24974,00	9714,00	374610	145710	13545	--	374610
					14357,00	3067,00	215355	46005		--	
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	15	58762,00	--	881430	--	881430	--	881430
					--	--	--	--		--	
14	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	348	1036,00	--	360528	--	360528	--	360528
					--	--	--	--		--	
15	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	348	151,00	--	52548	--	52548	--	52548
					--	--	--	--		--	
16	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	174	2000,00	--	348000	--	348000	--	348000
					--	--	--	--		--	
17	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	522	97,00	--	50634	--	50634	--	50634
					--	--	--	--		--	
Опора анкерная К3(н) - 37шт											
18	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	36	51421,00	22462,00	1851156	808632	32508	--	1851156
					28056,00	7092,00	1010016	255312		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	72	58762,00 --	-- --	4230864 --	-- --	4230864	-- --	4230864
20	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	3,6	32686,00 19134,00	13552,00 3728,00	117670 68882	48787 13421	--	-- --	117670
21	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	72	7508,00 --	-- --	540576 --	-- --	540576	-- --	540576
		Стальные конструкции									
22	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	72	11523,00 --	-- --	829656 --	-- --	829656	-- --	829656
23	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	11527,00 --	-- --	414972 --	-- --	414972	-- --	414972
		Линейная арматура									
24	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	144	1036,00 --	-- --	149184 --	-- --	149184	-- --	149184
25	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	144	151,00 --	-- --	21744 --	-- --	21744	-- --	21744
26	С1252-207-0718 252-207-0718 СпрСЦ 04.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	72	2997,00 --	-- --	215784 --	-- --	215784	-- --	215784
27	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	72	2512,00 --	-- --	180864 --	-- --	180864	-- --	180864
28	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	108	97,00 --	-- --	10476 --	-- --	10476	-- --	10476
		Опора угловая анкерная УА2и(н) - 10шт									
29	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	1,5	32686,00 19134,00	13552,00 3728,00	49029 28701	20328 5592	--	-- --	49029
30	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	30	7508,00 --	-- --	225240 --	-- --	225240	-- --	225240
		Опора промежуточная П2(н) - 20шт									
31	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	80	1036,00 --	-- --	82880 --	-- --	82880	-- --	82880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	80	151,00	--	12080	--	12080	--	12080
					--	--	--	--		--	
33	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	80	2000,00	--	160000	--	160000	--	160000
					--	--	--	--		--	
34	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	40	141,00	--	5640	--	5640	--	5640
					--	--	--	--		--	
35	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	120	97,00	--	11640	--	11640	--	11640
					--	--	--	--		--	
		Опора ответвительная анкерная ОА3(н) - 23шт									
36	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	2,3	32686,00	13552,00	75178	31169	--	--	75178
					19134,00	3728,00	44008	8574		--	
37	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	46	7508,00	--	345368	--	345368	--	345368
					--	--	--	--		--	
		Стальные конструкции									
38	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	46	11523,00	--	530058	--	530058	--	530058
					--	--	--	--		--	
39	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	12287,00	--	282601	--	282601	--	282601
					--	--	--	--		--	
		Линейная арматура									
40	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	92	1036,00	--	95312	--	95312	--	95312
					--	--	--	--		--	
41	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	92	151,00	--	13892	--	13892	--	13892
					--	--	--	--		--	
42	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	46	2000,00	--	92000	--	92000	--	92000
					--	--	--	--		--	
43	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	138	97,00	--	13386	--	13386	--	13386
					--	--	--	--		--	
		Опора ответвительная анкерная АО3(н) - 7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	51421,00 28056,00	22462,00 7092,00	359947 196392	157234 49644	6321	-- --	359947
45	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	14	58762,00 --	-- --	822668 --	-- --	822668	-- --	822668
46	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,7	32686,00 19134,00	13552,00 3728,00	22880 13394	9487 2610	--	-- --	22880
47	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	14	7508,00 --	-- --	105112 --	-- --	105112	-- --	105112
		Стальные конструкции									
48	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	11523,00 --	-- --	161322 --	-- --	161322	-- --	161322
49	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	11527,00 --	-- --	80689 --	-- --	80689	-- --	80689
		Линейная арматура									
50	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	14	1036,00 --	-- --	14504 --	-- --	14504	-- --	14504
51	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	151,00 --	-- --	2114 --	-- --	2114	-- --	2114
52	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	7	2000,00 --	-- --	14000 --	-- --	14000	-- --	14000
53	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	21	97,00 --	-- --	2037 --	-- --	2037	-- --	2037
		Опора анкерная К2(н) - 1шт									
54	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	32686,00 19134,00	13552,00 3728,00	3269 1913	1355 373	--	-- --	3269
55	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	7508,00 --	-- --	15016 --	-- --	15016	-- --	15016
		Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00 --	-- --	23046 --	-- --	23046	-- --	23046
57	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00 --	-- --	12287 --	-- --	12287	-- --	12287
		Линейная арматура									
58	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	8	1036,00 --	-- --	8288 --	-- --	8288	-- --	8288
59	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	151,00 --	-- --	1208 --	-- --	1208	-- --	1208
60	С1252-207-0718 252-207-0718 СпрСЦ 04.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	4	2997,00 --	-- --	11988 --	-- --	11988	-- --	11988
61	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	4	2512,00 --	-- --	10048 --	-- --	10048	-- --	10048
62	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	97,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- --	582
		Опора промежуточная П3(н) - 3шт									
63	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	18	1036,00 --	-- --	18648 --	-- --	18648	-- --	18648
64	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	151,00 --	-- --	2718 --	-- --	2718	-- --	2718
65	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	9	2000,00 --	-- --	18000 --	-- --	18000	-- --	18000
66	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	27	97,00 --	-- --	2619 --	-- --	2619	-- --	2619
		Магистральное ответвление									
67	С1252-207-0561 252-207-0561 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12987,00 --	-- --	51948 --	-- --	51948	-- --	51948
68	С1252-207-0535 252-207-0535 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14970,00 --	-- --	59880 --	-- --	59880	-- --	59880
69	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2243,00 --	-- --	17944 --	-- --	17944	-- --	17944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00 --	--	6588 --	--	6588 --	--	6588
71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000252	1528659,00 --	--	385 --	--	385 --	--	385
72	С1252-108-0505 252-108-0505 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF 27	шт.	12	8143,00 --	--	97716 --	--	97716 --	--	97716
73	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70,00 --	--	840 --	--	840 --	--	840
74	С1252-207-2118 252-207-2118 СпрСЦ 04.2023	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	24	1561,00 --	--	37464 --	--	37464 --	--	37464
75	С1252-207-1221 252-207-1221 СпрСЦ 04.2023	Зажим плашечный CD 35	шт.	8	1916,00 --	--	15328 --	--	15328 --	--	15328
76	С1252-207-1034 252-207-1034 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа RP-150	шт.	12	6794,00 --	--	81528 --	--	81528 --	--	81528
		Магистральное ответвление									
77	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	16	1036,00 --	--	16576 --	--	16576 --	--	16576
78	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	151,00 --	--	2416 --	--	2416 --	--	2416
79	С1252-207-0718 252-207-0718 СпрСЦ 04.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	8	2997,00 --	--	23976 --	--	23976 --	--	23976
80	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	8	2512,00 --	--	20096 --	--	20096 --	--	20096
81	С1252-207-1048 252-207-1048 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	32	5960,00 --	--	190720 --	--	190720 --	--	190720
82	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	40	97,00 --	--	3880 --	--	3880 --	--	3880
		Магистральное ответвление									
83	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	16	1036,00 --	--	16576 --	--	16576 --	--	16576
84	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	151,00 --	--	2416 --	--	2416 --	--	2416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1252-207-0718 252-207-0718 СпрСЦ 04.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	8	2997,00 --	-- --	23976 --	-- --	23976	-- --	23976
86	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	8	15379,00 --	-- --	123032 --	-- --	123032	-- --	123032
87	С1252-207-1048 252-207-1048 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	32	5960,00 --	-- --	190720 --	-- --	190720	-- --	190720
88	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	40	97,00 --	-- --	3880 --	-- --	3880	-- --	3880
		Магистральное ответвление									
89	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	16	1036,00 --	-- --	16576 --	-- --	16576	-- --	16576
90	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	151,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- --	2416
91	С1252-207-0718 252-207-0718 СпрСЦ 04.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	8	2997,00 --	-- --	23976 --	-- --	23976	-- --	23976
92	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	4	15379,00 --	-- --	61516 --	-- --	61516	-- --	61516
93	С1252-207-1048 252-207-1048 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	32	5960,00 --	-- --	190720 --	-- --	190720	-- --	190720
94	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	40	97,00 --	-- --	3880 --	-- --	3880	-- --	3880
95	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	4	2512,00 --	-- --	10048 --	-- --	10048	-- --	10048
		1ф. Ответвление абонентское к жилым домам- 260шт									
96	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	260	7689,00 6296,00	1393,00 396,00	1999140 1636960	362180 102960	--	-- --	1999140
97	С1252-207-1809 252-207-1809 СпрСЦ 04.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	260	1036,00 --	-- --	269360 --	-- --	269360	-- --	269360
98	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	260	151,00 --	-- --	39260 --	-- --	39260	-- --	39260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1252-207-0706 252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА 16	шт.	260	646,00 --	-- --	167960 --	-- --	167960	-- --	167960
100	С1252-207-3302 252-207-3302 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	260	755,00 --	-- --	196300 --	-- --	196300	-- --	196300
101	С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	520	2156,00 --	-- --	1121120 --	-- --	1121120	-- --	1121120
102	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	520	141,00 --	-- --	73320 --	-- --	73320	-- --	73320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21024805 3831882	1807365 539242	15385556 --	-- --	21024805
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21024805				
		Материалы	Тенге				376034				
		Всего заработная плата	Тенге					4371124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15009522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21024805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
		Сметная заработная плата	Тенге					4371124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21024805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
		Сметная заработная плата	Тенге					4371124			
		РАЗДЕЛ 3. УАЗ - Опора угловая анкерная 0,4кВ , 6шт.									
103	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	51421,00 28056,00	22462,00 7092,00	154263 84168	67386 21276	2709	-- --	154263
104	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	51756,00 --	-- --	310536 --	-- --	310536	-- --	310536
105	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	7579,00 --	-- --	22737 --	-- --	22737	-- --	22737
106	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6236,00 --	-- --	18708 --	-- --	18708	-- --	18708
107	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	5070,00 --	-- --	30420 --	-- --	30420	-- --	30420
108	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	1444,00 --	-- --	11263 --	-- --	11263	-- --	11263
109	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	286,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- --	1716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					105444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				985906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					105444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				985906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					105444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4082164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1962866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					576660			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16969783		
		ИТОГО ПО АКТУ:									26 247 73
		в том числе оборудования									371 90
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,4%									1 914 83
		Итого:									28 162 53
		Сметная прибыль 5%									1 389 52
		Итого:									29 552 05
		Непредвиденные работы и затраты 3%									844 83
		Итого по части II в сметных ценах:									30 396 98
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:									32 798 20
		Итого с понижающим коэффициентом									31 158 37
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 739 06
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									34 897 34

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"
Алуаров Д.А.
Приказ №21 от 08.02.2023 г.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО,"Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958
Уразбаев А.М.

Технический надзор:
ТОО «Кабылан эксперт»
Токенов Е.А.
Аттестат № KZ55VJE00077389 от 14.04.2022 г.