Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «АрАй-НС»» Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Уразбаева Алмаса Мэлсовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанский с.о., с.Новокубанка**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Шортандинского района», Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, Абылайхана 20, руководитель – Мерей Серікбол**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РаЗа Строй», ТОО «Almas Group»,**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Прикаспийское управление строительства - Шымкент», 11-2021-ЭС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом №241 от 28.12.2021 года ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» согласно заключения ТОО «Tech Group KZ» № TGKZ-0010/23 от 05.05.2023 г**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН 400/10/0,4кВ	шт	3		3	
КТПН 250/10/0,4кВ	шт	1		1	
СИП 3 (1х70мм2)	м	402		1209	
СИП 4 (3х70+1х70)	м	9335		9585	
СИП 4 2х16	м	4800		5700	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Полезная площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения данного объекта проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10 кВ на типовых ж/б опорах с подвеской защищенного провода (СИП-4) сечением 70 мм2 и ВЛИ-0,4 кВ с подвеской изолированного провода (СИП-4) расчетного сечения 70 мм2. Вводы в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом СИП4-2х16. Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-400-10/0,4 кВ – 3 шт, КТП-250-10/0,4 кВ – 1 шт которые запитаны отпайкой от существующих фидер №6 п "М.Горький" ПС-

35/10 кВ «Новокубанка». Подключение проектируемых ГКТП – 10/0,4кВ выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) расчетного сечения от существующих фидер №6 п "М.Горький" ПС-35/10 кВ «Новокубанка». На отпаечной опоре и перед проектируемыми КТПН предусмотрена установка разъединителей РЛНД-10кВ. На стороне 10 кВ силовой трансформатор присоединяется к линии 10кВ по тупиковой схеме через разъединитель и предохранители. К сборным шинам 0,4 кВ трансформатор присоединяется через рубильник. Присоединение линий 0,38 кВ осуществляется через автоматические выключатели. Для подключения жилых домов проектом предусмотрен шкаф учета ШУ с установкой в нем электронного прибора учета электроэнергии, однофазный электронный счетчик класса -1,0 прямоточный, адаптированный АСКУЭ. Расстановка опор по трассам ВЛ 0,38-10 кВ производится строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета и учетом удобства выполнения вводов в жилые дома и подхода КТП 10/0,4 кВ. Учет электроэнергии установлен на границе раздела сети электроснабжающей организации и потребителя. Счетчики активной энергии установлены в РУ-04кВ со стороны ввода НН силовых трансформаторов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«06» июнь 2023 г.;**
месяц, год

окончание работ: **« » сентябрь 2024 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **15** месяца;
фактически, **15** месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шортандинский РЭС АО "АРЭК" Хабовский

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанский с.о., с.Новокубанка**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Компания АрАй-НС»**

Директор **Уразбаев Алмас Мэлсович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)