Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«01» февраля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Байсын-А», 010000, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский сельский округ, с.Каргалы, кооператив садоводческих товарищств Наурыз, д.626.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Өтеш Ш.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово, с. Петровка Тайыншинского района СКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" И.о. руководителя Баймагамбетов М.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Innovative Construction Ltd" ГСЛ №001746 от 27.01.2023 г.; ТОО «РаЗа Строй» ГСЛ №0000461 от 15.07.2005 г.; ТОО "NN Group" ГСЛ№ 16002873 от 15.02.2016 г.; ТОО "Almas Group" ГСЛ№16002871 от 15.02.2016 г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Innovation Center Project» 25/18**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" №43 от 17.07.2018г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Производительность системы водоснабжения	м3/сут		934,11		934,11
Протяженность трассы водопровода, в т.ч:	км		64,013		81,618
Водовод (общая протяженность)	км		-		3,142
Водопроводная сеть	км		44,065		46,645
Подводки к домам	км		19,948		31,831
Протяженность ВЛ-10 кВ	км		10,45		9,756
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км		-		0,312

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено бурение 4 эксплуатационных скважин (3 эксплуатационные + резервная), насосная станции 1 подъема площадью 5,50 м2 – 4 шт., насосная станции 2 подъема площадью 80,90 м2, станиция очистки воды площадью 96,40 м2, резервуары запаса воды емкостью 250м3 в количестве 2 шт. площадью 720 м2, резервуар сбросных вод емкостью 300м3 площадью 90 м2, КТП160/10 – 1шт., КТПН25/10 – 4шт., внутриплощадочные сети, наружные сети.

Водоснабжение предусмотрено от четырех скважин. Скважины расположены каждая на отдельной площадке на расстоянии от 500 до 1300м от площадки водозаборных сооружений. Скважины №4П, №3Р, №1П, №2П пробурены на 45 м станком УРБ-3А3 011.

Насосная станция второго подъема представляет собой одноэтажное здание, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 8,65х6,0м. Высота помещений 3,0м. Фундамент – сборный ленточный из ФБС. Павильон выполнен из сэндвич панелей 100 мм, укомплектован освещением, вентиляционными стояками, пожарной сигнализацией, системой дренажа, рабочим местом оператора, водомерным узлом, грузо - подъемным механизмом 3,2 т для сервисного обслуживания насосов, имеются ворота для оборудования, двери, окна в количестве 2-х штук. Насосные станции укомплектованы шкафами управления, предусматривающими режимы работы: ручной и автоматический.

Насосная станция первого подъема представляет собой заглубленное сооружение, с размерами в плане (в осях) 2,2х3,0м. Высота до низа перекрытия 2,4м. За относительную отметку

0,000 принята отметка верха днища сооружения. По верху камеры выполняется обваловка грунтом. Высота обваловки - 1,0м от плиты перекрытия. Днище, стены и плита покрытия выполняются из монолитного бетона. На плите горловины расположены горловины люка-лаза, монтажного люка и вентиляционные трубы. Горловины люка-лаза и монтажного люка выполнены из сборных железобетонных колец, с утеплением плитами из пеностекла. В основании монолитного днища сооружения выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщ. 100 мм. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом за два раза.

Резервуары запаса воды емкостью 250м3 представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение, с размерами в плане 6,0х12,0м и глубиной 4,2м. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха днища резервуара. Днище - монолитное железобетонное из бетона В25, F100, W4, толщиной 500мм.

Резервуар сточных вод. V=300м3 представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглубленного в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1,0м над покрытием. Размеры в плане 6,0х15,0м и глубиной 4,0м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха плиты железобетонного днища резервуара. Днище - монолитное железобетонное из бетона В25, F100, W6, толщиной 400 мм.

Блочно-модульная станция очистки воды ENERGO SOV-30 (производительностью 30 м3/час Станция очистки воды (далее SOV) размещена в блочно-модульном здании размером 12*5,0*3,5 м (помещение оборудовано освещением, отоплением, вентиляцией), и предназначена для очистки, опреснения и обеззараживания воды, подаваемой из скважины. Фундамент – ленточный, из сборных бетонных блоков ФБС. Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкции окрашены горячим битумом за два раза.

КТПН-160/10/0,4-В/К-У1 у потребителя. 1шт., КТПН-25/10/0,4-В/К-У1 у потребителя – 4 шт. Каркас наружный - RAL 5008, двери и ворота RAL7035.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июль 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 месяцев;**

фактически, месяц: **53 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83% и фактически применено 83% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подразделение ТОО «Кокшетау энерго» Тайыншинские электрические сети

Федоровский Константин Казимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово, с. Петровка Тайыншинского района СКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Өтеш Ш.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)