Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: СКО, Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Скачкова 66В»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	07.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: СКО, Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Скачкова 66В»	67 667 286	60 417 220	56 314 646	56 314 646					7 250 066	67 667 286

Заказчик _____ **Руководитель Амирин К. У., БИН 060140004551**
м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Технический надзор _____ **Эксперт Брылев А. В., БИН 120140002638, KZ45VJE00063019; KZ45VJE00063019; KZ65VJE00060428**
м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5, тел.: 87154121508

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: СКО, Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Скачкова 66В»

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: СКО, Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Скачкова 66В»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 07.02. 2024 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за май 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) В ценах 3 квартала 2022 г. (2022.8)

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы													
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1380	128,34	121,89	177109	168209	--	34003	228003	
			НР - 72%; СП - 8%			6,45	27,77	8901	38323		16891		
2	2	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	2239,4	253,24	240,51	567106	538598	--	108857	730045	
			НР - 72%; СП - 8%			12,73	54,79	28508	122697		54082		
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	45	4038,63	--	181738	--	--	130851	337597	
			НР - 72%; СП - 8%			4038,63	--	181738	--		25007		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				925953	706807	--	273711	1295645	
								219147	161020	--	95980		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				925953					
		Всего заработная плата		Тенге					380167				
			Накладные расходы	Тенге				273711					
			Сметная прибыль	Тенге				95980					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1295644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218	
			Сметная заработная плата	Тенге					380167				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218	
			Сметная заработная плата	Тенге					380167				
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС26-АС42)												
			Фундаменты монолитные ФМ 1- ФМ 15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	40,248	46969,61	2541,41	1890433	102286	1465683	313408	2380148	
			НР - 91%; СП - 8%			8011,92	545,13	322464	21940		176307		
5	12	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м^3. Устройство	м^3	88,182	43415,30	2414,86	3828448	212947	3117228	494944	4669263	
			НР - 91%; СП - 8%			5650,51	517,36	498273	45622		345871		
6	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,324	41723,04	2772,69	13518	899	10209	2367	17155	
			НР - 91%; СП - 8%			7438,44	588,51	2410	191		1271		
7	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,688131	399352,00	--	274806	--	274806	--	296791	
			СП - 8%			--	--	--	--		21985		
8	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,152494	383478,00	--	825434	--	825434	--	891469	
			СП - 8%			--	--	--	--		66035		
9	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13104	372799,00	--	48852	--	48852	--	52760	
			СП - 8%			--	--	--	--		3908		
10	17	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,638082	828200,95	3425,03	528460	2186	197058	300437	895209	
			НР - 91%; СП - 8%			515945,92	1464,83	329216	935		66312		
11	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,28512	1051828,62	2001,42	299897	571	288769	9829	334504	
			НР - 91%; СП - 8%			37027,20	854,72	10557	244		24778		
12	19	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,28512	144002,00	--	41058	--	41058	--	44343	
			СП - 8%			--	--	--	--		3285		
13	20	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2457,75	1314,92	7373	3945	--	5852	14283	
			НР - 118%; СП - 8%			1142,83	510,35	3428	1531		1058		
14	21	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37	3278,03	1805,17	121287	66791	--	94723	233291	
			НР - 118%; СП - 8%			1472,86	696,70	54496	25778		17281		
15	22	221-104-0104 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 (ФЛ)	м^3	15,498	83378,00	--	1292192	--	1292192	--	1395567	
			СП - 8%			--	--	--	--		103375		
16	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	9,18	35800,53	1755,90	328649	16119	295041	18967	375425	
			НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	17489	3353		27809		
17	25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	121	3088,91	1778,15	373758	215156	85197	142192	557225	
			НР - 118%; СП - 8%			606,65	389,23	73405	47097		41276		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	116	3515,99	1743,59	407855	202257	124211	148278	600624	
			НР - 118%; СП - 8%			701,61	381,66	81387	44273		44491		
19	27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	119	4489,72	2221,11	534277	264312	142846	218272	812754	
			НР - 118%; СП - 8%			1068,23	486,19	127119	57857		60204		
20	28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	7322,21	3895,58	124478	66225	30591	49747	188163	
			НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	27662	14496		13938		
21	29	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	135,6876	45097,00	--	6119104	--	6119104	--	6608632	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		489528		
22	30	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки). Устройство	$м^3$	14,193	36520,14	2141,19	518330	30390	419130	68544	633824	
			НР - 91%; СП - 8%			4848,14	458,93	68810	6514		46950		
23	31	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	12	10480,81	1867,59	125770	22411	15562	114259	259232	
			НР - 118%; СП - 8%			7316,40	752,77	87797	9033		19202		
24	32	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,726	146784,00	--	546917	--	546917	--	590670	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43753		
25	33	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,249	144693,00	--	470108	--	470108	--	507717	
			СП - 8%			--	--	--	--		37609		
26	34	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	56,43	7884,78	2393,30	444938	135054	--	333844	841085	
			НР - 94%; СП - 8%			5491,48	802,22	309884	45269		62303		
27	35	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм /прим. гравий керамзитовый/	$м^3$	62,073	6199,00	--	384791	--	384791	--	415574	
			СП - 8%			--	--	--	--		30783		
28	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1474,263	1204,24	29,55	1775366	43564	1111874	582054	2546007	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	619928	5941		188588		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21326099	1385113	17306661	2897717	26161715	
								2634325	330074	--	1937900		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21326099					
		Материалы		Тенге				7303402					
		Всего заработная плата		Тенге					2964399				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10003262					
			Накладные расходы	Тенге				2897717					
			Сметная прибыль	Тенге				1937900					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26161716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1797	
			Сметная заработная плата	Тенге					2964399				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26161716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					2964399				
	РАЗДЕЛ 4. Металлические конструкции /КМ-2.1,2.2,2.3/												
29	66	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	20,385	966902,00	--	19710297	--	19710297	--	21287121	
			СП - 8%			--	--	--	--		1576824		
30	70	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,249351	966902,00	--	7009412	--	7009412	--	7570165	
			СП - 8%			--	--	--	--		560753		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26719709	--	26719709	--	28857286	
								--	--	--	2137577		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26719709					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26719709					
			Сметная прибыль	Тенге				2137577					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28857286					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28857286					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56314646**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2853472					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2091920				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491094				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44026373			
			- Накладные расходы	Тенге							3171428		
			- Сметная прибыль	Тенге							4171457		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**56 314 646**	
			ИТОГО в текущих ценах К=1,07285092688	**Тенге**								**60 417 220**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**7 250 066**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**67 667 286**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 060140004551

Руководитель _____ **Амирин К. У.**
М.П. подпись

Технический надзор:
ТОО «Управление капитального строительства СКО»
БИН 120140002638, KZ45VJE00063019; KZ45VJE 00063019; KZ65VJE00060428

Эксперт _____ **Брылев А. В.**
М.П. подпись

Авторский надзор:
ТОО "ППО "Готика", БИН 030940004911, №9П

ГИП _____ **Прудовикова О. Б.**
М.П. подпись