Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240008131**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950240001339**
Договор (контракт)	Договор № 247 от 28.12.2022г	

Номер документа	Дата составления
124	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	29 654 218,75	29 654 218,75	3 177 237,72
				Итого	1	x	29 654 218,75	3 177 237,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 297 894 318,51									
В том числе: в текущем месяце		26 476 981,03							3 177 237,72	29 654 218,75
Выплата аванса										
Удержание аванса										8 896 265,63
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате										20 757 953,13

Заказчик КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Есжанов Ш.Ж.
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Подрядчик: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Баянбек С.
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 71

за **Декабрь 2024г. (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Опоры моста									
1	58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0263	103 950	1 909	2 734	50		2 462	5 612
				т		102 041	812	2 684	21		416	
2	59	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0263	1 012 800		26 637		26 637		28 768
				т							2 131	
3	63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство		200	4 816	201	963 170	40 162	706 340	192 912	1 248 568
				$м^2$ изолируемой поверхности		1 083	65	216 668	12 988		92 486	
4	64	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками		340	722	35	245 643	11 972	122 216	98 104	371 246
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		328	16	111 455	5 335		27 499	
5	110	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками		782,5	722	35	565 341	27 552	281 278	225 783	854 412
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		328	16	256 512	12 278		63 289	
			Итого по разделу 2: Опоры моста					**1 803 525**	**79 736**	**1 136 471**	**519 261**	**2 508 606**
								587 319	**30 622**	**-**	**185 821**	
			Раздел 3: Пролетное строение									
6	139	1130-0801-0107 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11МД. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1,5 м		84	942	39	79 141	3 252		64 652	155 297
				м		903	13	75 890	1 077		11 504	
7	143	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (ребра)		0,1344	1 004 968		135 068		135 068		145 873
				т							10 805	
8	152	1130-0801-0107 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11МД. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1,5 м		96	942	39	90 447	3 716		73 888	177 482
				м		903	13	86 731	1 231		13 147	
			Итого по разделу 3: Пролетное строение					**304 656**	**6 968**	**135 068**	**138 540**	**478 652**
								162 621	**2 308**	**-**	**35 456**	
			Раздел 4: Конструкция деформационного шва									
9	198	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		1172	1 276	103	1 495 460	121 184	4 243	1 330 267	3 051 782
				$м^2$ покрытия		1 169	39	1 370 033	45 145		226 055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	199	1130-0504-0601 РСНЬ РК 2022	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию		1161	540	11	626 406	13 084	246 178	312 646	1 014 180
				м² изолируемой поверхности		316	4	367 143	5 050		75 128	
11	202	1106-0301-0301 РСНЬ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		837	493	85	412 582	71 162	84 135	259 788	726 156
				м²		307	34	257 285	28 199		53 786	
12	203	1106-0301-0302 РСНЬ РК 2022	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона, исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		837	227 -	50 -	189 832 -	41 976 -	49 249 -	104 901 -	318 311
				м²	-	118 -	20 -	98 607 -	16 665	-	23 578	
13	204	212-101-1211 РСНЬ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8		33,5	43 512		1 457 652		1 457 652		1 574 264
				м³							116 612	
14	205	214-403-0101 РСНЬ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		2,49	481 766		1 199 597		1 199 597		1 295 565
				т							95 968	
15	218	1130-0506-0101 РСНЬ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2		1145	1 085	70	1 242 886	80 620	411 582	660 768	2 055 950
				м² окрашиваемой поверхности		656	31	750 685	35 942		152 296	
16	219	1130-0506-0102 РСНЬ РК 2022	Подмости для окраски. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2		1145	1 631	372	1 867 495	425 860	525 463	913 561	3 003 541
				м² окрашиваемой поверхности		800	150	916 172	171 395		222 485	
17	222	1127-0403-0101 РСНЬ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		151,384615	1 972	322	298 490	48 764	242 383	24 816	349 170
				м² основания		49	103	7 342	15 637		25 864	
18	223	1127-0403-0104 РСНЬ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		151,384615	5 605	623	848 555	94 255	754 300	34 413	953 606
				м² основания		-	210	-	31 863		70 638	
19	224	1130-0101-0101 РСНЬ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		9,6	12 887	348	123 712	3 345	92 287	24 832	160 427
				м³ подушки		2 925	154	28 081	1 481		11 883	
20	225	1130-0111-0106 РСНЬ РК 2022	Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка		52,2	20 468	2 101	1 068 421	109 659	688 660	251 532	1 425 549
				м³ железобетонных конструкций		5 174	562	270 102	29 342		105 596	
21	227	235-101-0902 РСНЬ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К		18,3	293		5 362		5 362		5 791
				м²							429	
22	228	1130-0111-0104 РСНЬ РК 2022	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка		1,76	33 285	3 574	58 581	6 291	35 680	15 653	80 173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ железобетонных конструкций		9 438	1 150	16 610	2 025		5 939	
23	230	212-401-0107 РСНЬ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	4	23 301		93 204		93 204	7 456	100 660
24	231	261-105-0504 РСНЬ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	640	295		188 800		188 800	15 104	203 904
25	232	1130-0104-0101 РСНЬ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в деле	4,35	19 511 10 061	4 573 1 836	84 874 43 766	19 892 7 987	21 215	43 473 10 268	138 615
26	233	212-101-1110 РСНЬ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	4,524	39 828		180 182		180 182	14 415	194 597
27	234	261-102-0252 РСНЬ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,481	331 233		159 323		159 323	12 746	172 069
28	235	1130-0104-0101 РСНЬ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в деле	4,7	19 511 10 061	4 573 1 836	91 703 47 288	21 493 8 630	22 922	46 971 11 094	149 768
29	236	212-101-1110 РСНЬ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	4,888	39 828		194 679		194 679	15 574	210 253
30	237	261-102-0252 РСНЬ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35	331 233		115 932		115 932	9 275	125 207
31	238	1130-0504-0103 РСНЬ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	200	4 816 1 083	201 65	963 170 216 668	40 162 12 988	706 340	192 912 92 486	1 248 568
32	239	1127-0403-0101 РСНЬ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	81,5	1 818 49	322 103	148 174 3 953	26 253 8 418	117 968	13 360 12 923	174 457
33	240	1127-0403-0104 РСНЬ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	81,5	1 209 -	149 51	98 512 -	12 179 4 117	86 334	4 446 8 236	111 194
			Итого по разделу 4: Конструкция деформационного шва					**12 833 920** **4 196 521**	**1 052 226** **391 554**	**7 585 172** **-**	**4 024 537** **1 348 678**	**18 207 136**
			ИТОГО по акту					**14 942 101** **4 946 460**	**1 138 930** **424 483**	**8 856 711** **-**	**4 682 338** **1 569 955**	**21 194 393**
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*868 970,11*
			ИТОГО									**22 063 363,14**
			Доп затраты при производстве СМР связанным условиями	**0,7%**								*154 443,54*
			ИТОГО									**22 217 806,69**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*444 356,13*
			ИТОГО									**22 662 162,82**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**								*1 389 149,72*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**24 051 312,54**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К 1									*3 126 670,63*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К 1,0450539									*21 867 378,63*
			ИТОГО в текущих ценах									**24 994 049,26**
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**23 744 346,80**
			НДС 12%									*2 849 321,62*
			ИТОГО С НДС									**26 593 668,41**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **Иткаминов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **Баяноек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **Тоскуратов И.Т.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 72

за **Декабрь 2024г. (месяц, год) на 02-03 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2. Тротуары, пешеходные дорожки									
1	2	112-0201-1002 РСНЬ РК 2022	Камни бордюрные основные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: основание класса В15 применен коэффициент к норме расхода основа В15 (м.700) - 0,56. Другие виды покрытий: раствор цементный: применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,35	м бордюрного камня	829.6607077	3 088 1 098	48 1	1 619 591 581 292	22 853 9 242	1 015 447 -	637 774 180 591	2 437 956
			Итого по разделу 2. Тротуары, пешеходные дорожки					1 619 591 581 292	22 853 9 242	1 015 447 -	637 774 180 591	2 437 956
			ИТОГО по акту					1 619 591 581 292	22 853 9 242	1 015 447 -	637 774 180 591	2 437 956
			Временные здания и сооружения	4,1%								*99 956,20*
			ИТОГО									**2 537 912,35**
			Доп. затраты при производстве СМР в связи с климатическими условиями	0,7%								*17 765,39*
			ИТОГО									**2 555 677,74**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*51 113,55*
			ИТОГО									**2 606 791,29**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*159 791,60*
			ИТОГО									**2 766 582,90**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*359 655,78*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*2 515 368,58*
			ИТОГО в текущих ценах									**2 875 024,35**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**2 731 273,13**
			НДС 12%									*327 752,78*
			ИТОГО С НДС									**3 059 025,91**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **Аткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 72.2

за Декабрь 2024г. (месяц, год) на 04-01 Наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	33	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные		0,198356	5 671,00		1 124,89		1 124,89		1 214,93
				100 пгт.							90,04	
			ИТОГО по акту					1 124,89	-	1 124,89	-	1 214,93
								-	-	-	90,04	
			Временные здания и сооружения	4,1%								*49,81*
			ИТОГО									1 264,74
			Доп затраты при производстве СМР связ.скним.условиями	0,7%								*8,85*
			ИТОГО									1 273,60
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*25,47*
			ИТОГО									1 299,07
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*79,63*
			ИТОГО									1 378,70
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*179,23*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*1 253,51*
			ИТОГО в текущих ценах									1 432,74
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								1 361,10
			НДС 12%									*163,33*
			ИТОГО С НДС									1 524,43

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ /Ежанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" _____ /Иткаринов А.О.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" _____ / Баитбек

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" _____ / Бекмуратов Н.А.