Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области"

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трасферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 482 699 500,00 тенге

Лимит финансирорвания на 2024 г. 482 699 500,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 124 006 357,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 124 006 357,00 тенге, в.т.ч. НДС

Исполнитель: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гастелло 14
БИН/ИИН: 011240003461
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ348560000003923904
АФ АО "БанкЦентрКредит"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	24.04.2024 г.						

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактирован ная сумма (тенге)	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области"	тенге	482 699 500,00	144 809 850,00	37 201 907,10	107 607 942,90	0,00	124 006 357,00		86 804 449,90	124 006 357,00
	Итого:		**482 699 500,00**	**144 809 850,00**	**37 201 907,10**	**107 607 942,90**	**0,00**	**124 006 357,00**		**86 804 449,90**	**124 006 357,00**

Заказчик:
Заместитель председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Аубакиров А.Б.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
Умаров А. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Умиров Ю. Б.

Руководитель Управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений КВХ МВРИ РК
Бейсенов М.У.

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области
Наименование объекта: Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области
Договор №173 от 24.04.2024г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 01-01-01. Подготовительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка А/лист 14									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	$м^3$ грунта	1147,77	54,16	54,16	62163	62163	--	12407	80539
					--	15,01	--	17228		5968	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	$м^3$ грунта	1147,77	46,88	46,88	53807	53808	--	10732	69704
					--	12,99	--	14910		5165	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1323,099	67,06	67,06	88727	88727	--	17703	114951
					--	18,59	--	24596		8521	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1323,099	53,08	53,08	70230	70230	--	14012	90976
					--	14,71	--	19463		6735	
5	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	677,259	111,54	111,54	75541	75541	--	15651	98487
					--	32,10	--	21740		7294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1137-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки из армопанельных плит массой до 10 т. Демонтаж	т сборных конструкций	375	7267,65	2683,71	2725369	1006391	45334	1801545	4889067
					4463,05	816,20	1673644	306075		362153	
2	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	13125	21,00	--	275625	--		--	297675
					--	--	--	--		22050	
3	1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	9	35787,02	20319,76	322083	182878	--	182066	544481
					15467,26	8615,50	139205	77540		40332	
4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	22,5	924,00	--	20790	--		--	22453
					--	--	--	--		1663	
5	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	787,5	21,00	--	16538	--		--	17861
					--	--	--	--		1323	
6	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,18	50138,04	2518,42	9025	453	522	5615	15811
					44722,30	483,35	8050	87		1171	
7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,18	170,00	--	31	--		--	33
					--	--	--	--		2	
8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,18	212,00	--	38	--		--	41
					--	--	--	--		3	
9	1109-0606-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Кожухи из листовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,093	112849,16	33618,30	10495	3126	558	5185	16934
					73241,29	7552,12	6811	702		1254	
10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,093	170,00	--	16	--		--	17
					--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,093	212,00	--	20	--		--	22
					--	--	--	--		2	
12	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,116	95378,87	2583,66	11064	300	188	7348	19884
					91172,07	626,63	10576	73		1473	
13	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,116	170,00	--	20	--		--	22
					--	--	--	--		2	
14	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,116	212,00	--	25	--		--	27
					--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №01-01-02:	Тенге								5 824 329

ЛС № 02-01-01. Архитектурно-строительное решение

РАЗДЕЛ 1.Дорожный блокиратор

5	500-000-0000	Дорожный блокиратор ДБ4000Г	шт	2	3800000,00	--	7600000	--		--	7600000
					--	--	--	--	7600000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7600000	--	--	--	7600000
							--	--	7600000	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				7600000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7600000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7600000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-01:	Тенге								7 600 000

ЛС № 02-01-06. Электроснабжение

РАЗДЕЛ 2.Оборудование согласно дефектному акту

4	51-000-0000	Электродвигатель подъемного крана, марка 4МТН225М8У2-36кВт	шТ	1	1247321,43	--	1247321	--		--	1247321
					--	--	--	--	1247321	--	
6	51-000-0000	Электродвигатель передвижного крана, марка 4МТН311-8-7,5кВт	шТ	2	572321,43	--	1144643	--		--	1144643
					--	--	--	--	1144643	--	
10	51-000-0000	Электродвигатель передвижния тележки, марка MTF112-6-5 кВт	шТ	1	347321,43	--	347321	--		--	347321
					--	--	--	--	347321	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	51-000-0000	Электродвигатель передвижния захвата затвора, марка MTF011-6	шт	1	232857,14	--	232857	--		--	232857
					--	--	--	--	232857	--	
16	51-000-0000	Электродвигатель противоугонный захват, марка AX90LA4У3	шт	2	50000,00	--	100000	--		--	100000
					--	--	--	--	100000	--	
25	243-102-0321 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х25+1х16-0,66	км	0,0816	7543176,00	--	615523	--	615523	--	664765
					--	--	--	--		49242	
26	243-102-0317 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х4+1х2,5-0,66	км	0,102	1422733,00	--	145119	--	145119	--	156729
					--	--	--	--		11610	
27	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,714	179682,00	--	128293	--	128293	--	138556
					--	--	--	--		10263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3961078	--	888935	--	4032193
							--	--	3072143	71115	
		Стоимость оборудования	Тенге				3072142				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3072142				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				888935				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				888935				
		Сметная прибыль	Тенге				71115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				960050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4032192				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-06:	Тенге								4 032 192

ЛС № 02-01-07. Гидротехнические решения

РАЗДЕЛ 2.Ремонт левой стенки отводящего канала

14	прайс	ПенеПурФом 1К	кг	500	6300,22	--	3150110	--	3150110	--	3402119
					--	--	--	--		252009	
15	прайс	Скрепа М600 Инъекционная	кг	3000	242,86	--	728580	--	728580	--	786866
					--	--	--	--		58286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3878690	--	3878690	--	4188985
							--	--	--	310295	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3878690				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3878690				
		Сметная прибыль	Тенге				310295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4188985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4188985				
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт порога паводкового водосброса									
30	прайс	**Гидроуплотнения резиновые Тип IIB**	кг	36	26785,71	--	964286	--	964286	--	1041429
					--	--	--	--		77143	
31	прайс	**Гидроуплотнения резиновые Тип XIa**	кг	28	31250,00	--	875000	--	875000	--	945000
					--	--	--	--		70000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1839286	--	1839286	--	1986429
							--	--	--	147143	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1839286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1839286				
		Сметная прибыль	Тенге				147143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1986429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1986429				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-07:	**Тенге**								**6 175 414**
		ЛС № 07-01-01. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение									
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	255,4	4427,04	1554,83	1130666	397103	17585	1019621	2322309
					2803,36	579,90	715978	148106		172022	
5	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Панели ограждения. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	13,468732	57526,95	11832,82	774815	159373	15946	447895	1320527
					44510,22	3684,64	599496	49627		97817	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1121,12	111,45	3,15	124949	3532	53533	47121	185837
					60,55	0,36	67884	404		13767	
8	51-000-0000	**Ворота откатные противотаранные пулестойкие Р3.1709.00.000**	шт	2	22321428,57	--	44642857	--		--	44642857
					--	--	--	--	44642857	--	
9	241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	1549,15	3391,00	--	5253168	--	5253168	--	5673421
					--	--	--	--		420253	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	17,66441	463375,00	--	8185246	--	8185246	--	8840066
					--	--	--	--		654820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,08912	504010,00	--	44917	--	44917	--	48510
					--	--	--	--		3593	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,694645	399352,00	--	6667040	--	6667040	--	7200403
					--	--	--	--		533363	
15	212-101-0504 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F75, W6	$м^3$	52,192	20171,00	--	1052765	--	1052765	--	1136986
					--	--	--	--		84221	
17	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	20,23488	264,37	264,37	5349	5350	--	927	6778
					--	63,60	--	1287		502	
18	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	74,944	307,49	307,49	23045	23045	--	3992	29199
					--	73,97	--	5544		2163	
19	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	127,4048	206,00	--	26245	--		--	28345
					--	--	--	--		2100	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,4164416	2853,33	--	4042	--	--	2910	7508
					2853,33	--	4042	--		556	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,4164416	1240,76	--	1757	--	--	1265	3264
					1240,76	--	1757	--		242	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,23488	54,65	54,65	1106	1106	--	224	1437
					--	15,40	--	312		106	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20,23488	236,84	115,88	4792	2345	--	2493	7868
					120,96	50,15	2448	1015		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**189,312**	**3287,91**	**236,78**	**622441**	**44826**	**507299**	**78392**	**756900**
					371,43	**69,09**	**70316**	**13080**		**56067**	
25	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**84,496**	**29730,72**	**2026,03**	**2512127**	**171192**	**1952400**	**387024**	**3131083**
					4598,26	**435,12**	**388535**	**36766**		**231932**	
27	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**887,68**	**1185,84**	**28,64**	**1052646**	**25423**	**673154**	**332436**	**1495891**
					398,87	**3,82**	**354069**	**3391**		**110809**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**72129973**	**833295**	**24423053**	**2324300**	**76839189**
							2204525	**259532**	**44642857**	**2384916**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**44642857**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**44642857**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26712301**				
	Материалы		Тенге				**3203971**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1814934**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21203136**				
	Транспортные расходы		Тенге				**26245**				
		Накладные расходы	Тенге				**1876405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2287099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30875805**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1084**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1814934**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**774815**				
	Материалы		Тенге				**15946**				
	Всего заработная плата		Тенге					**649123**			
		Накладные расходы	Тенге				**447895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97817**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1320527**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**649123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**76839189**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2464057**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №07-01-01:	**Тенге**								**76 839 189**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								**101 262 328**
	Стоимость оборудования								**55 314 999**
	Временные здания и сооружения 3,44%	тенге			тенге				1 580 588
	ИТОГО	тенге			тенге				102 842 916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремотно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%									337 448
		ИТОГО									103 180 364
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				тенге				957 307
		ИТОГО в текущих ценах	тенге				тенге				104 137 671
		ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,0849057	тенге				тенге				112 979 553
		С учетом конкурсной скидки 2%, k=0,98									110 719 962
		НДС 12%	тенге				тенге				13 286 395
		Всего по объекту:	тенге				тенге				**124 006 357**

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Заместитель председателя _____ Аубакиров А.Б.

Управление контроля за ходом строительства
водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Руководитель _____ Бейсенов М.У.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Директор _____ Жаңабаев Қ.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

Эксперт _____ Умаров А.А.