Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе. 9-ти этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур- Актобе" г. Актобе. Инженерные сети.**
наименование, адрес

Объект: **Наружный водопровод, наружная канализация**

Договор №19 от 04.10.2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(по лок. смете №6-2 наружный водопровод, лок. смете №6-3 наружная канализация)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование видов работ, затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы	Затраты труда в ч/ч. Раб. Обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл механи-заторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин всего	в т.ч. з/пл механи-заторов	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета №6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы														
1	ЕО101-12-13	Разработка грунта 1 гр. Экскаватором м3	215	22,04	1,31	20,73	5,7	4739	282	4457	1226	1462	0,03	6
2	ЕО101-164-3К1,2	Доработка грунта вручную м3	7,3	467	467,10			3410	3410			3870	2,98	22
3	ЕО101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	4,3	389,25	389,25			1674	1674			1906	2,48	11
4	ЕО101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м3	226	9,24		9,24	3	2088		2088	678	660	0,01	2
5	ЕО101-138-5	Уплотнение грунта трамбующими плитами м2	31,55	88	15,64	57,94	20	2766	493	1828	622	1080	0,18	6
6	ЕО101-24-2	Разработка бульдозерами из временного резерва м3	223	9,24		9,24	3	2061		2061	669	647	0,01	2
7	ЕО101-27-2	Засыпка траншеи бульдозерами м3	166,75	6,48		6,48	2	1081		1081	350	340	0,01	2
8	ЕО101-166-3	Засыпка траншеи вручную. М3	55,59	167	167,18			9294	9294			10500	1,21	67
9	ЕО101-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	166,75	22	17,03	4,52		3593	2840	754		2754	0,11	18
10	ЕО101-17-13	Разработка грунта 1 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта м3	4,4	33	1,53	30,98	9,01	143	7	136	40	44	0,04	0
11	СО10333-А5-1	Перевозка строительных грузов на 5 км самосвалами вне карьеров. Тн	7,97	45	9,00			359	72			66	0,19	2
12	ЕО101-20-1	Грунты 1 группы. Работа на отвале м3	4,4	3	0,39	2,66	0,93	14	2	12	4	5,6		
13	ЕО123-1-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3	0,7	862,8	153,68	152,52	57,15	604	108	107	40	183	1,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ЕО122-11-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,02101	58882	33075,00	25695,31	6813	1237	695	540	143	1089	220,38	5
15	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х6,63 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	21,2201	468				9931						
16	ЕО122-35-3	Задвижки или клапаны обратные чугунные Д=100 мм. Установка	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	1,43	1
17	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002. шт	1	11628				11628						
18	ЕО122-40-3	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	156	126,00	21,43		313	252	43		328	1	1
19	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80. шт	2	384				768						
20	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110 шт	1	552				552						
21	С130804-3390	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355 шт	2	6647				13294						
22	ЕО122-8-6	Гильза из трубы водопроводной стальной,диаметр 200мм.Укладка	0,001	154891,68	70200	66009,8	24937	155	70	66	25	124	498	
23	С130806-99	Трубы стальные электросварные D 219х4,5 мм ГОСТ 10705-80 м	1,004	1623				1629						
24	ЕО122-13-6	Нанесение битумно-резиновой изоляции Д=200 мм км	0,001	448475,91	35325,0	57818,03	21840,75	448	35	58	22	74	309,67	
25	ЕО122-37-3	Установка пожарных гидрантв шт	1	18075,87	288,00	36,99	13,50	18076				392	1,89	2,00
26	ЕО120-30-1	Установка пожарной подставки кг	26	107,97	8,96	1,26	0,47	2807				29	0,05	1,00
27	ЕО122-41-1	Устройство круглых ж/б колодцев м3	3,14	8031,03	1435,5	1879,87	538,43	25217				8058	10,92	34,00
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона с применением сульфатостойкого цемента . м3	3,14	106				333						
29	С143018-320	Кольца опорные ж/б КО6 6шт	2	583				1166						
30	С143018-320	Кольца стеновые ж/б КС7.3 шт	4	1618				6472						
31	С143018-342	Кольца стеновые ж/б КС15-9 шт	4	6520				26080						
32	С143018-3546	Плиты днищ ПН15 шт	2	7738				15476						
33	С143018-346	Плиты перекрытий ПП15-1 шт	2	8087				16174						
34	ЕО108-6-6	Кладка горловины колодца из керамического кирпича м3	0,12	8918,85	915,75	296,6	110,25	1070				145	6,49	1
35	ЕО108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом м2	25,9100	245,44	37,35	3,82	1,44	6359				1186	0,22	5
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬЕОЙ СМЕТЕ 6-2						191 422	19 464	13 247	3 825	35 253		189
		Локальная смета №6-3 Наружная канализация Раздел 2 Строительные работы												
36	ЕО101-12-13	Разработка грунта 1 гр. Экскаватором м3	363	22,04	1,31	20,73	5,7	8001	476	7525	2069	7407	0,03	11
37	ЕО101-164-3	Доработка грунта вручную м3	12,6	467,10	467,10			5885	5885			20057	252718	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ЕО101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	6,6	389,25	389,25			2569	2569			2569	2	16
39	ЕО101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м3	382	9,24		9,24	3,0	3530		3530		3339	0,01	13
40	ЕО101-24-2	Уплотнение грунта трамбующими плитами м2	82,85	87,66	15,64	57,94	19,7	7263	1296	4800	1632	8520	0,18	15
41	ЕО101-24-2	Разработка бульдозерами из временного резерва м3	358	9,24		9,24	3,0	3308		3308	1074	3124	0,01	4
42	ЕО101-27-2	Засыпка траншеи бульдозерами м3	268,25	6,48		6,48	2,1	1738		1738	563	1642	0,01	3
43	ЕО101-166-3	Засыпка траншеи вручную. М3	89,40	167,18	167,18			14946	14946			50676	1,21	325
44	ЕО101-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	268,25	21,55	17,03	4,52		5781	4568	124576		13294	0,11	87
45	ЕО10333-А5-1	Перевозка строительных грузов на 5 км самосвалами вне карьеров. Тн	41,68		9,00			375	1126			1126	0,19	24
46	ЕО101-17-13	Разработка грунта 1 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта м3	24,6	32,54	1,53	30,98	9,01	800	38	2292		756	0,04	3
47	ЕО101-20-1	Грунты 1 группы. Работа на отвале м3	24,6	3,07	0,39	2,66	0,93	76	10	65	23	95		
48	ЕО123-1-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3	2	862,80	153,68	152,52	57,15	5177	922	915	343	1644	1,30	8
49	ЕО122-11-5	Укладка труб из ПП гофрированных Д=150 мм км	0,0320	78245	41850	36133,62	9612,90	7566	4047	3494	930	6469	284,30	28
50	ЕО122-11-6	Укладка труб из ПП гофрированных Д=200 мм км	0,023	96708,90	48375	47796,27	12572,33	6673	3338	3298	867	5467	335,07	23
51	С130804-2324	Трубы ПП безнапорные гофрипрванные, Д=150 мм м	32,55	456,00				44526						
52	С130804-2325	Трубы ПП безнапорные гофрипрванные, Д=200 мм м	23,23	1041				1041						
53	ЕО123-13-5	Устройство канализационных круглых ж/б колодцев Д=1,5м м3	4	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	100532	20846	19851	7433	36763	12,47	161
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона с применением сульфатостойкого цемента . м3	4	106				1367						
55	С143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 6шт	3	583				4664						
56	С143018-320	Кольца стеновые ж/б КС7.3 шт	1	1618				4854						
57	С143018-329	Кольца стеновые ж/б КС15-9 шт	5	5116				81856						
58	С143018-342	Плиты днищ ПН15 шт	2	7738				61904						
59	С143018-347	Плиты перекрытий ПП15-2 шт	2	10151				81208						
60	ЕО108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича м3	0,10	8918,85	915,75	296,60	110,25	2676	275	89	33	363	6,49	1
61	ЕО108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом м2	24,11	14,00	37,35	3,82	1,44	17758	2702	276	104	3312	0,22	5
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3						476073	63043	175758	15071	166623		840
		ИТОГО ПО АКТУ						667495	82507	189005	18896	201876		1029
	Всего заработная плата							82 507						
	Стоимость материалов													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							201 876						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													1 003
	Сметная з/плата в Н.Р.							30 393						
	Социальный налог 20%													
	Ненормированные непредвиденные затраты 6%							40 050						
	ВСЕГО общестроительных работ:							**909 421**						
	Нормативная трудоемкость													4 519
	Сметная зарплата							159 764						
	Временные здания и сооружения 0,9%							8 185						
	Зимнее удорожание 2,73%							24 827						
	Выслуга лет 1%							9 094						
	Дополнительные отпуска 0,4%							639						
	Всего в ценах 2001 г.							952 166						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 г. с К-2,737							2 606 078						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%							52 122						
	Всего в текущих ценах							2 658 200						
	Всего в текущих ценах с учетом понижающего коэфф.-та К=0,9 к договорной стоимости							**2 392 380**						
	НДС 12%							**287 086**						
	Всего к оплате							**2 679 465**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкорпорация Мелин"

_____ **К. Мирзагулов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**