Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" , г.Астана, район Байконыр, Пушкина, 25/5, БИН 110941009767

Подрядчик: ТОО "Holding Companykz", БИН 180140005049, г.Астана, Акмешит, 9

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещения: Цокольный этаж, который находится г.Астана, район Байконыр ул. Пушкина 25/5

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Июль 2025года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№746	24.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 788 342,62									
В том числе: В текущем месяце	7 788 342,62	6 953 877,34							834 465,28	7 788 342,62
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	0,00									0,00
Итого к оплате:	**7 788 342,62**									**7 788 342,62**

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН _____ **Амангельдин Г.А.**

Подрядчик: ТОО "Holding Companykz", БИН 180140005049 _____ **Хасенов К.К.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Исполнитель: ТОО "Holding Companykz"

Наименование стройки: Текущий ремонт помещения: Цокольный этаж, который находится г.Астана, район Байконыр ул. Пушкина 25/5

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения: Цокольный этаж, который находится г.Астана, район Байконыр ул. Пушкина 25/5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 900 271**
		Ремонтные работы.Помещение торговый зал, коридор (столовая)				
		Демонтажные работы				
1	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Разборка потолочных галтелей**	м	34,78	183	6 365
2	**Е12-170101-0705** **1217-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	6	925	5 550
3	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	6	10 477	62 862
4	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	41,63	3 870	161 108
5	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	13,77	4 162	57 311
6	**Е11-460401-0104** **1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные. Разборка**	$м^3$	2,43	56 908	138 286
7	**Е12-30101-101** **1203-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены разборка обшивки**	$м^2$ стен	13,05	629	8 208

1	2	3	4	5	6	7
8	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	21	183	3 843
9	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/расширение раздатки/**	$м^3$	0,1	273 938	27 394
10	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Очистка стен, потолков, откосов вручную**	$м^2$	150	1 247	187 050
11	Е11-460401-0802 1146-0401-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основания бетонные полов /замена труб канализации/. Разборка**	$м^3$	1,35	63 620	85 887
		Монтажные работы				
12	Е12-110101-409 1211-0101-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	26,299	15 522	408 213
13	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	$м^2$	75,14	3 882	291 693
14	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	74,5	1 586	118 157
15	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	204,8005	84	17 203
16	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	74,5	4 359	324 746
		Ремонтные работы. Кухня (цокольный этаж)				
		Демонтажные работы				
17	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	10 477	10 477
18	Е12-130103-105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	46,21	3 870	178 833
19	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	21,47	183	3 929
20	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	4	925	3 700
21	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Очистка стен,потолков вручную**	$м^2$	35,67	1 247	44 480

1	2	3	4	5	6	7
		Ремонтные работы.Помещение торгового зала (цокольный этаж)				
		Демонтажные работы				
22	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Разборка потолочных галтелей**	м	28,7	183	5 252
23	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	16	925	14 800
24	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	49,15	587	28 851
25	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	10 477	10 477
26	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Очистка стен, потолков вручную**	$м^2$	120	1 247	149 640
		Монтажные работы				
27	У6107-201-408 6107-0201-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон толщина 125-175 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	25	74 831	1 870 775
		Ремонтные работы. Холл (цокольный этаж)				
		Демонтажные работы				
28	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	10 477	10 477
29	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	$м^2$ облицовки	7	452	3 164
30	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	6	925	5 550
		Монтажные работы				
31	У6107-201-408 6107-0201-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон толщина 125-175 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	24,12	74 831	1 804 924
		Ремонтные работы.Санузел (цокольный этаж)				
		Демонтажные работы				
32	Е12-150101-401 1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	2	2 996	5 992
33	Е12-150101-402 1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	2	3 725	7 450

1	2	3	4	5	6	7
34	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	4	925	3 700
35	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Очистка потолка вручную**	$м^2$	15,43	1 247	19 241
36	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	10 477	10 477
37	Е12-130103-105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	25	3 870	96 750
38	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	15,43	4 162	64 220
39	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,504	94 924	47 842
		Монтажные работы				
40	Е12-150101-802 1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	12	4 517	54 204
41	С1241-203-0306 241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	12	1 065	12 780
42	С1241-209-0109 241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	5	3 594	17 970
43	Е12-150101-907 1215-0101-0907 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы внутренние диаметром до 65 мм. Смена**	м трубопровода	40	11 308	452 320
44	С1241-101-0207 241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	м	40	1 453	58 120

Сметная стоимость общая			**6 900 271**
Оборудование			**0**
Итого:		**тенге**	**6 900 271**
Общеплощадочные 8,1%		**8,1%**	**558 922**
Итого:		**тенге**	**7 459 193**
Сметная прибыль 5%		**5,0%**	**372 960**
Непредвидельные 3%		**3,0%**	**223 776**
Итого:		**тенге**	**8 055 928**
2025 года(К=1,079)		**1,079**	**8 692 347**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				**8 692 347**
		Итого с договорной скидкой,без учета НДС			**20%**	**6 953 877**
		НДС 12%			**12%**	**834 465**
		Итого к оплате				**7 788 342,62**

Принял (Заказчик):

Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 110941009767

Заместитель директора_____ Аманжелдин Т.А.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Holding Companykz", БИН 180140005049

Директор_____Хасенов К.К.