Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО "ЭлементСтройБазис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору, в том числе за месяц	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 339 285,71**							**160 714,29**	**1 500 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мажит Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "ЭлементСтройБазис"

БИН 230340040869

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Нығмет М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генп дрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субп дрядчик: ТОО "ЭлементСтройБазис"
Наим вание стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наим вание объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №1 от 24.09.2024г
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Основ ние:

Состав ен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Искусственные сооружения					
			Подраздел 3.1. Металлическая трубаD-530 мм ,L-7м (4 шт) и лотков Л-300					
1	12	6101-0103-0116	Рытье прогала в теле насыпиэкскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	88,5	300	26 550	
2	13	1130-0101-0101	Подготовкащебеночная толщ.15 см . Устройство	м3 подушки	5,19	10278	53 343	
3	15	1131-0401-0401	Лотки железобетонные сборные. Устройство	м лотка	4,5	21037	94 667	
4	18	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальныхтруб , диаметр труб 500 мм	км	0,021	7002155	147 045	
5	20	6121-0201-0[illegible]1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,021	3314164	69 597	
6	22	6111-0401-0107	Обмазочнаяизоляция лотка битумная в 1 слой	м2	6,825	1552	10 592	
7	24	6101-0206-0102	Засыпка вручную трубы, группа грунта 2	м3	1,2	4112	4 934	
8	25	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1,2	650	780	
9	26	6101-0106-0105	Обратная засыпка тела трубы в с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	66,3	67	4 442	
10	27	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	66,3	270	17 901	
11	28	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	132,6	19	2 519	
12	29	1101-0204-0507	Мощение входного и выходного руслащебнем	м2 мощения	3,4	13266	45 104	
13	31	6101-0103-0216	Погрузка лишнего грунтана автомобили-самосвалы экскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	21	476	9 996	
			Подраздел 4.3. Проезжая часть .Тип 2					
14	69	6101-0103-0104	Нарезка корыта глубиной 20 смгрунтаэкскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 с перемещением на обочину	м3	50,1	523	26 202	
15	70	6101-0201-0102	Земляные работы при устройстве бортового камнявручную , группа грунта 2	м3	5,9	9670	57 053	
16	71	6101-0108-0102	Устройство основания под бортовой камень, щебеночное толщ.10 см	м3	3,161	9469	29 932	
17	73	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных БР 100.30.15, другие виды покрытия	м	69,75	5236	365 211	

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

18	75	6111-0401-0107	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.	м2	3,6	1552	5 587	
19	77	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15 см	м3	25	6877	171 925	
20	78	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	250	855	213 750	

Итого:	1 357 132
Всего	1 357 132
Сметная прибыль (5%)	67 857
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	40 714
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	1 465 702
Итого с переводным коэфициентом 1,075	1 575 630
Итого с понижающим коэффициентом 0,85	1 339 285,71
НДС (12 %)	160 714,29
Итого	1 500 000,00

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор _____ Нуржит К.

Субподрядчик:
ТОО "ЭлементСтройБазис"
БИН 230340040869

Директор _____ Ныгмет М.А.