Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №69 от 02.10.2024г.

Акт выполненных работ

За Октябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Стены и перегородки										
1	1	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,84618	42 706,0		420 491,1		420 491,1		420 491,1	
2	2	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,441525	20 144,0		29 038,2		29 038,2		29 038,2	
3	3	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,15882	42 706,0		134 900,7		134 900,7		134 900,7	
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,19	35 105,0	2 404,0	322 615,0	22 093,0	253 534,0		322 615,0	
						5 113,0	487,0	46 988,0	4 476,0				
5	5	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,2984	342 104,0		102 084,0		102 084,0		102 084,0	

				т									
6	6	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	25,9	3 641,0 488,0	10,0 2,0	94 302,0 12 639,0	259,0 52,0	81 404,0		94 302,0	
7	7	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,96	45 509,0 14 761,0	12,0 0,0	225 725,0 73 215,0	60,0 0,0	152 450,0		225 725,0	
8	8	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09249	59 627,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	5 515,0 5 142,0	359,0 112,0	14,0		5 515,0	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	338 928,0		3 986,0		3 986,0		3 986,0	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08073	348 644,0		28 146,0		28 146,0		28 146,0	
11	11	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,32	2 778,0 1 728,0	33,0 11,0	28 669,0 17 833,0	341,0 114,0	10 495,0		28 669,0	
12	12	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0988	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	27 258,0 26 704,0	554,0 144,0			27 258,0	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	428 814,0		42 367,0		42 367,0		42 367,0	
14	14	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	1,2	62 639,0 23 749,0	10 149,0 2 035,0	75 167,0 28 499,0	12 179,0 2 442,0	34 489,0		75 167,0	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического		0,1722	348 644,0		60 036,0		60 036,0		60 036,0	

			профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т									
16	16	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,1808	1 378 953,0 990 080,0	23 364,0 2 879,0	249 315,0 179 006,0	4 225,0 521,0	66 084,0		249 315,0	
17	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002155	1 510 113,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0	
18	18	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	53 026,0 24 634,0	3 814,0 740,0	24 577,0		53 026,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	338 928,0		6 440,0		6 440,0		6 440,0	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	348 644,0		49 856,0		49 856,0		49 856,0	
21	21	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	149 571,0 69 485,0	10 760,0 2 088,0	69 325,0		149 571,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	338 928,0		7 456,0		7 456,0		7 456,0	
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	348 644,0		33 470,0		33 470,0		33 470,0	
24	24	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	2,397	46 208,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	110 761,0 24 279,0	18 721,0 4 919,0	67 761,0		110 761,0	
25	25	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного		0,24	85 174,0	2 966,0	20 442,0	712,0	2 434,0		20 442,0	

		ЕСЦ РСНБ РК 2023		т		72 067,0	740,0	17 296,0	178,0				
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	338 928,0		23 047,0		23 047,0		23 047,0	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	348 644,0		59 967,0		59 967,0		59 967,0	
28	28	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м	$м^3$	1,8	67 108,0 13 743,0	23 408,0 4 715,0	120 794,0 24 737,0	42 134,0 8 487,0	53 923,0		120 794,0	
29	29	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,303	265 279,0 259 891,0	5 388,0 1 397,0	80 380,0 78 747,0	1 632,0 423,0			80 380,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	338 928,0		35 249,0		35 249,0		35 249,0	
31	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,199	348 644,0		69 380,0		69 380,0		69 380,0 2 672 709,00	
			Итого по разделу : Стены и перегородки										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									165 708	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									133 635	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									53 454	

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								2 859 799	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075								3 074 284	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98								3 012 798	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								361 536	
			Всего по сметному расчету								3 374 334	

Генподрядчик
ТОО "Синдикат Групп"

Серікбаев Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.