SANA-2015 22.4.3 от 22.12.20: Цена региона Абайская область г.Семей

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Область Абай, г.Семей, Павлова, 30
БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**
Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**
Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за период с 01.09-20.09.2023г.
Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

11.09.2023г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 01-01-01. Подготовительные работы													
Раздел 1 Ген.план													
1	1	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72%	дерево	72	465,65	360,54	33 527	25 959	-	12 668	49 891	
						105,11	139,25	7 568	10 026	-	3 696		
2	2	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	47	1 988,82	1 243,71	93 475	58 454	-	54 548	159 865	
						745,11	329,52	35 020	15 487	-	11 842		
3	3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	15,9	4 601,93	1 954,53	73 171	31 077	-	60 019	143 845	
						2 647,40	847,75	42 094	13 479	-	10 855		
4	4	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108%	м	1100	1 221,55	-	1 343 705	-	-	1 451 201	3 018 498	
						1 221,55	-	1 343 705	-	-	223 592		

5	5	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР=118% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м оград	155	3 201,75	1 814,82	496 271	281 297	-	391 359	958 640	
						1 386,93	752,81	214 974	116 686	-	71 010		
6	6	8601-0302-0301	МАФ. Демонтаж НР=91% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт.	2	6 763,20	177,60	13 526	355	-	12 088	27 663	
						6 585,60	56,00	13 171	112	-	2 049		
7	7	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80%	шт.	4	4 613,55	3 013,25	18 454	12 053	-	9 720	30 428	
						1 600,30	1 437,23	6 401	5 749	-	2 254		
8	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	302,45	170,00	-	51 417	-	-	-	55 529	
						-	-	-	-	-	4 113		
9	9	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	302,45	690,00	-	208 691	-	-	-	225 385	
						-	-	-	-	-	16 695		
Раздел 2 Тепловые сети													
10	10	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж НР=99% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,214	1 086 081,42	452 525,20	232 421	96 840	-	160 531	424 388	
						633 556,22	124 168,82	135 581	26 572	-	31 436		
11	11	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж НР=99% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,377	1 491 084,08	668 249,65	562 139	251 930	-	374 533	1 011 606	
						822 834,43	180 654,49	310 209	68 107	-	74 934		
12	12	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР=118% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	17,275	8 505,86	3 150,15	146 939	54 419	-	132 110	301 373	
						5 355,71	1 125,19	92 520	19 438	-	22 324		
13	13	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж НР=118% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 конструкции	20,16	17 306,03	4 005,22	348 890	80 745	-	351 811	756 757	
						13 300,81	1 488,16	268 144	30 001	-	56 056		
14	14	414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	1 т	8,66119	1 033,00	-	8 947	-	-	-	9 663	

15	15	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	82,357	-	-	-	-	-	716	82 986	
						933,00	-	76 839	-	-	-		
						-	-	-	-	-	6 147		
16	16	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	91,01819	690,00	-	62 803	-	-	-	67 827	
						-	-	-	-	-	5 024		
Итого								7 324 344					
- зарплата рабочих-строителей, тенге								2 469 387					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								893 129					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								305 657					
- накладные расходы, тенге								3 010 588					
перевозка грузов, тенге								408 696					
- сметная прибыль (8 %), тенге								542 543					

Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения

Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	900	198,10	198,10	178 290	178 290	-	32 640	227 804	
						-	50,37	-	45 333	-	16 874		
2	2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1497,49	314,06	314,06	470 302	470 302	-	86 094	600 908	
						-	79,85	-	119 575	-	44 512		
3	3	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	5378,51	364,79	364,79	1 962 027	1 962 027	-	359 177	2 506 900	
						-	92,75	-	498 857	-	185 696		
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	8605,616	690,00	-	5 937 875	-	-	-	6 412 905	
						-	-	-	-	-	475 030		
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	5378,51	42,77	37,40	230 039	201 156	1 990	82 968	316 448	

6	6	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	324	5,00	11,26	26 893	60 562	-	23 441		
						5 795,03	-	1 877 590	-	-	1 351 865	3 487 811	
						5 795,03	-	1 877 590	-	-	258 356		
Раздел 2 Фундамент в осях 1-7/А-Г													
7	11	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	599	12 600,85	2 703,50	7 547 909	1 619 397	5 087 966	1 446 967	9 714 466	
						1 403,25	1 194,21	840 547	715 332	-	719 590		
8	14	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	5,8773	331 233,00	-	1 946 756	-	1 946 756	-	2 102 496	
						-	-	-	-	-	155 740		
9	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00214	349 794,00	-	749	-	749	-	809	Казахстан
						-	-	-	-	-	60		
10	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00215	329 247,00	-	708	-	708	-	765	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
11	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,306	376 202,00	-	491 320	-	491 320	-	530 626	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 306		
12	22	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	307,17	55 042,00	-	16 907 251	-	16 907 251	-	18 259 831	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 352 580		
13	24	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,13524	331 233,00	-	44 796	-	44 796	-	48 380	
						-	-	-	-	-	3 584		
2.1 Монолитный пояс													
14	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,905	349 794,00	-	316 564	-	316 564	-	341 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 325		
15	28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,288	354 275,00	-	102 031	-	102 031	-	110 193	
						-	-	-	-	-	8 162		
Раздел 3 Фундамент в осях 2.2-5.2/Д-М													

16	29	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	599	12 600,85	2 703,50	7 547 909	1 619 397	5 087 966	1 446 967	9 714 466	
						1 403,25	1 194,21	840 547	715 332	-	719 590		
17	32	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	5,8773	331 233,00	-	1 946 756	-	1 946 756	-	2 102 496	
						-	-	-	-	-	155 740		
18	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00214	349 794,00	-	749	-	749	-	809	Казахстан
						-	-	-	-	-	60		
19	34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00215	329 247,00	-	708	-	708	-	765	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
20	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,306	376 202,00	-	491 320	-	491 320	-	530 626	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 306		
21	40	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	194,094	55 042,00	-	10 683 322	-	10 683 322	-	11 537 988	Казахстан
						-	-	-	-	-	854 666		
22	42	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,13524	331 233,00	-	44 796	-	44 796	-	48 380	
						-	-	-	-	-	3 584		
3.1 Монолитный пояс													
23	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6438	349 794,00	-	225 197	-	225 197	-	243 213	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 016		
24	46	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21656	354 275,00	-	76 722	-	76 722	-	82 860	
						-	-	-	-	-	6 138		
Раздел 4 Фундамент в осях 2.1-5.1/Р-Н													
4.1 Фм-1													
25	49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,2092	349 794,00	-	422 971	-	422 971	-	456 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 838		
26	50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,33479	376 202,00	-	125 949	-	125 949	-	136 025	Казахстан

4.2 Бф1														
						-	-	-	-	-	10 076			
27	55	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09243	349 794,00	-	32 331	-	32 331	-	34 917	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 586		
28	56	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,14965	329 247,00	-	49 270	-	49 270	-	53 212	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 942		
29	57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08548	376 202,00	-	32 159	-	32 159	-	34 732	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 573		
4.3 ПС-1														
30	58	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	40	12 600,85	2 703,50	504 034	108 140	339 764	96 625	848 712	
						1 403,25	1 194,21	56 130	47 768	-	48 053		
31	61	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	5,684	55 042,00	-	312 859	-	312 859	-	337 888	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 029		
Итого														
- зарплата рабочих-строителей, тенге								**70 626 129**						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								3 641 707						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								6 158 709						
- материалы, изделия и конструкции, тенге								2 202 759						
- накладные расходы, тенге								44 772 968						
перевозка грузов, тенге								4 883 303						
- сметная прибыль (8 %), тенге								5 937 875						
								5 231 567						

Локальная смета № 06-01-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Наружные сети канализации

Раздел 1 Замляные работы													
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	34,61	300,77	300,77	10 410	10 410	-	1 906	13 301	
						-	76,47	-	2 647	-	985		
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	133,36	256,08	256,08	34 151	34 151	-	6 252	43 635	
						-	65,11	-	8 683	-	3 232		

3	3	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	36,41	349,09	349,09	12 710	12 710	-	2 326	16 239	
						-	88,75	-	3 231	-	1 203		
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	58,26	690,00	-	40 199	-	-	-	43 415	
						-	-	-	-	-	3 216		
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	36,41	42,77	37,40	1 557	1 362	13	426	2 142	
						5,00	11,26	182	410	-	159		
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179;К1трр=1,2;	м3 грунта	8,53	5 169,67	-	44 097	-	-	31 750	81 915	
						5 169,67	-	44 097	-	-	6 068		
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	20	9 916,57	-	198 331	-	164 653	34 830	251 814	
						1 683,90	75,22	33 678	1 504	-	18 653		
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	35	56,93	56,93	1 993	1 993	-	436	2 623	
						-	17,32	-	606	-	194		
Раздел 2 Канализация К1													
9	14	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	5,4816	56 093,41	10 780,33	307 482	59 093	143 826	129 038	471 442	
						19 075,19	4 702,69	104 563	25 778	-	34 922		
10	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	48 112,00	-	192 448	-	192 448	-	207 844	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 396		
11	16	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	9	37 099,00	-	333 891	-	333 891	-	360 602	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 711		
12	17	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	37 280,00	-	149 120	-	149 120	-	161 050	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 930		
13	18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	9 332,00	-	37 328	-	37 328	-	40 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 986		
Итого								**1 696 336**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге								182 520					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								119 719					

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 021 279
- накладные расходы, тенге	206 964
перевозка грузов, тенге	40 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 655
Итого по акту	**79 646 809**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 293 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 171 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 551 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 794 247
- накладные расходы, тенге	8 100 855
перевозка грузов, тенге	6 386 770
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 899 765
Всего	**79 646 809**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 194 702
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	1 050 940
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 637 849**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**83 530 299**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**90 129 193**
НДС 12%	10 815 503
Итого по акту:	**100 944 696**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Директор _____ Елисеева Е.А.