Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г. улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",071400, Республика Казахстан, Область Абай г.Семей ул.Переулок Павлова,30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
2	01.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	262 524 595,00	262 524 595,00	28 127 635,18
				Итого	1	x	262 524 595,00	28 127 635,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024г.

код заказчика	код подрядчик	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	363469 291									
Акт выполненных работ № 2 за март 2024г..	262524 595	234396 960							28127 635	
Погашение аванса за отчетный месяц	262524 595									
Всего к оплате:	-									-

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №2

приемки выполненных работ за период с 01.09-29.03.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

29.03.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения

Раздел 1 Земляные работы													
1	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	32,4	1 997,56	-	64 721	-	-	46 599	120 226	
						1 997,56	-	64 721	-	-	8 906		
2	8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	90	48,81	48,81	4 393	4 393	-	963	5 784	
						-	14,85	-	1 337	-	428		
3	9	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	149,5	66,54	66,54	9 948	9 948	-	2 179	13 097	
						-	20,25	-	3 027	-	970		
Раздел 2 Фундамент в осях 1-7/А-Г													
4	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	69	42 862,61	1 595,86	2957 520	110 114	2707 189	152 065	3358 352	
						2 032,13	389,66	140 217	26 887	-	248 767		
5	13	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	179	51 984,10	2 540,82	9305 154	454 807	7963 705	903 201	11025 023	
						4 953,31	591,55	886 642	105 887	-	816 668		

6	18	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	206	7 774,88	3 777,26	1601 625	778 116	466 021	643 024	2424 221
						1 735,38	909,94	357 488	187 448	-	179 572	
7	19	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	238	4 802,02	2 153,65	1142 881	512 569	359 166	465 655	1737 219
						1 139,27	518,81	271 146	123 477	-	128 683	
8	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	82	3 784,86	1 690,63	310 359	138 632	110 333	111 852	455 988
						748,71	407,27	61 394	33 396	-	33 777	
9	21	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	78	3 255,98	1 724,14	253 966	134 483	69 021	97 774	379 879
						646,95	415,34	50 462	32 397	-	28 139	
10	23	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	12	67 642,04	3 810,76	811 704	45 729	585 234	174 383	1064 974
						15 061,74	907,40	180 741	10 889	-	78 887	
11	25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	693	1 234,20	28,59	855 301	19 813	524 497	291 993	1239 078
						448,76	4,30	310 991	2 980	-	91 784	
2.1 Монолитный пояс												
12	26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	29,2	65 943,44	6 745,35	1925 548	196 964	1261 277	466 752	2583 684
						16 003,68	1 561,89	467 307	45 607	-	191 384	
Раздел 3 Фундамент в осях 2.2-5.2/Д-М												
13	30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	69	42 862,61	1 595,86	2957 520	110 114	2707 189	152 065	3358 352
						2 032,13	389,66	140 217	26 887	-	248 767	
14	31	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	179	51 984,10	2 540,82	9305 154	454 807	7963 705	903 201	11025 023
						4 953,31	591,55	886 642	105 887	-	816 668	
15	36	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	147	7 774,88	3 777,26	1142 907	555 257	332 549	458 857	1729 905
						1 735,38	909,94	255 101	133 761	-	128 141	
16	37	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	126	4 802,02	2 153,65	605 055	271 360	190 147	246 523	919 704
						1 139,27	518,81	143 548	65 370	-	68 126	
17	38	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	69	3 784,86	1 690,63	261 155	116 653	92 841	94 120	383 697
						748,71	407,27	51 661	28 102	-	28 422	
18	39	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	36	3 255,98	1 724,14	117 215	62 069	31 856	45 126	175 328
						646,95	415,34	23 290	14 952	-	12 987	
19	41	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	12	67 642,04	3 810,76	811 704	45 729	585 234	174 383	1064 974
						15 061,74	907,40	180 741	10 889	-	78 887	
20	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	284,2	1 234,20	28,59	350 760	8 125	215 097	119 747	508 148
						448,76	4,30	127 538	1 222	-	37 641	

3.1 Монолитный пояс												
21	44	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	21,2	67 247,72	6 745,35	1425 652	143 001	943 372	338 875	1905 689
						16 003,68	1 561,89	339 278	33 112	-	141 162	
Раздел 4 Фундамент в осях 2.1-5.1/Р-Н												
4.1 Фм-1												
22	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	6	42 862,61	1 595,86	257 176	9 575	235 408	13 223	292 031
						2 032,13	389,66	12 193	2 338	-	21 632	
23	48	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	38,9	60 605,87	2 794,08	2357 568	108 690	1805 268	428 475	3008 927
						11 403,88	700,27	443 611	27 241	-	222 884	
24	51	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,1704	635 467,09	2 035,65	108 284	347	88 411	17 910	136 290
						114 589,44	912,01	19 526	155	-	10 096	
25	52	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,1368	862 892,26	3 482,58	118 044	476	42 248	68 735	201 721
						550 579,68	1 562,99	75 319	214	-	14 942	
26	53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	186	1 234,20	28,59	229 561	5 318	140 774	78 370	332 565
						448,76	4,30	83 469	800	-	24 634	
4.2 Бф1												
27	54	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91%	м3	4,55	82 529,51	5 609,89	375 509	25 525	258 165	89 021	501 692
						20 180,16	1 319,84	91 820	6 005	-	37 162	
4.3 ПС-1												
28	59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	8	42 862,61	1 595,86	342 901	12 767	313 877	17 630	389 373
						2 032,13	389,66	16 257	3 117	-	28 842	
29	60	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	14	3 784,86	1 690,63	52 988	23 669	18 837	19 097	77 852
						748,71	407,27	10 482	5 702	-	5 767	
30	62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	51,35	1 234,20	28,59	63 376	1 468	38 864	21 636	91 813
						448,76	4,30	23 044	221	-	6 801	
Раздел 5 Стены первого этажа												
5.1 Блок А												
31	66	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	1,05058	566 577,37	3 411,60	595 235	3 584	478 767	106 116	757 459
						107 448,77	1 160,61	112 884	1 219	-	56 108	
32	67	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,05676	1352 842,29	2 035,65	76 787	116	54 468	20 253	104 803
						391 184,64	912,01	22 204	52	-	7 763	
33	68	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,01574	862 892,26	3 482,58	13 582	55	4 861	7 909	23 210
						550 579,68	1 562,99	8 666	25	-	1 719	

34	69	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство НР=91%	м3	0,92								
						74 709,31	9 092,40	68 733	8 365	41 106	19 398	95 181	
						20 935,94	2 234,10	19 261	2 055	-	7 050		
35	70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00736								
						376 202,00	-	2 769	-	2 769	-	2 991	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
36	71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12466								
						349 794,00	-	43 605	-	43 605	-	47 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 488		
Раздел 7 Перемычки													
7.1 на отм.-2.550													
37	122	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	36								
						3 485,61	1 896,41	125 482	68 271	2 501	84 279	226 542	
						1 519,72	464,24	54 710	16 713	-	16 781		
38	123	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	5,7								
						256 213,00	-	1460 414	-	1460 414	-	1577 247	Казахстан
						-	-	-	-	-	116 833		
7.2 первого этажа Блок А													
39	129	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	1 т	0,3752								
						466 782,00	-	175 137	-	175 137	-	189 148	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 011		
40	130	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1437								
						403 078,00	-	57 922	-	57 922	-	62 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 634		
7.5 второго этажа Блок А													
41	149	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	1 т	0,59								
						466 782,00	-	275 401	-	275 401	-	297 433	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 032		
42	150	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,21812								
						403 078,00	-	87 919	-	87 919	-	94 953	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 034		
43	151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	46,9								
						119,04	3,15	5 583	148	2 239	2 218	8 425	
						68,14	0,40	3 196	19	-	624		

Итого **53997 650**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5935 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **4441** 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1059 390

- материалы, изделия и конструкции, тенге	32737 395
- накладные расходы, тенге	6883 607
- сметная прибыль (8 %), тенге	3999 825

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

Раздел 6 Наружняя отделка												
1	166	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	670,1	5 949,25	4,28	3986 592	2 868	3709 493	220 227	4543 365
						409,24	1,57	274 232	1 052	-	336 546	

Итого	**4543 365**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 052
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3709 493
- накладные расходы, тенге	220 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	336 546

Добавляемые виды работ. Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения

Раздел 5 Стены первого этажа												
5.1 Блок А												
1	1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	147	52 856,10	4 524,66	7769 847	665 125	5502 905	1647 180	10170 389
						10 896,71	1 152,01	1601 816	169 345	-	753 362	
2	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	115	51 202,23	4 524,66	5888 256	520 336	4237 027	1174 939	7628 251
						9 833,86	1 152,01	1130 894	132 481	-	565 056	
3	3	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	317	7 946,72	416,47	2519 110	132 021	1494 947	860 297	3649 760
						2 814,33	103,81	892 143	32 908	-	270 353	
5.2 Блок Б												
4	4	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	33	52 856,10	4 524,66	1744 251	149 314	1235 346	369 775	2283 148
						10 896,71	1 152,01	359 591	38 016	-	169 122	
5	5	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	7 946,72	416,47	166 881	8 746	99 034	56 991	241 782
						2 814,33	103,81	59 101	2 180	-	17 910	
5.3 Блок В												
6	6	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	115	52 856,10	4 524,66	6078 452	520 336	4304 994	1288 611	7956 428
						10 896,71	1 152,01	1253 122	132 481	-	589 365	
7	7	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	138	51 202,23	4 524,66	7065 908	624 403	5084 432	1409 927	9153 902

8	8	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75	9 833,86 7 946,72 2 814,33	1 152,01 416,47 103,81	1357 073 596 004 211 075	158 977 31 235 7 786	- 353 694 -	678 067 203 541 63 964	863 509	
Раздел 6 Стены второго этажа, парапета													
6.1 Блок А													
9	9	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	147	52 856,10 10 896,71	4 524,66 1 152,01	7769 847 1601 816	665 125 169 345	5502 905 -	1647 180 753 362	10170 389	
10	10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	115	51 202,23 9 833,86	4 524,66 1 152,01	5888 256 1130 894	520 336 132 481	4237 027 -	1174 939 565 056	7628 251	
11	11	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	150,6	7 946,72 2 814,33	416,47 103,81	1196 776 423 838	62 720 15 634	710 218 -	408 709 128 439	1733 924	
6.4 Стены парапета													
12	17	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	80	52 856,10 10 896,71	4 524,66 1 152,01	4228 488 871 737	361 973 92 161	2994 778 -	896 425 409 993	5534 906	
Раздел 8 Перекрытие на отм. 0.000													
8.1 Блок А													
13	18	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	865,08	17 220,47 -	- -	14897 087 -	- -	14897 087 -	- 1191 767	16088 854	Казахстан
8.2 Блок В													
14	19	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	27,36	17 220,47 -	- -	471 152 -	- -	471 152 -	- 37 692	508 844	Казахстан
8.3 Блок Б													
15	20	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	541,08	17 220,47 -	- -	9317 653 -	- -	9317 653 -	- 745 412	10063 065	Казахстан
Раздел 9 Перекрытие на отм. +3.000													
9.1 Блок А													
16	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	865,08	17 220,47 -	- -	14897 087 -	- -	14897 087 -	- 1191 767	16088 854	Казахстан
9.2 Блок В													
17	22	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	27,36	17 220,47 -	- -	471 152 -	- -	471 152 -	- 37 692	508 844	Казахстан

9.3 Блок Б													
18	23	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	541,08	17 220,47 -	- -	9317 653 -	- -	9317 653 -	- 745 412	10063 065	Казахстан
Раздел 10 Перекрытие на отм. +6.300													
10.1 Блок А													
19	24	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	862,92	17 220,47 -	- -	14859 890 -	- -	14859 890 -	- 1188 791	16048 681	Казахстан
10.2 Блок В													
20	25	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	27,36	17 220,47 -	- -	471 152 -	- -	471 152 -	- 37 692	508 844	Казахстан
10.3 Блок Б													
21	26	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	543,24	17 220,47 -	- -	9354 850 -	- -	9354 850 -	- 748 388	10103 238	Казахстан
Раздел 13 Лестницы Блоки А, В													
22	28	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	7,2	17 220,47 -	- -	123 987 -	- -	123 987 -	- 9 919	133 906	Казахстан

Итого	**147130 834**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10893 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4261 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1083 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109938 972
- накладные расходы, тенге	11138 514
- сметная прибыль (8 %), тенге	10898 581

Итого по акту	**205671 849**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17103 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8705 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2144 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146385 859
- накладные расходы, тенге	18242 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	15234 952

Всего	**205671 849**
Временные здания и сооружения (1,5%)	3085 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной	2713 840

зоны по отраслям (1,3%)	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	1535 184
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4229 415**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**217235 366**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**234396 960**
НДС 12%	28127 635
Итого по акту:	**262524 595**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Миронова И.А.