Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны» по адресу: Мангистауская область, г. Актау, база отдыха «Балдаурен»

Договор №31 от 29.04.2025 года

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
240940020888	40240006304			№31	29.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны»	478 439 049,11	478 439 049,11	427 177 722,42				51 261 326,69	**478 439 049,11**

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН: 040240006304

Директор_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Аско сервис Шетпе"

Эксперт_____**Жузбаев Е.Ж.**

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

БИН: 240940020888

Руководитель:_____**Тугелбаева Р.Д.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны» по адресу: Мангистауская область, г. Актау, база отдыха «Балдаурен»

Договор №31 от 29.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Демонтажные работы. Здание общежития №1 (Литер А)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23162153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20647832
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10240494*
		машины и механизмы	тенге			2474119
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*822612*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40203
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 019		
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА АС**				**19705593**
		ДЕМОНТАЖ ПОДВАЛА				
1	**1201-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**$м^3$ грунта**	**117,4**	**32 614**	**3828884**
2	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**11 176**	**33528**
3	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**6,42**	**1 954**	**12545**
4	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**$м^3$**	**3,79**	**108 367**	**410711**
5	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**17,2**	**481**	**8273**
6	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.**	**т**	**0,048**	**258 423**	**12404**

1	2	3	4	5	6	7
		ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖА				
7	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	11 176	189992
8	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	36,74	1 954	71790
9	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	110,98	4 441	492862
10	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	110,98	9 057	1005146
11	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	250,74	600	150444
12	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	168,13	196	32953
13	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	71,26	741	52804
14	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	89,5	4 128	369456
15	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	984,1	1 192	1173047
		ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖА				
16	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	12	11 176	134112
17	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	25,55	1 954	49925
18	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	83,17	4 441	369358
19	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	66,27	9 057	600207
20	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	309,62	600	185772
21	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	181,83	196	35639
22	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	56,87	741	42141
23	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	87,85	4 128	362645
24	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	996,51	1 192	1187840
25	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.**	т	0,013	258 423	3359
		ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ				
26	**1208-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	окно	4	18 388	73552
27	**1208-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	642,4	1 954	1255250

1	2	3	4	5	6	7
28	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	700	1 305	913500
29	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	513	9 057	4646241
30	6111-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) перлитом	$м^3$	102,6	14 990	1537974
31	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	513	903	463239
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ОВ**				**1099158**
34	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	44	5 990	263560
35	1215-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	52	354	18408
36	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	391	2 090	817190
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВК**				**535855**
37	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,8*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	150	786	117900
38	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1 753	1753
39	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	3 199	15995
40	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	3 979	19895
41	1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	5	18 216	91080
42	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	2 932	2932
43	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10	4 520	45200
44	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	50	4 822	241100
	Раздел 4.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ЭОМ**				**1003182**
45	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	140	988	138320
46	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	170	303	51510
47	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	1 260	501	631260

1	2	3	4	5	6	7
48	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	3	5 205	15615
49	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	13 977	13977
50	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 .* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кзм=0,45*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене.	шт.	100	1 525	152500
	Раздел 5.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ПС**				**665961**
51	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении.	шт.	60	5 142	308520
52	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного.	шт.	6	22 363	134178
53	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,3*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	520	297	154440
54	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей.	шт.	1	48 528	48528
55	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию.	шт.	6	1 592	9552
56	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля.	шт.	1	10 743	10743
	Раздел 6.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВН**				**152404**
57	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	6 254	12508
58	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	260	501	130260
59	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2 409	9636

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание общежития №1 (Литер А)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19684653**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ ЛИСТ (АС-12)**				**137997**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,38	11 924	28379
2	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,38	42 294	100660
3	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,7	3 444	5855
4	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	1,7	1 825	3103
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
	Раздел 2.	**ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК (АС-28)**				**106345**
24	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3	м^3	0,5	26 264	13132
25	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,13	17 734	2305
26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,09	11 538	1038
27	212-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	0,0918	24 358	2236
28	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	0,55	74 402	40921
29	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	0,55825	25 451	14208
30	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0106	452 925	4801
31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01046	399 644	4180
32	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00566	1 115 794	6315
33	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0048	1 147 358	5507
34	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты/септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	2,37	4 517	10705
35	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,22	4 531	997

	Раздел 3.	**ПОЛЫ (АС-16,17,18)**				**7120256**
		ПОЛЫ ПОДВАЛ				
		ТИП-4 СТЯЖКА				
36	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	39,14	23 870	934272
37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	39,14	11 538	451597
38	212-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	39,9228	24 358	972440
39	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	39,14	27 145	1062455
40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	39,9228	25 510	1018431
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
41	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	42	1 969	82698
42	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,071	23 047	24683
43	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	42	6 442	270564
44	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	42	782	32844
45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	42	1 969	82698
46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,8568	23 047	19747
47	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	42	7 393	310506
48	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	42,84	3 240	138802
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	46	1 969	90574
50	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,192992	23 047	27495
51	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	46	7 393	340078
52	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	46,92	3 240	152021
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
60	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	42	1 969	82698

61	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,071	23 047	24683
62	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	42	6 442	270564
63	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	42	782	32844
64	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	42	1 969	82698
65	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,8568	23 047	19747
66	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	42	7 393	310506
67	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	42,84	3 240	138802
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
68	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11	1 969	21659
69	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,280908	23 047	6474
70	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11	7 393	81323
71	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,22	3 240	36353
	Раздел 4.	**ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-2,3)**				**362479**
81	6105-0101-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	$м^2$	43,19	5 763	248904
82	213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	4,40538	25 781	113575
	Раздел 5.	**ОТДЕЛКА ПОДВАЛА (АС-13)**				**1002128**
90	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	84,26	6 067	511205
91	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	881,37	557	490923
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**5196682**
		ПОТОЛОК				
93	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	325,521	2 916	949219
94	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	894,857229	77	68904
		СТЕНЫ				

97	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 069,182	1 734	1853962
98	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 939,181318	77	226317
101	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	161,109	10 424	1679400
102	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	164,33118	2 549	418880
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**5247204**
		ПОТОЛОК				
103	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	338,274	2 916	986407
104	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	929,915226	77	71603
		СТЕНЫ				
107	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 074,6	1 734	1863356
108	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 954,0754	77	227464
111	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	161,118	10 424	1679494
112	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	164,33118	2 549	418880
	Раздел 8.	**ФРАГМЕНТ-1 (АС-14)**				**511562**
119	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	34,4	13 671	470282
120	232-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	68,8	600	41280

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Кровля и фасады. Здание общежития №1 (Литер А)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25291347**
	Раздел 1.	**СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (АС-21)**				**409344**
1	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,4052	274 037	111040
3	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	9 395	18790
4	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	40	6 112	244480
5	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	44,8	782	35034
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-25)**				**23403058**
6	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	513	6 112	3135456
7	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	574,56	1 139	654424
8	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	513	4 171	2139723
9	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	79,2585	57 830	4583519
12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	9,72	294 463	2862180
13	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	9,865	227 968	2248904
14	6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки сплошной из досок	$м^2$	101,78	5 303	539739
22	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (30мм В7,5)	$м^2$	513	1 864	956232
23	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	513	138	70794
24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,39	23 690	364589
25	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,73394	162 244	281321
26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,73394	391 456	678761
27	6110-0101-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистого листа (Ондулин) битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки	$м^2$	620	7 156	4436720

28	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	4,07	110 736	450696
	Раздел 6.	**ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ**				**1478945**
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ (АС-25)				
75	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	33,455	44 207	1478945

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Водопровод и канализация. Здание общежития №1 (Литер А)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2173977**
		Раздел 1. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (В1,В2)				**497820**
1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	99,5	3 104	308848
2	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	68,701	988	67877
3	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	20,703	1 422	29440
4	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	13,081	1 718	22473
5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	49,4	994	49104
6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	50,882	136	6920
21	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1 110	2220
22	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359	718
23	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 104	931
24	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,309	926	286
25	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1,5	4 703	7055
26	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,545	1 261	1948
		Раздел 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1				**1676157**
65	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10,2	4 514	46043
66	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	10,1796	307	3125
67	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	13,2	4 337	57248
68	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	13,1736	1 111	14636
69	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	2 592	28512

70	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	18	1 931	34758
71	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	364	4732
72	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	105	1890
73	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	498
74	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	597
75	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	19	176	3344
76	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	94,2	8 481	798910
77	261-301-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	95,445	2 223	212174
78	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	69,93	708	49510
79	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	27	7 631	206037
80	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100x100 мм	шт.	4	15 264	61056
81	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	11	13 917	153087

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 - Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Здание общежития №1 (Литер А)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5923486**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4807425
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2341022*
		машины и механизмы	тенге			10020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1670*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1106041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	721		
	Раздел 2.	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ**				**5923486**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
32	**6119-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия**	**м**	**1 705**	**765**	**1304325**
33	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**841,5**	**599**	**504058**
34	**243-107-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**418,2**	**286**	**119605**
35	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**428,4**	**396**	**169646**
36	**243-107-0701** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**51**	**518**	**26418**
		Электроустановочные изделия				
45	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 670**	**1 764**	**2945880**
46	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**1 686,7**	**111**	**187224**
47	**1308-0206-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1 670**	**399**	**666330**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 - Демонтажные работы. Учебный корпус (Литер Б)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22220947**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19793839
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9815075*
		машины и механизмы	тенге			2388693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*793230*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38415
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 882		
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА АС**				**19208274**
		ДЕМОНТАЖ ПОДВАЛА				
1	**1201-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**$м^3$ грунта**	**117,4**	**32 614**	**3828884**
2	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**11 176**	**33528**
3	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**6,42**	**1 954**	**12545**
4	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**$м^3$**	**3,79**	**108 367**	**410711**
5	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**17,2**	**481**	**8273**
6	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0,048**	**258 423**	**12404**
		ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖА				
7	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**11 176**	**145288**
8	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**32,54**	**1 954**	**63583**
9	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**92,3**	**4 441**	**409904**
10	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**75,4**	**9 057**	**682898**
11	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**301,1**	**600**	**180660**
12	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**234,76**	**196**	**46013**
13	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**61,24**	**741**	**45379**
14	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**89,5**	**4 128**	**369456**

15	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	984,1	1 192	1173047
		ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖА				
16	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	11 176	134112
17	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	25,55	1 954	49925
18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	66,27	4 441	294305
19	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	66,27	9 057	600207
20	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	309,62	600	185772
21	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	181,83	196	35639
22	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	56,87	741	42141
23	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	87,85	4 128	362645
24	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	996,51	1 192	1187840
25	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т	0,013	258 423	3359
		ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ				
26	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4	18 388	73552
27	1208-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	642,4	1 954	1255250
28	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	700	1 305	913500
29	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	513	9 057	4646241
30	6111-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) перлитом/демонтаж	$м^3$	102,6	14 990	1537974
31	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	513	903	463239
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ОВ**				**1057358**
34	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	44	5 990	263560
35	1215-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	52	354	18408

36	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	371	2 090	775390
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВК**				**218047**
37	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,8*	Демонтаж/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	25	786	19650
38	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1 753	1753
39	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	3 199	9597
40	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 979	11937
41	1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	3	18 216	54648
42	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	2 932	2932
43	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10	4 520	45200
44	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	15	4 822	72330
	Раздел 4.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ЭОМ**				**1032027**
45	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	150	988	148200
46	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	165	303	49995
47	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	1 240	501	621240
48	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	3	5 205	15615
49	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	13 977	13977
50	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 .* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кзм=0,45*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.*	шт.	120	1 525	183000
	Раздел 5.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ПС**				**552837**

51	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	38	5 142	195396
52	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	6	22 363	134178
53	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,3*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде. Демонтаж	м	520	297	154440
54	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	48 528	48528
55	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	6	1 592	9552
56	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	10 743	10743
	Раздел 6.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВН**				**152404**
57	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Камеры видеонаблюдения. Демонтаж	камера	2	6 254	12508
58	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	260	501	130260
59	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат (видеорегистратор, монитор). Демонтаж	шт.	4	2 409	9636

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 - Внутренние общестроительные работы. Учебный корпус (Литер Б)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13831589**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ ЛИСТ (АС-12)**				**1075637**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,38	11 924	28379
2	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,38	42 294	100660
3	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,7	3 444	5855
4	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	1,7	1 825	3103
		ВИТРАЖИ (АС-12)				
24	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	18,876	7 196	135832
25	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	18,876	36 391	686917
26	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	1,8	12 162	21892
27	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	1,8	51 666	92999
	Раздел 2.	**ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК (АС-28)**				**111598**
28	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3	м^3	0,7	26 264	18385
29	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,13	17 734	2305
30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,09	11 538	1038
31	212-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	0,0918	24 358	2236
32	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	0,55	74 402	40921
33	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	0,55825	25 451	14208
34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0106	452 925	4801
35	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01046	399 644	4180

36	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00566	1 115 794	6315
37	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0048	1 147 358	5507
38	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты/септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,37	4 517	10705
39	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,22	4 531	997
	Раздел 3.	**ПОЛЫ (АС-16,17,18)**				**4431255**
		ПОЛЫ ПОДВАЛ				
		ТИП-4 СТЯЖКА				
40	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	39,07	23 870	932601
41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	39,07	11 538	450790
42	212-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	39,8514	24 358	970700
43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	39,07	27 145	1060555
44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	39,8514	25 510	1016609
	Раздел 5.	**ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-2,3)**				**766054**
99	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	$м^2$	40,86	5 763	235476
100	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	4,16772	25 781	107448
101	6107-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина 78 мм	$м^2$	34,02	12 387	421406
102	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,0008845	1 949 181	1724
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА ПОДВАЛА (АС-13)**				**975572**
103	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	79,6	6 067	482933
104	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	884,45	557	492639
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**3476938**
		ПОТОЛОК				

106	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	338,103	2 916	985908
107	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 032,71683	77	79519
		СТЕНЫ				
110	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	734,877	1 734	1274277
111	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 244,64097	77	172837
114	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	72,441	10 424	755125
115	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	82,0998	2 549	209272
	Раздел 8.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**2482973**
		ПОТОЛОК				
117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	352,341	2 916	1027426
118	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 076,20601	77	82868
		СТЕНЫ				
121	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	697,077	1 734	1208732
122	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 129,18297	77	163947
	Раздел 8.	**ФРАГМЕНТ-1 (АС-14)**				**511562**
132	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	34,4	13 671	470282
133	232-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	68,8	600	41280

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 - Кровля и фасады. Учебный корпус (Литер Б)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18274207**
	Раздел 1.	**СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (АС-21)**				**298304**
3	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	9 395	18790
4	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	40	6 112	244480
5	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	44,8	782	35034
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-25)**				**17975903**
6	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	513	6 112	3135456
7	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	574,56	1 139	654424
8	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	513	4 171	2139723
9	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	79,2585	57 830	4583519
12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	9,72	294 463	2862180
13	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	9,865	227 968	2248904
22	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (30мм В7,5)	$м^2$	513	1 864	956232
23	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	513	138	70794
24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,39	23 690	364589
25	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,73394	162 244	281321
26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,73394	391 456	678761

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 - Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Учебный корпус (Литер Б)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5488974**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4451965
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2167919*
		машины и механизмы	тенге			9330
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1555*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1027679
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	668		
	Раздел 2.	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ**				**5488974**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
32	**6119-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия**	**м**	**1 555**	**765**	**1189575**
33	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**795,6**	**599**	**476564**
34	**243-107-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**311,1**	**286**	**88975**
35	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**428,4**	**396**	**169646**
36	**243-107-0701** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**51**	**518**	**26418**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
44	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 555**	**1 764**	**2743020**
45	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**1 570,55**	**111**	**174331**
46	**1308-0206-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1 555**	**399**	**620445**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 - Демонтажные работы. Здание общежития №2 (Литер В)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22601803**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20170872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10008572*
		машины и механизмы	тенге			2391508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*793720*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39423
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 923		
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА АС**				**19207386**
		ДЕМОНТАЖ ПОДВАЛА				
1	**1201-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**$м^3$ грунта**	**117,4**	**32 614**	**3828884**
2	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**11 176**	**33528**
3	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**6,42**	**1 954**	**12545**
4	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**$м^3$**	**3,79**	**108 367**	**410711**
5	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**17,2**	**481**	**8273**
6	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0,048**	**258 423**	**12404**
		ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖА				
7	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**11 176**	**145288**
8	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**32,54**	**1 954**	**63583**
9	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**92,1**	**4 441**	**409016**
10	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**75,4**	**9 057**	**682898**
11	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**301,1**	**600**	**180660**
12	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**234,76**	**196**	**46013**
13	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**61,24**	**741**	**45379**
14	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**89,5**	**4 128**	**369456**

15	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	984,1	1 192	1173047
		ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖА				
16	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	11 176	134112
17	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	25,55	1 954	49925
18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	66,27	4 441	294305
19	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	66,27	9 057	600207
20	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	309,62	600	185772
21	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	181,83	196	35639
22	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	56,87	741	42141
23	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	87,85	4 128	362645
24	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	996,51	1 192	1187840
25	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т	0,013	258 423	3359
		ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ				
26	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4	18 388	73552
27	1208-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	642,4	1 954	1255250
28	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	700	1 305	913500
29	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	513	9 057	4646241
30	6111-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) перлитом	$м^3$	102,6	14 990	1537974
31	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	513	903	463239
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ОВ**				**1057358**
34	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	44	5 990	263560
35	1215-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	52	354	18408

36	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	371	2 090	775390
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВК**				**535855**
37	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,8*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	150	786	117900
38	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1 753	1753
39	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	3 199	15995
40	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	3 979	19895
41	1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	5	18 216	91080
42	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	2 932	2932
43	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10	4 520	45200
44	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	50	4 822	241100
	Раздел 4.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ЭОМ**				**867897**
45	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	150	988	148200
46	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	105	303	31815
47	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	1 040	501	521040
48	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	3	5 205	15615
49	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	13 977	13977
50	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 .* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кзм=0,45*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.*	шт.	90	1 525	137250
	Раздел 5.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ПС**				**780903**

51	**6125-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**76**	**5 142**	**390792**
52	**6125-0601-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж прибора сигнализирующего емкостного** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**6**	**22 363**	**134178**
53	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,3*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**630**	**297**	**187110**
54	**6125-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**48 528**	**48528**
55	**6125-0601-0603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**6**	**1 592**	**9552**
56	**6125-0601-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**10 743**	**10743**
	Раздел 6.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВН**				**152404**
57	**1310-1001-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**2**	**6 254**	**12508**
58	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**260**	**501**	**130260**
59	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**2 409**	**9636**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание общежития №2 (Литер В)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15861597**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ ЛИСТ (АС-12)**				**137997**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,38	11 924	28379
2	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,38	42 294	100660
3	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,7	3 444	5855
4	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	1,7	1 825	3103
	Раздел 2.	**ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК (АС-28)**				**97834**
24	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3	м^3	0,2	26 264	5253
25	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,13	17 734	2305
26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,09	11 538	1038
27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0918	23 690	2175
28	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	0,55	74 402	40921
29	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,55825	24 428	13637
30	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0106	452 925	4801
31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01046	399 644	4180
32	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00566	1 115 794	6315
33	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0048	1 147 358	5507
34	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	2,37	4 517	10705
35	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,22	4 531	997
	Раздел 3.	**ПОЛЫ (АС-16,17,18)**				**4431255**

		ПОЛЫ ПОДВАЛ				
		ТИП-4 СТЯЖКА				
36	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	39,07	23 870	932601
37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	39,07	11 538	450790
38	212-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	39,8514	24 358	970700
39	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	39,07	27 145	1060555
40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	39,8514	25 510	1016609
	Раздел 4.	**ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-2,3)**				**404358**
81	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	$м^2$	48,18	5 763	277661
82	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	4,91436	25 781	126697
	Раздел 5.	**ОТДЕЛКА ПОДВАЛА (АС-13)**				**962289**
91	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	78,36	6 067	475410
92	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	874,11	557	486879
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**3366236**
		ПОТОЛОК				
94	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	317,403	2 916	925547
95	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,48983	77	74651
		СТЕНЫ				
98	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 201,527	1 734	2083448
99	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 669,99747	77	282590
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**5950066**
		ПОТОЛОК				
104	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	330,12	2 916	962630
105	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 008,3332	77	77642

		СТЕНЫ				
108	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 234,539	1 734	2140691
109	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 770,83079	77	290354
112	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	186,192	10 424	1940865
113	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	211,0176	2 549	537884
	Раздел 8.	**ФРАГМЕНТ-1 (АС-14)**				**511562**
120	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	34,4	13 671	470282
121	232-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	68,8	600	41280

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 - Кровля и фасады. Здание общежития №2 (Литер В)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18385247**
	Раздел 1.	**СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (АС-21)**				**409344**
1	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,4052	274 037	111040
3	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	9 395	18790
4	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	40	6 112	244480
5	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	44,8	782	35034
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-25)**				**17975903**
6	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	513	6 112	3135456
7	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	574,56	1 139	654424
8	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	513	4 171	2139723
9	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	79,2585	57 830	4583519
12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	9,72	294 463	2862180
13	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	9,865	227 968	2248904
22	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (30мм В7,5)	$м^2$	513	1 864	956232
23	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	513	138	70794
24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,39	23 690	364589
25	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,73394	162 244	281321
26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,73394	391 456	678761

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 - Водопровод и канализация. Здание общежития №2 (Литер В)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4887933**
	Раздел 1.	**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (В1,В2)**				**2196423**
1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	81,1	3 104	251734
2	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	51,912	988	51289
3	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	14,523	1 422	20652
4	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	17,098	1 718	29374
5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	93,6	994	93038
6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	96,408	136	13111
7	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	98	11 332	1110536
8	242-207-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	4 658	135082
9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	3 807	262683
10	241-225-0102 *РСНБ РК 2022*	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	29	813	23577
11	241-225-0201 *РСНБ РК 2022*	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	69	340	23460
12	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	11 443	34329
13	242-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	29 335	88005
16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
17	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	14	2 602	36428
18	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881	7524
20	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1797

21	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1 110	2220
22	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359	718
23	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 104	931
24	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,309	926	286
25	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1,5	4 703	7055
26	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,545	1 261	1948
	Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1**				**2691510**
65	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8,5	4 514	38369
66	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	8,483	307	2604
67	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	112,1	4 337	486178
68	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	111,8758	1 111	124294
69	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	56	2 592	145152
70	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	9	1 931	17379
71	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	364	10192
72	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	105	105
73	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	249	4482
74	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	597	12537
75	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	9	176	1584
76	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	131,6	8 481	1116100
77	261-301-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	132,916	2 223	295472

78	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,384	708	68948
79	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	16	7 631	122096
80	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	7	15 264	106848
81	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	13 917	139170

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6 - Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Здание общежития №2 (Литер В)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6698609**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5454015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2655875*
		машины и механизмы	тенге			11430
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1905*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1233164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	818		
	Раздел 2.	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ**				**6698609**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
32	**6119-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия**	**м**	**1 905**	**765**	**1457325**
33	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**877,2**	**599**	**525443**
34	**243-107-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**423,3**	**286**	**121064**
35	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**591,6**	**396**	**234274**
36	**243-107-0701** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**51**	**518**	**26418**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
45	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 905**	**1 764**	**3360420**
46	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**1 924,05**	**111**	**213570**
47	**1308-0206-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1 905**	**399**	**760095**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1 - Демонтажные работы. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22633421**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19370497
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9590557*
		машины и механизмы	тенге			3260801
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1095112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2122
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 768		
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА АС**				**20236791**
1	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**	**11 176**	**67056**
2	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**13,02**	**1 954**	**25441**
3	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**523,44**	**4 441**	**2324597**
4	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**523,44**	**9 057**	**4740796**
5	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**13,96**	**600**	**8376**
6	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**14,33**	**196**	**2809**
7	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**537,58**	**741**	**398347**
8	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**337,07**	**4 128**	**1391425**
9	**1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**1,03**	**9 458**	**9742**
10	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**1 220,73**	**1 192**	**1455110**
11	**1201-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**$м^3$ грунта**	**5,47525**	**32 614**	**178570**
		ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ				
12	**1208-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**1**	**18 388**	**18388**
13	**1208-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**692,46**	**1 954**	**1353067**
14	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**$м^2$ кровли**	**700**	**1 305**	**913500**
15	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**566,6666667**	**9 057**	**5132300**
16	**6111-0402-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) перлитом/демонтаж**	**$м^3$**	**113,7**	**14 990**	**1704363**

17	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	568	903	512904
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВК**				**333607**
20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,8*	Демонтаж/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	80	786	62880
21	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1 753	1753
22	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	3 199	9597
23	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 979	11937
24	1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	3	18 216	54648
25	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	2 932	2932
26	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10	4 520	45200
27	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	30	4 822	144660
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ЭОМ**				**1466974**
28	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	85	988	83980
29	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	70	303	21210
30	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	2 600	501	1302600
31	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	6	5 205	31230
32	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	13 977	27954
	Раздел 4.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ПС**				**502408**
33	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	36	5 142	185112

34	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	3	22 363	67089
35	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,3*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде. Демонтаж	м	600	297	178200
36	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	48 528	48528
37	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	8	1 592	12736
38	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	10 743	10743
	Раздел 5.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВН**				**93641**
39	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Камеры видеонаблюдения. Демонтаж	камера	1	6 254	6254
40	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель. Демонтаж	м	160	501	80160
41	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат (видеорегистратор, монитор). Демонтаж	шт.	3	2 409	7227

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9539077**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ ЛИСТ (АС-10)**				**3370923**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	23,67	10 195	241316
2	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	23,67	53 319	1262061
3	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой	м^2	33,18	8 338	276655
4	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	33,18	42 294	1403315
5	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35,6	3 444	122606
6	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	35,6	1 825	64970
	Раздел 5.	**ОТДЕЛКА (АС-6)**				**6168154**
		ПОТОЛОК				
66	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	264,402	2 916	770996
67	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	726,841098	77	55967
		СТЕНЫ				
77	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	132,246	6 067	802336
78	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	847,314	1 734	1469242
79	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 329,266186	77	179353
86	6107-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина 136 мм	м^2	82,7	29 445	2435102
87	234-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35	м^3	6,81448	20 794	141700
88	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3436	572 424	196685

		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕНТА (АС-5)				
89	**6112-0601-0101** ***ЕСД РСНБ РК 2024***	**Установка детали гипсовой погонной орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до 100 мм**	**м**	**59,7**	**1 956**	**116773**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 - Кровля и фасады. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25919242**
	Раздел 1.	**СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (АС-16)**				**409344**
1	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,4052	274 037	111040
3	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	9 395	18790
4	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	40	6 112	244480
5	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	44,8	782	35034
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-19)**				**20058963**
6	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	568,45	6 112	3474366
7	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	636,664	1 139	725160
8	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	568,45	4 171	2371005
9	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	87,859	57 830	5080886
12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11,15	294 463	3283262
13	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	9,2	227 968	2097306
14	6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки сплошной из досок	$м^2$	113,89	5 303	603959
22	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (30мм В7,5)	$м^2$	568,3333333	1 864	1059373
23	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	568,3333333	138	78430
24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,05	23 690	403914
25	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,59166	162 244	258237
26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59166	391 456	623065
	Раздел 5.	**ФАСАД (АС-8)**				**5450935**

50	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	412,7	3 213	1326005
54	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	31,98	44 207	1413740
56	231-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита	$м^2$	427,7	6 339	2711190

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4 - Отопление и вентиляция. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9649789**
		Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ				**7673105**
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	111	6 593	731823
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	600	2 264	1358400
3	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	66	902	59532
4	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные	шт.	33	104	3432
5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	320	10560
6	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,32	1 403	1852
7	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	66	2 528	166848
8	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	33	7 002	231066
9	245-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С, модель К, типа IMI	шт.	33	41 595	1372635
10	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	35	11 332	396620
11	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	10 526	368410
12	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2	1 017	2034
13	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7444
14	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	420,6	3 104	1305542
15	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	85,49	626	53517
16	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	83,43	899	75004
17	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	111,24	1 271	141386
18	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	153,058	1 524	233260
19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	421	2 296	966616

20	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	83	204	16932
21	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	89,1	228	20315
22	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	118,8	294	34927
23	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	163,9	341	55890
24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	708	31152
25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	30,5	312	9516
26	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	30,5	603	18392
	Раздел 2.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				**1976684**
57	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,4025	10 913	80783
58	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7,4025	6 118	45288
59	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	6,65	9 985	66400
60	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,65	7 372	49024
61	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,232	8 659	10668
62	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,232	7 372	9082
63	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	8,47	6 591	55826
64	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,5	7 372	25802
65	6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	0,35	4 563	1597
66	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,9	7 372	36123
67	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	6,72	11 724	78785
68	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0319738	567 940	18159
	П2					

80	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,4735	10 913	16080
81	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,4735	6 118	9015
82	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	14,3255	9 985	143040
83	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	14,3255	7 372	105608
84	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	10,71	6 591	70590
85	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,71	7 372	78954
86	6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	1,68	4 991	8385
87	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,68	7 372	12385
88	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	2,345	11 724	27493
89	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0111575	567 940	6337
		В1				
113	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,562	10 913	27959
114	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,562	6 118	15674
115	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,1025	9 992	11016
116	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,1025	6 118	6745
117	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	12,138	8 659	105103
118	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12,138	7 372	89481
119	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	23,4605	6 591	154628
120	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	23,4605	7 372	172951
121	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	1,246266	9 959	12412
122	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	1,246266	6 020	7503
123	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	3,60472	8 650	31181

124	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	3,60472	6 020	21700
125	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	4,223457	6 593	27845
126	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	4,223457	6 020	25425
127	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,1715	116 497	19979
128	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,18522	35 077	6497
129	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	3,43	11 724	40213
130	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0163199	567 940	9269
		В2				
144	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,2776775	10 913	24856
145	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,2776775	5 285	12038
146	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	0,735	11 724	8617
147	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0034971	567 940	1986
		В4				
171	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,6485	10 913	17990
172	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,6485	5 285	8712
173	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	0,735	11 724	8617
174	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0034971	567 940	1986
		В6				
183	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	3,151932	10 913	34397
184	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	3,151932	5 285	16658
185	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	0,84	11 724	9848
186	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0039967	567 940	2270
		В7				

196	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,2337175	10 913	24377
197	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,2337175	5 285	11805
198	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	0,735	11 724	8617
199	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0034971	567 940	1986
		ВЕ1				
204	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,869	10 913	20396
205	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,869	6 118	11435
206	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	0,63	11 724	7386
207	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0029975	567 940	1702

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 - Водопровод и канализация. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1554535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			982911
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478579*
		машины и механизмы	тенге			13507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2175*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			558121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	138		
	Раздел 1.	**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (В1,В2)**				**661281**
1	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	14,9	4 722	70358
2	241-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	14,9	4 433	66052
3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	21,1	994	20973
4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	21,733	136	2956
5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	14,2	1 592	22606
6	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	14,058	207	2910
7	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	8,9	1 746	15539
8	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	8,811	335	2952
9	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	5,5	1 902	10461
10	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	5,445	531	2891
11	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	4,1	2 054	8421
12	241-205-1306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	4,059	1 313	5329
13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,992	708	7782
14	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	11 332	271968
15	242-207-2801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	3 476	72996

16	242-207-2802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6 179	12358
17	242-207-2803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	10 250	10250
18	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	11 443	22886
19	242-207-2804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 065	13065
20	242-207-2805 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 528	18528
	Раздел 3.	**СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3,Т4)**				**336456**
42	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	70	994	69580
43	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	72,1	178	12834
44	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 592	12736
45	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	7,92	278	2202
46	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	7	1 746	12222
47	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	6,93	450	3119
48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	5	1 902	9510
49	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	4,95	703	3480
50	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	57	2 061	117477
51	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	27,72	1 100	30492
52	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	29	1 735	50315
53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,64	708	12489
	Раздел 7.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1,К3**				**556798**
105	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	4 514	18056

106	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,992	307	1226
107	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	4 337	346960
108	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	79,84	1 111	88702
109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,16	708	14273
110	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	23	2 592	59616
111	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1 931	7724
112	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	364	6188
113	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	249	996
114	241-601-0505 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1/2"	шт.	3	2 135	6405
115	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5970
116	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-6 - Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13995659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7690893
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3777334*
		машины и механизмы	тенге			15030
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2505*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6289736
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 154		
	Раздел 14.	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**				**1941734**
78	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	151	3 403	513853
79	261-404-0473 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	200	16	3200
80	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	90	170	15300
81	248-501-0206 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	50	28 101	1405050
82	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	61	71	4331
	Раздел 15.	**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**				**12053925**
83	6119-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	2 515	765	1923975
84	243-107-1015 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	10	30 271	302710
85	243-107-1013 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м	95	15 991	1519145
86	243-107-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	130	3 851	500630
87	243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	165	2 365	390225
88	243-107-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м	175	1 645	287875
89	243-107-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м	45	1 068	48060

90	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	35	1 340	46900
91	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 730	599	1036270
92	243-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	м	5	663	3315
93	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	125	392	49000
94	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 505	1 764	4418820
95	241-207-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	95	2 906	276070
96	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	130	239	31070
97	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	165	172	28380
98	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	255	111	28305
99	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 860	88	163680
100	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2 505	399	999495

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1 - Демонтажные работы. Здание КПП (Литер Ж)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**987501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			978419
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*490524*
		машины и механизмы	тенге			9063
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3075*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА АС**				**711669**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			702957
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347344*
		машины и механизмы	тенге			8693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3012*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	136		
		ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖА				
1	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**11 176**	**111760**
2	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**18,06**	**1 954**	**35289**
3	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**19,51**	**481**	**9384**
4	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**7 527**	**105378**
5	**1206-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**16,4**	**5 212**	**85477**
6	**1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**$м^2$**	**34,82**	**398**	**13858**
7	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**34,82**	**600**	**20892**
8	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**21,48**	**196**	**4210**
9	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**268,18**	**1 192**	**319671**
10	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0,02225**	**258 423**	**5750**
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ЭОМ**				**81423**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			81121
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40045*
		машины и механизмы	тенге			302
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
15	**1217-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**12**	**988**	**11856**
16	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**14**	**303**	**4242**
17	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**120**	**501**	**60120**
18	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**5 205**	**5205**
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ПС**				**162132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			162114
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87256*
		машины и механизмы	тенге			18
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
19	**6125-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**7**	**5 142**	**35994**
20	**6125-0601-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	**Монтаж прибора сигнализирующего емкостного.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**22 363**	**44726**
21	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-0,3*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде. Демонтаж**	**м**	**100**	**297**	**29700**
22	**6125-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**48 528**	**48528**

23	**6125-0601-0603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**1 592**	**3184**
Раздел 4.		**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА ВН**				**32277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32227
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15879*
		машины и механизмы	тенге			50
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
24	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**50**	**501**	**25050**
25	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат (видеорегистратор, монитор). Демонтаж**	**шт.**	**3**	**2 409**	**7227**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание КПП (Литер Ж)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2025675**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ ЛИСТ (АС-6)**				**1795384**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	29,52	12 687	374520
2	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	29,52	44 380	1310098
3	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3 444	56482
4	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	3 310	54284
	Раздел 5.	**ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖА (АС-3)**				**135555**
		ПОТОЛОК				
46	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	13,988	2 916	40789
47	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	38,453012	77	2961
		СТЕНЫ				
50	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	47,184	1 734	81817
51	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	129,708816	77	9988
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА 2-ЭТАЖА (АС-3)**				**94736**
		ПОТОЛОК				
56	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	16,208	2 916	47263
57	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	44,555792	77	3431
		СТЕНЫ				
60	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	22,636	1 734	39251
61	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,226364	77	4791

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-6 - Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Здание КПП (Литер Ж)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108605
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70206
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
	Раздел 1.	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ**				**178811**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
11	**6119-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия**	**м**	**145**	**765**	**110925**
12	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**45,9**	**599**	**27494**
13	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**102**	**396**	**40392**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 - Наружное электроснабжение и освещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23922531**
		Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**487005**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРАНШЕИ				
1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	154,791	582	90088
2	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	6,19164	9 292	57533
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	51,597	3 243	167329
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	51,597	90	4644
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	51,597	762	39317
6	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	480,6	29	13937
7	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	495,018	53	26236
8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	103,194	90	9287
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	103,194	762	78634
		Раздел 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				**23435526**
34	1308-0206-2205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	271,2	1 045	283404
35	6119-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 50 мм	м	43,8	3 808	166790
36	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	148,92	2 904	432464
37	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	227,4	687	156224
38	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	780,74	2 441	1905786
39	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 412,7	1 304	1842161

40	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	355,35	540	191889
41	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	684,95	452	309597
42	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,15	2 155	11098
43	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10,3	1 494	15388
44	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	624	348	217152
45	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 075	749	805175
46	243-113-1122 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х185 (мк)-1	м	1 442	8 690	12530980
47	243-113-1117 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (мк)-1	м	1 030	3 042	3133260
48	243-113-1116 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-1	м	309	2 355	727695
49	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	185,4	1 208	223963
50	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	185,4	666	123476
51	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81,9	1 232	100901
52	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	281,19	116	32618
53	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	105	1 152	120960
54	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	360,5	290	104545

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и водоотведения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25170075**
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**10405709**
		ТРАНШЕЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ				
1	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	446,3	523	233415
2	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	2 860	433	1238380
3	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	137,6	9 292	1278579
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	446,35	3 243	1447513
5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м^3	3 432,84	101	346717
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	3 432,84	762	2615824
7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	446,35	72	32137
8	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	48 161,1	30	1444833
		КОТЛОВАНЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ				
9	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	185,31	523	96917
10	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	444,59	433	192507
11	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	23,09	9 292	214552
12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	14,23	3 243	46148

13	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	467,68	101	47236
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	467,68	762	356372
15	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	109,65	72	7895
16	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	12 045,15	30	361354
		КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ				
17	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	54,9	523	28713
18	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	166,8	433	72224
19	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	8,3	9 292	77124
20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,35	2 033	4778
21	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	177,4	101	17917
22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	177,4	762	135179
23	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	32,5	72	2340
24	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	3 568,5	30	107055
	Раздел 2.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				**6342951**
25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,4764	1 706 469	812962
26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	438,542	1 828	801655
27	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	42,622	1 227	52297
28	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0683	1 637 846	111865
29	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	68,983	855	58980

30	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,1616	1 622 106	262132
31	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	19,089	303	5784
32	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	144,127	117	16863
71	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	21	6 459	135639
72	6301-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	6,3	11 766	74126
73	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	0,6	46 276	27766
74	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	5,7	21 713	123764
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В1-1,В1-2,В1-3,В1-4,В1-5,В1-6,ПГ-1,ПГ-2				
93	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	16,148	94 945	1533172
94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 112	64224
95	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	53 494	320964
96	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	19 924	99620
97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27 305	27305
98	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	13	28 426	369538
99	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	39 339	118017
100	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	6	53 623	321738
101	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29 281	58562
102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	5 282	100358
103	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	67,2	316	21235
106	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная/бетонные упоры. Устройство	$м^3$	0,85	11 539	9808
107	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,867	25 510	22117
108	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	31	9 812	304172
109	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	108,1	4 517	488288
	Раздел 3.	**К1Н**				**1493762**

113	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	104,9	4 337	454951
114	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	58,298	855	49845
115	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	49,749	303	15074
116	6301-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	0,6	11 766	7060
117	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,6	21 713	13028
118	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,2773	424 936	117835
119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2773	317 132	87941
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ КГ-1,КГ-2				
124	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,872	109 453	314349
125	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 112	64224
126	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	19 924	119544
127	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29 281	58562
128	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 282	10564
129	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	16,8	316	5309
131	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8	9 812	78496
132	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,47	4 517	96980
	Раздел 4.	**К1**				**6927653**
136	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	214,5	4 337	930286
137	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	220,935	3 524	778575
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ К1-1,К1-14				
141	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	17,044	109 453	1865517
142	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	32 112	449568

143	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	19 924	537948
144	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27 305	109220
145	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	29 281	409934
146	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	5 282	116204
147	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	92,4	316	29198
150	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная/бетонные упоры. Устройство	$м^3$	4,66	11 539	53772
151	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7532	25 510	121254
152	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	42	9 812	412104
153	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты/септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	123,31	4 517	556991
154	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	123,33	4 517	557082

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 - Благоустройство территории.

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26528503**
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖ**				**22948970**
1	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	3 827	4 210	16111670
3	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,03*	Покрытии из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	5 350	762	4076700
5	6201-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024* *К-0,8*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см/демонтаж	$м^2$	5 350	516	2760600
	Раздел 2.	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВАКА**				**3579533**
6	6101-0104-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	3 263,02	146	476401
7	6101-0104-0115 *ЕСП РСНБ РК 2024* *К=9*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107	$м^3$	3 263,02	951	3103132

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			366 591 341,00
		Итого по акту без оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ и затрат	Тенге			366 591 341,00
		Оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ и затрат				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	Тенге			19 429 341,16
		ИТОГО	Тенге			386 020 682,16
		Сметная прибыль 5%	Тенге			19 301 034,07
		Непредвиденные затраты 5%	Тенге			19 301 034,11
		ИТОГО	Тенге			424 622 750,33
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 18 %	Тенге			76 432 095,06
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %	Тенге			148 617 962,62
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 39 %	Тенге			165 602 872,71
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 8 %	Тенге			33 969 820,03
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 18 %, к - 1,0000	Тенге			76 432 095,06
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	Тенге			151 471 427,50
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 39 %, к - 1,0388	Тенге			172 028 264,17
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 8 %, к - 1,0587	Тенге			35 963 848,46
		ИТОГО	Тенге			435 895 635,19
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9799999998435	Тенге			427 177 722,42
		НДС 12%	Тенге			51 261 326,69
		ВСЕГО по акту	Тенге			478 439 049,11

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН: 040240006304

Директор_____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Аско сервис Шетпе"

Эксперт_____ **Жузбаев З.Б.**

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

БИН: 240940020888

Руководитель:_____ **Тугелбаева Р.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ДалаЦентр"

Эксперт_____ **Оспанов А.С.**