Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Қызмет-Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
			договор №351	24.07.2024 г.					
			д.с. №б/н	12.05.2025 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»	24 205 966	8 820 059							1 058 407	9 878 466
Удержание 5%	1 210 298	441 003							52 920	493 923
Итого к оплате:	**22 995 668**	**8 379 056**							**1 005 487**	**9 384 543**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ С.Мухтарулы

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Камашов К.Е.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Қызмет-Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 12.05.2025 г. к договору №351 от 24.07.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания 0,4кВ.				
		ДЭС				
9	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите** Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка	шт.	1	50 269 36 330	50269
10	515-103-0146 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	5 525 517 --	5525517
13	6124-0302-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	25 476 19 182	25476

14	247-204-3430 РСНБ РК 2022 прим.	**Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА /ВА57-35 3Р/**	шт.	1	49 339 --	49339
19	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	3	14 566 11 659	43698
20	247-302-0119 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА**	шт.	3	5 246 --	15738
21	247-301-0405 СпрСЦ 03.2024	**Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС**	шт.	1	713 825 --	713825
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6423862
		в том числе оборудование	Тенге			5525517
	Раздел 1.	**Смете стоимость стойки пропущена**				
		П1(н)-2шт.				
1	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** Формула объема = (1)Х2 Формула стоимости = (48270)Х2	шт.	2	48 270	96540
		К3(н)-2шт.				
2	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** Формула объема = (2)Х2 Формула стоимости = (48270)Х2	шт.	4	48 270	193080
		УА3(н)-1шт.				
3	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	3	48 270	144810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			434430
		в том числе оборудование	Тенге			0
		РАЗДЕЛ 3. Компьютерная сеть				
90	6125-0705-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект	шт.	1	226 999 226 999	226999

		5. Управление и контроль сетевых элементов				
91	248-102-0701 РСНБ РК 2022	**Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi**	шт.	1	47 572 --	47572
92	248-102-0803 РСНБ РК 2022	**Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN**	шт.	1	47 572 --	47572
93	518-102-0514 РСНБ РК 2022 прим.	**Терминал CDMA**	шт.	2	96 094 --	192188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			514331
		в том числе оборудование	Тенге			192188
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			7372623
		в том числе оборудование	Тенге			5717705
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
		Подраздел 2. Мероприятие для водопонижения				
41	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	0,72	125 746 79 257	90537
42	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	20 495 --	61485
43	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$	2,1	7 539 7 539	15832
44	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	1насос	1	80 591 72 259	80591
	С1261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект			
	С1217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг			
		Состав работ:				

		1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу				
45	**6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	**шт**	**1**	**9 084** **6 055**	**9084**
46	**511-304-0701 СпрСЦ 03.2024**	**Насос Гном 25-20**	**шт.**	**1**	**248 447** --	**248447**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге			**505976**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**505976**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**248447**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	**Тенге**			**505976**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**248447**
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			**7 878 599**
	в том числе оборудование		Тенге			**5 966 152**
	в том числе СМР		Тенге			**1 912 447**
	Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %		Тенге	7,5%		143 434
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		Тенге	0,3%		6 168
	Итого с затратами на организацию и по ликвидации		Тенге			2 062 048
	Сметная прибыль 5%		Тенге	5%		103 102
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		240 846
	Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты		Тенге			**2 405 997**
	Итого оборудование		Тенге			**5 966 152**
	Итого СМР+оборудование		Тенге			**8 372 149**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075		Тенге	1,075		**9 000 060**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,98		**8 820 059**
	НДС (12%)		Тенге	12%		1 058 407
	Стоимость строительства		Тенге			**9 878 466**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Авторский надзор:
ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **Карибаев Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**