Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
10	17.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	139 921 977,00	139 921 977,00	14 991 640,39
				Итого	1	x	139 921 977,00	14 991 640,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2024

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	664 532 541									
Акт выполненных работ №6 за июнь 2024г..	139 921 977	124 930 337							14 991 640	
Погашение аванса за отчетный месяц	41 976 593									
Всего к оплате:	**97 945 384**									97 945 384

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.202 Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №6

приемки выполненных работ за период с 05.06-17.06.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

17.06.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения													
Раздел 6 Стены второго этажа, парапета													
6.4 Стены парапета													
1	116	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	32	992,00	350,31	31 744	11 210	11 693	13 670	49 047	
						276,29	85,76	8 841	2 744	-	3 633		
2	117	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3,84	256 213,00	-	983 858	-	983 858	-	1 062 567	Казахстан
						-	-	-	-	-	78 709		
3	118	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство НР=91%	м3	1,65	74 709,31	9 092,40	123 270	15 002	73 724	34 789	170 704	
						20 935,94	2 234,10	34 544	3 686	-	12 645		
4	119	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	0,7	65 275,57	6 745,35	45 693	4 722	29 769	11 189	61 433	
						16 003,68	1 561,89	11 203	1 093	-	4 551		
5	120	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12931	331 233,00	-	42 832	-	42 832	-	46 259	
						-	-	-	-	-	3 427		

6	121	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05596	354 275,00 -	- -	19 825 -	- -	19 825 -	- 1 586	21 411	
Раздел 7 Перемычки													
7.2 первого этажа Блок А													
7	124	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	55	3 485,61 1 519,72	1 896,41 464,24	191 709 83 585	104 303 25 533	3 821 -	128 759 25 637	346 105	
8	125	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	25	992,00 276,29	350,31 85,76	24 800 6 907	8 758 2 144	9 135 -	10 680 2 838	38 318	
9	126	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	12,27	256 213,00 -	- -	3 143 734 -	- -	3 143 734 -	- 251 499	3 395 233	Казахстан
10	127	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,72	191 921,00 -	- -	138 183 -	- -	138 183 -	- 11 055	149 238	Казахстан
11	128	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69%	т конструкций	0,5189	64 701,11 28 748,72	25 978,04 8 308,97	33 573 14 918	13 480 4 312	5 176 -	13 269 3 747	50 589	
12	131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	30,2	119,04 68,14	3,15 0,40	3 595 2 058	95 12	1 442 -	1 428 402	5 425	
13	132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	30,2	196,11 79,66	4,59 0,82	5 923 2 406	139 25	3 378 -	1 677 608	8 208	
7.3 первого этажа Блок В													
14	133	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	5	3 485,61 1 519,72	1 896,41 464,24	17 428 7 599	9 482 2 321	347 -	11 706 2 331	31 465	
15	134	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	3	992,00 276,29	350,31 85,76	2 976 829	1 051 257	1 096 -	1 281 341	4 598	
16	135	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,03	256 213,00 -	- -	263 899 -	- -	263 899 -	- 21 112	285 011	Казахстан
17	136	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,06	191 921,00 -	- -	11 515 -	- -	11 515 -	- 921	12 436	Казахстан
7.4 первого этажа Блок Б													
18	137	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	29	3 485,61 1 519,72	1 896,41 464,24	101 083 44 072	54 996 13 463	2 015 -	67 891 13 518	182 492	
19	138	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	30	992,00 276,29	350,31 85,76	29 760 8 289	10 509 2 573	10 962 -	12 817 3 406	45 983	

20	139	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,05	256 213,00	-	1 550 089	-	1 550 089	-	1 674 096	Казахстан
						-	-	-	-	-	124 007		
21	140	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,66	191 921,00	-	126 668	-	126 668	-	136 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 133		
22	141	1106-0101-0105	Опорные подушки железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,08	56 605,75	2 794,08	4 528	224	3 393	881	5 842	
						11 403,88	700,27	912	56	-	433		
23	142	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00696	331 233,00	-	2 305	-	2 305	-	2 489	
						-	-	-	-	-	184		
24	143	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0226	1 076 247,09	2 035,65	24 323	46	21 687	2 376	28 835	
						114 589,44	912,01	2 590	21	-	2 136		
7.5 второго этажа Блок А													
25	144	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	54	3 485,61	1 896,41	188 223	102 406	3 752	126 418	339 812	
						1 519,72	464,24	82 065	25 069	-	25 171		
26	145	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	11	992,00	350,31	10 912	3 853	4 019	4 699	16 860	
						276,29	85,76	3 039	943	-	1 249		
27	146	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	11,72	256 213,00	-	3 002 816	-	3 002 816	-	3 243 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	240 225		
28	147	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,18	191 921,00	-	34 546	-	34 546	-	37 310	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 764		
29	148	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69%	т конструкций	0,80812	64 701,11	25 978,04	52 286	20 993	8 060	20 663	78 785	
						28 748,72	8 308,97	23 232	6 715	-	5 836		
30	152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	46,9	196,11	4,59	9 198	215	5 246	2 604	12 746	
						79,66	0,82	3 736	38	-	944		
7.6 второго этажа Блок В													
31	153	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	4	3 485,61	1 896,41	13 942	7 586	278	9 364	25 171	
						1 519,72	464,24	6 079	1 857	-	1 865		
32	154	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	992,00	350,31	3 968	1 401	1 462	1 709	6 131	
						276,29	85,76	1 105	343	-	454		
33	155	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,88	256 213,00	-	225 467	-	225 467	-	243 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 037		
34	156	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,09	191 921,00	-	17 273	-	17 273	-	18 655	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 382		
7.7 второго этажа Блок Б													

35	157	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	32	3 485,61	1 896,41	111 540	60 685	2 223	74 915	201 371	
						1 519,72	464,24	48 631	14 856	-	14 916		
36	158	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	11	992,00	350,31	10 912	3 853	4 019	4 699	16 860	
						276,29	85,76	3 039	943	-	1 249		
37	159	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,46	256 213,00	-	1 655 136	-	1 655 136	-	1 787 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	132 411		
38	160	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,12	191 921,00	-	23 031	-	23 031	-	24 873	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 842		
39	161	1106-0101-0105	Опорные подушки железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,08	56 605,75	2 794,08	4 528	224	3 393	881	5 842	
						11 403,88	700,27	912	56	-	433		
40	162	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00696	331 233,00	-	2 305	-	2 305	-	2 489	
						-	-	-	-	-	184		
41	163	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0226	1 076 247,09	2 035,65	24 323	46	21 687	2 376	28 835	
						114 589,44	912,01	2 590	21	-	2 136		
Раздел 10 Перекрытие на отм. +6.300													
10.1 Блок А													
42	227	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	100	12 554,94	1 864,58	1 255 494	186 458	527 700	696 119	2 107 742	
						5 413,36	485,95	541 336	48 595	-	156 129		
43	228	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	5	9 759,95	1 415,85	48 800	7 079	20 976	26 613	81 446	
						4 148,93	361,51	20 745	1 808	-	6 033		
44	230	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	20,7	65 943,44	6 745,35	1 365 029	139 629	894 124	330 882	1 831 584	
						16 003,68	1 561,89	331 276	32 331	-	135 673		
45	231	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,9025	349 794,00	-	315 689	-	315 689	-	340 944	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 255		
46	232	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,333	354 275,00	-	117 974	-	117 974	-	127 412	
						-	-	-	-	-	9 438		
47	233	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,10724	331 233,00	-	35 521	-	35 521	-	38 363	
						-	-	-	-	-	2 842		
48	234	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,132	930 264,26	3 482,58	122 795	460	49 659	66 324	204 249	
						550 579,68	1 562,99	72 677	206	-	15 130		
10.2 Блок В													
49	235	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4	12 554,94	1 864,58	50 220	7 458	21 108	27 844	84 309	
						5 413,36	485,95	21 653	1 944	-	6 245		
50	237	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	1,7	65 943,44	6 745,35	112 104	11 467	73 430	27 174	150 420	

51	238	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0728	16 003,68	1 561,89	27 206	2 655	-	11 142	27 502	Казахстан
						349 794,00	-	25 465	-	25 465	-		
52	239	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0225	-	-	-	-	-	2 037	8 609	
						354 275,00	-	7 971	-	7 971	-		
53	240	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02084	-	-	-	-	-	638	7 455	
						331 233,00	-	6 903	-	6 903	-		
54	241	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,0112	-	-	-	-	-	552	17 330	
						930 264,26	3 482,58	10 419	39	4 213	5 627		
						550 579,68	1 562,99	6 166	18	-	1 284		
10.3 Блок Б													
55	242	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	59	12 554,94	1 864,58	740 741	110 010	311 343	410 710	1 243 567	
						5 413,36	485,95	319 388	28 671	-	92 116		
56	245	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	14,3	65 943,44	6 745,35	942 991	96 459	617 680	228 581	1 265 298	
						16 003,68	1 561,89	228 853	22 335	-	93 726		
57	246	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,571	349 794,00	-	199 732	-	199 732	-	215 711	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 979		
58	247	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1859	354 275,00	-	65 860	-	65 860	-	71 129	
						-	-	-	-	-	5 269		
59	248	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07264	331 233,00	-	24 061	-	24 061	-	25 986	
						-	-	-	-	-	1 925		
60	249	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,08	930 264,26	3 482,58	74 421	279	30 096	40 196	123 786	
						550 579,68	1 562,99	44 046	125	-	9 169		
10.4 Монолитный участок Ум1...Ум6													
61	250	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69%	т конструкций	4,73728	64 701,11	25 978,04	306 507	123 065	47 251	121 132	461 850	
						28 748,72	8 308,97	136 191	39 362	-	34 211		
62	251	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	1 т	2,79	558 023,00	-	1 556 884	-	1 556 884	-	1 681 435	
						-	-	-	-	-	124 551		
63	252	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,52202	479 350,00	-	729 580	-	729 580	-	787 946	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 366		
64	253	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,42526	403 078,00	-	171 413	-	171 413	-	185 126	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 713		

65	254	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	178,6	119,04	3,15	21 261	563	8 528	8 446	32 084	
						68,14	0,40	12 170	71	-	2 377		
66	255	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	178,6	196,11	4,59	35 025	820	19 978	9 917	48 537	
						79,66	0,82	14 227	146	-	3 595		
67	256	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	21,92	68 919,92	3 810,76	1 510 725	83 532	1 097 039	318 539	1 975 605	
						15 061,74	907,40	330 153	19 890	-	146 341		
68	257	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,02916	331 233,00	-	672 123	-	672 123	-	725 893	
						-	-	-	-	-	53 770		
69	258	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,15734	354 275,00	-	55 743	-	55 743	-	60 202	
						-	-	-	-	-	4 459		
70	259	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	10,94	27 958,26	2 635,20	305 863	28 829	232 407	48 412	382 617	
						4 079,31	730,75	44 628	7 994	-	28 342		
10.5 Опорная подушка ОП1													
71	260	1106-0101-0105	Опорные подушки железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	1,2	56 605,75	2 794,08	67 927	3 353	50 889	13 218	87 637	
						11 403,88	700,27	13 685	840	-	6 492		
72	261	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1044	331 233,00	-	34 581	-	34 581	-	37 347	
						-	-	-	-	-	2 766		
73	262	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,339	1 076 247,09	2 035,65	364 848	690	325 312	35 631	432 517	
						114 589,44	912,01	38 846	309	-	32 038		

Итого 28 776 055

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 606 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 235 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 826 493
- накладные расходы, тенге	2 976 106
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 131 560

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

Раздел 1 Кровля													
1.2 Чердачное пространство													
1	5	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	420	67 633,00	-	28 405 860	-	28 405 860	-	30 678 329	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 272 469		
Раздел 3 Полы													

3.10 Тип-9													
2	115	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	283,8	633,55	46,90	179 801	13 310	134 714	34 646	231 603	
						111,97	17,90	31 777	5 080	-	17 156		
3.11 Тип-10													
3	123	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	1589,8	633,55	46,90	1 007 218	74 562	754 646	194 079	1 297 401	
						111,97	17,90	178 010	28 457	-	96 104		
Раздел 5 Отделочные работы													
5.2 Стены													
4	144	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5830,52	1 804,64	45,49	10 521 990	265 230	3 010 239	5 987 804	17 830 577	
						1 242,86	40,86	7 246 520	238 235	-	1 320 783		
Раздел 9 Деформационный шов													
5	176	1127-0601-0602	Деформационный шов расширения. Устройство НР=108%	м шва	65,3	2 631,31	445,11	171 825	29 066	1 349	161 110	359 570	
						2 165,54	118,93	141 410	7 766	-	26 635		
6	177	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,92726	518 842,00	-	481 101	-	481 101	-	519 589	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 488		
7	178	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,495	41 869,00	-	20 725	-	20 725	-	22 383	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 658		
8	179	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	1,7	31 131,00	-	52 923	-	52 923	-	57 157	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 234		
9	180	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	1 шт.	320	3,00	-	960	-	960	-	1 037	Казахстан
						-	-	-	-	-	77		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**50 997 646**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 597 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	382 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	279 538
- накладные расходы, тенге	32 862 517
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 377 639
	3 777 604

50 997 646

Локальная смета № 02-01-06. Электрическое освещение

Раздел 2 Кабели, провода, трубы													
1	41	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	8100	529,88	18,23	4 292 028	147 663	535 410	2 631 048	7 476 922	
						445,55	5,59	3 608 955	45 279	-	553 846		

2	42	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	8262	164,00 -	- -	1 354 968 -	- -	1 354 968 -	- 108 397	1 463 365	
3	43	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	150	668,60 526,56	54,78 19,31	100 290 78 984	8 217 2 897	13 089 -	58 954 12 740	171 984	
4	44	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	153	694,00 -	- -	106 182 -	- -	106 182 -	- 8 495	114 677	Казахстан
5	45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	8148	450,20 209,17	183,73 72,34	3 668 230 1 704 317	1 497 032 589 426	466 880 -	1 651 495 425 578	5 745 303	
Итого						**14 972 251**						14 972 251	
- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 392 256							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 652 912							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						637 602							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 476 529							
- накладные расходы, тенге						4 341 497							
- сметная прибыль (8 %), тенге						1 109 056							

Локальная смета № 02-01-12. Лифты

1	4	516-101-0310	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	1 комплект	1	15 799 178,00 -	- -	15 799 178 -	- -	- 15 799 178	- -	15 799 178	Казахстан
Итого						**15 799 178**							
- оборудование, тенге						15 799 178							
Итого по акту						**110 545 130**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						15 596 400							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 270 549							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 233 521							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						55 165 539							
- оборудование, тенге						15 799 178							
- накладные расходы, тенге						13 695 242							
- сметная прибыль (8 %), тенге						7 018 220							
Всего							**110 545 130**						
Временные здания и сооружения (1,5%)							1 421 190						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)							1 250 173						
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)							707 241						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**1 948 346**						
Непредвиденные работы и затраты (2%) (Исключить с акта №5)							**-88 635**						

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	115 783 445
НДС 12%	124 930 337
Итого по акту:	14 991 640
	139 921 977

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Миронова И.А.