Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** | **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** | **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
15	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	76 599 907,00	76 599 907,00	8 207 133
				Итого	1	x	76 599 907,00	8 207 133

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	780 668 811									
Акт выполненных работ №7 за июль 2024г..	76 599 907	68 392 774							8 207 133	
Погашение аванса за отчетный месяц										
Всего к оплате:	**76 599 907**									76 599 907

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	780 668 811									
Акт выполненных работ №7 за июль 2024г..	76 599 907	68 392 774							8 207 133	
Погашение аванса за отчетный месяц										
Всего к оплате:	76 599 907									76 599 907

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №8

приемки выполненных работ за период с 17.07-26.07.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

26.07.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхожден ия
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения													
Раздел 10 Перекрытие на отм. +6.300													
10.3 Блок Б													
1	243	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	5	9 759,95	1 415,85	48 800	7 079	20 976	26 613	81 446	
						4 148,93	361,51	20 745	1 808	-	6 033		
Раздел 12 Кровля													
2	272	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	612	6 075,53	30,91	3 718 224	18 917	2 594 531	1 020 279	5 117 583	
						1 805,19	6,90	1 104 776	4 223	-	379 080		
3	274	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	7,95	11 919,70	90,31	94 762	718	82 668	10 533	113 719	
						1 430,96	41,15	11 376	327	-	8 424		
12.1 Блок А+Б													
4	278	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,428	181 368,40	1 680,53	440 362	4 080	341 383	87 100	569 659	
						39 085,20	773,74	94 899	1 879	-	42 197		
Раздел 13 Лестницы Блоки А, В													

5	292	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	4	11 451,56	5 379,24	45 806	21 517	1 632	32 980	85 089	
						5 664,33	1 322,88	22 657	5 292	-	6 303		
6	293	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	1 м2	21,1302	21 744,00	-	459 455	-	459 455	-	496 211	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 756		
7	294	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	4	7 060,17	3 380,18	28 241	13 521	1 141	19 929	52 024	
						3 394,72	827,47	13 579	3 310	-	3 854		
8	295	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	1 м2	17,544	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
9	296	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт. сборных конструкций	2	6 309,80	1 411,83	12 620	2 824	2 197	9 788	24 201	
						3 799,66	348,18	7 599	696	-	1 793		
10	298	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,02164	1 076 247,09	2 035,65	23 290	44	20 766	2 275	27 610	
						114 589,44	912,01	2 480	20	-	2 045		
11	299	252-301-1416	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм (без шурупа и дюбеля) HZ	1 шт.	4	1 318,00	-	5 272	-	5 272	-	5 694	
						-	-	-	-	-	422		
12	300	1106-0801-0107	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,1	87 555,88	4 503,02	8 756	450	5 700	2 464	12 118	
						26 050,75	1 025,58	2 605	103	-	898		
Раздел 14 Тамбур													
13	303	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,853	43 937,69	1 595,86	37 479	1 361	34 384	1 879	42 507	
						2 032,13	389,66	1 733	332	-	3 149		
14	304	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	7,73	66 407,72	3 648,57	513 332	28 203	355 227	124 665	689 037	
						16 804,83	917,54	129 901	7 093	-	51 040		
15	305	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	3,228	45 448,25	2 458,55	146 707	7 936	128 378	11 301	170 649	
						3 219,71	627,59	10 393	2 026	-	12 641		
16	306	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02366	455 717,00	-	10 782	-	10 782	-	11 645	
						-	-	-	-	-	863		
Раздел 16 Крыльца №2													
17	314	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,1	43 737,77	1 595,86	91 849	3 351	84 231	4 627	104 194	
						2 032,13	389,66	4 267	818	-	7 718		
18	315	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	6,3	45 236,11	2 458,55	284 987	15 489	249 214	22 057	331 608	
						3 219,71	627,59	20 284	3 954	-	24 564		
19	316	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17252	455 717,00	-	78 618	-	78 618	-	84 907	

Раздел 17 Крыльцо №3													
						-	-	-	-	-	6 289		
20	320	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,5	43 737,77	1 595,86	65 607	2 394	60 165	3 305	74 425	
						2 032,13	389,66	3 048	584	-	5 513		
21	321	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	6	45 236,11	2 458,55	271 417	14 751	237 347	21 006	315 817	
						3 219,71	627,59	19 318	3 766	-	23 394		
22	322	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1156	455 717,00	-	52 682	-	52 682	-	56 897	
						-	-	-	-	-	4 215		
Итого													
- зарплата рабочих-строителей, тенге													**8 467 040**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге													1 469 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге													142 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге													36 231
- накладные расходы, тенге													4 826 749
- сметная прибыль (8 %), тенге													1 400 801
													627 191

Локальная смета № 02-01-02. Конструкции металлические

1	2	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69%	т конструкций	0,57	64 701,11	25 978,04	36 880	14 807	5 685	14 575	55 571	
						28 748,72	8 308,97	16 387	4 736	-	4 116		
2	3	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,35	115 902,07	18 973,02	40 566	6 641	1 147	24 118	69 859	
						93 650,93	6 217,65	32 778	2 176	-	5 175		
3	4	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,47	46 231,12	14 164,79	21 729	6 657	2 683	10 100	34 375	
						26 356,85	4 785,02	12 388	2 249	-	2 546		
4	5	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,51	86 774,82	41 667,81	44 255	21 251	3 762	16 640	65 767	
						37 730,25	9 556,22	19 242	4 874	-	4 872		
5	7	1109-0701-0103	Металлические конструкции. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	2,72	259 029,89	55 762,80	704 561	151 675	20 897	407 061	1 200 552	
						195 584,48	21 306,28	531 990	57 953	-	88 930		
6	21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	835,53	119,04	3,15	99 461	2 632	39 897	39 514	150 093	
						68,14	0,40	56 933	334	-	11 118		
7	23	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	50	684,06	11,23	34 203	562	20 220	10 405	48 177	
						268,43	5,37	13 422	269	-	3 569		

8	24	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,4	52 926,34	2 298,13	21 171	919	8 138	9 540	33 168	
						30 284,35	1 096,13	12 114	438	-	2 457		
Итого						**1 657 562**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						695 254							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						205 144							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						73 029							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						102 429							
- накладные расходы, тенге						531 953							
- сметная прибыль (8 %), тенге						122 783							

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

Раздел 1 Кровля														
1.2 Чердачное пространство														
1	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	612	420,80	18,37	257 530	11 242	166 892	75 848	360 048	
						129,73	4,98	79 395	3 048	-	26 670		
2	3	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	612	1 509,32	76,39	923 704	46 751	354 874	491 393	1 528 305	
						853,07	19,68	522 079	12 044	-	113 208		
3	4	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	612	1 225,36	74,48	749 920	45 582	300 149	382 934	1 223 482	
						660,44	19,68	404 189	12 044	-	90 628		
4	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	612	1 247,29	155,35	763 341	95 074	444 410	229 427	1 072 189	
						365,78	41,70	223 857	25 520	-	79 421		
5	7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=92%	м2 стяжки	3060	36,37	2,32	111 292	7 099	100 031	5 630	126 276	
						1,36	0,64	4 162	1 958	-	9 354		
1.4 водосток														
6	14	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	255,72	2 557,00	-	653 876	-	653 876	-	706 186	Казахстан	
						-	-	-	-	-	52 310			
7	17	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	105	2 892,00	-	303 660	-	303 660	-	327 953	Казахстан	
						-	-	-	-	-	24 293			
Раздел 3 Полы														

3.3 Тип-3													
8	66	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	560	1 292,68 526,79	35,65 21,62	723 901 295 002	19 964 12 107	408 934 -	288 682 81 007	1 093 590	
9	67	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	2240	194,84 6,51	6,05 3,57	436 442 14 582	13 552 7 997	408 307 -	21 224 36 613	494 279	
3.4 Тип-4													
10	72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	45,8	1 292,68 526,79	35,65 21,62	59 205 24 127	1 633 990	33 445 -	23 610 6 625	89 440	
11	73	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	183,2	194,84 6,51	6,05 3,57	35 695 1 193	1 108 654	33 394 -	1 736 2 994	40 425	
12	74	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0562	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	26 975 1 242	121 54	25 612 -	1 179 2 252	30 406	
3.5 Тип-4.1													
13	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	45,8	1 292,68 526,79	35,65 21,62	59 205 24 127	1 633 990	33 445 -	23 610 6 625	89 440	
14	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	183,2	194,84 6,51	6,05 3,57	35 695 1 193	1 108 654	33 394 -	1 736 2 994	40 425	
15	79	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0562	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	26 975 1 242	121 54	25 612 -	1 179 2 252	30 406	
3.6 Тип-5													
16	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	201,5	1 292,68 526,79	35,65 21,62	260 475 106 148	7 183 4 356	147 143 -	103 874 29 148	393 497	
17	86	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 45 мм НР=94%	м2 стяжки	1007,5	194,84 6,51	6,05 3,57	196 301 6 559	6 095 3 597	183 647 -	9 547 16 468	222 316	
18	87	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,24724	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	118 678 5 464	532 238	112 682 -	5 189 9 909	133 776	
3.7 Тип-6													
19	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	17,91	1 292,68 526,79	35,65 21,62	23 152 9 435	638 387	13 079 -	9 233 2 591	34 976	
20	95	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	71,64	194,84 6,51	6,05 3,57	13 958 466	433 256	13 059 -	679 1 171	15 808	

21	96	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,02198	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	10 549 486	47 21	10 016 -	461 881	11 891	
3.8 Тип-7													
22	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	176,7	1 292,68 526,79	35,65 21,62	228 417 93 084	6 299 3 820	129 033 -	91 090 25 560	345 067	
23	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=94%	м2 стяжки	353,4								
24	102	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,21681	194,84 6,51	6,05 3,57	68 856 2 301	2 138 1 262	64 418 -	3 349 5 776	77 981	
3.9 Тип-8													
25	109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	179,2	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	104 072 4 791	467 209	98 814 -	4 550 8 690	117 312	
26	110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 45 мм НР=94%	м2 стяжки	896	1 292,68 526,79	35,65 21,62	231 648 94 401	6 388 3 874	130 859 -	92 379 25 922	349 949	
27	111	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,21988	194,84 6,51	6,05 3,57	174 577 5 833	5 421 3 199	163 323 -	8 490 14 645	197 712	
3.10 Тип-9													
28	116	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	42,57	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	105 544 4 859	473 212	100 212 -	4 615 8 813	118 972	
29	117	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,81734	48 297,01 5 718,53	9,16 -	2 056 004 243 438	390 -	1 812 176 -	228 832 182 787	2 467 623	
30	118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	283,8	480 011,79 22 099,39	2 153,40 964,21	392 335 18 063	1 760 788	372 512 -	17 154 32 759	442 248	
31	119	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	1135,2	1 292,68 526,79	35,65 21,62	366 863 149 503	10 117 6 136	207 242 -	146 301 41 053	554 217	
3.11 Тип-10								-					
32	125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	5459,2	194,84 6,51	6,05 3,57	221 182 7 390	6 868 4 053	206 924 -	10 756 18 555	250 493	
Раздел 6 Наружняя отделка													
33	155	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	500	194,84 6,51	6,05 3,57	1 063 671 35 539	33 028 19 489	995 103 -	51 726 89 232	1 204 629	
						35 072,34 3 060,93	16,32 3,96	17 536 170 1 530 465	8 160 1 980	15 997 545 -	1 225 956 1 500 970	20 263 096	

34	156	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	200	339,36 53,85	0,31 0,15	67 872 10 770	62 30	57 040 -	8 640 6 121	82 633	
Раздел 10 Вход в техподполье													
10.1 №1													
35	181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	41 733,47 2 032,13	1 595,86 389,66	16 693 813	638 156	15 242 -	882 1 406	18 981	
36	182	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 784,86 748,71	1 690,63 407,27	22 709 4 492	10 144 2 444	8 073 -	8 184 2 471	33 364	
37	183	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	22	3 255,98 646,95	1 724,14 415,34	71 632 14 233	37 931 9 137	19 468 -	27 577 7 937	107 146	
38	184	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,008	55 042,00 -	- -	330 692 -	- -	330 692 -	- 26 455	357 147	Казахстан
10.2 №2													
39	191	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	41 733,47 2 032,13	1 595,86 389,66	16 693 813	638 156	15 242 -	882 1 406	18 981	
40	192	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	7	3 784,86 748,71	1 690,63 407,27	26 494 5 241	11 834 2 851	9 419 -	9 549 2 883	38 926	
41	193	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	14	3 255,98 646,95	1 724,14 415,34	45 584 9 057	24 138 5 815	12 388 -	17 549 5 051	68 184	
42	194	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,076	55 042,00 -	- -	334 435 -	- -	334 435 -	- 26 755	361 190	Казахстан
10.3 №3													
43	201	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	41 733,47 2 032,13	1 595,86 389,66	16 693 813	638 156	15 242 -	882 1 406	18 981	
44	202	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 784,86 748,71	1 690,63 407,27	22 709 4 492	10 144 2 444	8 073 -	8 184 2 471	33 364	
45	203	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	20	3 255,98 646,95	1 724,14 415,34	65 120 12 939	34 483 8 307	17 698 -	25 070 7 215	97 405	
46	204	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,076	55 042,00 -	- -	334 435 -	- -	334 435 -	- 26 755	361 190	Казахстан
10.4 №4													
47	211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	41 733,47 2 032,13	1 595,86 389,66	16 693 813	638 156	15 242 -	882 1 406	18 981	
48	212	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 784,86 748,71	1 690,63 407,27	22 709 4 492	10 144 2 444	8 073 -	8 184 2 471	33 364	
49	213	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	22	3 255,98	1 724,14	71 632	37 931	19 468	27 577	107 146	

50	214	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,008	646,95	415,34	14 233	9 137	-	7 937	357 147	Казахстан
						55 042,00	-	330 692	-	330 692	-		
						-	-	-	-	-	26 455		
Итого							**36 568 543**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							3 997 816						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							520 788						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							175 224						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							25 634 745						
- накладные расходы, тенге							3 706 411						
- сметная прибыль (8 %), тенге							2 708 777						

Локальная смета № 02-01-05. Отопление, вентиляция

Раздел 1 Отопление													
1	22	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	71	2 066,64	28,02	146 731	1 989	100 562	44 070	206 065	
						622,25	11,11	44 180	789	-	15 264		
2	23	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	87	2 229,94	28,02	194 005	2 438	137 431	54 001	267 846	
						622,25	11,11	54 136	967	-	19 840		
Итого						**473 911**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						98 316							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 427							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 756							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						237 993							
- накладные расходы, тенге						98 071							
- сметная прибыль (8 %), тенге						35 104							

Локальная смета № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Замляные работы													
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	10,8	300,77	300,77	3 248	3 248	-	595	4 150	
						-	76,47	-	826	-	307		
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	54,04	256,08	256,08	13 839	13 839	-	2 534	17 683	
						-	65,11	-	3 519	-	1 310		
3	3	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	18,36	349,09	349,09	6 409	6 409	-	1 173	8 189	
						-	88,75	-	1 629	-	607		

4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	29,376	690,00 -	- -	20 269 -	- -	- -	- 1 622	21 891		
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	18,36	42,77 5,00	37,40 11,26	785 92	687 207	7 -	215 80	1 080		
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	3,5	5 169,67 5 169,67	- -	18 094 18 094	- -	- -	13 028 2 490	33 612		
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	5,6	9 916,57 1 683,90	- 75,22	55 533 9 430	- 421	46 103 -	9 752 5 223	70 508		
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	68,34	56,93 -	56,93 17,32	3 891 -	3 891 1 184	- -	852 379	5 122		
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	68,34	244,39 136,08	- 56,42	16 702 9 300	- 3 856	7 402 -	9 472 2 094	28 268		
Раздел 2 Водопровод В1														
10	10	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0134	3 644 975,33 598 830,40	126 987,27 51 198,74	48 843 8 024	1 702 686	39 117 -	8 623 4 597	62 063		
11	11	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0134	1 605 814,84 424 515,84	52 784,30 279,41	21 518 5 689	707 4	15 122 -	5 636 2 172	29 326		
12	13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1 051,00 -	- -	1 051 -	- -	1 051 -	- 84	1 135		
13	14	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 032,86 2 590,96	134,74 64,48	3 033 2 591	135 64	307 -	2 628 453	6 114		
14	15	242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	127 001,00 -	- -	127 001 -	- -	127 001 -	- 10 160	137 161		
15	16	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0883	389 103,66 58 818,14	21 027,80 7 477,60	34 358 5 194	1 857 660	27 307 -	5 795 3 212	43 365		
16	17	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	1	207 562,00 -	- -	207 562 -	- -	207 562 -	- 16 605	224 167		
17	18	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151 884,00	-	151 884	-	151 884	-	164 035		

18	19	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	-	-	-	-	-	12 151				
19	20	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	5	6 811,74 3 172,62	3 367,49 1 187,05	6 812 3 173	3 367 1 187	272 -	4 316 890	12 018			
20	21	245-405-0611	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	1 шт.	4	1 890,95 1 635,47	255,48 1,50	9 455 8 177	1 277 8	- -	8 103 1 405	18 963			
21	22	245-405-0609	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	1 шт.	1	46 897,00 -	- -	187 588 -	- -	187 588 -	- 15 007	202 595	Казахстан		
22	23	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	31 298,00 -	- -	31 298 -	- -	31 298 -	- 2 504	33 802	Казахстан		
23	24	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	5	1 699,49 1 541,57	77,01 -	8 497 7 708	385 -	405 -	7 631 1 290	17 418			
24	25	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	4 249,00 -	- -	21 245 -	- -	21 245 -	- 1 700	22 945			
25	26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0009	2 938,00 -	- -	5 876 -	- -	5 876 -	- 470	6 346			
26	27	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	1 474 048,76 803 413,86	- 241 363,30	1 327 723	- 217	604 -	931 181	2 439			
27	32	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,57	1 171,00 -	- -	1 171 -	- -	1 171 -	- 94	1 265			
28	33	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	72 357,83 28 442,74	14 078,75 6 085,51	330 675 129 983	64 340 27 811	136 352 -	156 216 38 951	525 842			
29	34	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	84 839,00 -	- -	84 839 -	- -	84 839 -	- 6 787	91 626	Казахстан		
30	35	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	48 112,00 -	- -	48 112 -	- -	48 112 -	- 3 849	51 961	Казахстан		
31	36	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	3	37 099,00 -	- -	74 198 -	- -	74 198 -	- 5 936	80 134	Казахстан		
32	37	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	57 166,00 -	- -	171 498 -	- -	171 498 -	- 13 720	185 218	Казахстан		
33	38	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	37 280,00 -	- -	37 280 -	- -	37 280 -	- 2 982	40 262	Казахстан		
						79 542,00	-	79 542	-	79 542	-	85 905	Казахстан		

34	39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	5	-	-	-	-	-	6 363	50 393	Казахстан
						9 332,00	-	46 660	-	46 660	-		
35	40	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	3	-	-	-	-	-	3 733	23 134	Казахстан
						7 140,00	-	21 420	-	21 420	-		
						-	-	-	-	-	1 714		

Итого **2 310 135**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 208 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 101 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 571 223
- накладные расходы, тенге 237 500
- перевозка грузов, тенге 20 269
- сметная прибыль (8 %), тенге 171 122

Локальная смета № 06-01-02. Наружные сети канализации.

Раздел 1 Замляные работы

1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	43,27	300,77	300,77	13 014	13 014	-	2 382	16 628	
						-	76,47	-	3 309	-	1 232		
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	166,71	256,08	256,08	42 691	42 691	-	7 815	54 546	
						-	65,11	-	10 854	-	4 040		
3	3	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	45,52	349,09	349,09	15 891	15 891	-	2 909	20 304	
						-	88,75	-	4 040	-	1 504		
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	72,828	690,00	-	50 251	-	-	-	54 271	
						-	-	-	-	-	4 020		
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	45,52	42,77	37,40	1 947	1 702	17	534	2 679	
						5,00	11,26	228	513	-	198		
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	10,67	5 169,67	-	55 160	-	-	39 715	102 465	
						5 169,67	-	55 160	-	-	7 590		
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	27,2	9 916,57	-	269 731	-	223 929	47 370	342 469	
						1 683,90	75,22	45 802	2 046	-	25 368		
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	362,15	56,93	56,93	20 617	20 617	-	4 516	27 144	
						-	17,32	-	6 272	-	2 011		

9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	397,15	244,39 136,08	- 56,42	97 059 54 044	- 22 407	43 015 -	55 045 12 168	164 272		
Раздел 2 Канализация К1														
10	10	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0676	4 002 386,62 426 856,78	1 093 959,84 294 646,62	270 561 28 856	73 952 19 918	167 754 -	48 286 25 508	344 355		
11	11	1122-0501-0408	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0529	6 519 568,15 493 113,73	1 236 024,42 327 212,57	344 885 26 086	65 386 17 310	253 414 -	42 962 31 028	418 875		
12	12	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	22	291,00 -	- -	6 402 -	- -	6 402 -	- 512	6 914	Казахстан	
13	13	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	1 шт.	17	378,00 -	- -	6 426 -	- -	6 426 -	- 514	6 940	Казахстан	
14	14	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	8,6784	56 093,41 19 075,19	10 780,33 4 702,69	486 801 165 542	93 556 40 812	227 703 -	204 290 55 287	746 378		
15	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	48 112,00 -	- -	240 560 -	- -	240 560 -	- 19 245	259 805	Казахстан	
16	16	225-101-0609	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	13	37 099,00 -	- -	482 287 -	- -	482 287 -	- 38 583	520 870	Казахстан	
17	17	225-101-0201	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	5	37 280,00 -	- -	186 400 -	- -	186 400 -	- 14 912	201 312	Казахстан	
18	18		Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	16	9 332,00 -	- -	149 312 -	- -	149 312 -	- 11 945	161 257	Казахстан	
Итого							**3 451 484**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге							375 718							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							326 809							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							127 481							
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 987 219							
- накладные расходы, тенге							455 824							
перевозка грузов, тенге							50 251							
- сметная прибыль (8 %), тенге							255 665							

Локальная смета № 06-02-02. Наружные сети теплоснабжения. Архитектурно строительные решения

Раздел 1 УТ1														
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,1	10 855,99	1 555,50	33 654	4 822	24 840	5 606	42 401		

2	2	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	9,34	1 287,69	656,89	3 992	2 036	-	3 141				
3	3	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	9,26	63 768,76	1 681,47	595 600	15 705	438 968	171 791	828 782			
						15 088,55	498,77	140 927	4 659	-	61 391				
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,75307	44 193,00	-	409 227	-	409 227	-	441 965	Казахстан		
						-	-	-	-	-	32 738				
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1084	349 794,00	-	263 419	-	263 419	-	284 493	Казахстан		
						-	-	-	-	-	21 074				
6	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1994	329 247,00	-	35 690	-	35 690	-	38 545	Казахстан		
						-	-	-	-	-	2 855				
7	7	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,68	376 202,00	-	75 015	-	75 015	-	81 016	Казахстан		
						-	-	-	-	-	6 001				
8	8	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	6,84	2 273,67	94,13	51 567	2 135	17 369	27 090	84 950			
						1 413,73	79,33	32 063	1 799	-	6 293				
9	9	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	6,84	2 329,87	113,78	15 936	778	8 103	6 751	24 502			
						1 031,41	18,64	7 055	127	-	1 815				
Раздел 2 УТ2															
10	15	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	4,4	1 413,34	56,44	9 667	386	5 025	4 070	14 836			
						622,31	10,63	4 257	73	-	1 099				
11	16	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	12,43	10 855,99	1 555,50	47 766	6 844	35 256	7 957	60 181			
						1 287,69	656,89	5 666	2 890	-	4 458				
12	17	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	12,35	63 768,76	1 681,47	792 646	20 901	584 194	228 626	1 102 974			
						15 088,55	498,77	187 551	6 200	-	81 702				
13	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,04627	44 193,00	-	545 784	-	545 784	-	589 447	Казахстан		
						-	-	-	-	-	43 663				
14	19	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,135	349 794,00	-	365 979	-	365 979	-	395 257	Казахстан		
						-	-	-	-	-	29 278				
15	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,28296	329 247,00	-	44 448	-	44 448	-	48 004	Казахстан		
						-	-	-	-	-	3 556				
						376 202,00	-	106 450	-	106 450	-	114 966	Казахстан		

16	21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	-	-	-	-	-	8 516	40 314	Казахстан
						9 332,00	-	37 328	-	37 328	-		
						-	-	-	-	-	2 986		
17	24	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,55	2 273,67	94,13	80 829	3 346	27 225	42 462	133 154	
						1 413,73	79,33	50 258	2 820	-	9 863		
18	25	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	10,26	2 329,87	113,78	23 904	1 167	12 155	10 127	36 753	
						1 031,41	18,64	10 582	191	-	2 722		
19	26	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	10,26	1 413,34	56,44	14 501	579	7 537	6 104	22 253	
						622,31	10,63	6 385	109	-	1 648		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 384 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	448 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 904
- накладные расходы, тенге	3 044 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	510 584
	324 799

Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство территории. Вертикальная планировка

1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	356	69,51	69,51	24 746	24 746	-	5 421	32 580	
						-	21,15	-	7 529	-	2 413		
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	1423	64,35	64,35	91 570	91 570	-	20 061	120 561	
						-	19,58	-	27 862	-	8 930		
3	3	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	220	250,04	250,04	55 009	55 009	-	10 069	70 284	
						-	63,57	-	13 985	-	5 206		
4	4	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	307	288,00	-	88 416	-	-	-	95 489	
						-	-	-	-	-	7 073		
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	219	34,97	30,68	7 658	6 719	42	2 104	10 543	
						4,10	9,24	898	2 024	-	781		
6	6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3042	2,47	2,47	7 514	7 514	-	1 643	9 890	
						-	0,75	-	2 282	-	733		

7	8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2997	81,23 -	81,23 24,72	243 446 -	243 446 74 086	- -	53 342 23 743	320 531
8	9	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	11989	69,51 -	69,51 21,15	833 355 -	833 355 253 567	- -	182 568 81 274	1 097 197
9	10	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	753	301,98 -	301,98 76,78	227 391 -	227 391 57 815	- -	41 627 21 521	290 539
10	11	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т км	1205	69,00 -	- -	83 145 -	- -	- -	- 6 652	89 797
11	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	753	42,77 5,00	37,40 11,26	32 206 3 765	28 162 8 479	279 -	8 816 3 282	44 304
12	13	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	430	364,79 -	364,79 92,75	156 860 -	156 860 39 883	- -	28 716 14 846	200 422
13	14	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т км	688	288,00 -	- -	198 144 -	- -	- -	- 15 852	213 996
14	15	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	430	42,77 5,00	37,40 11,26	18 391 2 150	16 082 4 842	159 -	5 034 1 874	25 299
15	16	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	291	157,04 -	157,04 47,44	45 699 -	45 699 13 805	- -	9 940 4 451	60 090
16	17	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1166	10,41 -	10,41 3,52	12 138 -	12 138 4 104	- -	2 955 1 207	16 300
Итого							**2 697 822**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге							6 813					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							1 748 691					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							510 263					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							480					
- накладные расходы, тенге							372 296					
перевозка грузов, тенге							369 705					
- сметная прибыль (8 %), тенге							199 838					
Итого по акту								**60 011 290**				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 300 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 107 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	987 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 404 851
- оборудование, тенге	7 313 440
- накладные расходы, тенге	440 225
перевозка грузов, тенге	44 455 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 011 290
Всего	900 169
Временные здания и сооружения (1,5%)	791 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	447 960
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	**1 234 065**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 385 333**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**68 392 774**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	8 207 133
НДС 12%	**76 599 907**
Итого по акту:	

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Шилонова И.А.