Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
17	30.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	44 546 207,00	44 546 207,00	4 772 808
				Итого	1	x	44 546 207,00	4 772 808

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	825 215 018									
Акт выполненных работ №9 за июль 2024г..	44 546 207	39 773 399							4 772 808	
Погашение аванса за отчетный месяц										
Всего к оплате:	**44 546 207**									44 546 207

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

Форма 2В

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**
Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №9
приемки выполненных работ за период с 27.07-30.07.2024г.
Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

30.07.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения													
Раздел 2 Проемы													
2.1 Окна													
1	28	223-502-0304	Замок безопасности с защелкой	1 шт.	113	5 075,00	-	573 475	-	573 475	-	619 353	
						-	-	-	-	-	45 878		
2.2 Двери													
2	31	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	14,4	72 945,00	-	1 050 408	-	1 050 408	-	1 134 441	
						-	-	-	-	-	84 033		
3	32	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	13,14	55 181,00	-	725 078	-	725 078	-	783 084	
						-	-	-	-	-	58 006		
4	33	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	18,96	70 278,00	-	1 332 471	-	1 332 471	-	1 439 069	

5	34	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	16,78	-	-	-	-	-	106 598	1 498 469		
						82 686,00	-	1 387 471	-	1 387 471	-			
						-	-	-	-	-	110 998			
Раздел 3 Полы														
3.1 Тип-1														
6	51	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	840,6	2 573,14	46,47	2 162 981	39 063	1 725 752	392 442	2 759 857		
						473,67	22,99	398 167	19 325	-	204 434			
7	52	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	840,6	263,82	0,85	221 767	715	171 684	46 730	289 977		
						58,73	0,41	49 368	345	-	21 480			
8	53	1111-0101-0503	Гидроизоляция из Ютафол пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	840,6	210,28	0,85	176 761	715	126 678	46 730	241 370		
						58,73	0,41	49 368	345	-	17 879			
3.6 Тип-5														
9	82	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	201,5	2 573,14	46,47	518 488	9 364	413 680	94 072	661 565		
						473,67	22,99	95 445	4 632	-	49 005			
10	83	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	201,5	263,82	0,85	53 160	171	41 154	11 202	69 511		
						58,73	0,41	11 834	83	-	5 149			
11	84	1111-0101-0503	Гидроизоляция из Ютафол пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	201,5	210,28	0,85	42 371	171	30 366	11 202	57 859		
						58,73	0,41	11 834	83	-	4 286			
3.7 Тип-6														
12	91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	17,91	2 573,14	46,47	46 085	832	36 769	8 361	58 802		
						473,67	22,99	8 483	412	-	4 356			
13	92	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	17,91	263,82	0,85	4 725	15	3 658	995	6 178		
						58,73	0,41	1 052	7	-	458			
14	93	1111-0101-0503	Гидроизоляция из Ютафол пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	17,91	210,28	0,85	3 766	15	2 699	995	5 142		
						58,73	0,41	1 052	7	-	381			
3.9 Тип-8														
15	106	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	179,2	2 573,14	46,47	461 107	8 327	367 898	83 662	588 351		
						473,67	22,99	84 882	4 120	-	43 582			
16	107	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	179,2	263,82	0,85	47 277	152	36 600	9 961	61 817		

17	108	1111-0101-0503	Гидроизоляция из Ютафол пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	179,2	58,73	0,41	10 524	73	-	4 579	51 454	
						210,28	0,85	37 682	152	27 005	9 961		
						58,73	0,41	10 524	73	-	3 811		
Раздел 5 Отделочные работы													
5.2 Стены													
18	145	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	500	783,75	6,01	391 875	3 005	152 315	190 176	628 615	
						473,11	2,33	236 555	1 165	-	46 564		

Итого	**10 954 914**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	969 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 205 161
- накладные расходы, тенге	906 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	811 477

Локальная смета № 02-01-04. Водопровод, канализация

Раздел 1 Хоз.питьевой В1 (ниже 0.000)													
1	7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	138,5	132,40	1,34	18 337	186	285	17 510	38 715	
						129,00	-	17 867	-	-	2 868		
2	8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	88	136,94	1,34	12 051	118	581	11 125	25 030	
						129,00	-	11 352	-	-	1 854		
3	12	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 593,33	629,96	31 593	630	15 070	15 753	51 134	
						15 893,64	180,18	15 894	180	-	3 788		
4	21	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	218,5	965,87	112,28	211 043	24 533	83 598	87 135	322 032	
						470,99	53,73	102 911	11 740	-	23 854		
5	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	24,7	119,04	3,15	2 940	78	1 179	1 168	4 437	
						68,14	0,40	1 683	10	-	329		
6	28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	24,7	196,11	4,59	4 844	113	2 763	1 372	6 713	
						79,66	0,82	1 968	20	-	497		

Раздел 4 Хоз.питьевой В1 столовая (ниже 0.000)													
7	64	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 593,33 15 893,64	629,96 180,18	31 593 15 894	630 180	15 070 -	15 753 3 788	51 134	
8	74	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	86,5	965,87 470,99	112,28 53,73	83 548 40 741	9 712 4 648	33 095 -	34 496 9 444	127 488	
9	80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	11,19	119,04 68,14	3,15 0,40	1 332 762	35 4	534 -	529 149	2 010	
10	81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	11,19	196,11 79,66	4,59 0,82	2 194 891	51 9	1 252 -	621 225	3 040	
Итого													
- зарплата рабочих-строителей, тенге						**631 733**							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						209 963							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						36 086							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						16 791							
- накладные расходы, тенге						153 427							
- сметная прибыль (8 %), тенге						185 462							
						46 796							

Локальная смета № 02-01-05. Отопление, вентиляция

Раздел 1 Отопление													
1	5	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	9	3 251,57 2 831,13	116,77 20,95	29 264 25 480	1 051 189	2 733 -	25 156 4 354	58 774	
2	6	245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15	1 шт.	4	13 815,00 -	- -	55 260 -	- -	55 260 -	- 4 421	59 681	
3	7	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	1 шт.	5	19 824,00 -	- -	99 120 -	- -	99 120 -	- 7 930	107 050	
4	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	68	3 251,57 2 831,13	116,77 20,95	221 107 192 517	7 940 1 425	20 650 -	190 063 32 894	444 064	

5	9	245-507-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15	1 шт.	68	41 600,00	-	2 828 800	-	2 828 800	-	3 055 104	
						-	-	-	-	-	226 304		
6	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	47	290,45	-	13 651	-	917	12 480	28 222	
						270,95	-	12 735	-	-	2 091		
7	12	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	71	290,45	-	20 622	-	1 385	18 852	42 632	
						270,95	-	19 237	-	-	3 158		
8	15	245-405-3001	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С	1 шт.	125	74 194,00	-	9 274 250	-	9 274 250	-	10 016 190	
						-	-	-	-	-	741 940		
9	17	245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	10	5 281,00	-	52 810	-	52 810	-	57 035	
						-	-	-	-	-	4 225		
10	18	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	17	6 965,00	-	118 405	-	118 405	-	127 877	
						-	-	-	-	-	9 472		
11	19	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	98	10 071,00	-	986 958	-	986 958	-	1 065 915	
						-	-	-	-	-	78 957		
12	20	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	10	2 527,00	-	25 270	-	25 270	-	27 292	
						-	-	-	-	-	2 022		
13	24	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	131	1 833,35	28,02	240 169	3 671	154 983	81 311	347 198	
						622,25	11,11	81 515	1 455	-	25 718		
14	25	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	35	2 614,06	28,02	91 492	981	68 733	21 725	122 274	
						622,25	11,11	21 779	389	-	9 057		
15	26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	51	3 185,98	51,98	162 485	2 651	120 085	40 033	218 719	
						779,40	21,58	39 749	1 101	-	16 201		
16	28	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м труб нитки регистра	2	3 854,74	47,14	7 709	94	6 695	945	9 346	

17	31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	414	460,30	21,61	921	43	-	692	610 165	
						965,87	112,28	399 870	46 484	158 396	165 098		
						470,99	53,73	194 990	22 244	-	45 197		
18	32	234-303-0505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 28 мм	1 м	48,4	1 518,00	-	73 471	-	73 471	-	79 349	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 878		
19	33	234-303-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 35 мм	1 м	52,8	1 851,00	-	97 733	-	97 733	-	105 552	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 819		
20	34	234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 42 мм	1 м	242	2 189,00	-	529 738	-	529 738	-	572 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 379		
21	35	234-303-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 57 мм	1 м	112,2	3 042,00	-	341 312	-	341 312	-	368 617	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 305		
22	36	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,26	5 399,00	-	23 000	-	23 000	-	24 840	
						-	-	-	-	-	1 840		
23	37	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	357,2	708,00	-	252 898	-	252 898	-	273 130	
						-	-	-	-	-	20 232		
1.1 Тепловой пункт													
24	41	511-401-0126	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	1 шт.	2	296 036,00	-	592 072	-	-	-	592 072	
						-	-	-	-	592 072	-		
25	43	242-401-2604	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	1 шт.	1	691 059,00	-	691 059	-	691 059	-	746 344	
						-	-	-	-	-	55 285		
26	44	242-311-1203	Клапан зональный латунный муфтовый, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 68 м3/ч	1 шт.	1	64 785,00	-	64 785	-	64 785	-	69 968	
						-	-	-	-	-	5 183		
27	46	511-401-0105	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт	1 шт.	2	376 144,00	-	752 288	-	-	-	752 288	
						-	-	-	-	752 288	-		

28	54	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	2	17 078,00	-	34 156	-	34 156	-	36 888	
						-	-	-	-	-	2 732		
29	58	245-710-0301	Тепловычислитель модели ТВ7-01М	1 комплект	1	224 164,00	-	224 164	-	224 164	-	242 097	
						-	-	-	-	-	17 933		
30	60	245-706-0377	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50	1 шт.	2	264 017,00	-	528 034	-	528 034	-	570 277	
						-	-	-	-	-	42 243		
31	61	245-703-0103	Термодатчик КТПТР03	1 шт.	1	79 578,00	-	79 578	-	79 578	-	85 944	
						-	-	-	-	-	6 366		
32	62	247-307-0106	Модем GPRS	1 шт.	1	62 568,00	-	62 568	-	62 568	-	67 573	
						-	-	-	-	-	5 005		
33	64	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	17 078,00	-	17 078	-	17 078	-	18 444	
						-	-	-	-	-	1 366		
34	66	242-304-0205	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	2	43 856,00	-	87 712	-	87 712	-	94 729	
						-	-	-	-	-	7 017		
35	67	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	4	36 929,00	-	147 716	-	147 716	-	159 533	
						-	-	-	-	-	11 817		
36	68	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	7	3 295,35	160,55	23 067	1 124	2 126	19 709	46 198	
						2 831,13	41,90	19 818	293	-	3 422		
37	69	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	8 828,00	-	8 828	-	8 828	-	9 534	
						-	-	-	-	-	706		
38	70	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	5	8 084,00	-	40 420	-	40 420	-	43 654	
						-	-	-	-	-	3 234		
39	71	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	6 242,00	-	6 242	-	6 242	-	6 741	
						-	-	-	-	-	499		

40	72	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	7	3 251,57 2 831,13	116,77 20,95	22 761 19 818	817 147	2 126 -	19 566 3 386	45 713	
41	73	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5 996,00 -	- -	5 996 -	- -	5 996 -	- 480	6 476	
42	74	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	5 796,00 -	- -	34 776 -	- -	34 776 -	- 2 782	37 558	
43	76	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	83 510,00 -	- -	167 020 -	- -	167 020 -	- 13 362	180 382	
44	78	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	72 458,00 -	- -	72 458 -	- -	72 458 -	- 5 797	78 255	
45	80	242-312-0106	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	161 242,00 -	- -	322 484 -	- -	322 484 -	- 25 799	348 283	
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1...П4														
46	81	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	3 063,00 -	- -	24 504 -	- -	24 504 -	- 1 960	26 464	
47	83	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	36 795,00 -	- -	220 770 -	- -	220 770 -	- 17 662	238 432	Казахстан
48	84	242-202-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	44 366,00 -	- -	88 732 -	- -	88 732 -	- 7 099	95 831	Казахстан
49	94	234-303-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 35 мм	1 м	33	1 851,00 -	- -	61 083 -	- -	61 083 -	- 4 887	65 970	Казахстан

50	95	234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 42 мм	1 м	33	2 189,00 -	- -	72 237 -	- -	72 237 -	- 5 779	78 016	Казахстан
51	96	234-303-0510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 48 мм	1 м	30	2 480,00 -	- -	74 400 -	- -	74 400 -	- 5 952	80 352	Казахстан
52	97	234-303-0513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 60 мм	1 м	134,2	3 053,00 -	- -	409 713 -	- -	409 713 -	- 32 777	442 490	Казахстан
53	98	234-303-0516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 76 мм	1 м	72,6	3 781,00 -	- -	274 501 -	- -	274 501 -	- 21 960	296 461	Казахстан

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**23 384 110**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 286
- оборудование, тенге	19 118 867
- накладные расходы, тенге	1 344 360
- сметная прибыль (8 %), тенге	594 938
	1 632 576
Итого по акту	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**34 970 757**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 807 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 747
- оборудование, тенге	27 477 455
- накладные расходы, тенге	1 344 360
перевозка грузов, тенге	1 686 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	0
	2 490 849
Всего	**34 970 757**
Временные здания и сооружения (1,5%)	504 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	443 701
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	251 008
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**691 490**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	36 861 352
НДС 12%	39 773 399
Итого по акту:	4 772 808 **44 546 207**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Миронова И.А.