Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
17	21.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	199 514 160,00	199 514 160,00	21 376 517,14
				Итого	1	x	199 514 160,00	21 376 517,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 024 729 178									
Акт выполненных работ №10 за август 2024г..	199 514 160	178 137 643							21 376 517	
Погашение аванса за отчетный месяц										
Всего к оплате:	**199 514 160**									**199 514 160**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30
БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**
Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**
Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №8
приемки выполненных работ за период с 31.07-21.08.2024г.
Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

21.08.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения													
Раздел 8 Перекрытие на отм. 0.000													
8.4 Монолитный участок Ум1...Ум9													
1	193	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	9,07	27 958,26	2 635,20	253 581	23 901	192 681	40 137	317 215	
						4 079,31	730,75	36 999	6 628	-	23 497		
Раздел 9 Перекрытие на отм. +3.000													
9.4 Монолитный участок Ум1...Ум6													
2	223	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	7,11	27 958,26	2 635,20	198 783	18 736	151 043	31 464	248 667	
						4 079,31	730,75	29 004	5 196	-	18 420		
Раздел 12 Кровля													
3	272	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1278	6 075,53	30,91	7 764 527	39 503	5 417 992	2 130 583	10 686 719	
						1 805,19	6,90	2 307 033	8 818	-	791 609		
4	274	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	19,32	11 919,70	90,31	230 289	1 745	200 898	25 597	276 357	
						1 430,96	41,15	27 646	795	-	20 471		

12.1 Блок А+Б													
5	279	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90%	м2 потолков	100	1 040,90	34,40	104 090	3 440	4 152	88 252	207 729	
						964,98	15,60	96 498	1 560	-	15 387		
6	281	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	51,598	11 919,70	90,31	615 033	4 660	536 538	68 362	738 067	
						1 430,96	41,15	73 835	2 123	-	54 672		
7	282	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	100	588,00	18,37	58 800	1 837	43 990	12 393	76 888	
						129,73	4,98	12 973	498	-	5 695		
8	283	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	100	1 038,87	32,55	103 887	3 255	79 614	19 854	133 640	
						210,18	5,62	21 018	562	-	9 899		
12.2 Блок В													
9	285	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	25,51	181 368,40	1 680,53	4 626 708	42 870	3 586 774	915 121	5 985 175	
						39 085,20	773,74	997 063	19 738	-	443 346		
10	288	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	25,51	11 919,70	90,31	304 072	2 304	265 264	33 799	364 901	
						1 430,96	41,15	36 504	1 050	-	27 030		
11	289	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	84,6	588,00	18,37	49 745	1 554	37 216	10 484	65 047	
						129,73	4,98	10 975	421	-	4 818		
12	290	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	84,6	1 038,87	32,55	87 888	2 754	67 353	16 796	113 059	
						210,18	5,62	17 781	475	-	8 375		

Итого **19 213 464**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 667 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 146 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 47 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 583 515
- накладные расходы, тенге 3 392 842
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 423 219

Локальная смета № 02-01-02. Конструкции металлические

1	22	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69%	м2	835,53	4 539,97	50,88	3 793 281	42 512	3 250 354	346 227	4 470 669	
						598,92	1,63	500 416	1 362	-	331 161		

Итого **4 470 669**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 500 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 250 354
- накладные расходы, тенге 346 227
- сметная прибыль (8 %), тенге 331 161

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

Раздел 1 Кровля													
1.2 Чердачное пространство													
1	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	1488	420,80	18,37	626 150	27 335	405 778	184 412	875 407	
						129,73	4,98	193 038	7 410	-	64 845		
2	3	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1488	1 509,32	76,39	2 245 868	113 668	862 832	1 194 760	3 715 878	
						853,07	19,68	1 269 368	29 284	-	275 250		
3	4	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1488	1 225,36	74,48	1 823 336	110 826	729 775	931 057	2 974 744	
						660,44	19,68	982 735	29 284	-	220 351		
4	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	1068	1 247,29	155,35	1 332 106	165 914	775 539	400 374	1 871 078	
						365,78	41,70	390 653	44 536	-	138 598		
5	7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=92%	м2 стяжки	22140	36,37	2,32	805 232	51 365	723 757	40 738	913 648	
						1,36	0,64	30 110	14 170	-	67 678		
6	8	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по ходовым доскам) НР=92%	м2 изолируемой поверхности	104	563,80	18,37	58 635	1 910	43 233	12 889	77 246	
						129,73	4,98	13 492	518	-	5 722		
7	9	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	38,8	27 958,26	2 635,20	1 084 780	102 246	824 258	171 700	1 356 998	
						4 079,31	730,75	158 277	28 353	-	100 518		
Раздел 3 Полы													
3.3 Тип-3													
8	66	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	715,8	1 292,68	35,65	925 300	25 518	522 706	368 999	1 397 843	
						526,79	21,62	377 076	15 476	-	103 544		
9	67	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=94%	м2 стяжки	3467,4	194,84	6,05	675 588	20 978	632 038	32 855	765 119	
						6,51	3,57	22 573	12 379	-	56 676		
3.8 Тип-7													
10	103	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	176,7	1 066,77	57,45	188 498	10 151	75 803	97 745	309 142	
						580,33	8,15	102 544	1 440	-	22 899		
3.12 Тип-11													
11	128	1111-0101-0503	Гидроизоляция из Ютафол пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	1589,8	210,28	0,85	334 303	1 351	239 583	88 380	456 498	
						58,73	0,41	93 369	652	-	33 815		
12	129	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	1589,8	12 624,70	46,47	20 070 748	73 878	19 243 829	742 216	22 478 001	
						473,67	22,99	753 041	36 550	-	1 665 037		

Раздел 5 Отделочные работы													
5.2 Стены													
13	145	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	2056	783,75 473,11	6,01 2,33	1 611 390 972 714	12 357 4 790	626 319 -	782 003 191 471	2 584 864	
Раздел 6 Наружняя отделка													
14	155	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	1000,12	35 072,34 3 060,93	16,32 3,96	35 076 549 3 061 297	16 322 3 960	31 998 929 -	2 452 206 3 002 300	40 531 055	
15	156	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	1166,76	339,36 53,85	0,31 0,15	395 952 62 830	362 175	332 760 -	50 404 35 708	482 064	
16	157	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой алюминиевыми листами без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	1166,76	18 476,58 1 998,86	10,34 2,47	21 557 734 2 332 190	12 064 2 882	19 213 480 -	1 868 058 1 874 063	25 299 855	
17	159	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69%	м2	398,43	29 930,90 3 163,06	2 097,67 848,70	11 925 368 1 260 258	835 775 338 148	9 829 336 -	1 102 900 1 042 262	14 070 530	

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**120 159 970**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 075 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 582 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	570 007
- накладные расходы, тенге	87 079 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 521 696
	8 900 737

Локальная смета № 02-01-06. Электрическое освещение

1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	8	20 703,39 4 344,74	1 306,23 508,05	165 627 34 758	10 450 4 064	120 419 -	27 952 15 486	209 065	
2	2	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	8	8 235,00 -	- -	65 880 -	- -	65 880 -	- 5 270	71 150	
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	129	3 897,88 2 060,10	27,58 -	502 827 265 753	3 558 -	233 516 -	191 342 55 534	749 703	
4	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	1 715,00 -	- -	13 720 -	- -	13 720 -	- 1 098	14 818	

5	5	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	48	536,00	-	25 728	-	25 728	-	27 786	
						-	-	-	-	-	2 058		
6	6	247-204-7910	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	1 шт.	71	4 899,00	-	347 829	-	347 829	-	375 655	
						-	-	-	-	-	27 826		
7	7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00	-	1 072	-	1 072	-	1 158	
						-	-	-	-	-	86		
8	8	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	5	20 703,39	1 306,23	103 517	6 531	75 262	17 470	130 666	
						4 344,74	508,05	21 724	2 540	-	9 679		
9	9	247-201-0202	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	5	8 388,00	-	41 940	-	41 940	-	45 295	
						-	-	-	-	-	3 355		
10	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	30	3 897,88	27,58	116 936	827	54 306	44 498	174 349	
						2 060,10	-	61 803	-	-	12 915		
11	11	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 669,00	-	5 007	-	5 007	-	5 408	
						-	-	-	-	-	401		
12	12	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	10	536,00	-	5 360	-	5 360	-	5 789	
						-	-	-	-	-	429		
13	13	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737	
						-	-	-	-	-	129		
14	14	247-204-7940	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 25А 30 мА АС 4,5кА "С"	1 шт.	2	6 591,00	-	13 182	-	13 182	-	14 237	
						-	-	-	-	-	1 055		
15	15	247-204-7910	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	1 шт.	15	4 899,00	-	73 485	-	73 485	-	79 364	
						-	-	-	-	-	5 879		
16	16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	27	20 703,39	1 306,23	558 992	35 268	406 415	94 338	705 596	
						4 344,74	508,05	117 308	13 717	-	52 266		
17	17	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	1 шт.	9	1 792,00	-	16 128	-	16 128	-	17 418	
						-	-	-	-	-	1 290		
18	18	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	1 669,00	-	15 021	-	15 021	-	16 223	
						-	-	-	-	-	1 202		
19	19	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	18	536,00	-	9 648	-	9 648	-	10 420	
						-	-	-	-	-	772		

Итого	**2 655 837**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 525 526
- накладные расходы, тенге	375 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	196 730

Локальная смета № 02-01-07. Электромонтажные работы

1	1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	81 879,32	11 072,39	81 879	11 072	1 781	52 989	145 657	
						69 026,43	4 569,64	69 026	4 570	-	10 789		
2	2	515-301-0503	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8-РУ-1102-21	1 шт.	1	581 148,00	-	581 148	-	-	-	581 148	Казахстан
						-	-	-	-	581 148	-		
3	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	4	7 385,01	165,71	29 540	663	12 396	12 012	44 876	
						4 120,20	50,81	16 481	203	-	3 324		
4	4	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 80А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2 157,00	-	2 157	-	2 157	-	2 330	
						-	-	-	-	-	173		
5	5	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 838,00	-	5 514	-	5 514	-	5 955	
						-	-	-	-	-	441		
6	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	8	3 897,88	27,58	31 183	221	14 482	11 866	46 493	
						2 060,10	-	16 481	-	-	3 444		
7	7	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 669,00	-	3 338	-	3 338	-	3 605	
						-	-	-	-	-	267		
8	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00	-	536	-	536	-	579	
						-	-	-	-	-	43		
9	9	247-204-7803	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 10 мА А	1 шт.	5	4 523,00	-	22 615	-	22 615	-	24 424	
						-	-	-	-	-	1 809		
10	10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 385,01	165,71	7 385	166	3 099	3 003	11 219	
						4 120,20	50,81	4 120	51	-	831		
11	11	247-205-0201	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 31А30220 100А	1 шт.	1	6 763,00	-	6 763	-	6 763	-	7 304	
						-	-	-	-	-	541		

12	12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	3 897,88	27,58	11 694	83	5 431	4 450	17 436	
						2 060,10	-	6 180	-	-	1 292		
13	13	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 669,00	-	5 007	-	5 007	-	5 408	
						-	-	-	-	-	401		
14	14	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	3	20 703,39	1 306,23	62 110	3 919	45 157	10 482	78 399	
						4 344,74	508,05	13 034	1 524	-	5 807		
15	15	247-305-0126	Шкаф управления марки ШУ-КП-НО-230П-23	1 шт.	1	170 603,00	-	170 603	-	170 603	-	184 251	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 648		
16	16	247-305-0125	Шкаф управления марки ШУ-КП-НО-24П-04	1 шт.	1	158 616,00	-	158 616	-	158 616	-	171 305	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 689		
17	17	247-305-0133	Шкаф управления марки ШУВ	1 шт.	1	198 288,00	-	198 288	-	198 288	-	214 151	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 863		
18	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	11	3 897,88	27,58	42 877	303	19 912	16 316	63 928	
						2 060,10	-	22 661	-	-	4 735		
19	19	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852	
						-	-	-	-	-	137		
20	20	247-204-3502	Выключатель автоматический типа GV2P	1 шт.	10	696,00	-	6 960	-	6 960	-	7 517	
						-	-	-	-	-	557		
21	25	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	1 638,86	23,42	6 555	94	553	4 272	11 693	
						1 477,21	6,10	5 909	24	-	866		
22	26	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4	397,00	-	1 588	-	1 588	-	1 715	
						-	-	-	-	-	127		
Раздел 2 Трубы, кабель													
23	37	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	2700	529,88	18,23	1 430 676	49 221	178 470	877 016	2 492 307	
						445,55	5,59	1 202 985	15 093	-	184 615		
24	38	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	3000	164,00	-	492 000	-	492 000	-	531 360	
						-	-	-	-	-	39 360		
25	39	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	110	697,46	43,43	76 721	4 777	7 339	47 843	134 529	
						587,31	16,76	64 604	1 844	-	9 965		
26	40	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	110	455,00	-	50 050	-	50 050	-	54 054	
						-	-	-	-	-	4 004		

27	43	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	2938	450,20	183,73	1 322 688	539 799	168 347	595 495	2 071 638	
						209,17	72,34	614 541	212 535	-	153 455		
28	44	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	176	823,35	427,91	144 910	75 312	25 420	55 775	216 740	
						251,01	189,13	44 178	33 287	-	16 055		
Раздел 3 Заземление													
29	54	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	250	557,28	68,82	139 320	17 205	46 170	58 979	214 163	
						303,78	23,88	75 945	5 970	-	15 864		
30	55	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром68 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	1050	557,28	68,82	585 144	72 261	193 914	247 711	899 483	
						303,78	23,88	318 969	25 074	-	66 628		
31	56	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	200	783,44	28,77	156 688	5 754	86 126	48 051	221 118	
						324,04	9,65	64 808	1 930	-	16 379		
32	57	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	350	1 007,06	31,73	352 471	11 106	242 130	74 267	460 877	
						283,53	11,18	99 236	3 913	-	34 139		
33	58	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	23	7 944,02	254,16	182 712	5 846	134 945	31 782	231 654	
						1 822,70	96,53	41 922	2 220	-	17 160		
34	59	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	43,3146	783,00	-	33 915	-	33 915	-	36 628	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 713		
35	60	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	1	1 114,93	155,32	1 115	155	39	756	2 021	
						920,35	130,20	920	130	-	150		
36	61	243-905-0202	Коробка для разводки проводов	1 шт.	3	144,00	-	432	-	432	-	467	
						-	-	-	-	-	35		

Итого

	9 198 284
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 682 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	308 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 345 808
- оборудование, тенге	581 148
- накладные расходы, тенге	2 153 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	638 306

Локальная смета № 06-01-02. Наружные сети канализации.

Раздел 2 Канализация К1													
1	19	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7 140,00	-	14 280	-	14 280	-	15 422	Казахстан

2	21	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,45	1 012 800,00	-	455 760	-	455 760	-	492 221	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 461		
3	26	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	2	21 302,13	10 323,70	42 604	20 647	8 008	20 910	68 595	
						6 974,20	3 586,37	13 948	7 173	-	5 081		
4	30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0082	1 551 557,57	723 415,58	12 723	5 932	203	8 481	22 900	
						803 413,86	241 363,30	6 588	1 979	-	1 696		
5	31	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	4 666,00	-	9 332	-	9 332	-	10 079	
						-	-	-	-	-	747		
6	32	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0239	1 076 247,09	2 035,65	25 722	49	22 935	2 513	30 494	
						114 589,44	912,01	2 739	22	-	2 259		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**639 711**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 174
- накладные расходы, тенге	510 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 904
	47 386

Итого по акту	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**156 337 935**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 449 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 652 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	957 096
- оборудование, тенге	105 295 676
- накладные расходы, тенге	581 148
перевозка грузов, тенге	16 821 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 537 539
Всего	**156 337 935**
Временные здания и сооружения (1,5%)	2 336 353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	2 055 211

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	1 162 662
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 202 967**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**165 095 128**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**178 137 643**
НДС 12%	21 376 517
Итого по акту:	**199 514 160**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Миронова И.А.