Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140003830

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030540011950

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
24	09.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	90 009 766,00	90 009 766,00	9 643 903,50
				Итого	1	x	90 009 766,00	9 643 903,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 114 738 944									
Акт выполненных работ №11 за сентябрь 2024г..	90 009 766	80 365 863							9 643 904	
Погашение аванса за отчетный месяц	27 002 930									
Всего к оплате:	**63 006 836**									63 006 836

Заказчик:

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Руководитель _____ Кенесбаев Д.М.

Технадзор

ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:

ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №11

приемки выполненных работ за период с 22.08-09.09.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

09.09.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения

Раздел 12 Кровля													
1	272	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	210	6 075,53	30,91	1 275 861	6 491	890 280	350 096	1 756 034	
						1 805,19	6,90	379 090	1 449	-	130 077		
2	275	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	17,6	72,61	7,63	1 278	134	77	1 013	2 474	
						60,63	3,32	1 067	58	-	183		
3	277	1110-0114-0501	Настил из щитов деревянных. Устройство НР=90%	м2 покрытия	172,8	5 667,25	234,81	979 301	40 575	840 593	104 457	1 170 459	
						567,90	103,76	98 133	17 930	-	86 701		
12.1 Блок А+Б													
4	279	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90%	м2 потолков	21,6	1 040,90	34,40	22 483	743	897	19 063	44 870	
						964,98	15,60	20 844	337	-	3 324		
5	282	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	44	588,00	18,37	25 872	808	19 356	5 453	33 831	
						129,73	4,98	5 708	219	-	2 506		
6	283	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	44	1 038,87	32,55	45 710	1 432	35 030	8 735	58 801	
						210,18	5,62	9 248	247	-	4 356		
7	284	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,12506	862 892,26	3 482,58	107 910	436	38 621	62 834	184 404	
						550 579,68	1 562,99	68 853	195	-	13 660		
12.2 Блок В												-	
8	285	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,844	181 368,40	1 680,53	515 812	4 779	399 874	102 023	667 262	
						39 085,20	773,74	111 158	2 201	-	49 427		

9	286	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90%	м2 потолков	0,04	3 966,66	34,40	159	1	119	36	211	
						964,98	15,60	39	1	-	16		
10	288	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	4,444	11 919,70	90,31	52 971	401	46 211	5 888	63 568	
						1 430,96	41,15	6 359	183	-	4 709		
11	289	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	9,4	588,00	18,37	5 527	173	4 135	1 165	7 227	
						129,73	4,98	1 219	47	-	535		
12	290	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	9,4	1 038,87	32,55	9 765	306	7 484	1 867	12 563	
						210,18	5,62	1 976	53	-	931		
13	291	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,08402	862 892,26	3 482,58	72 500	293	25 948	42 216	123 893	
						550 579,68	1 562,99	46 260	131	-	9 177		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 125 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	749 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 051
- накладные расходы, тенге	2 308 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	704 846
	305 602

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

Раздел 1 Кровля													
1.2 Чердачное пространство													
1	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	420	1 247,29	155,35	523 862	65 247	304 987	157 451	735 818	
						365,78	41,70	153 628	17 514	-	54 505		
2	7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=92%	м2 стяжки	6300	36,37	2,32	229 131	14 616	205 947	11 592	259 981	
						1,36	0,64	8 568	4 032	-	19 258		
1.4 водосток													
3	13	1112-0101-0901	Желоба. Устройство НР=92%	м желобов	255,72	12 623,56	222,23	3 228 097	56 829	2 826 292	335 179	3 848 338	
						1 349,04	75,66	344 977	19 348	-	285 062		
4	15	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=92%	воронка	14	6 990,78	175,59	97 871	2 458	91 922	3 765	109 767	
						249,32	42,99	3 490	602	-	8 131		
5	16	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92%	м труб	105	2 325,87	133,05	244 216	13 970	6 797	209 458	489 968	
						2 128,09	40,22	223 449	4 223	-	36 294		
Раздел 5 Отделочные работы													
5.1 Потолок													
6	140	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1558	1 516,78	9,41	2 363 143	14 661	680 254	1 339 145	3 998 471	
						1 070,75	3,66	1 668 229	5 702	-	296 183		
5.2 Стены													
7	145	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	506	783,75	6,01	396 578	3 041	154 143	192 458	636 159	

Раздел 6 Наружняя отделка													
8	155	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	166,68	473,11	2,33	239 394	1 179	-	47 123		
						35 072,34	16,32	5 845 858	2 720	5 332 942	408 685	6 754 906	
						3 060,93	3,96	510 196	660	-	500 363		
9	156	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	300,04	339,36	0,31	101 822	93	85 571	12 962	123 967	
						53,85	0,15	16 157	45	-	9 183		
10	157	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой алюминиевыми листами без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	500,04	18 476,58	10,34	9 239 029	5 170	8 234 349	800 596	10 842 795	
						1 998,86	2,47	999 510	1 235	-	803 170		
11	158	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80%	м2 поверхности облицовки	334	26 912,92	527,62	8 988 915	176 225	6 669 175	1 718 906	11 564 447	
						6 417,71	15,32	2 143 515	5 117	-	856 626		
12	160	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94%	м2 покрытия	363,8	3 603,54	266,80	1 310 968	97 062	425 773	767 071	2 244 282	
						2 166,39	76,69	788 133	27 900	-	166 243		
13	161	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	43,45	9 087,93	3,72	394 871	162	367 928	21 479	449 658	
						616,36	1,57	26 781	68	-	33 308		
14	162	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	106,7	7 740,58	10,34	825 920	1 103	611 538	170 834	1 076 494	
						1 998,86	2,47	213 278	264	-	79 740		
Итого													
- зарплата рабочих-строителей, тенге						**43 135 051**							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 339 305							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						453 357							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						87 889							
- накладные расходы, тенге						25 997 618							
- сметная прибыль (8 %), тенге						6 149 581							
						3 195 189							

Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство территории. Вертикальная планировка

1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	593	69,51	69,51	41 219	41 219	-	9 030	54 269	
						-	21,15	-	12 542	-	4 020		
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	2372	64,35	64,35	152 638	152 638	-	33 440	200 964	
						-	19,58	-	46 444	-	14 886		
3	3	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	365	250,04	250,04	91 265	91 265	-	16 706	116 609	
						-	63,57	-	23 203	-	8 638		

4	4	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т км	512	288,00	-	147 456	-	-	-	159 252	
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	366	-	-	-	-	-	11 796		
6	6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5070	34,97	30,68	12 799	11 229	70	3 516	17 620	
						4,10	9,24	1 501	3 382	-	1 305		
7	8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	4996	2,47	2,47	12 523	12 523	-	2 738	16 482	
						-	0,75	-	3 803	-	1 221		
8	9	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	19982	81,23	81,23	405 825	405 825	-	88 921	534 326	
						-	24,72	-	123 501	-	39 580		
9	10	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1256	69,51	69,51	1 388 949	1 388 949	-	304 286	1 828 694	
						-	21,15	-	422 619	-	135 459		
10	11	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т км	2009	301,98	301,98	379 287	379 287	-	69 434	484 619	
						-	76,78	-	96 436	-	35 898		
11	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1256	69,00	-	138 621	-	-	-	149 711	
						-	-	-	-	-	11 090		
12	13	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	718	42,77	37,40	53 719	46 974	465	14 705	73 898	
						5,00	11,26	6 280	14 143	-	5 474		
13	14	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т км	1149	364,79	364,79	261 919	261 919	-	47 948	334 656	
						-	92,75	-	66 595	-	24 789		
14	15	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	718	288,00	-	330 912	-	-	-	357 385	
						-	-	-	-	-	26 473		
15	16	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	291	42,77	37,40	30 709	26 853	266	8 406	42 244	
						5,00	11,26	3 590	8 085	-	3 129		
16	17	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1166	157,04	157,04	45 699	45 699	-	9 940	60 090	
						-	47,44	-	13 805	-	4 451		
						10,41	10,41	12 138	12 138	-	2 955	16 300	
						-	3,52	-	4 104	-	1 207		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 447 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 371
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 876 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	838 662
- накладные расходы, тенге	801
	612 025

перевозка грузов, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

616 989
329 416

Локальная смета № 07-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство

1	1	1127-0401-0102	Тип-1. Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	193,7	10 666,55 229,34	1 428,93 386,90	2 066 111 44 423	276 784 74 943	1 744 904 -	128 915 175 602	2 370 628	
2	2	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	145,3	14 193,92 350,30	2 115,82 574,54	2 062 377 50 899	307 429 83 481	1 704 049 -	145 130 176 601	2 384 108	
3	6	1127-0401-0101	Тип-2 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	17,7	9 612,98 229,34	1 374,04 371,20	170 150 4 059	24 321 6 570	141 770 -	11 479 14 530	196 159	
4	11	1111-0101-0203	Отмостка. Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=224%	м3 подстилающего слоя	216	16 908,99 4 843,56	2 611,67 1 118,77	3 652 342 1 046 209	564 121 241 654	2 042 012 -	2 884 813 522 972	7 060 127	
5	12	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	10,8	40 419,71 2 032,13	1 595,86 389,66	436 533 21 947	17 235 4 208	397 351 -	23 801 36 827	497 161	
6	13	1127-0401-0101	Тип-4 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	113,7	9 612,98 229,34	1 374,04 371,20	1 092 996 26 076	156 228 42 205	910 692 -	73 743 93 339	1 260 078	
7	17	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	15	9 612,98 229,34	1 374,04 371,20	144 195 3 440	20 611 5 568	120 144 -	9 729 12 314	166 238	
8	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	298	7 331,59 1 232,84	46,23 19,59	2 184 814 367 386	13 777 5 838	1 803 651 -	403 082 207 032	2 794 928	
9	19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	304	4 982,32 1 232,84	46,23 19,59	1 514 625 374 783	14 054 5 955	1 125 788 -	411 197 154 066	2 079 888	

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**18 809 315**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 939 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 394 560
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470 422
- накладные расходы, тенге	9 990 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 091 889
	1 393 283

Итого по акту

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**70 517 082**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 039 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 781 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 420 024
- оборудование, тенге	38 297 405
- накладные расходы, тенге	
перевозка грузов, тенге	11 558 341
- сметная прибыль (8 %), тенге	616 989
	5 223 490

Всего **70 517 082**

Временные здания и сооружения (1,5%)	1 057 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	930 473
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	526 382
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 450 106**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**74 481 800**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**80 365 862**
НДС 12%	9 643 903
Итого по акту:	**90 009 766**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Руководитель _____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Ордыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820,

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055,KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Миронова И.А.