*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — 060140003830

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — 030540011950

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 27 | 30.09.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО | | | работа | 1 | 84 437 485,00 | 84 437 485,00 | 9 046 873 |
| | | | | Итого | 1 | x | 84 437 485,00 | 9 046 873 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Садыков А.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
*должность*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

# Справка №12
# о стоимости выполненных работ и затрат
# за сентябрь 2024г.

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |
| | | № 3 ДСП | 27.06.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 1 199 176 429 | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №12 за сентябрь 2024г.. | 84 437 485 | 75 390 612 | | | | | | | 9 046 873 | |
| Погашение аванса за отчетный месяц | 25 331 246 | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | **59 106 240** | | | | | | | | | **59 106 240** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

**Технадзор**

**ТОО "ADN control"**

Директор _____ Узбалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

**Подрядчик:**

**ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"**

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

**Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27**

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

## Акт №12
## приемки выполненных работ за период с 10.09-29.09.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

29.09.2024г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

### Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1 Кровля** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Сэндвич-панель** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1109-0401-0203 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69% | м2 покрытия | 309,2 | 27 642,11 | 849,12 | 8 546 940 | 262 548 | 8 040 041 | 230 518 | 9 479 655 | |
| | | | | | | 790,27 | 290,21 | 244 351 | 89 733 | - | 702 197 | | |
| **Раздел 2 Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Окна** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 1110-0107-0105 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90% | м2 | 1,28 | 4 838,23 | 1 028,50 | 6 193 | 1 316 | 2 126 | 2 807 | 9 720 | |
| | | | | | | 2 148,98 | 287,74 | 2 751 | 368 | - | 720 | | |
| 3 | 25 | 261-104-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | 1 м2 | 1,28 | 43 654,00 | - | 55 877 | - | 55 877 | - | 60 347 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 470 | | |
| 4 | 26 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90% | м | 194,34 | 2 882,55 | 7,42 | 560 195 | 1 442 | 490 798 | 61 812 | 671 768 | |
| | | | | | | 349,67 | 3,73 | 67 955 | 725 | - | 49 761 | | |
| 5 | 27 | 1115-0108-1503 | Откосы. Облицовка ПВХ панелями НР=80% | м2 стен | 311,6 | 3 226,70 | 21,27 | 1 005 440 | 6 628 | 695 762 | 244 778 | 1 350 235 | |
| | | | | | | 972,56 | 9,38 | 303 050 | 2 923 | - | 100 017 | | |
| **Раздел 5 Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1 Потолок** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 140 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 445 | 1 516,78 | 9,41 | 674 967 | 4 187 | 194 296 | 382 490 | 1 142 054 | |
| | | | | | | 1 070,75 | 3,66 | 476 484 | 1 629 | - | 84 597 | | |
| **5.2 Стены** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 145 | 1115-0206-0201 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 1087 | 783,75<br>473,11 | 6,01<br>2,33 | 851 936<br>514 271 | 6 533<br>2 533 | 331 133<br>- | 413 443<br>101 230 | 1 366 609 | |
| **Раздел 6 Наружняя отделка** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 163 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% | м2 покрытия | 493,32 | 5 307,62<br>1 748,36 | 20,70<br>5,80 | 2 618 355<br>862 501 | 10 212<br>2 861 | 1 745 642<br>- | 796 133<br>273 159 | 3 687 647 | |
| 9 | 164 | 224-104-0305 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм | 1 м2 | 464,67 | 3 504,00<br>- | -<br>- | 1 628 204<br>- | -<br>- | 1 628 204<br>- | -<br>130 256 | 1 758 460 | |
| 10 | 165 | 224-104-0309 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | 1 м2 | 28,65 | 4 515,00<br>- | -<br>- | 129 355<br>- | -<br>- | 129 355<br>- | -<br>10 348 | 139 703 | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | **19 666 198** | | | | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 2 471 363 | | | | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 292 866 | | | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 100 772 | | | | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | 13 313 234 | | | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 2 131 981 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 456 755 | | | | | | | |

**Локальная смета № 02-01-04. Водопровод, канализация**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 8 Хоз.питьевой В1 (выше 0.000)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 118 | 1116-0501-0402 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98% | м трубопровода | 116 | 1 900,12<br>1 777,03 | 2,51<br>0,29 | 220 414<br>206 135 | 291<br>34 | 13 987<br>- | 202 046<br>33 797 | 456 257 | |
| **Раздел 9 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (выше 0.000)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 133 | 1116-0501-0402 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98% | м трубопровода | 228 | 1 900,12<br>1 777,03 | 2,51<br>0,29 | 433 227<br>405 163 | 572<br>66 | 27 492<br>- | 397 124<br>66 428 | 896 779 | |
| 3 | 134 | 1116-0501-0403 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98% | м трубопровода | 11 | 1 972,91<br>1 773,77 | 2,22<br>0,44 | 21 702<br>19 511 | 24<br>5 | 2 166<br>- | 19 126<br>3 266 | 44 094 | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | **1 397 130** | | | | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 630 809 | | | | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 887 | | | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 105 | | | | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | 43 645 | | | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 618 296 | | | | | | | |
| | | | | | | 103 491 | | | | | | | |

**Локальная смета № 06-02-01. Наружные сети теплоснабжения**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 2 Сети теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 242-202-1103 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 1 | 54 533,00 | - | 54 533 | - | 54 533 | - | 58 896 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 363 | | |
| 2 | 17 | 242-202-1104 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 84 244,00 | - | 84 244 | - | 84 244 | - | 90 984 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 740 | | |
| 3 | 18 | 242-202-1105 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | 1 шт. | 4 | 91 196,00 | - | 364 784 | - | 364 784 | - | 393 967 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 29 183 | | |
| 4 | 19 | 242-202-1108 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | 1 шт. | 2 | 183 195,00 | - | 366 390 | - | 366 390 | - | 395 701 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 29 311 | | |
| 5 | 20 | 242-202-1109 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | 1 шт. | 5 | 256 017,00 | - | 1 280 085 | - | 1 280 085 | - | 1 382 492 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 102 407 | | |
| 6 | 21 | 242-202-1110 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125 | 1 шт. | 2 | 385 864,00 | - | 771 728 | - | 771 728 | - | 833 466 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 61 738 | | |
| 7 | 22 | 242-202-1111 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150 | 1 шт. | 2 | 725 782,00 | - | 1 451 564 | - | 1 451 564 | - | 1 567 689 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 116 125 | | |
| **Итого** | | | | | | **4 723 195** | | | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 4 373 328 | | | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 349 867 | | | | | | | |

**Локальная смета № 7-01-01. Благоустройство территории. Вертикальная планировка**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% | м3 грунта | 236,8 | 69,51 | 69,51 | 16 460 | 16 460 | - | 3 606 | 21 671 | |
| | | | | | | - | 21,15 | - | 5 008 | - | 1 605 | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% | м3 грунта | 948,2 | 64,35 | 64,35 | 61 017 | 61 017 | - | 13 368 | 80 336 | |
| | | | | | | - | 19,58 | - | 18 566 | - | 5 951 | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0343 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 146,7 | 250,04 | 250,04 | 36 681 | 36 681 | - | 6 715 | 46 868 | |
| | | | | | | - | 63,57 | - | 9 326 | - | 3 472 | | |
| 4 | 4 | 412-101-0103 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | 1 т·км | 205,38 | 288,00 | - | 59 149 | - | - | - | 63 881 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 732 | | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 146,7 | 34,97 | 30,68 | 5 130 | 4 501 | 28 | 1 409 | 7 062 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0104-0701 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72% | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 2028,9 | 4,10 | 9,24 | 601 | 1 356 | - | 523 | | | |
| | | | | | | 2,47 | 2,47 | 5 011 | 5 011 | - | 1 096 | 6 596 | | |
| | | | | | | - | 0,75 | - | 1 522 | - | 489 | | | |
| 7 | 7 | 1101-0105-0302 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 12502,4 | 332,70 | 327,73 | 4 159 548 | 4 097 412 | - | 816 097 | 5 373 697 | | |
| | | | | | | 4,97 | 85,69 | 62 137 | 1 071 331 | - | 398 052 | | | |
| 8 | 8 | 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% | м3 грунта | 1998,2 | 81,23 | 81,23 | 162 314 | 162 314 | - | 35 565 | 213 709 | | |
| | | | | | | - | 24,72 | - | 49 396 | - | 15 830 | | | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0110 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% | м3 грунта | 7993,8 | 69,51 | 69,51 | 555 649 | 555 649 | - | 121 730 | 731 569 | | |
| | | | | | | - | 21,15 | - | 169 069 | - | 54 190 | | | |
| 10 | 10 | 1101-0102-0344 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 502,2 | 301,98 | 301,98 | 151 654 | 151 654 | - | 27 762 | 193 769 | | |
| | | | | | | - | 76,78 | - | 38 559 | - | 14 353 | | | |
| 11 | 11 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1 т·км | 803,92 | 69,00 | - | 55 470 | - | - | - | 59 908 | | |
| 12 | 12 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 502,2 | - | - | - | - | - | 4 438 | | | |
| 13 | 13 | 1101-0102-0345 | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 287 | 42,77 | 37,40 | 21 479 | 18 782 | 186 | 5 880 | 29 548 | | |
| | | | | | | 5,00 | 11,26 | 2 511 | 5 655 | - | 2 189 | | | |
| 14 | 14 | 412-101-0103 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км | 1 т·км | 459 | 364,79 | 364,79 | 104 695 | 104 695 | - | 19 166 | 133 770 | | |
| | | | | | | - | 92,75 | - | 26 619 | - | 9 909 | | | |
| 15 | 15 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 287 | 288,00 | - | 132 192 | - | - | - | 142 767 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 10 575 | | | |
| 16 | 16 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% | м3 уплотненного грунта | 389,625 | 42,77 | 37,40 | 12 275 | 10 734 | 106 | 3 360 | 16 886 | | |
| | | | | | | 5,00 | 11,26 | 1 435 | 3 232 | - | 1 251 | | | |
| 17 | 17 | 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% | м3 уплотненного грунта | 1554,5 | 157,04 | 157,04 | 61 187 | 61 187 | - | 13 308 | 80 455 | | |
| | | | | | | - | 47,44 | - | 18 484 | - | 5 960 | | | |
| | | | | | | 10,41 | 10,41 | 16 182 | 16 182 | - | 3 940 | 21 732 | | |
| | | | | | | - | 3,52 | - | 5 472 | - | 1 610 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 224 224** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 66 684 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 302 279 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 423 595 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 320 |
| - накладные расходы, тенге | 1 073 002 |
| перевозка грузов, тенге | 246 812 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 535 129 |

**Локальная смета № 07-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1127-0401-0101 | Тип-2 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 13,5 | 9 612,98 | 1 374,04 | 129 775 | 18 550 | 108 130 | 8 756 | 149 614 | |
| | | | | | | 229,34 | 371,20 | 3 096 | 5 011 | - | 11 083 | | |
| 2 | 7 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песко-цемента. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 31 | 11 401,18 | 1 374,04 | 353 437 | 42 595 | 303 732 | 20 106 | 403 426 | |
| | | | | | | 229,34 | 371,20 | 7 110 | 11 507 | - | 29 883 | | |
| 3 | 8 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94% | м2 покрытия | 177 | 1 965,11 | 192,56 | 347 824 | 34 083 | 5 682 | 299 155 | 698 737 | |
| | | | | | | 1 740,45 | 57,57 | 308 060 | 10 190 | - | 51 758 | | |
| 4 | 13 | 1127-0401-0101 | Тип-4 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 91 | 9 612,98 | 1 374,04 | 874 781 | 125 038 | 728 874 | 59 021 | 1 008 506 | |
| | | | | | | 229,34 | 371,20 | 20 870 | 33 779 | - | 74 704 | | |
| 5 | 18 | 1127-0601-0401 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР=108%;К1трр=0,5,К1трм=0,5,К1экс=0,5,К1мат=0,5; | м2 покрытия | 1213 | 3 950,99 | 39,86 | 4 792 551 | 48 350 | 4 714 422 | 45 039 | 5 224 597 | |
| | | | | | | 24,55 | 9,83 | 29 779 | 11 924 | - | 387 007 | | |
| 6 | 19 | 1127-1301-0101 | Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР=108% | м2 покрытия | 1213 | 14 562,03 | 33,75 | 17 663 742 | 40 939 | 16 341 621 | 1 400 852 | 20 589 762 | |
| | | | | | | 1 056,21 | 13,11 | 1 281 183 | 15 902 | - | 1 525 168 | | |
| 7 | 20 | 1127-0602-1502 | Тип-5. Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР=108% | м2 покрытия | 68 | 410,70 | 0,59 | 27 928 | 40 | 27 486 | 448 | 30 646 | |
| | | | | | | 5,90 | 0,21 | 401 | 14 | - | 2 270 | | |
| 8 | 21 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 14,5 | 9 612,98 | 1 374,04 | 139 388 | 19 924 | 116 139 | 9 404 | 160 695 | |
| | | | | | | 229,34 | 371,20 | 3 325 | 5 382 | - | 11 903 | | |
| 9 | 22 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 298 | 7 331,59 | 46,23 | 2 184 814 | 13 777 | 1 803 651 | 403 082 | 2 794 928 | |
| | | | | | | 1 232,84 | 19,59 | 367 386 | 5 838 | - | 207 032 | | |
| 10 | 23 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 304 | 4 982,32 | 46,23 | 1 514 625 | 14 054 | 1 125 788 | 411 197 | 2 079 888 | |
| | | | | | | 1 232,84 | 19,59 | 374 783 | 5 955 | - | 154 066 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **33 140 799** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 395 993 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 357 350 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 105 502 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 25 275 525 |
| - накладные расходы, тенге | 2 657 060 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 454 874 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **66 151 546** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 564 849 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 953 382 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 629 974 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 43 006 052 |
| - оборудование, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 6 480 339 |
| перевозка грузов, тенге | 246 812 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 900 116 |
| **Всего** | **66 151 546** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 992 273 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%) | 872 870 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) | 493 795 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **1 360 333** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | **69 870 817** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)** | **75 390 612** |
| НДС 12% | 9 046 873 |
| **Итого по акту:** | **84 437 485** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

**Подрядчик:**
**ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"**

Директор _____ Садыков А.Ж.

**Технадзор**
**ТОО "ADN control"**

Директор _____ Уралалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

**Авторский надзор**
**ТОО «СП «OST-проект»**

Эксперт _____ Миронова И.А.