Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "BK-top"
Авторский надзор: ТОО "Жана Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1 от 10.04.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор №360	24.07.2024 г.				
		д.с. №6/н	04.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»	10 808 000	9 650 000							1 158 000	10 808 000
Удержание 5%	540 400	482 500							57 900	540 400
Итого к оплате:	**10 267 600**	**9 167 500**							**1 100 100**	**10 267 600**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Технадзор: ТОО "BK-top"

Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 04.03.2025 г. к договору №360 от 24.07.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Выгреб емк.4м3-Железобетонный колодец д2000мм-2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**388567**
		из них:				
		Раздел 1. Земляные работы				**341420**
		из них:				
1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**206,325**	**498**	**102750**
		Формула объема = 210.0.9825				

2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки Формула объема = 210.0.0175	**$м^3$ грунта**	**3,675**	**9 047**	**33248**
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов Формула объема = 210.0,9	**$м^3$ грунта**	**189**	**65**	**12285**
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости Формула объема = 210.0,1	**$м^3$ грунта**	**21**	**3 581**	**75201**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта Формула объема = 210.0,9	**$м^3$ уплотненного грунта**	**189**	**624**	**117936**
	Раздел 2.	**Колодец железобетоный д2000мм-2шт**				**47147**
		из них:				
7	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**1**	**44 487**	**44487**
13	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/** Состав работ:	**$м^2$ поверхности**	**0,461**	**5 771**	**2660**

		1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом				
		Формула объема = (0,59,6+0,052,4+0,59,2+0,552,2+0,02,2),29				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.				
1	**6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**2**	**12 674** **4 732**	**25348**
	С1261-101-0361	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.			
2	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *Формула объема = 0,398,2*	**м^3**	**0,796**	**30 346** --	**24155**
3	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	**подстанция**	**1**	**115 393** **73 452**	**115393**

4	515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 403 --	1331403
5	515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204 --	2260204
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие по проектированию КАЗСЭП-ENSTO Том 1) с реклоузером РВА/TEL-10-12,5/630 в составе: -1шт.				
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	56 188 30 983	56188
27	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	87 232 --	174464
		П10-1(н) -1кт.				
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 273	27273

		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			15 855	
58	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	1	**79 411** --	**79411**
		УА10-1(н) -2кт.				
66	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка** *Формула объема = (1)Х2* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	2	**86 658** **46 630**	**173316**
67	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** *Формула объема = (3)Х2*	**шт.**	6	**79 411** --	**476466**
68	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** *Формула объема = (3)Х2* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	6	**8 943** **4 983**	**53658**

69	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92** *Формула объема (3)\2*	шт.	6	8 174 --	49044
		Кр10-1(н) -1кт.				
81	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	56 188 30 983	56188
82	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	79 411 --	158822
83	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	2	8 943 4 983	17886
84	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	8 174 --	16348
		П10/0,4-1(н) -1кт.				
100	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	27 273 15 855	27273

		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
101	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	79 411 --	79411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5202251
		в том числе оборудование	Тенге			3591607
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			5202251
		в том числе оборудование	Тенге			3591607

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	14,0	7 539 7 539	105546
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,0	3 933 3 933	55062
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5,6	4 973 --	27849
10	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	120	542 517	65040
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	20,2	2 175 --	43935

12	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	114,13	451 –	51473
13	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	23 21	2300
14	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	100	27 --	2700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			353905
		в том числе оборудование:	тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	тенге			353905
		в том числе оборудование:	тенге			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *Формула объема = 550 0,97*	м^3 грунта	533,5	217 19	115770
2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Формула объема = 550 0,03*	м^3 грунта	16,5	5 777 5 777	95320
3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *Формула объема = 76 0,1*	м^3 грунта	7,6	3 581 3 581	27216
4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *Формула объема = 196 0,9*	м^3 грунта	176,4	81 --	14288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252594
		в том числе оборудование	Тенге			

РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** *Формула объема = 109,5*0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	км	0,1095	1 427 537 936 421	156315
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м			
6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** *Формула объема = 109,5*1,01*	м	110,595	228 --	25216
7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** *Формула объема = 109,5*0,001*	км	0,1095	263 680 258 233	28873
8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	109,5	365 359	39968
9	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт.	1	15 296 8 842	15296
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 в том числе оборудование	Тенге			265668
		РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1				
39	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** Состав работ:	м	91	2 892 388	263172

		1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой				
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -5шт.				
40	**6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** *Формула объема = 0,38 5 + 0,265 6 + 0,4 5 + 0,27 5 + 0,02 5* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	**$м^3$**	**6,94**	**107 915** **61 459**	**748930**
41	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**5**	**35 706** –	**178530**
42	**225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**6**	**22 396** –	**134376**
43	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**5**	**29 716** –	**148580**
44	**225-101-0610 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	**шт.**	**5**	**32 566** –	**162830**
45	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**5**	**7 837** –	**39185**

46	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039 --	115195
50	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	0,1	73 358 28 250	7336
		Формула объема [illegible] ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:				
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.			
	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	0,038 (1000 шт.)			
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен				
52	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,8622	10 616 4 693	19769
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1817903
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	Тенге			2336165
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 280 888
в том числе оборудование			Тенге			3 591 607
в том числе СМР			Тенге			4 689 281
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %			Тенге	7,5%		351 696
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		15 123
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			5 056 100
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		252 805
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		259 431
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			5 568 337
Итого оборудование			Тенге			3 591 607

Итого оборудование	Тенге		**3 591 607**
Итого СМР+оборудование	Тенге		**9 159 943**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	**1,075**	**9 846 939**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	**0,98**	**9 650 000**
НДС (12%)	Тенге	12%	1 158 000
Стоимость строительства	Тенге		**10 808 000**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Авторский надзор:
ТОО "Жана Курылыс Групп"

Эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "BK-top"

Инженер-эксперт _____ **Шалиев К.К.**

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**