Технадзор

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "BK-top"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №2 от 25.04.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		договор №360	24.07.2024 г.				
		д.с. №б/н	04.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»	40 491 467	26 503 096							3 180 371	29 683 467
Удержание 5%	2 024 573	1 325 155							159 019	1 484 173
Итого к оплате:	**38 466 894**	**25 177 941**							**3 021 353**	**28 199 294**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Маманов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "BK-top"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 04.03.2025 г. к договору №360 от 24.07.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за апрель месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Выгреб емк.4м3-Железобетонный колодец д2000мм-2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2912005**
		из них:				
	Раздел 2.	**Колодец железобетоный д2000мм-2шт**				**2846665**
		из них:				
6	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	$м^3$	6,072	78 403	476063
		Формула объема = 0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2				
7	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	5	44 487	222435
8	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	7 575	30300
9	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	7 837	15674

10	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**2**	**58 938**	**117876**
11	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**2**	**67 529**	**135058**
12	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**23 039**	**46078**
13	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**$м^2$ поверхности**	**175,627**	**5 771**	**1013543**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$ поверхности**	**176,088**	**4 200**	**739570**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
		Стремянка металлическая				
15	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,03532**	**259 136**	**9153**
		Формула объема = 35,32.0,001				
16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** Формула объема = 35,32.0,001	**т**	**0,03532**	**1 146 761**	**40504**
17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей	**$м^2$**	**1,02428**	**401**	**411**

		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		Формула объема = 35,32.0,001.29				
	Раздел 3.	**Переливной трубопровод д160х6-1шт по 1м=1м**				**15720**
		из них:				
18	**6121-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км**	**0,001**	**4 232 471**	**4232**
19	**241-102-0225** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	**м**	**1**	**11 488**	**11488**
	Раздел 4.	**Дыхательное устройство ДУ-1-1шт**				**49620**
		из них:				
20	**6121-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,0025**	**4 445 143**	**11113**
		Формула объема = 2,5.0,001				
21	**6118-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**1**	**10 392**	**10392**
22	**1109-0305-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей	**т конструкций**	**0,00392**	**556 531**	**2182**

		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
		Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36+1,74).0,001				
23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36).0,001	т	0,00218	1 132 558	2469
24	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** Состав работ: 1. Постановка болтов	болт	1	644	644
25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (0,09+0,17+0,016+0,037).0,001	т	0,000313	954 056	299
26	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обетонирование,бетон В7,5** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,2	86 642	17328
27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00348	1 492 356	5193
		Формула объема = (1,74+1,26+0,48).0,001				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ						
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.						
		ДЭС				
6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *Формула объема = 3,55.2,2.0,4* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$ грунта	3,124	7 539 7 539	23552

7	**6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *Формула объема = 3,55.2,2.0,4-0,31-1,3* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**1,514**	**3 933** **3 933**	**5955**
8	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подготовка бетонная.Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**$м^3$**	**0,4**	**31 544** **5 540**	**12618**
8.1	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,408**	**21 006**	
9	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство** ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-1901 Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**$м^3$** $м^3$ 1,1165 ($м^3$)	**1,1**	**50 366** **19 500**	**55403**
10	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *Формула объема = 32,2.0,001*	**т**	**0,0322**	**339 665** --	**10937**
11	**6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *Формула объема = 9,6.0,001* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1222-509-1000 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 С1222-509-1005 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями Состав работ:	**т** т 0,0096 (т)	**0,0096**	**1 518 816** **312 393**	**14581**

		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей				
14	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	5 535 5 268	5535
	. С1247-301-0200	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт,			
15	247-301-0331 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	50 604 --	50604
16	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	3	14 566 11 659	43698
17	247-302-0116 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА**	шт.	3	4 996 --	14988
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *Формула объема (582):3.0,001* Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,194	581 648 299 724	112840

19	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	км	582	486 --	282852
		Внешний контур заземления				
21	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	45	1 445 790	65025
22	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	10	7 570 3 951	75700
23	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	12	6 211 3 951	74532
24	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	120	1 302 903	156240
		УОК				
25	252-301-0950 РСНБ РК 2022	**Устройство на опору УОК**	шт.	1	22 042 --	22042
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие				

28	252-207-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 731 --	39462
29	252-207-0211 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 038 --	16076
30	252-207-0537 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	42 595 --	85190
31	252-207-0211 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 038 --	16076
32	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *Формула объема = (2,8,59 + 2,7,56).0,001*	т	0,0323	1 079 890 --	34880
33	261-107-0216 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 *Формула объема = 4.3,52.0,001*	т	0,01408	340 022 --	4788
34	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема =* *16.0,05 + 8.0,08 + 16.0,08 + 4.0,05 + 4.0,05 + 8.0,06 + 8.0,05 + 8.0,05 + 8.0,06 + 8.0,05 + 16.0,06*	кг	6,24	1 092 --	6814
35	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение	шт.	1	215 899 192 368	215899
36	Прайс лист	Реклоузер вакуумный OSM15-310-RC10 УХЛ1 *Формула стоимости = 13462576:1,12*	кт	1	12 020 157,14 --	12020157

37	1308-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка трансформатора 3. Присоединение	шт.	2	90 169 79 016	180338
38	515-101-0702 РСНБ РК 2022	**Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА**	шт.	2	301 498 --	602996
39	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	16 132 12 110	16132
40	515-301-0275 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8141-03**	шт.	1	232 469 --	232469
41	252-301-1467 РСНБ РК 2022	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный** *Формула объема = 19 * 18*	м	37	2 714 --	100418
42	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** *Формула объема = 4*0,05 + 3*0,05 + 6*0,05 = 0,063*	кг	0,713	1 092 --	779
43	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 737 --	6948
44	252-207-1010 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	7	3 442 --	24094
45	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	7	561 --	3927
46	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	6	16 899 --	101394
47	252-207-2111 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.5073** *Формула объема = 6*6*	комплект	1	29 675 --	29675
48	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	6	25 452	152712

	С1217-101-0107	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Устройство заземляющих спусков	т		23 125	
49	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA-1012.10/**	шт.	6	52 702 --	316212
50	252-207-0410 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	12	2 674 --	32088
51	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	6	1 283 --	7698
52	252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	6	14 295 --	85770
53	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	2	59 228 46 762	118456
54	515-201-0802 СпрСЦ 03.2024 прим	**Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ, комплект из 3 шт SZ24**	комплект	2	545 430 --	1090860
55	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	33 138 --	198828
56	252-207-2618 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	12	2 972 --	35664
		П10-1(н) -1кт.				
59	252-207-0548 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа ТМ 23,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ2001/**	шт.	1	45 034 --	45034

60	252-207-0216 РСНБ РК 2022 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	1	3 691 --	3691
61	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1) *Формула объема = (0,6)*0,001*	т	0,0006	1 159 824 --	696
62	252-102-0408 СпрСЦ 03.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	6	8 356 --	50136
63	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	69 --	207
64	252-207-2118 СпрСЦ 03.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	6	1 561 --	9366
65	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	1	1 380 --	1380
		УА10-1(н) -2кт.				
70	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У51,ЗП1) *Формула объема = ((2,7+2,0,6)*0,001)*Х2*	т	0,0308	1 159 824 --	35723
71	252-207-0548 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ 23,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ2005,ТМ2004/ *Формула объема = (1+1)*Х2*	шт.	4	45 034 --	180136
72	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 *Формула объема = (3)*Х2*	шт.	6	12 157 --	72942
73	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема = (2,0,7+4,0,063)*Х2*	кг	3,304	1 092 --	3608
74	252-102-0408 СпрСЦ 03.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20 *Формула объема = (3)*Х2*	шт.	6	8 356 --	50136
75	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24) *Формула объема = (3)*Х2*	шт.	6	69 --	414
76	252-207-2118 СпрСЦ 03.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	12	1 561	18732

		Формула объема = (6)X2			--	
77	252-201-0237 СпрСЦ 03.2024	Ушко типа UU-7-16 *Формула объема = (6)X2*	шт.	12	3 031 --	36372
78	252-108-1001 СпрСЦ 03.2024	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10 *Формула объема = (6)X2*	шт.	12	14 025 --	168300
79	252-207-4815 СпрСЦ 03.2024	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi *Формула объема = (6)X2*	шт.	12	11 061 --	132732
80	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35 *Формула объема = (5)X2*	шт.	10	1 380 --	13800
		Кр10-1(н) -1кт.				
85	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У51,ЗП1) *Формула объема = (7,1+3,0,6).0,001*	т	0,0089	1 159 824 --	10322
86	252-207-0548 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ 23,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ2002,ТМ2003/ *Формула объема = 1 * 1*	шт.	2	45 034 --	90068
87	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157 --	36471
88	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема = 1,0,7 * 4,0,063*	кг	3,052	1 092 --	3333
89	252-102-0408 СпрСЦ 03.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	4	8 356 --	33424
90	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	69 --	276
91	252-207-2118 СпрСЦ 03.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	8	1 561 --	12488
92	252-108-1001 СпрСЦ 03.2024	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	3	14 025 --	42075
93	252-207-4815 СпрСЦ 03.2024	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	3	11 061 --	33183
94	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1 380	4140

					--	
95	252-201-0237 СпрСЦ 03.2024	Ушко типа UU-7-16	шт.	3	3 031 --	9093
96	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	1	59 228 46 762	59228
97	515-201-0511 СпрСЦ 03.2024	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	245 726 --	245726
98	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669 --	4669
99	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема = 11.0,0529 : 11.0,01567 : 11.0,006*	кг	0,82027	1 092 --	896
		П10/0,4-1(н) -1кт.				
102	252-207-0548 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ 23,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ2001/	шт.	1	45 034 --	45034
103	252-207-0216 РСНБ РК 2022 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	1	3 691 --	3691
104	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1) *Формула объема = (0,6).0,001*	т	0,0006	1 159 824 --	696
105	252-102-0408 СпрСЦ 03.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	6	8 356 --	50136
106	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	69 --	207

107	252-207-2118 СпрСЦ 03.2024	Вязка спиральная типа CB 70	шт.	6	1 561 --	9366
108	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1 380 --	4140
109	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640 --	1280
110	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	111 --	222
111	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	1	1 989 --	1989
112	252-207-1050 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	1	2 437 --	2437
113	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	89 --	356
114	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	0,5	246 --	123
115	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2 681 --	2681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18335057
		в том числе оборудование	Тенге			14192208
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
116	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 *Формула объема 15,1*8,1* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	м^3 грунта	23,2	364 25	8445

		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой				
117	**6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *Формула объема = 10,1*8,1*5* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**23,2**	**65** **--**	**1508**
118	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**5**	**4 973** **--**	**24865**
119	**6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**92**	**1 082** **641**	**99544**
120	**6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**22**	**1 032** **583**	**22704**
121	**6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана	**м кабеля**	**36**	**959** **583**	**34524**

		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка				
122	243-113-0650 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1**	м	9	3 846 --	34614
123	243-113-0647 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1**	м	145	2 970 --	430650
124	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *Формула объема = 73/0,001* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,073	135 682 89 710	9905
125	243-701-0322 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6 0,6/1,0**	м	73	2 475 --	180675
126	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** *Формула объема = 2*56*	м кабеля	58	23 21	1334
127	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	2	53 --	106

128	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	56	88 --	4928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			853802
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			19188859
		в том числе оборудование	Тенге			14192208
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи						
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	2,8	7 539 7 539	21109
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,8	3 933 3 933	11012
4	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт.	2	622 617	1244
5	243-906-2415 СпрСЦ 03.2024 прим.	Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM	шт.	2	13 095 --	26190
6	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	1 082 641	100626
7	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	20	1 032 583	20640
8	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	959 583	47950
9	243-502-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	172	651 --	111972
10	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	13	542 517	7046

13	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	13	23 21	299
14	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	13	27 --	351
15	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	20	6 679 3 699	133580
16	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,4	2 175 --	44370
17	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	5 984 3 133	17952
18	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,162	61 335 --	9936
19	243-906-2406 СпрСЦ 03.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	2	11 313 --	22626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			576904
		в том числе оборудование:	тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	тенге			576904
		в том числе оборудование:	тенге			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации						
РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1						
10	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0235	230 822 211 100	5424
		Формула объема = 23,5:0,001				
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				
	С1261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т			
		Состав работ:				
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание				

		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов				
11	**241-505-0303 РСНБ РК 2022**	**Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм**	**шт.**	**1**	**153 767** **--**	**153767**
12	**6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** *Формула объема = (0,31)/0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0254 Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм С1261-301-0282 Фланцы стальные Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т** т шт,	**0,00031**	**3 716 910** **2 238 982**	**1152**
13	**241-114-0107 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476** **--**	**476**
14	**242-301-1204 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**3 933** **--**	**3933**
15	**241-116-0210 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4 003** **--**	**8006**
16	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов	**шт.** шт,	**2**	**4 881** **4 558**	**9762**

		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей				
17	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1 751** **--**	**3502**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 в том числе оборудование	**Тенге**			**186022**
		РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1				
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -5шт.				
47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка** *Формула объема = (19,5.2+22,7.3).0,001*	**т**	**0,1071**	**1 146 761** **--**	**122818**
48	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *Формула объема = ((19,5.2+22,7.3).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**3,1059**	**260** **184**	**808**
49	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *Формула объема = ((19,5.2+22,7.3).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**3,1059**	**401** **216**	**1245**
51	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**$м^3$**	**4,005**	**44 260** **15 441**	**177261**

52	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м³ основания**	7,2378	**10 616** **4 693**	**76836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**378968**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**			**564990**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**23 242 759**
в том числе оборудование			Тенге			**14 192 208**
в том числе СМР			Тенге			**9 050 551**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %			Тенге	7,5%		678 791
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		29 188
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			9 758 530
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		487 926
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		718 522
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**10 964 978**
Итого оборудование			Тенге			**14 192 208**
Итого оборудование			Тенге			**14 192 208**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**25 157 186**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075			Тенге	**1,075**		**27 043 975**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	**0,98**		**26 503 096**
НДС (12%)			Тенге	12%		3 180 372
Стоимость строительства			Тенге			**29 683 467**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Авторский надзор:
ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Эксперт _____ **Олжабек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "BK-top"

Инженер-эксперт _____ **Шадиев К.К.**

Подрядчик:
ТОО "BAO Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**