Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "BK-top"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		договор №360	24.07.2024 г.				
		д.с. №б/н	12.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»	50 744 800	9 154 762							1 098 571	10 253 333
Удержание 5%	2 537 240	457 738							54 929	512 667
Итого к оплате:	**48 207 560**	**8 697 024**							**1 043 643**	**9 740 666**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Зам. Руководителя _____ **Смагулов А.Т.**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов Р.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Технадзор: ТОО "BK-top"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 12.05.2025 г. к договору №360 от 24.07.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №3
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Гагарина Бухар-Жырауский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.				
		ДЭС				
12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка	шт.	1	50 269 36 330	50269
13	515-103-0146 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	5 525 517 --	5525517
20	247-301-0405 СпрСЦ 03.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825 --	713825
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6289611
		в том числе оборудование	Тенге			5525517
		Раздел 1. Смета 2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				

		Муфта кабельная-6шт				
1	6124-0201-2502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	шт.	6	42 403	254418
2	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.	6	13 658	81948
		РЛНД 400-1шт				
3	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	1	59 228	59228
4	515-201-0511 *СпрСЦ 03.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)**	комплект	1	245 726	245726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			641320
		в том числе оборудование	Тенге			0
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы				
129	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28К=0,6	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж** *Формула объема = 51.0,001* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную	км линии	0,051	80 386 53 826	4100

		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4100**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	**Тенге**			**6935031**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**5525517**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации				
Раздел 2.		**Смета 2-3 Наружные сети водопровода и канализации**				
		Земляные работы				
5	**6101-0103-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м^3 грунта**	**43,65**	**217**	**9472**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,97				
6	**6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**1,35**	**5 777**	**7799**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,03				
7	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**4,5**	**3 581**	**16114**
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,1				
8	**6101-0106-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**40,5**	**81**	**3281**

		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				
		Формула объема = 60.1,5.0,5.0,9				
		Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	км	0,06	1 427 537	85652
		Формула объема = 60.0,001				
10	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** Формула объема = 60.1,01	м	60,6	228	13817
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			136135
		в том числе оборудование	Тенге			0
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.				
18	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,01+0,05* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	1,695	125 746 79 257	213139
19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	35 706	35706

					--	
20	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22 396 --	22396
21	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *Формула объема = 1+1*	шт.	2	29 716 --	59432
22	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	32 566 --	32566
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 837 --	7837
24	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039 --	23039
25	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785 --	6280
26	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/ Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$	0,801	44 260 15 441	35452
27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	$м^3$ основания	10,95	10 616 4 693	116245
Подраздел 1. Мероприятие для водопонижения						
33	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	0,72	125 746 79 257	90537
34	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20 495	61485

					--	
35	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$	2,1	7 539 7 539	15832
36	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Насосы с электродвигателем Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	1насос комплект кг	1	80 591 72 259	80591
37	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт	1	9 084 6 055	9084
38	511-304-0701 СпрСЦ 03.2024	**Насос Гном 25-20**	шт.	1	248 447 --	248447
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			1058068
в том числе оборудование						248447
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:			**Тенге**			1194203
в том числе оборудование			**Тенге**			248447
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 129 234
в том числе оборудование			Тенге			5 773 964
в том числе СМР			Тенге			2 355 270
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %			Тенге	7,5%		176 645
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		7 596
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			2 539 511
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		126 976
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		249 404

Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 915 891**
Итого оборудование	Тенге		**5 773 964**
Итого СМР+оборудование	Тенге		**8 689 855**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	1,075	**9 341 594**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	0,98	**9 154 762**
НДС (12%)	Тенге	12%	1 098 571
Стоимость строительства	Тенге		**10 253 333**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Зам. Руководителя_____ Смағұлов А.Ғ.

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Эксперт_____ Әліпбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "BK-top"

Инженер-эксперт_____ Шадиев К.К.

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Мамашов К.Е.