Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
36	18.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	36 772 016,00	36 772 016,00	3 939 859,00
				Итого	1	x	36 772 016,00	3 939 859,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024г.

код заказчика	од подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 278 789 294									
Акт выполненных работ №14 за октябрь 2024г..	36 772 016	32 832 157							3 939 859	
Погашение аванса за отчетный месяц	11 031 605									
Всего к оплате:	**25 740 411**									**25 740 411**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Форма 2В

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №14

приемки выполненных работ за период с 12.10-18.10.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

21.10.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения													
Раздел 3 Полы													
3.3 Тип-3													
1	69	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25,К1трм=1,25;К1экс=1,25,К1мат=1,25;	м2 покрытия	1034	5 047,37	811,04	5 218 981	838 615	1 872 791	3 051 605	8 932 233	
						2 425,12	714,52	2 507 574	738 814	-	661 647		
2	70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1034	6 605,43	195,48	6 830 015	202 126	4 952 953	1 663 208	9 172 681	
						1 619,86	91,33	1 674 935	94 435	-	679 458		
3.4 Тип-4													
3	75	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	32	6 613,59	195,48	211 635	6 255	153 544	51 473	284 157	
						1 619,86	91,33	51 836	2 923	-	21 049		
3.5 Тип-4.1													
4	80	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	32	6 613,59	195,48	211 635	6 255	153 544	51 473	284 157	
						1 619,86	91,33	51 836	2 923	-	21 049		
Итого						**18 673 228**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 286 181							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 053 251							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						839 095							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 132 832							
- накладные расходы, тенге						4 817 759							
- сметная прибыль (8 %), тенге						1 383 203							
Локальная смета № 07-01-04. Благоустройство территории. МАФ													
1	1	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР=91%	шт.	11	55 392,00	222,00	609 312	2 442	516 318	83 103	747 808	
						8 232,00	70,00	90 552	770	-	55 393		

2	2	8601-0302-0311	Скамья "Аллея" со спинкой НР=91%	шт.	1	56 190,00	293,00	56 190	293	52 990	2 696	63 597	
						2 907,00	56,00	2 907	56	-	4 711		
3	3	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	8	41 106,00	34,00	328 848	272	327 400	1 143	356 390	
						147,00	10,00	1 176	80	-	26 399		
4	4	8601-0306-0101	Вазон шестигранный "Береке" НР=0%	шт.	2	50 477,00	-	100 954	-	100 954	-	109 030	
						-	-	-	-	-	8 076		
Раздел 1 Площадка для подвижных игр													
5	7	8601-0104-0101	Качалка "Балансир" НР=91%	комплект	2	121 940,00	245,00	243 880	490	222 386	19 259	284 190	
						10 502,00	80,00	21 004	160	-	21 051		
6	10	8601-0106-0403	Веранда "Солнышко" НР=90%	комплект	1	2 695 785,00	3 021,00	2 695 785	3 021	2 596 351	87 896	3 006 375	
						96 413,00	1 249,00	96 413	1 249	-	222 694		
7	11	8601-0109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой" НР=91%	комплект	1	189 719,00	330,00	189 719	330	172 233	15 717	221 871	
						17 156,00	115,00	17 156	115	-	16 435		
8	12	8601-0113-0115	Детский игровой комплекс (4,60 м х 4,30 м х 3,00 м) НР=91%	комплект	2	903 826,00	1 377,00	1 807 652	2 754	1 707 690	89 362	2 048 775	
						48 604,00	496,00	97 208	992	-	151 761		
9	13	8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР=91%	комплект	1	656 136,00	903,00	656 136	903	615 204	36 759	748 327	
						40 029,00	365,00	40 029	365	-	55 432		
10	14	8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением НР=91%	шт.	2	32 043,00	194,00	64 086	388	57 884	5 393	75 037	
						2 907,00	56,00	5 814	112	-	5 558		
Раздел 2 Площадка для гимнастики школьников старших классов													
11	15	8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР=91%	комплект	1	202 119,00	353,00	202 119	353	194 348	6 844	225 680	
						7 418,00	103,00	7 418	103	-	16 717		
12	17	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91%	комплект	1	350 128,00	5 564,00	350 128	5 564	315 065	28 626	409 054	
						29 499,00	1 958,00	29 499	1 958	-	30 300		
Раздел 3 Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола													
13	23	8601-0209-0106	Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500) НР=69%	комплект	1	283 746,00	4 601,00	283 746	4 601	254 365	18 234	326 138	
						24 780,00	1 646,00	24 780	1 646	-	24 158		
Раздел 5 Площадка для гимнастики младших классов													
14	26	8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР=91%	комплект	1	431 518,00	7 201,00	431 518	7 201	395 923	28 239	496 538	
						28 394,00	2 638,00	28 394	2 638	-	36 781		
15	28	8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР=91%	комплект	1	538 336,00	7 765,00	538 336	7 765	506 863	24 171	607 508	
						23 708,00	2 854,00	23 708	2 854	-	45 001		
16	29	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91%	комплект	1	350 128,00	5 564,00	350 128	5 564	315 065	28 626	409 054	
						29 499,00	1 958,00	29 499	1 958	-	30 300		

Итого	**10 135 372**	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	515 557	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 941	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 056	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 351 039	
- накладные расходы, тенге	476 068	
- сметная прибыль (8 %), тенге	750 767	
Итого по акту		**28 808 600**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 801 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 095 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		854 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 483 871
- оборудование, тенге		
- накладные расходы, тенге		5 293 827
перевозка грузов, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 133 970
Всего		**28 808 600**
Временные здания и сооружения (1,5%)		432 129

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	380 129
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	215 045
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**592 417**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**30 428 320**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**32 832 157**
НДС 12%	3 939 859
Итого по акту:	**36 772 016**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «ОСТ-проект»

Эксперт _____ Никонов Е.А. KZ46RJE00161171, KZ19RJE00161172