Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
43	**24.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	55 472 531,00	55 472 531,00	5 943 485,46
				Итого	1	x	55 472 531,00	5 943 485,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №15
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 334 261 825									
Акт выполненных работ №15 за октябрь 2024г..	55 472 531	49 529 046							5 943 485	
Погашение аванса за отчетный месяц	16 641 759									
Всего к оплате:	**38 830 772**									**38 830 772**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тоикенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №15

приемки выполненных работ за период с 22.10-24.10.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

24.10.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения. Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма

Раздел 3 Полы													
3.3 Тип-3													
1	71	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	420	2 457,67	17,30	1 032 221	7 266	847 606	169 425	1 297 778	
						422,26	6,88	177 349	2 890	-	96 132		
3.5 Тип-4.1													
2	81	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	30	2 457,67	17,30	73 730	519	60 543	12 102	92 699	
						422,26	6,88	12 668	206	-	6 867		

Итого	**1 390 477**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	908 149
- накладные расходы, тенге	181 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 999

Локальная смета № 02-01-08. Пожарная сигнализация

1	15	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	1945	353,54	2,19	687 635	4 260	30 653	470 213	1 250 476	
						335,59	0,18	652 723	350	-	92 628		
2	16	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	3340	173,00	-	577 820	-	577 820	-	624 046	
						-	-	-	-	-	46 226		
3	17	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	550	324,00	-	178 200	-	178 200	-	192 456	
						-	-	-	-	-	14 256		
4	18	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	66	399,69	2,45	26 380	162	1 214	18 012	47 943	
						378,85	0,18	25 004	12	-	3 551		
5	19	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	1 м	132	1 359,00	-	179 388	-	179 388	-	193 739	

6	22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	2011	-	-	-	-	-	14 351		
7	23	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	54	450,20 209,17	183,73 72,34	905 352 420 641	369 481 145 476	115 230 -	407 604 105 036	1 417 992	
8	24	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	823,35 251,01	427,91 189,13	44 461 13 555	23 107 10 213	7 799 -	17 113 4 926	66 500	
9	25	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,50	1 км	3,18	372 858,00 -	- -	20 507 -	- -	20 507 -	- 1 641	22 148	Казахстан
10	26	243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,50	1 км	0,845	355 371,00 -	- -	1 130 080 -	- -	1 130 080 -	- 90 406	1 220 486	
11	27	243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,50	1 км	0,05	209 544,00 -	- -	177 065 -	- -	177 065 -	- 14 165	191 230	
						209 544,00 -	- -	10 477 -	- -	10 477 -	- 838	11 315	

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 238 331**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 111 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	397 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 051
- накладные расходы, тенге	2 428 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	912 942
	388 024

Локальная смета № 02-01-09. Видеонаблюдение

1	20	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	1311	173,00 -	- -	226 803 -	- -	226 803 -	- 18 144	244 947	
2	21	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	330	324,00 -	- -	106 920 -	- -	106 920 -	- 8 554	115 474	
3	23	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	1 м	75	1 359,00 -	- -	101 925 -	- -	101 925 -	- 8 154	110 079	
4	25	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	30	26,00 -	- -	780 -	- -	780 -	- 62	842	
5	26	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	1 шт.	160	1 590,00 -	- -	254 400 -	- -	254 400 -	- 20 352	274 752	
6	29	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	1 км	1,746	287 898,00 -	- -	502 670 -	- -	502 670 -	- 40 214	542 884	
7	30	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	826 543,00 -	- -	16 531 -	- -	16 531 -	- 1 322	17 853	Казахстан

Итого

- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 306 831**
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 210 029
	96 802

Локальная смета № 02-01-10. Система связи

Раздел 1 1. Кабельная система													
1	17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	3199	173,00	-	553 427	-	553 427	-	597 701	
						-	-	-	-	-	44 274		
2	18	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	1440	324,00	-	466 560	-	466 560	-	503 885	
						-	-	-	-	-	37 325		
3	19	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 70 мм х16 мм	1 м	250	584,00	-	146 000	-	146 000	-	157 680	
						-	-	-	-	-	11 680		
4	20	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	1 м	75	1 359,00	-	101 925	-	101 925	-	110 079	
						-	-	-	-	-	8 154		
5	22	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	250	506,00	-	126 500	-	126 500	-	136 620	
						-	-	-	-	-	10 120		
6	23	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1 шт.	7090	2,00	-	14 180	-	14 180	-	15 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 134		
7	25	243-304-0114	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX	1 км	5,06328	1 100 116,00	-	5 570 195	-	5 570 195	-	6 015 811	
						-	-	-	-	-	445 616		
8	27	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,0204	901 411,00	-	18 389	-	18 389	-	19 860	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 471		
Раздел 3 Часофикация, звонковая сигнализация													
9	51	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х16	1 м	555	883,00	-	490 065	-	490 065	-	529 270	
						-	-	-	-	-	39 205		
10	53	243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	1 км	0,2805	204 750,00	-	57 432	-	57 432	-	62 027	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 595		
11	54	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3111	372 858,00	-	115 996	-	115 996	-	125 276	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 280		
Раздел 4 Радиофикация													
12	69	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х16	1 м	415	883,00	-	366 445	-	366 445	-	395 761	
						-	-	-	-	-	29 316		
13	70	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1 шт.	500	2,00	-	1 000	-	1 000	-	1 080	Казахстан
						-	-	-	-	-	80		
14	72	243-301-0704	Кабель радиотрансляционный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПТПЖ 2х1,2	1 км	0,3927	204 750,00	-	80 405	-	80 405	-	86 837	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 432		
15	73	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0357	372 858,00	-	13 311	-	13 311	-	14 378	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 065		

Итого	**8 771 577**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 121 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	649 747

Локальная смета № 07-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство

1	6	1127-0401-0101	Тип-2 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	4,2	9 612,98	1 374,04	40 375	5 771	33 640	2 724	48 547	
						229,34	371,20	963	1 559	-	3 448		

2	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песко-цемента. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	4,4	11 401,18	1 374,04	50 165	6 046	43 110	2 853	57 259	
						229,34	371,20	1 009	1 633	-	4 241		
3	9	1111-0101-0203	Тип-3. Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=224%	м3 подстилающего слоя	0,675	16 908,99	2 611,67	11 414	1 763	6 381	9 014	22 062	
						4 843,56	1 118,77	3 269	755	-	1 634		
4	10	1106-0101-0101	Площадка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,45	50 110,73	1 595,86	22 550	718	20 917	991	25 424	
						2 032,13	389,66	914	175	-	1 883		
5	11	1111-0101-0203	Отмостка. Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=224%	м3 подстилающего слоя	54	16 908,99	2 611,67	913 085	141 030	510 503	721 204	1 765 032	
						4 843,56	1 118,77	261 552	60 414	-	130 743		
6	12	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,7	40 419,71	1 595,86	109 133	4 309	99 338	5 950	124 290	
						2 032,13	389,66	5 487	1 052	-	9 207		
7	13	1127-0401-0101	Тип-4 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	22,7	9 612,98	1 374,04	218 215	31 191	181 818	14 723	251 573	
						229,34	371,20	5 206	8 426	-	18 635		
8	14	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР=108% :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5;	м2 покрытия	303	3 950,99	39,86	1 197 150	12 078	1 177 634	11 250	1 305 072	
						24,55	9,83	7 439	2 978	-	96 672		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 597 259**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**285 839**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**202 906**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**76 992**
- накладные расходы, тенге	**2 073 341**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**768 709**
	266 463

Локальная смета № 07-01-03. Благоустройство территории. Озеленение

1	11	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88%	м2	62,5	1 121,36	-	70 085	-	24 450	40 159	119 064	
						730,16	-	45 635	-	-	8 820		
2	14	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	3459	726,19	14,07	2 511 891	48 668	1 014 871	1 286 969	4 102 769	
						418,72	4,08	1 448 352	14 113	-	303 909		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 221 833**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 493 987**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**48 668**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**14 113**
- накладные расходы, тенге	**1 039 321**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**1 327 128**
	312 729

Локальная смета № 07-01-04. Благоустройство территории. МАФ

1	1	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР=91%	шт.	38	55 392,00	222,00	2 104 896	8 436	1 783 644	287 083	2 583 337	
						8 232,00	70,00	312 816	2 660	-	191 358		
2	2	8601-0302-0311	Скамья "Аллея" со спинкой НР=91%	шт.	4	56 190,00	293,00	224 760	1 172	211 960	10 785	254 389	
						2 907,00	56,00	11 628	224	-	18 844		

3	3	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	14	41 106,00	34,00	575 484	476	572 950	2 000	623 683	
						147,00	10,00	2 058	140	-	46 199		
4	4	8601-0306-0101	Вазон шестигранный "Береке" НР=0%	шт.	5	50 477,00	-	252 385	-	252 385	-	272 576	
						-	-	-	-	-	20 191		
5	5	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=91%	секция	44	58 820,00	8 868,00	2 588 080	390 192	1 908 148	404 364	3 231 840	
						6 585,00	3 514,00	289 740	154 616	-	239 396		
Раздел 1 Площадка для подвижных игр													
6	7	8601-0104-0101	Качалка "Балансир" НР=91%	комплект	2	121 940,00	245,00	243 880	490	222 386	19 259	284 190	
						10 502,00	80,00	21 004	160	-	21 051		
7	8	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР=91%	шт.	2	66 319,00	227,00	132 638	454	119 422	11 732	155 920	
						6 381,00	65,00	12 762	130	-	11 550		
8	9	8601-0104-0411	Качели "Диван" НР=91%	комплект	4	218 249,00	303,00	872 996	1 212	820 408	47 076	993 678	
						12 844,00	89,00	51 376	356	-	73 606		
9	10	8601-0106-0403	Веранда "Солнышко" НР=90%	комплект	1	2 695 785,00	3 021,00	2 695 785	3 021	2 596 351	87 896	3 006 375	
						96 413,00	1 249,00	96 413	1 249	-	222 694		
10	11	8601-0109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой" НР=91%	комплект	1	189 719,00	330,00	189 719	330	172 233	15 717	221 871	
						17 156,00	115,00	17 156	115	-	16 435		
11	12	8601-0113-0115	Детский игровой комплекс (4,60 м х 4,30 м х 3,00 м) НР=91%	комплект	2	903 826,00	1 377,00	1 807 652	2 754	1 707 690	89 362	2 048 775	
						48 604,00	496,00	97 208	992	-	151 761		
12	13	8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР=91%	комплект	1	656 136,00	903,00	656 136	903	615 204	36 759	748 327	
						40 029,00	365,00	40 029	365	-	55 432		
13	14	8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением НР=91%	шт.	2	32 043,00	194,00	64 086	388	57 884	5 393	75 037	
						2 907,00	56,00	5 814	112	-	5 558		
Раздел 2 Площадка для гимнастики школьников старших классов													
14	15	8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР=91%	комплект	1	202 119,00	353,00	202 119	353	194 348	6 844	225 680	
						7 418,00	103,00	7 418	103	-	16 717		
15	16	8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР=91%	комплект	1	939 016,00	11 236,00	939 016	11 236	889 299	38 773	1 056 012	
						38 481,00	4 127,00	38 481	4 127	-	78 223		
16	17	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91%	комплект	1	350 128,00	5 564,00	350 128	5 564	315 065	28 626	409 054	
						29 499,00	1 958,00	29 499	1 958	-	30 300		
Раздел 3 Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола													
17	23	8601-0209-0106	Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500) НР=69%	комплект	1	283 746,00	4 601,00	283 746	4 601	254 365	18 234	326 138	
						24 780,00	1 646,00	24 780	1 646	-	24 158		
18	24	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР=69%	комплект	1	106 472,00	3 066,00	106 472	3 066	92 937	8 015	123 646	
						10 469,00	1 147,00	10 469	1 147	-	9 159		
Раздел 4 Площадка для настольного тениса													
19	25	8601-0208-0101	Теннисный стол без сетки НР=91%	комплект	2	189 986,00	491,00	379 972	982	353 382	23 635	435 896	
						12 804,00	182,00	25 608	364	-	32 289		
Раздел 5 Площадка для гимнастики младших классов													
20	26	8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР=91%	комплект	1	431 518,00	7 201,00	431 518	7 201	395 923	28 239	496 538	
						28 394,00	2 638,00	28 394	2 638	-	36 781		
21	27	8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР=91%	комплект	1	202 119,00	353,00	202 119	353	194 348	6 844	225 680	
						7 418,00	103,00	7 418	103	-	16 717		
22	28	8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР=91%	комплект	1	538 336,00	7 765,00	538 336	7 765	506 863	24 171	607 508	

23	29	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91%	комплект	1	23 708,00 350 128,00	2 854,00 5 564,00	23 708 350 128	2 854 5 564	- 315 065	45 001 28 626	409 054	
24	31	8601-0207-0303	Спортивное бревно-"зигзаг" НР=90%	комплект	1	29 499,00 102 612,00	1 958,00 307,00	29 499 102 612	1 958 307	- 95 234	30 300 6 446	117 783	
Итого						7 071,00	91,00	7 071	91	-	8 725		
- зарплата рабочих-строителей, тенге						**18 932 987**							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 190 349							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						456 820							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						178 108							
- накладные расходы, тенге						14 647 494							
- сметная прибыль (8 %), тенге						1 235 879							
Итого по акту						1 402 445							
- зарплата рабочих-строителей, тенге								**43 459 295**					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								4 272 115					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								1 113 189					
- материалы, изделия и конструкции, тенге								428 360					
- оборудование, тенге								30 428 598					
- накладные расходы, тенге													
перевозка грузов, тенге								4 426 185					
- сметная прибыль (8 %), тенге								3 219 209					
Всего								**43 459 295**					
Временные здания и сооружения (1,5%)								651 889					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)								573 446					
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)								324 406					
Непредвиденные работы и затраты (2%)								**893 694**					
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.								**45 902 730**					
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)								**49 529 046**					
НДС 12%								5 943 485					
Итого по акту:								**55 472 531**					

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Тикенов Е.А. KZ46RJE00161171, KZ19RJE00161172